

DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE - FEBRUARIE 2023

NO. CT	CATEGORIE DRUM	BANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPREZOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCERPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIDERE	VALOAREA PROIECT	OBSERVAȚII	drumul_garantarea
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+750	ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LICER DE ASOCIERE) - SPECIFICON LUMB - TENHOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10.75	80.00%		ORDON DE INCERPERE 03.07.2021 - ETAPA PROIECTARE 10.03.2022 INCERPERE EXECUTIE LUCRARI IN DATA 05.10.2021.12.2021	MAY 2024	2024	371.82 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.04.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI CU ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LICER DE ASOCIERE) - SPECIFICON LUMB - TENHOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.82 MIL. LEI FARA TVA. SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPEE REAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 34 LUNI, DIN CARE 10 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR. PERIOADA DE GARANȚIE ESTE DE 120 DE LUNI. A FOST AVUTAT IN CALDUL CUI TITLUL NR. 76/24.12.2021 ETAPA 1 SA 2-REBRAN-SUD-GR	
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - IHTESTI	0+000	17+700	TRONSA SC&V S.P.A. (ITALIA)	TRONSON 1: CRAIOVA - ROMARESTI ROMARESTI - IHT 17+700	SECTOR 1: 0+000 - 1+800 SECTOR 2: 1+800 - 10+000 SECTOR 3: 10+000 - 17+700	17.7	57.06%	60.5%	27.12.2018 - PROIECTARE; 14.09.2019 - EXECUTIE SECTOR 1 15.07.2020 - EXECUTIE SECTOR 2 01.03.2021 - EXECUTIE SECTOR 3 16.04.2021 - 10+000	19M IV 2023	2024	306.18 MIL. LEI FARA TVA	SECTOR 1: 0+000 - 1+800 IN DATA DE 05.07.2020 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE. INCERPERE CU DATA DE 13.07.2020 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 2: 1+800 - 10+000 IN DATA DE 27.02.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE INCERPERE CU DATA DE 05.03.2021 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 3: 10+000 - 17+700 - IN EXECUTIE IN DATA DE 23.05.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE PENTRU SUPRAFATA AFERENTE DOMINIUL PUBLIC. IN DATA DE 05.07.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE. INCERPERE CU DATA DE 16.09.2020 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI PENTRU ADRESA NR. 20/12.05.2021.12.2021. BENEVOLENTA A TRANSFER CĂTRE ANTREPREZOR. SINTETIZAREA DE REZOLUȚIE A CONTRACTULUI	
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - IHTESTI	00+300	131+141	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPECIFICON LUMB SRL - SC TENHOSTRADE SRL	TRONSON 4 COLONEȘTI - OMBLA - IHTESTI	TRONSON 4	17.81	15.56%	17.32%	16.11.2021	2024	2024	617.08 MIL. LEI FARA TVA; 754.92 MIL. LEI FARA TVA (CA URMARIRE A PROIECTARE) + 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR + 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. INCERPERE CU DATA DE 28.11.2021 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE	ANTREPREZORUL A CONSTITUIT GARANȚIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE. ACĂSTATA FOND APROBAT DE CATRE C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 02.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 146 DE LUNI, DIN CARE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE + 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR + 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. INCERPERE CU DATA DE 28.11.2021 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE	
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - IHTESTI	17+550	89+300	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPECIFICON LUMB SRL - SC TENHOSTRADE SRL	TRONSON 3: VALEA MARF - COLONEȘTI	TRONSON 3	11.75	63.00%	45.93%	18.03.2021	2024	2024	670.71 MIL. LEI FARA TVA; 762.46 MIL. LEI FARA TVA (CA URMARIRE A INCERPERE ACTUALE ADIȚIONALE NR. 1)	ANTREPREZORUL A CONSTITUIT GARANȚIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE. ACĂSTATA FOND APROBAT DE CATRE C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 10.11.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, + 14 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR, + 130 LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. INCERPERE CU DATA DE 18.03.2021 A FOST EMIS ORDIN DE INCERPERE. PAC AVUTAT IN CALDUL CUI IN LUNA MARTIE 2021	
5	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM DE LEGĂTURĂ LA	0+000	148+950	SC STRABAN SRL	LEGĂTURĂ CENTURA ORADEA (ȘIRATA SANZANDREI) - AUTOSTRADA A3 BIRDARU		18.96	47.80%	38%	17.09.2021	2024	2024	545.0 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 21.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE CU STRABAN S.R.L. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 DE LUNI, DIN CARE: 6 DE LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 6 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR. IN DATA DE 20.12.2021 A FOST APROBATA DE CATRE CNAR PLATA AVANSULUI REPREZINTAND 15% DIN VALOAREA CONTRACTULUI, RESPECTIV SUMA DE 81.886.535,00 LEI FARA TVA. A FOST PREZENT PT IN DATA DE 07.06.2022. IN DATA DE 29.09.2022 S-A APROBAT CERTIFICATUL DE PLATA NR.2-REV1 - RESPECTIV SUMA DE 7486772941 LEI FARA TVA.	