

## SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA-IUNIE 2023

## 1. AUTOSTRAZI

## AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI

Nr.Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	8+700	38+760	ASOCIERIA S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. ELECTROMONTAJ S.A	SECTIUNEA 3A SI SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3A2: NADASELU - MIHAESTI SI 3B1: MIHAESTI ZIMBOR	SUBSECTIUNEA 3A2 NADASELU - MIHAESTI KM 8+700 - 25+500+ 3B1, MIHAESTI - ZIMBOR KM 0+000 - 13+260	30.06	54.25%	52.27%	25.01.2021	13.07.2025 (CONFORM PROGRAM DE EXECUTIE ACTUALIZAT IN APRILIE 2023)	ANUL 2025		1390.614 MIL. LEI FARA TVA PRIN ACTUL ADITIONAL NR.2 S-A MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 25.337.399.05 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 28.12.2020. PRETIUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 46.261.293.92 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 9.383.629 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 96 DE LUNI, DIN CARE: + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, + 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, + 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3A2 IN LUNA APRILIE 2021. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3B1 IN 01.07.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3A2 AVIZAT IN CTE - CNAIR IN DATA DE 20.08.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3B1 - AVIZAT IN CTE IN DATA DE 28.12.2021
2	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	66+500	80+054	NUROL INSAAT VE TICARET SA	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B5 NUSFALAU - SUPACU DE BARCAU	SUBSECTIUNEA 3B5: NUSFALAU - SUPACU DE BARCAU	13.55	90.00%	71.25%	01.02.2021	2023	Septembrie 2023		384.14 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN 30.09.2020; 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE; 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE; 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE LUCRARILE PENTRU REALIZAREA ACESTUI SECTOR DE AUTOSTRADA PREVAD SI CONSTRUCTIA A 12 STRUCTURI (4 PASAJE SI 8
3	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	13+260	25+500	ASOCIERIA SC SABPE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B2: ZIMBOR - POARTA SALAJULUI	SUBSECTIUNEA 3B2: ZIMBOR - POARTA SALAJULUI	12.24	27.05%	17.83%	31.05.2021 - ORDIN DE INCEPERE PFE AVIZAT IN DATA DE 27.05.2022 COMUNICARE INCEPERE LUCRARI 25.07.2022	IUNIE 2025 (Conform ultimului program de executie)	estimat DECEMBRIE 2024		836.899 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 01.07.2020; DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. A FOST CONSTITUITA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A LUCRARILOR, ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOR EMIS PENTRU DATA DE 31.05.2021. IN DATA DE 27.05.2022 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC IN CADRUL CTE - CNAIR. IN DATA DE 25.07.2022 A FOST COMUNICATA INCEPEREA LUCRARILOR. 580.40 MIL. LEI FARA TVA, PRIN ACTUL ADITIONAL NR.1 S-A MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 156.493.240,93 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE), PRETIUL CONTRACTULUI DEVENIND 836.899MIL LEI FARA TVA.

4	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	21+500	37+191	ASOCIEREA STRABAG SRL - GEIGER TRANSILVANIA SRL	TRONSON OGRA - CAMPIA TURZII (ZAJ CHETANI - CAMPIA TURZII)	LOT 3	15.691	37.86% - PROGRES INREGISTRAT LA DATA REZILIERII 32% - PE NOUL CONTRACT	41.97% - PROGRES INREGISTRAT LA DATA REZILIERII 30.22% PE NOUL CONTRACT	21.11.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE	2024	Decembrie 2023- estimat	420.35 MIL. LEI FARA TVA	CTR. REZILIAT - IN DATA DE 11.02.2022 S-A TRANSMIS ANTREPRENORULUI INSTINTAREA DE REZILIERE A CONTRACTULUI. PROCEDURA DE REZILIERE A FOST SUSPENDATA IN URMA DECIZIEI TRIBUNALULUI BUCURESTI. IN DATA DE 10.05.2021 S-A EMIS REZILIEREA CONTRACTULUI CATRE ANTREPRENOR PENTRU UPSA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE. HOTARAREA 5039/15.10.2021 EMISA DE CATRE TRIBUNALUL BUCURESTI DISPUNE CA CONTRACTUL ESTE REZILIAT DE PLIN DREPTI IN BAZA REZILIERII PENTRU UPSA GARANTIE DE BUNA EXECUTIE. IN DATA DE 04.11.2021 CNAIR SA A PRELUAT AMPLASAMENTUL DE LA ANTREPRENORUL STRACO GRUP SRL CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - PROCEDURA DE ATRIBUIRE CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 26.10.2022 CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA AUTOSTRAZII BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA, SECTIUNEA 2A: OGRA - CAMPIA TURZII; LOT 3: CHETANI - CAMPIA TURZII". CU ASOCIEREA STRABAG SRL - GEIGER TRANSILVANIA SRL. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 3 LUNI PENTRU PERIODA DE PROIECTARE SI 18 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. DURATA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. FINANTAREA LUCRARILOR IN VALOARE DE 420.347.903,86 LEI FARA TVA ESTE ASIGURATA DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. ACEST TRONSON DE AUTOSTRADA ARE O LUNGIME DE 15,70 KM. IN CADRUL CONTRACTULUI VOR FI REALIZATE 2 PODURI, 7 PASAJE SI UN NOD RUTIER LA CHETANI (KM 21+890).
5	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	47+600	52+070	ASOCIEREA S.C. SABPE CONSTRUCT SRL - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	8%	0%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	312.63 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+900, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 4 KM 47+600 - KM 52+070", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR, ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (UIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 312.633.554,09 LEI FARA TVA. LUNGIME: 4.47 KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. 120 LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR. IN PREZENT SE LUCREAZA LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUAREA ADECVATA (SEA), PENTRU LACUL SI PADUREA CERINCA (ARIE PROTEJATA)
6	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	20+000	39+000	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (UIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 2	19	72%	62%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024	831.92 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 17.05.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+900, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 2 KM 20+000 - KM 39+000", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR, ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (UIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 831.920.653,34 LEI FARA TVA. LUNGIME: 19 KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 154 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE, 12 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST EMIS ORDIN DE INCERPERE IN DATA DE 16.08.2021
7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	69+000	85+300	ALSIM ALANKO SANAYI TESIKERI VE TICARET A.S.	SECTOR SUD	LOT 2: VIDRA - BRAGADIRU	16.3	81,95% (GENERAL) 80,44,11% (EXECUTIE) LA DATA DE 12.07.2023	112,77% (PROIECTARE AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRELURI), RESPECTIV 71,14% (FARA ACTUALIZARI PRET)	18.08.2020	IULIE 2023	ANUL 2023	750.850 MIL. LEI FARA TVA (36.128 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	

8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	52+070	69+000	ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET A.S.	SECTOR NORD - KM 52+070 - KM 52+770; SECTOR SUD - KM 52+770 - KM 69+000	LOT 1: GLINA - VIDRA	16.93	68,78% (GENERAL) 67,15% (EXECUTIE) LA DATA DE 12.07.2023	88,80% ( PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETURI), RESPECTIV 60,18% (PARA ACTUALIZ PRETURI)	01.03.2021	OCTOMBRIE 2023	ANUL 2023	830.680 MIL. LEI FARA TVA (43.45 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)	85+300 - 100+765 SUD	0+000 - 2+500 NORD	Asocierea AKTOR S.A - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	SECTOR SUD - KM 85+300 KM 100+765; SECTOR NORD - KM 0+000 + KM 2+500	LOT 3: BRAGADIRU - JOTI	17.965	50,60% (GENERAL) 48,80% (EXECUTIE) LA DATA DE 12.07.2023	46,51%/PROIECTARE, AVANS LUCRARI - RESPECTIV 29,21%	30.09.2023	SEPTEMBRIE 2023	ANUL 2023	853.422 MIL. LEI FARA TVA (16.8 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+500	81+900	ASOCIEREA WEBUILD SPA - TANCRAD S.R.L.	CORNETU - TIGVENI	SECTIUNEA 3	37.4	0%	2% - PRIMA TRANSA PENTRU ACTIVITATEA DE PROIECTARE DIN PRETEL CONTRACTULUI	ORDINUL DE INCEPERE CU DATA DE 01.02.2023	2027	2027	5324 MIL. LEI FARA TVA
11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	13+170	44+500	ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET AS- CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET AS.	SECTIUNEA 1, LOT 2 SI SECTIUNEA 2	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOITA, LOT 2 SI SECTIUNEA 2: BOITA - CORNETU	31.33	0%	2% - PRIMA TRANSA PENTRU ACTIVITATEA DE PROIECTARE DIN PRETEL CONTRACTULUI	01.07.2022 - ORDIN INCEPERE	2028	2028	4250.01 MIL. LEI FARA TVA
															<p>IN DATA DE 01.08.2022, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 3 (CORNETU - TIGVENI) A AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI CU ASOCIEREA WEBUILD SPA - TANCRAD SRL. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 5,323 MILIARDE DE LEI, FARA TVA, FINANTAREA PROIECTULUI FIIND ASIGURATA DIN FONDURI EUROPENE NEAMBURSABILE. CONTRACTUL ARE O PERIOADA DE PROIECTARE DE 12 LUNI SI O PERIOADA DE EXECUTIE DE 45 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 LUNI. LUNGIMEA ACESTEI SECTIUNI DE AUTOSTRADA ESTE DE 37,4 KM. PRINCIPALELE LUCRARI PE ACEASTA SECTIUNE SUNT: 95 DE PODURI SI PASAJE TUNEL CU DOUA GALERII INDEPENDENTE, IN LUNGIME DE 1,7 KM/GALERIE NOD RUTIER CORNETU SI NOD RUTIER VALENI ECODUCT IN ZONA LOCALITATI CALINESTI A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE CU DATA DE 01.02.2023</p> <p>IN DATA DE 15.02.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 18 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI 50 DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. DURATA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. TRASEUL ARE O LUNGIME DE 31,33 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEAMBURSABILE. ACEASTA SECTIUNE CONTINE URMATOARELE LUCRARI PRINCIPALE: • 49 DE PODURI SI VIADUCTE; • 7 TUNELURI CU LUNGIMI CUPRINSE INTRE 250 M SI 1590 M; • ECODUCT IN ZONA LOCALITATI LAZARET. IN CURS DE ELABORARE STUDIU GEOTEHNIC.</p>

12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	91+761	122+110	WEBUILD SPA (ITALIA)	CURTEA DE ARGES - PITESTI	SECTIUNEA 5	30.35	36.00%	33.17%	LUNIE 2020 - EMITERE ORDIN ETAPA DE PROIECTARE, AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 31/17.06.2021 IN DATA DE 01.09.2021 S-A EMIS ORDINUL DE INCEPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR	2025 IN CF CIJ PREVEDERILE CTR DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CTR ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ORIENTATA DE ASTALDI SPA ESTE DE 120 DE LUNI	ANUL 2025		1710 MIL. LEI FARA TVA	DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: -12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE -48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR. -120 DE LUNI PENTRU PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST AVIZAT PASUL IN CADRUL CTE-CHAIR IN DATA DE 08.06.2021. A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 31/17.06.2021 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CADRUL CTE-CHAIR IN DATA DE 16.09.2021.
13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81+900	91+761	PORR CONSTRUCT SRL	TIGVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	0%	3.88%	01.03.2022 - ORDIN INCEPERE	2027	ESTIMAT 2027	1678.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETUL DE 1.678.873.121,77 LEI FARA TVA. DATA DE INCEPERE A LUCRARILOR 01.03.2022. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 16 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 44 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTULUI IL REPREZINTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4: TIGVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 9.86 KM. A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.	
14	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0+000	30+300	ASOCIEREA SARPE CONSTRUCT SRL - SPECTION UMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	SAUCESTI-TRIFESTI	LOT 1	30.3	1.05%	0%				1638.32 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE.	
15	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	0+000	4+600	ASOCIEREA SARPE CONSTRUCT SRL - SPECTION UMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	BUZAU (AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU) - VADU PASII (DRUM DE LEGATURA CATRE DN2)	TRONSON 1	4.6	17.00%	2.23%	ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE: 05.12.2022	04.08.2024	04.08.2024	689.29 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. PODURI/PASAJE/VIADUCTE: 4; NODURI RUTIERE: 1; LATIMEA PLATFORMEI: 26 M. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, IAR PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 10 ANI. A FOST EMISA DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1505 DIN 28.11.2022 AFERENTA HG NR. 1144/ 2022.	



20	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	30+300	49+299	ASOCIERIA SA&PE CONSTRUCT SRL - SPECTION UMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	TRIFESTI-GHERAESTI	LOT 2	18.999				02.05.2023	11.02.2025	11.02.2025		1277.95 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DRDP IASI A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE CU DATA DE INCEPERE 02.05.2023.
21	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	49+299	77+393	ASOCIERIA SA&PE CONSTRUCT SRL - SPECTION UMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	MIRCESTI-PASCANI	LOT 3	28.094				04.05.2023	02.11.2025	16.06.2024		1765.93 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DRDP IASI A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE NR.1 CU DATA DE INCEPERE 02.05.2023 SUPERVIZORUL A ACORDAT ACCESUL PE SANTIER AL ANTREPRENORULUI, INCEPAND CU DATA DE 04.05.2023
22	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	35+600	74+380	ASOCIERIA SPECTION UMB SRL - SA&PE CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	DOMNESTI TARG - RACACIUNI	TRONSON 2	38.78	2%	0%		03.05.2023	03.11.2025	2025		2485.159 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
23	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74+380	95+902	ASOCIERIA SPECTION UMB SRL - SA&PE CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	RACACIUNI - MUNICIPIUL BACAU	TRONSON 3	21.522	2%	0%		03.05.2023	03.11.2025	2025		1673.768 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022

24	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU-FOCSANI	4+600	35+400	ASOCIERIA S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L.	VADU PASII (DRUM DE LEGATURA CATRE DN2) - RAMNICU SARAT (DN 22)	TRONSON 2	30.8	16.00%	7.53%	ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE: 06.02.2023	05.04.2025	05.04.2025	1317.073 MIL LEI FARA TVA	A FOST EMIS HG 1144/04.09.2022 PRIN CARE S-A APROBAT CORIDORUL DE EXPROPRIEREA FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 58/29.11.2022 CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 19.01.2023. DURATA DE EXECUTIE: 26 LUNI
25	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU-FOCSANI	35+400	71+500	ASOCIERIA S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L.	RAMNICU SARAT (DN 22) - MANDRESTI MUNTENI (DN 23)	TRONSON 3	36.1	13%	5%	10.02.2023	TRIM. II 2025	TRIM. II 2025	1469.390 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 19.01.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE.
26	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU-FOCSANI	71+500	82+440	ASOCIERIA SABRE CONSTRUCT SRL - S.C. SPEEDITION UMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	MANDRESTI MUNTENI (DN 23) - FOCSANI NORD (DN 2)	TRONSON 4	10.94	15%	7%	05.12.2022	TRIM. III 2024	TRIM. III 2024	763.72 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. PODURI/PASAJE/VIADUCTE: 7; NODURI RUTIERE: 2; LATIMEA PLATFORMEI: 26 M. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, IAR PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR
27	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	21+000	49+350	ASOCIERIA SC CONI SRL (BUDER DE ASOCIERE) - TRACE GROUP HOLD PLC	MIZIL - PIETROASELE	LOT 2	28.35	18.00%	4.53%	ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI - 11.08.2022	11.04.2024	11.04.2024	1249 MIL LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI)	07.06.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL DE "EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU, LOT 2, MIZIL - PIETROASELE, KM 21+000 - KM 49+350". DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 30 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR OFERTATA CONFORM FACTORULUI DE EVALUARE ESTE DE 10 ANI. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.249.992.665 LEI FARA TVA. IN DATA DE 11.08.2022 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL LUCRARII.  PROBLEME PRIVIND: - CALITATEA SLABA SI CANTITATILE INSUFICIENTE DE PAMANT CE POT FI EXPLOATATE DIN GROPILE DE IMPRUIRUT; - NIVEL RIDICAT AL PANZEI FREATICE IN ACEST SENS, IN DATA DE 11.04.2023 A FOST EFECTUATA O VIZITA IN APLASAMENT, IMPREUNA CU PROIECTANTUL GENERAL SAU STABILIT PASI DE URMAT: 1. IDENTIFICAREA UNOR NOI SUPRAFETE NECESARE PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI DE PAMANT DE UMPLEUTURA - REALIZAT 2. ELABORAREA DE CATRE PROIECTANT A DOCUMENTATIEI NECESARE PENTRU PROMOVAREA HG - REALIZAT 3. PROCEDURI INTERNE ALE CNAR SA PENTRU PROMOVARE HG - HG DE EXPROPRIERE ESTE IN ANALIZA PUBLICA PE SITE-UL MT - INTARZIERI ALE ANTREPRENORULUI IN ELABORAREA DDE CONFORM PT