

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA-Iunie 2023																	
2.DRUM EXPRES																	
DRUM EXPRES IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI																	
Nr.Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	DRUM EXPRES IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	0+000	17+700	TIRRENA SCARVI S.P.A. (ITALIA) - CONTRACT REZILIAT	TRONCON 1: CRAIOVA - ROBANESTI (KM 0+000 - KM 17+700)	SECTOR 1: 0+000 - 1+800 SECTOR 2: 1+800 - 10+000 SECTOR 3: 10+000 - 17+700	17.7	57.06%	40.57%	27.12.2018 - PROIECTARE; 16.09.2019 - EXECUTIE SECTOR 3 ; 13.07.2020 - EXECUTIE SECTOR 1; 01.03.2021 - EXECUTIE SECTOR 2 - km 5+245 - km 10+000	TRIM IV 2022	ANUL 2022	https://youtu.be/qjue8i22v1o	358.18 MIL. LEI FARA TVA	SECTOR 1: 0+000 - 1+850 IN DATA DE 03.07.2020 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. INCEPAND CU DATA DE 13.07.2020 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 2: 1+850 - 10+000 IN DATA DE 22.02.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. INCEPAND CU DATA DE 01.03.2021 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 3: 10+000 - 17+700 - IN EXECUTIE IN DATA DE 22.05.2019 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE PENTRU SUPRAFETELE AFERENTE DOMENIUL PUBLIC. IN DATA DE 05.07.2019 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. INCEPAND CU DATA DE 16.09.2019 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI. PRIN ADRESA NR. 92/110545/21.12.2022, BENEFICIARUL A TRANSMIS CATRE ANTREPRENOR INSTINTAREA DE REZILIARE A CONTRACTULUI. IN CURS DE SEMNARE CONTRACT PENTRU REST DE LUCRARI DE EXECUTAT.

[http://
www.c
nadri.r
o/ro/fr
anspar
enta/ca
lendari
de-
achizi%C3%A7ii
proiect
elor-de-
infrastr
uctur%C4%83](http://www.cnadri.ro/ro/fr/anspar-enta/ca-lendari-de-achizi%C3%A7ii-proiect-elor-de-infrastr-uctur%C4%83)

27	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	21+000	49+350	ASOCIEREA SC COMI SRL (LIDER DE ASOCIERE) – TRACE GROUP HOLD PLC	MIZIL - PIETROASELE	LOT 2	28.35	18.00%	4.53%	ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI – 11.08.2022	11.04.2024	11.04.2024	1249 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI)	07.06.2022, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL DE "EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOIESTI – BUZAU, LOT 2, MIZIL – PIETROASELE, KM 21+000 – KM 49+350". DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIOR OFERTATA CONFORM FACTORULUI DE EVALUARE ESTE DE 10 ANI. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.249.992.665 LEI FARA TVA. IN DATA DE 11.08.2022 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL LUCRARIILOR. PROBLEME PRIVIND: - CALITATEA SLABA SI CANTITATILE INSUFICIENTE DE PAMANT CE POT FI EXPLOATATE DIN GROPILE DE IMPRUMBUT. - NIVEL RIDICAT AL PANZEI FREATICE IN ACEST SENZ, IN DATA DE 11.04.2023 A FOST EFECTUATA O VIZITA IN APLASAMENT, IMPREUNA CU PROIECTANTUL GENERAL. S-AU STABILIT PASII DE URMAT: 1. IDENTIFICAREA UNOR NOI SUPRAFETE NECESARE PENTRU ACOPERIREA DEFECTULUI DE PAMANT DE UMPLUTURA - REALIZAT 2. ELABORAREA DE CATRE PROIECTANT A DOCUMENTATIEI NECESARE PENTRU PROMOVAREA HG - REALIZAT 3. PROCEDURI INTERNE ALE CNAIR SA PENTRU PROMOVARE HG - HG DE EXPROPRIERE ESTE IN ANALIZA PUBLICA PE SITE-UL MT - INTARZIERI ALE ANTREPRENORULUI IN ELABORAREA DDE CONFORM PT
----	---	------------	--------------------------------	--------	--------	--	---------------------	-------	-------	--------	-------	---	------------	------------	--	--