

## SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ-IUNIE 2023

## 5. VARIANTE OCULTOARE

Nr.Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BISTRITA	0+000	15+000		BISTRITA	1	15							2.33 MIL LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA CONTRACT S.F.)	PENTRU BUNA IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI, A FOST INCHEIAT UN PARTENERIAT ADMINISTRATIV CU PRIMARIA BISTRITA, IN VEDEREA SUSTINERII MODULUI DE CONECTARE IN ZONA MUN. BISTRITA. OBIECTIVUL FACE PARTE DIN „AUTOSTRAZA NORDULUI” – FUND SPECIFICAT IN STUDIUL DE FEZABILITATE CA DRUMUL DE MARE VITEZA BAIA MARE-SUCEAVA: LOT 1 BAIA MARE-BISTRITA SI LOT 2 BISTRITA-VATRA DORNEL, VA INDEPLINI SI FUNCTIA DE VARIANTA DE OCULTARE PENTRU LOCALITATILE INTERSECTATE DE ACESTA.
2	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE RAMNICU VALCEA	0+000	21+837	SC SEARCH CORPORATION SRL	RAMNICU VALCEA	PROIECTARE	21.84	80% DIN ELABORARE ACTUALIZARE STUDIU INITIAL	0%	16.12.2019	2023 - ETAPA DE PROIECTARE 2023 - DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2025		276.36 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE ACTUALIZARE A STUDIULUI INITIAL INCLUSIV DOCUMENTATII PENTRU AVIZE, OBTINERE AVIZE SI ACORDURI, ELABORARE PROIECT TEHNIC INCLUSIV DTAC, DETALII DE EXECUTIE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL VARIANTA DE OCULTARE RM. VALCEA NR. 148 RM-10.2019, CU ORDIN DE INCERPERE ACTIVITATI EMIS IN DATA DE 16.12.2019, IN DERULARE. PRESTATOR SC SEARCH CORPORATION SRL. VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 3.832.075.75 LEI FARA TVA. DOCUMENTATIA TEHNICA A FOST INAINTATA LA CJ VALCEA CARE A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 05/19099/26.01.2023 CARE "NU PONTE FI UTILIZAT IN SCOPUL DECLARAT" URMARIND A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMARULUI COMUNEI DAESTI, SA EMIS ORDIN DE SISTARE DIN DATA DE 29.01.2021. URMARIND A DEMERSURILOR DRDP CRAIOVA, LA TRIBUNALUL VALCEA A FOST DESCHIS DOSARUL NR. 2416/90/2023 AVAND CA OBIECT ANULARE ACT ADMINISTRATIV. RECLAMANT: CNAIR SA PRIN DRDP CRAIOVA, PARAT: PRIMARIA COM. DAESTI PRIN PRIMAR. INSTANTA DE FOND A ADMIS IN 04.02.2022 CEREREA DRDP CRAIOVA PRIVIND ANULAREA ACTULUI ADMINISTRATIV AL PRIMARIEI DAESTI. UAT DAESTI A FACUT RECURS IN DATA DE 04.04.2022 IMPREUNA CU ASOCIATIA DECLIC IN CALITATE DE INTERVENIENT. CURTEA DE APPEL PIESTI A RESPUS CA NEAVENT RECURSUL, FORMULAT DE UAT COMUNA DAESTI SI DE INTERVENIENT - HOTARAREA 877/2022, DAR NU EXISTA TERMEN DE PUNERE IN APLICARE A HOTARARII, SA SOLICITAT PROIECTANTULUI DEPLINEREA UNEI NOI CERERI PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM DE LA CONSILIUL JUDETEAN VALCEA, A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 314682/26.03.2023, A FOST EMIS ORDIN DE RELUARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE INCERPADU CU 06.06.2023. ORDIN DE SISTARE A PRESTARII SERVICIILOR DIN 23.06.2023.
3	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE REGHIN	0+000	10+440	SC TPF INGINERIE SRL	REGHIN	1	12.731			05.12.2019	2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE S.F. 2023 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2024		644.85 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII COMPLETEARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT LA DATA DE 05.12.2019, IN DERULARE. CONTRACT COMPLETEARE SF IN DERULARE, A FOST EMIS ACORDUL DE MEDIU FOST OBTINUTE AVIZELE CTE, RESPECTIV CTE CNAIR SA NR. 523/27.05.2022, AVIZ CTE MTI NR. 76/85/15.06.2022, AVIZ CONSILIUL INTERMINISTERIAL NR. 37/01.07.2022. A FOST EMISA HG NR. 1109/07.09.2022 PENTRU REAPROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICE. A FOST EMISA HG DE EXPROPRIERE NR.203/09.03.2023. IN CURS DE EMITERE ORDIN DE INCERPERE A DOCUMENTATIEI PAC. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA - ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE CU DATA DE 12.07.2023

4	VARIANTA OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TARGU MURES	0+00	11+643		TARGU MURES	RELICITAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT SE VA REALIZA IN 2 ETAPE: ETAPA 1: REVIZUIRE PROIECT TEHNIC ETAPA 2: LICITATIE LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT, CORELATE CU PROIECTUL TEHNIC REVIZUIT	11.643	34.26% - PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI REZILIAT	37.55% - PROGRES FINANCIAR INREGISTRAT LA DATA REZILIERII	09.10.2014 (ORDIN DE INCERPERE PENTRU CONTRACTUL REZILIAT) ORDIN DE INCERPERE A LUCRARILOR PENTRU CONTRACTUL RELICITAT - VA FI SPECIFICAT ULTERIOR SEMNARI ACEASTUA	CONTRACT 1 INCETAT PE CALE AMABILA IN 29.12.2017 CONTRACT REVIZUIRE DOCUMENTATIE - 2021, CU TERMEN FINALIZARE 2023	2024		134.80 MIL. LEI FARA TVA	COPSA CONSTRUCTORA PIRENACA SA - CONTRACT REZILIAT LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT REST LUCRARI RAMASE DE EXECUTAT, CU TERMEN DEPLINERE OFERTE: 26.08.2020.PROCEDURA ANULATA ADMINISTRATIV PENTRU NEDEPLINERE DE OFERTE. DEMERSURILE IN VEDEREA ACTUALIZARII PROIECTULUI TEHNIC SUNT DEMARATE DE CATRE DRDP BRASOV IN DATA DE 23.02.2021. A FOST PUBLICAT IN SEAP ANUNTUL NR. CND059465 CU PRIVIRE LA ACHIZITIA PUBLICA CARE VA AVEA CA SCOP ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PT-DDE VARIANTA DE OCULTURE TARGU MURES_ ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PT+DDE VARIANTA DE OCULTURE TARGU MURES' CONTRACT SEMNAT, IN DERULARE CONTRACT NR. 113/22.10.2021. DURATA CONTRACTULUI - 40 LUNI. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR CE VOR FI INDEPLINITE DE PRESTATOR - 138 LUNI. ORDIN DE INCERPERE - 08.11.2021.ELABORARE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PTE) SI PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR (PAC) - 8 LUNI DE LA ORDINUL DE INCERPERE TRANSMIS DE BENEFICIAR PENTRU ACEASTA ETAPA (DATA ESTIMATA 08.07.2023). ASISTENTA ACORDATA BENEFICIARILOR PENTRU AVIZARE CTE DRDP BRASOV, CNAIR, MTIC ETC. - 4 LUNI DE LA PREDAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE. OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - 2 LUNI DE LA DATA ORDINULUI DE INCERPERE TRANSMIS DE CATRE BENEFICIAR PENTRU ACEASTA ETAPA (DATA ESTIMATA - 08.09.2023); ASISTENTA TEHNICA PE DURATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI - 24 LUNI DE LA ORDINUL DE INCERPERE TRANSMIS DE CATRE BENEFICIAR PENTRU ACEASTA ETAPA (DATA ESTIMATA : 25.12.2024). STADIU: 5-A PREDAT RAPORTUL DE INCEPUT IN DATA DE 23.12.2021. URMEAZA PREDAREA RAPORTULUI PENTRU UTILITATI EXISTENTE SI NOU IDENTIFICATE - 1 LUNA DE LA DATA DE INCERPERE IN CURS DE (PREDARE) RAPORTUL PRIVIND SITUATIA AVIZELOR, ACORDURILOR EXISTENTE SI VALABILE/NECESARE - 1 LUNA DE LA APROBAREA PRIMITA DE LA BENEFICIAR PENTRU RAPORTUL DE INCEPUT ( IN CURS DE PREDARE ) RAPORTUL PENTRU EXPROPRIERII - 2 LUNI DE LA DATA DE INCERPERE ( IN CURS DE PREDARE). STADIU: 5-A PREDAT DOCUMENTATIA COMPLETATA CU SOLICITARILE SERVICIILOR DERULATOR, IN DOCUMENTATIA TEHNICA ACTUALIZATA VA FI INCLUSA SI AMENAJAREA INTERSECTIEI LUVEZENI, IN CURS DE TRANSMITERE VALOARE ACTUALIZATA.	
5	VARIANTA OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF-PT	VARIANTA OCULTOARE	ALTERNATIVA TECHIRGHOL	0+000	30+560		TECHIRGHOL	SC CONSTANS SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF, PT SI DTAC	1	30.56	0%	0%	FEBRUARIE 2020	03.02.2022 (TERMEN INITIAL 22.01.2023 (CF AA, NR.3 -92/79775/23.09.2022)	2023		5.372 MIL. LEI FARA TVA	AU FOST FINALIZAT INVESTIGATIILE GEOTEHNICE DE TEREN. A FOST APROBATA TEMA GEOTEHNICA PE ZONA NODULUI RUTIER CUMPARANA SI TEMA GEOTEHNICA APERENTA GROPIILOR DE IMPRUMIUT A FOST OBTINUT AVIZUL AFERENT STUDIULUI ARHEOLOGIC A FOST INAVIAT MEMORIUL DE PREZENTARE PENTRU DOCUMENTATIA DE MEDIU FIIND DEPLUS LA ANPM CONSTANTA IN DATA DE 07.12.2022 A FOST EMISA DECIZIA PRIVIND ETAPA DE INCADRARE. A FOST PREZENTAT IN CADRUL CTE CNAIR AMC 2 REVIZUIT IN DATA DE 21.04.2023 IN DATA DE 28.04.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA STUDIULUI DE FEZABILITATE (VARIANTA DRAFT), IAR IN DATA DE 30.05.2023 AU FOST EMISE OBSERVATI. IN DATA DE 04.05.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - RIM (VARIANTA DRAFT) SPRE ANALIZA, IAR IN DATA DE 30.05.2023, AU FOST EMISE OBSERVATI. IN DATA DE 16.06.2023 PRESTATORUL A RETRANSMIS RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - RIM REVIZUIT (E-MAIL), ACESTA FIIND INAVIAT IN DATA DE 19.06.2023 CATRE DEPARTAMENTUL DE MEDIU SPRE ANALIZA. IN DATA DE 28.06.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU A.R.R. PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE ELABORARE A AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA IN DATA DE 26.06.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA STUDIULUI DE FEZABILITATE
6	VARIANTA OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE VASLUI	0+000	14+940		VASLUI	CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE	1	14.94			2019	2022 - ETAPA DE PROIECTARE 2022 - DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2024-ETAPA DE EXECUTIE		142.8 MIL. LEI FARA TVA	SF - 2006 (AVIZ MT 36/27/19.03.2007) CONTRACT REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT + DTAC SEMNAT IN LUNA MAI 2019 - IN DERULARE, CU TERMEN DECALAT FINALIZARE OCTOMBRIE 2021 DURATA REVIZUIRE SF - 8 LUNI AVIZ CTE DRDP IASI NR. 16891/19.04.2023, ACTUALIZAT IN CTE DRDP IASI 1752/21.04.2022; AVIZAT LA CTE CNAIR SA 5301/05.05.2022; AVIZAT MTI 74/03/15.06.2022; AVIZAT CI 40/11.07.2022; HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI NR. 1137/14.09.2022 SI IN CURS DE EMITERE HG EXPROPRIERE DURATA ELABORARE PT - 6 LUNI DE LA EMITERE HG INDICATORI VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 1.478.500 LEI
7	VARIANTA OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HUSI					CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE		14.4								

8	VARIANTA OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE PITESTI VEST	0+000	20+000	TFP INGINERIE SRL	PITESTI VEST		20	0%	0%	25.02.2021	07.03.2022 (24 LUNI SI 10 ZILE DE LA INCEPERE CF AA NR. 2 - 92/29779/15.04.2022)			VALOARE SF + SF 2.732 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACT ELABORARE SF SI SF IN DERULARE.</p> <p>IN DATA DE 16.02.2022 A FOST APROBAT STUDIUL DE PREFERABILITATE IN CADRUL CTE - CNAIR.</p> <p>IN DATA DE 17.05.2022 A FOST SUSTINUT STUDIUL DE PREFERABILITATE IN CADRUL CTE - MTI (AVIZ NR. 64/73/19.05.2022).</p> <p>IN DATA DE 13.05.2022 A FOST TRANSMIS CATRE CNAIR AMC 1 SI AU FOST EMISE OBSERVATIILE ASUPRA DOCUMENTATIEI.</p> <p>IN PREZENT SE ASTEAPTA TRANSMITEREA AMC 1 REVIZUA 1 DE CATRE PRESTATOR.</p> <p>IN DATA DE 04.08.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS SOLICITAREA DE REZUIERE A CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022. IAR IN DATA DE 21.08.2022 AU FOST TRANSMISE DOCUMENTELE SUPTOR (AMEXEL).</p> <p>CA URMARE A CERERII PRESTATORULUI A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA DE REZUIERE NR. 18/10838/26.09.2022.</p> <p>ACORDUL DE INCETARE DE COMUN ACORD NR. 92/102201 A FOST SEMNAT IN DATA DE 29.11.2022.</p>
9	VARIANTA OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE DOROHOI	0+000	13+900	SC NV CONSTRUCT SRL	DOROHOI		13.9	0%	0%					429.22 MIL LEI	<p>IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, DUPA APROBARE PUZ DOROHOI</p>
10	VARIANTA OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA VEST	0+000	13+600	SEARCH CORPORATION SRL	TIMISOARA		13.6			18.01.2021	18.04.2022 (INITIAL) 06.11.2023 CF AA NR. 9 (33 LUNI SI 19 ZILE DE LA DATA DE INCEPERE)			3.66 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACT IN DERULARE.</p> <p>IN DATA DE 23.02.2022 AU FOST DEMARATE STUDIILE GEOTEHNICE.</p> <p>AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PE TEREN.</p> <p>PROCEDURA DE MEDIU ESTE IN DERULARE. A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE NR. 242/29.06.2023 (ESTE NECESARA INTOCMIREA DOCUMENTATIEI RIM)</p> <p>A FOST APROBAT RAPORTUL ARHEOLOGIC.</p>
11	VARIANTA OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF-PT	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE LEGATURA DNG- DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI (TRONSONUL 1)			CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE ASOCIEREA S.C. H.V.I.D CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (LIDER DE ASOCIERE) SI S.C. GRAFIC TENDS S.R.L. (ASOCIAT)	DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC INTRE DNG (ZONA LIZNEI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA - PITESTI (TRONSONUL 1)	PROIECTARE	10			20.04.2023	2025			1.221 MIL LEI FARA TVA	<p>CNAIR SA A TRANSMIS CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII CEREREA DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL: "ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE INCLUSIV PAC, DETALII DE EXECUTIE, ASIGURAREA ASISTENTEI TEHNICE PE PARCURSUL EXECUTIEI DE LUCRARI SI IN PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR EXECUTATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC INTRE DNG (ZONA LIZNEI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA - PITESTI (TRONSONUL 1)".</p> <p>PROCEDURA DE ACHIZITIE ANULATA DEOARECE NU AU FOST DEPUSE OFERTE ADMISIBILE. A FOST RELIATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA.</p> <p>IN DATA DE 06.04.2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR (2 OFERTE). PROCEDURA DE ACHIZITIE ANULATA.</p> <p>IN DATA DE 25.07.2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR (0 OFERTA).</p> <p>PROCEDURA DE ACHIZITIE ACTUALA ANULATA, CONTESTATIE DEPUISA LA CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR. CONTESTATIA A FOST RESPINSA. A FOST RELIATA PROCEDURA DE ACHIZITIE, IN VEDEREA SEMNARII CONTRACTULUI DE SERVICII FINND SOLICITATE CREDITE DE ANGAJAMENT IN VALOARE DE 1.230.660,40 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII NR. 593/31.03.2023 AVIAND CA PROIECTANT ASOCIEREA S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (LIDER DE ASOCIERE) SI S.C. GRAFIC TENDS S.R.L. (ASOCIAT). VALOAREA CONTRACTULUI: 1.230.660,40 LEI FARA TVA, DURATA CONTRACTULUI - 29 LUNI (DIN CARE: 3 LUNI ELABORARE SF INCLUSIV DOCUMENTATII PENTRU AVIZE; 2 LUNI ELABORARE PT INCLUSIV DTAC SI DE: 24 LUNI ASISTENTA TEHNICA PE PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR); SI A EMIS ORDIN DE INCEPERE PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, INCLUSIV DOCUMENTATII PENTRU AVIZE, OBTINERE AVIZE SI ACORDURI INCEPAND CU DATA DE 20.04.2023 ( DURATA 3 LUNI).</p>







