

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA-LUNIE 2023

DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE

Nr.Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10.77	65.00%	11.62%	ORDIN DE INCEPERE 01.07.2021 - ETAPA PROIECTARE, 10.01.2022 INCEPERE EXECUTIE LUCRARI IN BAZA AC 76/24.12.2021	Mai 2024	ANUL 2024		371.42 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.04.2023, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.416.131,09 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 34 LUNI, DIN CARE 10 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 120 DE LUNI. A FOST AVIZAT PTE IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA NOV. 2021. A FOST OBTINUTA AC NR. 76/24.12.2021 ETAPA I, KM 2+880 KM 9+640. S-A OBTINUT AC NR. 65/20.12.2022 PENTRU ETAPA II. S-A OBTINUT AC NR. 07/13.03.2023 ETAPA III
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	89+300	123+115	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 4 COLONESTI - DANJA - PITESTI	TRONSON 4	31.82	22%	17.87%	15.11.2021	2024	ANUL 2024		617,08 MIL. LEI FARA TVA; 754,92 MIL. LEI FARA TVA (CA URMARE A INCHIEIERII ACTULUI ADITIONAL NR. 1)	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDIRILE CONTRACTUALE. ACEASTA FIIND APROBATA DE CATRE C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 02.09.2023. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. • 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. INCEPAND CU DATA DE 15.11.2021 A FOST EMIS ORDIN DE INCEPERE.
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	57+550	89+300	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 3 - VALEA MARE - COLONESTI	TRONSON 3	31.75	71%	44.57%	18.01.2021	2024	ANUL 2024		670,71 MIL. LEI FARA TVA; 782,45 MIL. LEI FARA TVA (CA URMARE A INCHIEIERII ACTULUI ADITIONAL NR. 1)	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDIRILE CONTRACTUALE, ACEASTA FIIND APROBATA DE CATRE C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 10.11.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR, • 20 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. INCEPAND CU DATA DE 18.01.2021 A FOST EMIS ORDIN DE INCEPERE. PAC AVIZAT IN CADRUL CTE IN LUNA MARTIE 2021.
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM DE LEGATURA A3	0+000	18+960	SC STRABAG SRL	LEGATURA CENTURA ORASIA IGARITIA - SANTANDREI - AUTOSTRADA A3 (BIHARIA)		18.96	62.00%	46%	27.09.2021	APRILIE 2024 (CF. PROGRAM EXECUTIE LUCRARI)	ANUL 2024		545.9 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 21.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE CU STRABAG S.R.L. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 DE LUNI, DIN CARE: 6 DE LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. IN DATA DE 20.12.2021 A FOST APROBATA DE CATRE CNAIR PLATA AVANSULUI REPREZENTAND 15% DIN VALOAREA CONTRACTULUI, RESPECTIV SUMA DE 81.886.515,00 LEI FARA TVA. A FOST PRELAT PT IN DATA DE 07.04.2022, IN DATA DE 29.09.2022, IN DATA DE 08.03.2023 S-A INCEMAT ACTUL ADITIONAL NR.2 CU SCHIMBAREA FORMULEI DE AJUSTARE DUPA OG 64 /2022, S-A APROBAT CERTIFICATUL DE PLATA NR.5 - RESPECTIV SUMA DE 41349932.16LEI EXCL.TVA, IN DATA DE 26.06.2023 S-A APROBAT CERTIFICATUL NR. 6 RESPECTIV SUMA DE 5357945.13LEI INCL.TVA.

