

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IULIE 2023																			
1. AUTOSTRAZI																			
AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI																			
Nr.Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii		
1	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	8+700	38+760	ASOCIERIA S.C. SPEEDTOM UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. ELECTROMONTAJ SA	SECTIUNEA 3A SI SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3AD: NADASELU - MIHAESTI SI 3B1: MIHAESTI - ZIMBOR	SUBSECTIUNEA 3A2 NADASELU - MIHAESTI KM 8+700 - 25+000 SI 3B1, MIHAESTI - ZIMBOR KM 0+000 - 13+260	30.06	58.50%	55.29%	25.01.2021	13.07.2025 (CONFORM PROGRAM DE EXECUTIE ACTUALIZAT IN APRILIE 2023)		ANUL 2025		1390.614 MIL. LEI FARA TVA PRIN ACTUL ADITIONAL NR. 1 S-A MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 235.312.399.06 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE) PRIN ACTUL ADITIONAL NR. 2 S-A DIMINUAT VALOAREA DE CONTRACT CU 605.719.749.23 LEI (AR REZERVE DE IMPLEMENTARE DE AJUSTARE DEVIN 211.015.936.74 LEI ASTFEL NOUA VALOARE DE CONTRACT ESTE 1.445.906.682.837	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 18.12.2020. PRETIUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 46.261.293.92 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 9.383.629 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 66 DE LUNI, DIN CARE: + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, + 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, + 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3A2 IN LUNA APRILIE 2021. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3B1 IN 03.07.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3A2 AVIZAT IN CTE - CNAR IN DATA DE 20.08.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3B1 - AVIZAT IN CTE IN DATA DE 28.12.2021	
2	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	66+500	80+054	NUROL INSAAT VE TICARET SA	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B5 NUSFALAU - SUPACU DE BANCAU	SUBSECTIUNEA 3B5: NUSFALAU - SUPACU DE BANCAU	13.55	94.28%	75.39%	01.02.2021	2023	SEPTEMBRIE 2023			384.14 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN 30.09.2020; 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE; 18 LUNI PERIOADA DE GARANTIE LUCRARE PENTRU REALIZAREA ACESTUI SECTOR DE AUTOSTRADA PREVAD SI CONSTRUCTIA A 12 STRUCTURI (4 PASAJE SI 8	
3	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	13+260	25+500	ASOCIERIA SC SARPE CONSTRUCT SRL - SC SPEEDTOM UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B2: ZIMBOR - POARTA SALAULUI	SUBSECTIUNEA 3B2: ZIMBOR POARTA SALAULUI	12.24	29.20%	18.79%	31.05.2021 - ORDIN DE INCERPERE / FTE AVIZAT IN DATA DE 27.05.2022 31.05.2021 - ORDIN DE INCERPERE / FTE AVIZAT IN DATA DE 27.05.2022 COMUNICARE INCERPERE LUCRARI 25.07.2022	JUNE 2025 (CONFORM ULTIMULUI PROGRAM DE EXECUTIE)		ESTIMAT DECEMBRIE 2024			836.899 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 01.07.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 180 DE LUNI, DIN CARE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST CONSTITUITA GARANTIE DE BUNA EXECUTIE A LUCRARILOR. ORDINUL DE INCERPERE A LUCRARILOR EMIS PENTRU DATA DE 31.05.2021. IN DATA DE 27.05.2022 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC IN CADRUL CTE - CNAR IN DATA DE 25.07.2022 A FOST COMUNICATA INCERPEREA LUCRARILOR 680.40 MIL. LEI FARA TVA. PRIN ACTUL ADITIONAL NR. 1 S-A MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 156.493.240.01 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE), PRETIUL CONTRACTULUI DEVINND 836.899MIL. LEI FARA TVA.
4	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	21+600	37+191	ASOCIERIA STRABAG SRL - GEIGER TRANSILVANIA SRL	TRONSON OGRA - CAMPIA TURZI (ZAS CHETANI - CAMPIA TURZI)	LOT 3	15.691	37.86% - PROGRES INREGISTRAT LA DATA REZILIERII 43% - PE NOUL CONTRACT	41.97% - PROGRES INREGISTRAT LA DATA REZILIERII 35.97% PE NOUL CONTRACT	21.11.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE	2024	ESTIMAT 2024			420.35 MIL. LEI FARA TVA	CTR. REZILIAT - IN DATA DE 11.03.2021 S-A TRANSMIS ANTREPRENORULUI INSTINTAREA DE REZILIERE A CONTRACTULUI. PROCEDURA DE REZILIERE A FOST SUSPINATA IN UNA DECIZIE TRIBUNALULUI BUCURESTI. IN DATA DE 10.05.2021 S-A EMIS REZILIEREA CONTRACTULUI CATRE ANTREPRENOR PENTRU LIPSA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE. HOTARAREA 5039/15.10.2021 EMISA DE CATRE TRIBUNALUL BUCURESTI DISPUNE CA CONTRACTUL ESTE REZILIAT DE PUN DREPT IN BAZA REZILIERII PENTRU LIPSA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE. IN DATA DE 04.11.2021 CNAR SA A PRELUAT AMPLASAMENTUL DE LA ANTREPRENORUL STRACO GRUP SRL. CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - PROCEDURA DE ATRIBUIRE CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 26.10.2022 CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA AUTOSTRAZII BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA, SECTIUNEA 2A: OGRA - CAMPIA TURZI, LOT 3 - CHETANI - CAMPIA TURZI, CU ASOCIERIA STRABAG SRL - GEIGER TRANSILVANIA SRL. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 3 LUNI PENTRU PERIOADA DE PROIECTARE SI 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. DURATA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. FINANTAREA LUCRARILOR IN VALOARE DE 420.347.908,86 LEI FARA TVA ESTE ASIGURATA DIN FONDURI EUROPENE NEAMABILISABILE ACEST TRONSON DE AUTOSTRADA ARE O LUNGIME DE 15,70 KM. IN CADRUL CONTRACTULUI VOR FI REALIZATE 2 PODURI, 7 PASAJE SI UN NOD RUTIER LA CHETANI (KM 21+890).	
5	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AD)	47+600	52+070	ASOCIERIA S.C. SARPE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEEDTOM UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	10%	7%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024			312.63 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000 KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000 KM 52+070, LOT 4 KM 47+600 - KM 52+070", CU OBIECTANTUL DECLARAT CATORCE, ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEEDTOM UMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 312.633.554,09 LEI FARA TVA. LUNGIME: 4,47 KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEAMABILISABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 50 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. IN PREZENT SE LUCREAZA LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUAREA ADECVATA (SEA), PENTRU CALCI SI PADUREA CERNCICA (ARE PROTEJATA)	

6	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AG)	20+000	39+000	ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEEDITION UMB - TENHOSTRAD E S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 2	19	80%	70%	2021	2024	ESTIMAT TRIM. IV 2023	831.92 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 17.05.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "" PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000- KM 100+000. SECTOR CENTURA NORD KM 0+000- KM 52+770, LOT 2 KM 20+000 - KM 39+000", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR, ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEEDITION UMB - TENHOSTRAD E S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 831.920.653,34 LEI FARA TVA. LUNGIME: 19 KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 154 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 22 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST EMIS ORDIN DE INCEPERE IN DATA DE 16.08.2021
7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AG)	69+000	85+300	ALSIM ALARKO SANAYI TESLERI VE TICARET A.S.	SECTOR SUD	LOT 2	16.3	84,85% (GENERAL) 82,95% (EXECUTIE) LA DATA DE 07.08.2023	118,37% (PROIECTARE,AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETURI), RESPECTIV 73,14% (FARA ACTUALIZARI PRET)	18.08.2020	IULIE 2023	ANUL 2023	750.850 MIL. LEI FARA TVA (36.128 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AG)	52+070	69+000	ALSIM ALARKO SANAYI TESLERI VE TICARET A.S.	SECTOR NORD - KM 52+070 - KM 52+770,SECTOR SUD - KM 52+770 - KM 69+000	LOT 1	16.93	70,99% (GENERAL) 69,50% (EXECUTIE) LA DATA DE 07.08.2023	88,80% (PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETURI), RESPECTIV 60,18% (FARA ACTUALIZ PRETURI)	01.03.2021	OCTOMBRIE 2023	ANUL 2023	830.680 MIL. LEI FARA TVA (43.45 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AG)	83+300 - 100+765 SUD	0+000 - 2+500 NORD	Asocierea AKTOR S.A - EURO CONSTRUCT TRADING 96 SRL	SECTOR SUD - KM 80+300 - KM 100+765, SECTOR NORD - KM 0+000 - KM 2+500	LOT 3	17.965	53,37% (GENERAL) 51,57% (EXECUTIE) LA DATA DE 07.08.2023	46,51%(PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETURI), RESPECTIV 29,21% (FARA ACTUAL PRETURI)	30.09.2023	SEPTEMBRIE 2023	ANUL 2023	853.422 MIL. LEI FARA TVA (16.8 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+500	81+900	ASOCIERIA WEBUILD SPA - TANORAD S.R.L.	CORNUTU - TIGVENI	SECTIUNEA 3	37.4	0%	2% - PRIMA TRASA PENTRU ACTIVITATEA DE PROIECTARE DIN PRETUL CONTRACTULUI	ORDINUL DE INCEPERE CU DATA DE 01.02.2023	2027	2027	5324 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 01.08.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 3 (CORNUTU - TIGVENI) A AUTOSTRAZI SIBIU - PITESTI CU ASOCIERIA WEBUILD SPA - TANORAD SRL. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 5.323 MILIARDE DE LEI, FARA TVA, FINANTAREA PROIECTULUI FIIND ASIGURATA DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. CONTRACTUL ARE O PERIOADA DE PROIECTARE DE 12 LUNI SI O PERIOADA DE EXECUTIE DE 45 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 LUNI. LUNGIMEA ACESTEI SECTIUNI DE AUTOSTRADA ESTE DE 37,4 KM. PRINCIPALELE LUCRARI PE ACEASTA SECTIUNE SUNT: 95 DE PODURI SI PASAJE TUNEL CU DOUA GALERII INDEPENDENTE, IN LUNGIME DE 1,7 KM/GALERIE NOD RUTIER CORNETU SI NOD RUTIER VALERII ECODUCT IN ZONA LOCALITATI CALINESTI A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE CU DATA DE 01.02.2023

11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	13+170	44+500	ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET AS - TENOZ INDIAT SANARI VE TICARET AS.	SECTIUNEA 1, LOT 2 SI SECTIUNEA 2	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOITA, LOT 2 SI SECTIUNEA 2: BOITA - CORNETU	31.33	0%	2%	PRIMA TRANDA PENTRU ACTIVITATEA DE PROIECTARE DIN PRETIU CONTRACTULUI	01.07.2022 - ORDIN INCIPERE	2028	2028	4250.01 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.02.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 18 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI 50 DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. DURATA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI, TRASEUL ARE O LUNGIME DE 31.33 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEARMBURSABILE. ACEASTA SECTIUNE CONTINE URMATOARELE LUCRARI PRINCIPALE: • 49 DE PODURI SI VIADUCTE • 7 TUNELURI CU LUNGIMI CU PRINDE INTRU 250 M SI 1590 M • ECODUCT IN ZONA LOCALITATI LAZARET. IN CLRS DE ELABORARE STUDIU GEOTEHNIC.
12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	91+761	122+110	WEBUILD SPA (ITALIA)	CURTEA DE ARGES - PITESTI	SECTIUNEA 5	30.35	42.66%	35.48%	JUNE 2020 - EMITERE ORDIN ETAPA DE PROIECTARE, AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.31/17.06.2021 IN DATA DE 01.09.2021 S-A EMIS ORDINUL DE INCIPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR	2025 IN CF CU PREVEDERILE CTR DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CTR ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR OFERTATA DE ASTAZI SPA ESTE DE 120 DE LUNI	ANUL 2025		1720 MIL. LEI FARA TVA	DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: - 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE - 48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR - 120 DE LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST AVIZAT PAC-UL IN CADRUL CTE CNAR IN DATA DE 08.06.2021. A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 31/17.06.2021 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CADRUL CTE CNAR IN DATA DE 16.09.2021.
13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81+900	91+761	PORR CONSTRUCT SRL	TIGVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	0%	3.88%	01.03.2022 - ORDIN INCIPERE	2027	ESTIMAT 2027	1678.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETIU DE 1.678.873.121,77 LEI FARA TVA. DATA DE INCIPERE A LUCRARILOR 01.03.2022 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 16 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 44 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTULUI IL REPREZINTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4: TIGVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 9.86 KM. A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.	
14	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0+000	30+300	ASOCIEREA SA&RPE CONSTRUCT SRL - SPEDITION UMB SRL - TENOSTRADE SRL		LOT 1	30.3	1.05%						1638.32 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE.
15	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	0+000	4+600	ASOCIEREA SA&RPE CONSTRUCT SRL - SPEDITION UMB SRL - TENOSTRADE SRL	BUZAU (AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU) - VADU PASII (DRUM DE LEGATURA CATRE DN2)	TRONSON 1	4.6	17.50%	2.23%	ORDIN DE INCIPERE EXECUTIE: 05.12.2022	04.08.2024	04.08.2024	689.29 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE: PODURI/PASAJE/VIADUCTE: 4; PODURI RUTIERE: 1; PLATINA PLATFORME: 26 M. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, IAR PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 10 ANI. A FOST EMISA DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1505 DIN 28.11.2022 AFRENTA HG NR. 1144/ 2022.	

16	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	0+000	35+600	ASOCIEREA SPEEDITION UMB SRL - SA&PE CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	FOCSANI (AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI) SI DOMESTI TARG	TRONGSON 1	35,6	5%	0%	29.03.2023	29.09.2025	2025	2.354.627 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022	
17	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FLOIESTI - BUZAU	0+000	21+000	ASOCIEREA IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. - PIZZAROTTI S.A. - RETTER PROJECTMANAGEMENT S.R.L.	DUMBRAVA - MIZIL	LOT 1	21	20,00%	18%	22.04.2024	06.09.2024		1468 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 18.02.2022, UNOR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA FLOIESTI - BUZAU, LOT 1, DUMBRAVA - MIZIL, KM 0+000 - KM 21+000. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 10 ANI. LUNGIMEA ACESTUI LOT ESTE DE 21 KM SI INCLUDE CONSTRUCTIA A 14 PODURI SI A UNUI PASAJ DE O COMPLEXITATE TEHNICA RIDICATA, IN LUNGIME DE 350 M. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.468.510.522 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE - PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA. IN DATA DE 22.08.2022 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL LUCRARI. PROBLEME PREVIZ: - CALITATEA SIABA SI CANTITATE INSUFICIENTE DE PAMANT CE POT FI EXPLOATATE DIN GROPILE DE IMPRUMBUT; - NIVEL RIDICAT AL PANZEI FREATICE IN ACEST SENZ, IN DATA DE 11.04.2023 A FOST EFECTUATA O VIZITA IN AFLASAMENT, IMPREUNA CU PROIECTANTUL GENERAL, S-AU STABILIT PASI DE URMAT: 1. IDENTIFICAREA LINIOR NOI SUPRAFETE NECESARE PENTRU ACOPERIREA DEFICIULUI DE PAMANT DE UMPLUTURA - REALIZAT 2. ELABORAREA DE CATRE PROIECTANT A DOCUMENTATIEI NECESARE PENTRU PROMOVAREA HG - REALIZAT 3. PROCEDURI INTERNE ALE CNAR SA PENTRU PROMOVARE HG - IN CURS DE FINALIZARE, 4. REALIZAREA LINIOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI PANZEI FREATICE PE ZONA KM 0+300 - KM 1+450 IN DATA DE 28.04.2023, S-A REVENIT IN AMPLASAMENT CU PROIECTANTUL GENERAL, LUCRABILE	
18	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BRAILA			ASOCIEREA WEBUILD S.P.A (FOST ASTALDI S.P.A.) - IH INFRASTRUCTURE SYSTEM LTD.	POD SUSPENDAT PESTE DUINAIE IN ZONA BRAILA	1	DRUM BRAILA - JIHLA - 19,095 KM, DRUM DE LEGATURA CU DRUMUL NATIONAL MACIN - 4,328 KM	96,01%	124,97%	21.12.2018	ESTIMAT DECEMBRIE 2023	IULIE 2023 - SECTIUNEA 2 PODUL SUSPENDAT	https://youtu.be/c0c812572uk	1996 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE BENEVOLENTA SI INCERINTELUI MONITORIZAZA SAPTAMANAL MOBILIZAREA ANTREPRENORILUI IN SANTIER PRIN REALIZAREA DE VIZITE PE SANTIER SI INTOCMIREA DE NOTE DE INSPECTIE.
19	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA	43+060	56+220	ASOCIEREA S.C. SPEEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - EURO ASPHALT O.D.O.	MARGINA - HOLDEA SECTIUNEA D (KM 43+060 - KM 56+220)	LOT 2	13,16 KM	0%	0%	27.11.2022, RESPECTIV 05.12.2022 - INCEPERE ACTIVITATE DE PROIECTARE	1. FINALIZAT SECT. A - C (KM 27+620 - KM 43+060); 2. SECTIUNEA E SI REST DE EXECUTAT DIN SECTIUNEA D (KM 43+060 - KM 56+220); ESTIMAT DECEMBRIE 2026	DECEMBRIE 2026		VALOARE CONTRACT: 1830 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 14.10.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTITIE - AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA (A1), LOT 2: KM 27+620 - KM 56+220, SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.826.845.634,11 LEI FARA TVA. FINANTAREA ESTE ASIGURATA PRIN PHRE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 45 DE LUNI, DIN CARE 11 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 34 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 10 ANI. CONFORM CONVIETORULUI ACORDULUI DE MEDIU A FOST PREVUZUTA REALIZAREA A DOUA TUNELURI IN CADRUL SECTIUNII E IN CONTEXTUL EVITARI PROBLEMELOR DE STABILITATE SI A IMPACTULUI NEGATIV CU IMPLANTATI MAJORE ASUPRA MEDIULUI. LUNGIMEA CELOR DOUA TUNELURI VA FI DE APROXIMATIV 2,13 KM. TUNELURILE VOR FI FORMATE DIN DOUA GALERI LINDIRECTIONALE PREVUZUTE PE FREGARE CALE DE CIRCULATIE CU PLATFORMA DE 11,25 M. IN DATA DE 08.12.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE AL ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE. IN DATA DE 27.07.2023 C.N.A.I.R. S.A. A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE NR. 1 DIN 10.08.2023, CONF. ART. 15, (DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI DE SUPERVIZARE).
20	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	30+800	49+299	ASOCIEREA SA&PE CONSTRUCT SRL - SPEEDITION UMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	TRIFESTI-GHEREASTI	LOT 2	18,999			02.05.2023	11.02.2025	11.02.2025	1277,95 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE, SUPERVIZORUL DROF IASI A EMIS ORDINUL AMINISTRATIV DE INCEPERE CU DATA DE INCEPERE 02.05.2023.	

21	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	49+299	77+993	ASOCIERIA SA8RE CONSTRUCT SRL - SPEEDION UMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	MIRCESTI-PASCANI	LOT 3	28.094			04.05.2023	02.11.2025	16.06.2024	1765.93 LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL: ORDP IASI A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE NR.1 CU DATA DE INCEPERE 02.05.2023 SUPERVIZORUL A ACORDAT ACCESUL PE SANIER AL ANTREPRENORULUI, INCEPAND CU DATA DE 04.05.2023
22	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	35+600	74+380	ASOCIERIA SPEEDION UMB SRL - SA8RE CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	DONNESTI TARG - RACACIUNI	TRONSON 2	38.78	2%	0%	03.05.2023	03.11.2025	2025	2485.159 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
23	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74+380	95+902	ASOCIERIA SPEEDION UMB SRL - SA8RE CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	RACACIUNI - MUNICIPIUL BACAU	TRONSON 3	21.522	2%	0%	03.05.2023	03.11.2025	2025	1673.768 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
24	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	4+600	35+400	ASOCIERIA S.C. SA 8 PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEEDION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L.	WADU PASI (DRUM DE LEGATIBA CATRE DN2) - RAMNICU SARAT (DN 22)	TRONSON 2	30.8	18.00%	10.28%	ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE: 06.07.2023	05.04.2025	05.04.2025	1317.073 MIL LEI FARA TVA	A FOST EMIS HG 1144/04.09.2022 PRIN CARE S-A APROBAT CONDIȚIILE DE EXPROPRIERE POST EMSA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 58/29.11.2022 CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 19.01.2023. DURATA DE EXECUTIE :26 LUNI
25	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	35+400	71+500	ASOCIERIA S.C. SA 8 PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEEDION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L.	RAMNICU SARAT (DN 22) - MANDREȘTI MUNTENI (DN 23)	TRONSON 3	36.1	14%	5%	10.02.2023	TRIM. II 2025	TRIM. II 2025	1469.390 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 19.01.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE.

26	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	71+500	82+440	ASOCIERIA SAȘBE CONSTRUCT SRL – SPECTION LAMB SRL – TEHNOSTRADE SRL.	MANDREȘTI MUNTENI (DN 23) - FOCSANI NORD (DN 2)	TRONSON 4	10.94	16%	7%	05.12.2022	TRIM. III 2024	TRIM. III 2024	763.72 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. PODURI/PASARE/VADUCTE: 7; PODURI/RUTIERE: 2; LATIMEA PLATFORMEI: 26 M. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, IAR PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR
27	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FLOIESTI - BUZAU	21+000	49+350	ASOCIERIA SC CONI SRL (LIDER DE ASOCIERE) – TRACE GROUP HOLD PLC	MIZIL - PIETROASELE	LOT 2	28.35	18.00%	4.53%	ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI : 11.08.2022	11.04.2024	11.04.2024	1249 MIL LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI)	07.06.2022, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL DE "EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA FLOIESTI – BUZAU, LOT 2, MIZIL – PIETROASELE, KM 21+000 – KM 49+350". DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR OFERTATA CONFORM FACTORULUI DE EVALUARE ESTE DE 20 ANI. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.249.992.665 LEI FARA TVA. IN DATA DE 11.08.2022 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL LUCRARII. PROBLEME PREVIZ: - CALITATEA SLABA SI CANTITATILE INSUFICIENTE DE PAMANT CE POT FI EXPLOATATE DIN GROPILE DE IMPRUMBUT; - NIVEL ROLGAT AL PANZEI FREATICE IN ACEST SENZ, IN DATA DE 11.04.2023 A FOST EFECTUATA O VIZITA IN AFLASAMENT, IMPREUNA CU PROIECTANTUL GENERAL. S-AU STABILIT PASI DE URMAT: 1. IDENTIFICAREA LUNOR NOI SUPRAFETE NECESARE PENTRU ACOPERIREA DEFICIULUI DE PAMANT DE UMPLUTURA - REALIZAT 2. ELABORAREA DE CATRE PROIECTANT A DOCUMENTATIEI NECESARE PENTRU PROMOVAREA HG - REALIZAT 3. PROCEDURI INTERNE ALE CNAIR SA PENTRU PROMOVARE HG - HG DE EXPROPRIERE ESTE IN ANALIZA PUBLICA PE SITE-UL MIT. - INTARZIERI ALE ANTREPRENORULUI IN ELABORAREA DCE CONFORM PT