

## SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IULIE 2023

## DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE

Nr.Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data Finalizarii	An de inchidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPECTION UMB TEHNOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10.77	65.00%	11.62%	ORDIN DE INCERPERE 01.07.2021 - ETAPA PROIECTARE, 10.01.2022 INCERPERE EXECUTIE LUCRARI IN BAZA AC 76/24.12.2021	MAI 2024	ANUL 2024		371.42 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.04.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPECTION UMB TEHNOSTRADE S.R.L., VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.415.131.09 LEI FARA TVA, SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEAMBUSIBILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 34 LUNI, DIN CARE 10 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 24 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIODA DE GARANTIE ESTE DE 120 DE LUNI. A FOST AVIZAT PTE IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2021. A FOST OBTINUTA AC NR. 76/24.12.2021 ETAPA I, KM 2+880-RM 9+640. S-A OBTINUT AC NR. 65/20.12.2022 PENTRU ETAPA II S-A OBTINUT AC NR. 07/13.03.2023 ETAPA III
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	89+300	121+115	ASOCIEREA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPECTION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 4 COLONESTI - OARJA - PITESTI	TRONSON 4	31.82	25%	19.10%	15.11.2021	2024	ANUL 2024		617.68 MIL. LEI FARA TVA, 754.92 MIL. LEI FARA TVA (CA URMARE A INCHERII ACTULUI ADITIONAL NR. 1)	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FIIND APROBATA DE CATRE C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 02.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE + 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE, + 24 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, + 120 DE LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR. INCEPAND CU DATA DE 15.11.2021 A FOST EMIS ORDIN DE INCERPERE.
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	57+550	89+300	ASOCIEREA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPECTION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 3 - VALEA MARE - COLONESTI	TRONSON 3	31.75	76%	46.41%	18.01.2021	2024	ANUL 2024		670.71 MIL. LEI FARA TVA, 782.45 MIL. LEI FARA TVA (CA URMARE A INCHERII ACTULUI ADITIONAL NR. 1)	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FIIND APROBATA DE CATRE C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 10.11.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: + 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE, + 24 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, + 120 LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR. INCEPAND CU DATA DE 18.01.2021 A FOST EMIS ORDIN DE INCERPERE. PAC AVIZAT IN CADRUL CTE IN LUNA MARTIE 2021.
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM DE LEGATURA A3	0+000	18+960	SC STRABAG SRL	LEGATURA CENTURA ORADEA (GIURTA SAIVANDREI) - AUTOSTRADA A3 (BIHARIA)		18.96	66.00%	46%	27.09.2021	APRILIE 2024 (CF. PROGRAM EXECUTIE LUCRARI)	ANUL 2024		543.9 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 21.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE CU STRABAG SRL. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 DE LUNI, DIN CARE: 6 DE LUNI PERIODA DE PROIECTARE, 24 DE LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. IN DATA DE 20.12.2021 A FOST APROBATA DE CATRE CNAR PLATA AVANSULUI REPREZENTAND 15% DIN VALOAREA CONTRACTULUI, RESPECTIV SUMA DE 81.886.515.00 LEI FARA TVA. A FOST PREGAT PT IN DATA DE 07.04.2022. IN DATA DE 29.09.2022 IN DATA DE 08.03.2023 S-A INCHIEAT ACTUL ADITIONAL NR.2 CU SCHIMBAREA FORMULEI DE AJUSTARE DUPA OG 64 /2022, S-A APROBAT CERTIFICATUL DE PLATA NR.5 - RESPECTIV SUMA DE 41.849932.161 LEI EXCL.TVA. IN DATA DE 26.06.2023 S-A APROBAT CERTIFICATUL NR. 6 RESPECTIV SUMA DE 5357415.13 LEI INCL.TVA