

## STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

## PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IULIE\* 2023

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA ÎNCEPERII	DATA ESTIMATĂ A FINALIZĂRII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
PROIECTE FINANȚATE POIM 2014-2020												
1	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Pan European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Coșlariu - Simeria	Lotul Vințu de Jos – Simeria	42,26 km	POST, POIM și Buget de Stat	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Sucursala București	AECOM INGENIERIA S.R.L. – AECOM INOCSA, S.L.U. – AECOM PERUNDING SDN. BHD – GETINSA INGENIERIA, S.L. – BAICONS IMPEX S.R.L. – KONSENT S.A.	99,95%	95,45%	06.12.2013	oct. 2020	1.350,52	Recepție la Terminarea Lucrărilor realizată în octombrie 2020. Lucrare în perioada de garanție.
		Lot Coslariu - Vințu de Jos	33,02 km		Impresa Pizzarotti & C.S.p.A Italia		99,95%	97,75%	20.12.2011	iun. 2021	766,92	Recepție la Terminarea Lucrărilor realizată în iunie 2021. Lucrare în perioada de garanție.
		Lot instalații semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică și Centrul de Control Operațional Simeria, secțiunea Simeria - Coșlariu	75,28 km		Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL		98,90%	89,44%	10.11.2014	dec. 2023	234,83	Contract în derulare. Estimare pentru punere în funcțiune până în decembrie 2023
2	Reabilitare a liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h – tronsonul cf Coșlariu – Sighisoara	Lot Sighisoara - Ațel	25,314 km	POST, POIM și Buget de Stat	Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA	METROPOLITANTA MILANESE SPA	99,95%	82,95%	14.03.2012	nov. 2019	866,79	Recepție la Terminarea Lucrărilor - în noiembrie 2019. În curs efectuare recepție finală.
		Lot Ațel - Micăsasa	29,624 km		Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA - SC STRACO GRUP SRL		100,00%	88,64%	27.06.2012	iul. 2020	747,50	Recepție finală - în mai 2023
		Lot Micăsasa - Coșlariu	36,645 km		Asocierea formată din AKTOR TECHNICAL SOCIÉTÉ ANONYME (AKTOR S.A.) – SC ARCADEA COMPANY SA, denumită „Asocierea AKTOR – ARCADEA”		100,00%	99,37%	07.06.2012	oct. 2019	721,85	Recepție finală - în aprilie 2023
		Lot instalații, semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică, secțiunea Sighisoara - Coșlariu	91,583 km		Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL		99,10%	88,08%	10.11.2014	dec. 2023	263,46	Contract în derulare. Estimare pentru punere în funcțiune până în decembrie 2023.
3	Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada-Simeria	Subtronsonul 2a: Km 614-Bârzava	41,91 km	POIM și Buget de Stat	Webuild S.p.A., FCC Construcción SA - Salcef Group S.p.A. - GTS Romania SRL (fost SC Thales Systems România SRL) - denumită "Asocierea Webuild-FCC-Salcef-GTS lot 2a"	SC Arex Lider Company SRL	86,12%	71,21%	27.07.2017	mar.2024	1.998,58	Contract în derulare.
		Subtronsonul 2b: Bârzava - Ilteu	36,04 km		Webuild S.p.A., FCC Construcción SA - Salcef Group S.p.A. - GTS Romania SRL (fost SC Thales Systems România SRL) - denumită "Asocierea Webuild-FCC-Salcef-GTS lot 2b"		86,30%	79,10%	27.07.2017	aug.2024	2.085,57	Contract în derulare.
		Subtronsonul 2c: Ilteu - Gurasada	22,34 km		Asocierea AKTOR S.A., Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A. denumită "Asocierea RailWorks"		64,72%	59,50%	04.12.2017	feb. 2024	1.783,90	Contract în derulare.
		Tronsonul 3: Gurasada - Simeria	40,88 km		Asocierea FCC Construcción SA, Webuild SpA si Contratas y Ventas SA		77,50%	68,19%	03.10.2017	ian. 2024	3.101,20	Contract în derulare.
4	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri cale ferată SRCF Timișoara	Lot 2 poduri, podețe	4 poduri 1 podețe	POST, POIM și Buget de Stat	SC CONFER GROUP SRL-SC RADARIA SRL	SC BAICONS IMPEX SRL	99,90%	94,61%	10.12.2014	dec.23	23,15	Contract în derulare pentru ultimul obiectiv de investiții Pod km 36+673, fir II, linia CF Simeria-Livezeni, s-a realizat un pod nou pentru firul II. S-a emis ordin de începere pentru lucrări în data de 26.05.2022. Lucrări finalizate în curs efectuare recepție la terminare <b>Recepții finale pentru:</b> pod 3+724 - în ianuarie 2018 pod 5+403 - în noiembrie 2018 podet 12+255 - în ianuarie 2018 pod 72+569 - în decembrie 2019
5	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată SRCF Cluj	Lot 4 poduri și podețe	1 pod 2 podețe	POIM și Buget de Stat	ASOCIERIA SC ARCADEA COMPANY SA - SC DARIA CONST SRL	SRCF Cluj	100,00%	97,99%	26.10.2015	feb.22	27,90	<b>Recepții la terminare pentru:</b> podet km 41+719, în perioada de garanție <b>Recepții finale pentru:</b> podet km 23+210 - în august 2020 pod km 47+128 - în iulie 2022
6	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată SRCF Craiova	Lot 1- poduri și podețe	2 poduri 2 podețe	POIM și Buget de Stat	Asocierea S.C. ARCADEA COMPANY S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L.	SRCF Craiova	100,00%	94,74%	20.03.2018	dec. 2022	6,48	<b>Recepție la terminare pentru:</b> pod km 99+523, în perioada de garanție <b>Recepții finale pentru:</b> pod km 115+565 - în ianuarie 2022 podet km 226+575 - în ianuarie 2021 podet km 357+760 - în noiembrie 2022
		Lot 2- poduri și podețe	1 pod		Asocierea SC STRABAG SRL - STRABAG AG		100,00%	99,75%	04.12.2018	dec 2020	34,83	Contract finalizat. <b>Recepție finală</b> în decembrie 2021.
		Lot 3- poduri și podețe	4 poduri 5 podețe		Asocierea S.C. ARCADEA COMPANY S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L.		99,90%	90,75%	20.03.2018	sept 2023	29,63	au fost finalizate lucrari la pod km 20+898 si se pregateste receptia au fost finalizate lucrari la podet km 286+035 si se pregateste receptia <b>Recepții finale pentru:</b> podet km 279+884 - ianuarie 2021 podet km 5+303 - în februarie 2022 podet km 6+592 - în februarie 2022 podet km 6+939 - în februarie 2022 pod km 15+550 - în noiembrie 2022 pod km 40+875 - în decembrie 2022 pod km 55+812 - în decembrie 2022
7	Lucrări în stațiile C.F.Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București – Constanța	Stațiile Fetești și Ciulnița	2 stații (2,438 km Fetești 2,430 km Ciulnița)	POIM și Buget de Stat	Asocierea SC Arcada Company S.A și SC ISPCF SA	S.C. AREX Lider Company S.R.L.	14,00%	7,39%	27.06.2022	dec.2024	309,21	A fost avizat proiectul tehnic la nivel SRCF CFR. S-a emis ordinul de începere al lucrărilor în 07.04.2023 Contract în derulare.
PROIECTE FINANȚATE CEF												
8	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația la viteze maxime de 160 Km/h; Secțiunea: Brașov – Sighisoara. Subsecțiunile: 1.Brașov – Apața și 3.Cața – Sighisoara	Subsecțiunea: 1. Brașov – Apața Subsecțiunea: 3. Cața – Sighisoara	84 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Alstom Transport – Aktor Technical Societe Anonyme – Arcada Company - Euro Construct Trading 98 S.R.L denumita Asocierea RailWorks	Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. – S.C. TPF INGINERIE S.R.L. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	22,50%	18,67%	16.04.2020	dec.25	3.007,22	Contract în derulare.

## STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

## PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IULIE\* 2023

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA ÎNCEPERII	DATA ESTIMATĂ A FINALIZĂRII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
9	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov – Sighișoara, subsecțiunea 2.Apața - Cata	Subsecțiunea 2. Apața - Cata	28 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea RailWorks (Asocierea Aktor S.A. (lider asociere), Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A.)	Asocierea S.C. S.C. TPF INGINERIE S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	17,50%	16,65%	03.11.2020	feb.26	2.737,81	Contract in derulare.
10	Proiectare și execuție de lucrări pentru Modernizarea liniei CF București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera - Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana	Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana	12,86 km	POIM și Buget de Stat	PORR CONSTRUCT S.R.L.	Asocierea S.C. Arex Lider Company S.R.L. (leader) - S.C. Viotop S.R.L.	76,78%	72,36%	04.01.2021	dec.23	571,91	Contract in derulare.
PROIECTE FINANȚATE PNRR												
11	Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad	Lot 2 Lugoj - Timișoara Est	53,91 km	PNRR și Buget de Stat	FCC Construcción S.A.	SC TPF Inginerie SRL	0,00%	1,87%	28.12.2022	iun. 2026	1.916,22	Derulare activități de proiectare
		Lot 3 Timișoara Est - Ronat Triaj Gr.D	13,86 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea WEBUILD SPA - Partecipazioni Italia SPA - SALCEF SPA - Timișoara - Arad Lot 3	SC TPF Inginerie SRL	0,00%	1,85%	05.12.2022	iun. 2026	1.440,43	Derulare activități de proiectare
		Lot 4 Ronat Triaj D - Arad*	54,86 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea WEBUILD SPA - Partecipazioni Italia SPA - SALCEF SPA - Timișoara - Arad Lot 4	Asocierea SC BAICONS IMPEX SRL (lider) și SR AREX LIDER COMPANY SRL	0,00%	1,84%	16.12.2022	iun. 2026	2.184,17	Derulare activități de proiectare
12	Electrificarea și reabilitarea liniei c.f. Cluj Napoca – Oradea –Episcopia Bihor	Lot 1 Cluj Napoca - Aghireș	30,411 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Alstom Transport (lider) și Arcada Company S.A., denumita Asocierea Railworks	Asocierea SC AREX LIDER COMPANY SRL - SC BAICONS IMPEX SRL - 3TI PROGETTI ITALIA-INGEGNERIA INTEGRATA SPA	0,00%	1,87%	30.01.2023	aug. 2026	1.611,48	Derulare activități de proiectare
		Lot 2 Aghireș - Poieni	36,530 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Alstom Transport și Arcada Company S.A. (lider), denumita Asocierea Railworks	Asocierea SC AREX LIDER COMPANY SRL - SC BAICONS IMPEX SRL - 3TI PROGETTI ITALIA-INGEGNERIA INTEGRATA SPA	0,00%	1,86%	25.01.2023	aug. 2026	1.535,20	Derulare activități de proiectare
		Lot 3 Poieni – Aleșd	52,74 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea FCC CONSTRUCCION (lider)- GÜLERMAK AGIR SANAYI İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.- CNN ALTYAPI YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ, denumită Asocierea FCC CONSTRUCCION - GÜLERMAK - CCN lot 3	EGIS Romania SA	0,00%	1,85%	16.01.2023	aug. 2026	2.117,17	Derulare activități de proiectare
		Lot 4 Aleșd – Frontieră Ungaria (46,744 km)	46,744 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea WEBUILD SPA - Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. - SALCEF S.p.A, denumită Asocierea Webuild SPA-Impresa Pizzarotti & C SPA - Salcef SPA- Cluj Napoca-Episcopia Bihor Lot 4	EGIS Romania SA	0,00%	1,86%	23.01.2023	aug. 2026	2.416,85	Derulare activități de proiectare
13	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Timișoara	Lot 1 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 70+402 - km 74+600, fir I,	4,198 km	PNRR și Buget de Stat	SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	1,50%	0,00%	16.11.2022	nov. 2024	17,27	contract in derulare
		Lot 2 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 74+600 - km 77+870, fir I	3,270 km	PNRR și Buget de Stat	SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	1,50%	0,00%	16.11.2022	nov. 2024	16,13	contract in derulare
		Lot 3 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 79+500 - km 79+845, fir I	0,348 km	PNRR și Buget de Stat	SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	80,00%	0,00%	16.11.2022	nov. 2024	1,25	contract in derulare
		Lot 4 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 79+878 - km 82+100, fir I	2,222 km	PNRR și Buget de Stat	SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	65,00%	17,05%	16.11.2022	nov. 2024	7,69	contract in derulare
		Lot 5 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 82+100 - km 84+710, fir I	2,610 km	PNRR și Buget de Stat	SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	50,00%	29,74%	16.11.2022	nov. 2024	13,78	contract in derulare
14	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Brașov	Lot 1 - Linia CF 203 Ocna Sibiului - Loamneș, între km 405+115 - km 405+449 și între km 405+450-406+950	1,834 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	0,00%	0,00%	20.06.2023	dec 2024	7,80	contract in derulare
		Lot 2 - Linia CF 203 Tâlnaci - Sibiu, între km 386+011 - km 387+262 și între km 388+436-390+436	3,500 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	3,00%	0,00%	21.06.2023	dec 2024	16,45	contract in derulare
		Lot 3 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 399+900 - 400+650, L = 1.500 km	1,500 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	5,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	11,70	contract in derulare
		Lot 4 Teiuș – Aiud fir II, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km	3,050 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	12,92	contract in derulare
		Lot 5 Teiuș – Aiud fir I, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km	3,050 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	10,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	12,92	contract in derulare
		Lot 6 Teiuș – Aiud fir II, între km 403+700 – 407+200, L = 3.500 km	3,500 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	14,86	contract in derulare
		Lot 7 Teiuș – Aiud fir I, între km 403+700 – 407+200, L = 3.500 km	3,500 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	10,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	14,86	contract in derulare
		Lot 8 Teiuș – Aiud fir II, între km 407+200 – 411+750, L = 4.550 km	4,550 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	19,04	contract in derulare
		Lot 9 Teiuș – Aiud fir I, între km 407+200 – 411+750, L = 4.550 km	4,550 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	10,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	19,04	contract in derulare
		Lot 10 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 411+750 – 412+850, L = 2.200 km	2,200 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	15,48	contract in derulare
		Lot 11 Aiud - Unirea fir I+II, între km 412+850 – 414+800, L = 3.900 km	3,900 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	21,37	contract in derulare
		Lot 12 Aiud - Unirea fir I+II, între km 414+800 – 417+100, L = 4.600 km	4,600 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	18,38	contract in derulare
		Lot 13 Aiud - Unirea fir I+II, între km 417+100 – 419+250, L = 4.300 km	4,300 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	18,33	contract in derulare
		Lot 14 Aiud - Unirea fir I+II, între km 419+250 – 421+800, L = 5.100 km	5,100 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	20,78	contract in derulare
		Lot 15 Aiud - Unirea fir I+II, între km 421+800 – 424+500, L = 5.400 km	5,400 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	21,96	contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IULIE\* 2023

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA ÎNCEPERII	DATA ESTIMATĂ A FINALIZĂRII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
		Lot 16 Aiud - Unirea fir I+II, între 424+500 – 427+000, L = 5.000 km.	5,000 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	20,43	contract în derulare
		Lot 17 Unirea - Războieni fir I+II, între 427+000 – 429+700, L = 5.400 km.	5,400 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	5,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	21,90	contract în derulare
		Lot 18 Unirea - Războieni fir I+II, între 429+700 – 432+200, L = 5.000 km.	5,000 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	5,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	22,45	contract în derulare
		Lot 19 Unirea - Războieni fir I+II, între 432+200 – 433+200, L = 2.000 km	2,000 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	13,71	contract în derulare
		Lot 20 Războieni – Călărași Turda fir I+II, între 433+200 – 434+000	1,600 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	0,00%	0,00%	20.06.2023	dec 2024	15,07	contract în derulare
		Lot 21 Războieni – Călărași Turda fir I+II, între 434+000 – 435+600	3,200 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	0,00%	0,00%	20.06.2023	dec 2024	11,90	contract în derulare
		Lot 1- între km 8+540-9+760 fir I, între km 8+497-9+800 fir II L412 Apahida - Baia Mare	2,523 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	23,05%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	18,62	contract în derulare
		Lot 2 - între km 15+280-16+800 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	3,040 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	22,16	contract în derulare
		Lot 3 - între km 16+800-21+900 fir I L412 Apahida - Baia Mare	5,100 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	21,46	contract în derulare
		Lot 4 - între km 21+900-23+550 fir I și II L 412 Apahida - Baia Mare	3,300 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	20,91%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	22,80	contract în derulare
		Lot 5 - între km 23+550-27+600 fir I L 412 Apahida - Baia Mare	4,050 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	23,50%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	16,26	contract în derulare
		Lot 6 - între km 23+550-27+600 fir II L 412 Apahida - Baia Mare	4,050 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	16,26	contract în derulare
		Lot 7 - între km 27+600-32+050 fir I L 412 Apahida - Baia Mare L412 Apahida - Baia Mare	4,450 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	17,76	contract în derulare
		Lot 8 - între km 27+600-32+050 fir II L 412 Apahida - Baia Mare L412 Apahida - Baia Mare	4,450 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	17,76	contract în derulare
		Lot 9 - între km 32+050-32+132 fir I+II, între km 32+159 la km 33+071 fir I+II, între km 33+090 la km 33+300 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	2,408 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	19,44	contract în derulare
		Lot 10 - între km 33+300-38+000 fir I, L412 Apahida - Baia Mare	4,700 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	19,19	contract în derulare
		Lot 11 - între km 33+300-38+000 fir II L412 Apahida - Baia Mare	4,700 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	19,19	contract în derulare
		Lot 12 - între km 38+000-41+500 fir I L412 Apahida - Baia Mare	3,500 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	14,17	contract în derulare
		Lot 13 - între km 38+000-41+500 fir II L412 Apahida - Baia Mare	3,500 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	14,17	contract în derulare
		Lot 14 - între km 41+500-45+450 fir I L412 Apahida - Baia Mare	3,95 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	16,77	contract în derulare
		Lot 15 - între km 41+500-45+450 fir II L412 Apahida - Baia Mare	3,95 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	15,89	contract în derulare
		Lot 16 - între km 45+450-46+718 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	2,536 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	21,76	contract în derulare
		Lot 17 - între km 46+718-49+490 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	2,772 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	13,91	contract în derulare
		Lot 18 - între km 49+490-52+890 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	3,400 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	15,56	contract în derulare
		Lot 19 - între km 81+400-83+450 fir I, L412 Apahida - Baia Mare	2,050 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	28,75%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	8,14	contract în derulare
		Lot 20 - între km 91+940-93+340 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,400 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	20,11%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	7,56	contract în derulare
		Lot 21 - între km 98+650-100+200 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,550 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	21,48%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	8,41	contract în derulare
		Lot 22 - între km 103+750- 105+350 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,600 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	8,05	contract în derulare
		Lot 23 - între km 105+350-107+450 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	2,100 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	8,52	contract în derulare
		Lot 24 - între km 107+450-108+650 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,200 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	6,81	contract în derulare
		Lot 25 - între km 113+500-115+100 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,600 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	6,32	contract în derulare
		Lot 26 - între km 115+100-116+270 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,170 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	8,23	contract în derulare
		Lot 27 - între km 122+145-123+556 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,411 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	9,84	contract în derulare
		Lot 28 – între km 442+000-443+700 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	3,400 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	36,09%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	24,03	contract în derulare
		Lot 29 – între km 443+700-446+400 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,400 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	17,53%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	21,61	contract în derulare
		Lot 30 – între km 446+400-449+050 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,300 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	31,51%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	21,19	contract în derulare
		Lot 31 – între km 449+050-450+050 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,000 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	16,63	contract în derulare
		Lot 32 – între km 450+050-451+050 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,000 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	13,34	contract în derulare
		Lot 33 - între km 451+050-453+750 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,400 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	21,32	contract în derulare
		Lot 34 - între km 453+750-456+250 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	5,000 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	19,48	contract în derulare
		Lot 35 - între km 456+250-457+400 fir I+II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,300 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	9,47	contract în derulare
		Lot 36 - între km 457+400-461+900 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	4,500 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	18,66	contract în derulare
		Lot 37 - între km 461+900-465+700 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	3,800 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	10,50%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	22,99	contract în derulare
		Lot 38 - între km 464+860-465+750 fir I, L300 Războieni-Episcopia Bihor	0,890 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	3,58	contract în derulare
		Lot 39 - între km 465+700-468+650 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,950 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	31,12%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	17,31	contract în derulare
		Lot 40 - între km 468+650-470+650 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,000 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	48,10%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	9,23	contract în derulare
		Lot 41 - între km 472+700- 475+300 fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,600 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	42,72%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	16,75	contract în derulare

15

Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Cluj



## STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

## PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IULIE\* 2023

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA ÎNCEPERII	DATA ESTIMATĂ A FINALIZĂRII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
		Lot 42 - intre km 475+300-478+060 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,760 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	17,60%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	15,84	contract in derulare
		Lot 43 - intre km 485+817-488+547 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,730 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	30,40%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	22,79	contract in derulare
		Lot 44 - intre km 488+615-489+830 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	1,215 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	17,92	contract in derulare
		Lot 45 - intre km 488+712-489+230 Fir I, L300 Războieni-Episcopia Bihor	0,518 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	16.03.2023	mai 2025	2,11	contract in derulare
		Lot 46 - intre km 20+500-22+169 Fir I, L416 , Dej Calatori - Beclean	1,6690 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea CONSTRUCT I.N.G. SRL & DARIA CONST SRL	NA	19,00%	0,00%	07.02.2023	feb. 2025	8,22	contract in derulare
		Lot 47 - intre km 784+426-786+498, L400, Satu Mare Sud - Satu Mare, sectiunea Oradea - Satu Mare	2,0720 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea CONSTRUCT I.N.G. SRL & DARIA CONST SRL	NA	0,00%	0,00%	07.02.2023	feb. 2025	12,60	contract in derulare
		Lot 48 - intre km 81+408-85+500, L328 intre Arad-Oradea, sectiunea Oradea - Satu Mare	4,092 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	19,22	contract in derulare
		Lot 49 - intre km 85+500-89+324 , L328 intre Arad-Oradea, sectiunea Oradea - Satu Mare	3,824 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	15,29	contract in derulare
		Lot 1 Olteni Radoiesti fir I km 74+200 – km 79+700, L100	5,500 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16.01.2023	dec. 2024	21,67	contract in derulare
		Lot 2 Olteni Radoiesti fir I km 74+700 – km 84+280, L100	4,580 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16.01.2023	dec. 2024	18,07	contract in derulare
		Lot 3 Radoiesti Atarnati fir I km 85+880 – km 90+500, L100	4,620 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16.01.2023	dec. 2024	17,90	contract in derulare
		Lot 4 Radoiesti Atarnati fir I km 90+500 - km 94+000, L100	3,500 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16.01.2023	dec. 2024	18,41	contract in derulare
		Lot 5 Atarnati Rosiori Nord Firul I km 94+000- km 98+000, L100	4,000 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16.01.2023	dec. 2024	15,52	contract in derulare
		Lot 6 Radoiesti Atarnati Firul II km 92+033- km 93+932 , L100	1,899 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16.01.2023	dec. 2024	12,61	contract in derulare
		Lot 7 Atarnati Rosiori Nord Firul I km 98+000- 99+300 - 99+600 -101+330, L100	3,030 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16.01.2023	dec. 2024	13,54	contract in derulare
		Lot 8 Atarnati Rosiori Nord Firul II km 98+916- 101+330 , L100	2,414 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	dec. 2024	15,40	contract in derulare
		Lot 9 Rosiori Nord Maldaeni Firul I km 101+330 -106+000, L100	4,670 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	dec. 2024	19,62	contract in derulare
		Lot 10 Rosiori Nord Mihaiesti Firul I km 106+000- 109+200 , L100	3,200 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	dec. 2024	18,85	contract in derulare
		Lot 11 Mihaiesti Radomiresti Firul I km 124+650 - 126+528 , L100	1,878 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	dec. 2024	12,06	contract in derulare
		Lot 12 Mihaiesti Radomiresti Firul II km 124+650 - 126+528 , L100	1,878 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	dec. 2024	12,06	contract in derulare
		Lot 13 Radomiresti Farcasale Firul I km 146+830 - 148+792 , L100	1,962 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	dec. 2024	12,80	contract in derulare
		Lot 14 Radomiresti Farcasale Firul II km 146+830 - 148+792, L100	1,962 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	dec. 2024	7,67	contract in derulare
		Lot 15 Draganesti Olt Farcasale Firul I km 137+760 - 140+760 , L100	3,000 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	dec. 2024	11,87	contract in derulare
		Lot 16 Draganesti Olt Farcasale Firul I km 140+760-143+280 , L100	2,520 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	dec. 2024	9,99	contract in derulare
		Lot 17 Draganesti Olt Farcasale Firul I km 143+280-143+720, L100	0,440 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16.01.2023	dec. 2024	1,73	contract in derulare
		Lot 18 Pitesti Parvu km 111+950-113+150, L101	1,200 km	PNRR și Buget de Stat	SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	35,00%	0,00%	28.12.2022	dec. 2024	11,04	contract in derulare
		Lot 19 Bradu de Sus Costesti km 117+230- 118+350, L101	1,120 km	PNRR și Buget de Stat	SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28.12.2022	dec. 2024	7,74	lucrari finalizate in curs efectuare receptie la terminare
		Lot 20 Parvu Falfani km 127+500-129+500, L101	2,000 km	PNRR și Buget de Stat	SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	0,00%	0,00%	28.12.2022	dec. 2024	10,06	contract in derulare
		Lot 21 Falfani Stolnici km 138+050 - 138+130, L101	0,080 km	PNRR și Buget de Stat	SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28.12.2022	dec. 2024	0,98	lucrari finalizate in curs efectuare receptie la terminare

## STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

## PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - IULIE\* 2023

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA ÎNCEPERII	DATA ESTIMATĂ A FINALIZĂRII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
		Lot 22 Stolnici Harsesti km 146+100 - 146+642, L101	0,542 km	PNRR și Buget de Stat	SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28.12.2022	dec. 2024	3,69	lucrari finalizate in curs efectuare receptie la terminare
		Lot 23 Stolnici Corbu km 149+950 -150+900, L101	0,950 km	PNRR și Buget de Stat	SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	0,00%	0,00%	28.12.2022	dec. 2024	8,84	contract in derulare
		Lot 24 Bals Spineni km 220+850 - 224+850, L101	4,000 km	PNRR și Buget de Stat	SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	0,00%	0,00%	28.12.2022	dec. 2024	13,73	contract in derulare
		Lot 25 Spineni Robanesti km 224+850 - 227+850, L101	3,000 km	PNRR și Buget de Stat	SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	0,00%	0,00%	28.12.2022	dec. 2024	10,38	contract in derulare
		Lot 26 Pielesti - Pielesti km 235+550-235+700, L101	0,150 km	PNRR și Buget de Stat	SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	0,00%	28.12.2022	dec. 2024	1,98	lucrari finalizate in curs efectuare receptie la terminare
17	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF București	Lot 1 și Lot 2- Buc. Nord – Buc. Nord Post 5, km 2+490-km 3+200, fir I și Chiajna- Gradinari, km 9+100-km 11+000, fir I+II	4,510 km	PNRR și Buget de Stat	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	0,00%	0,00%	13.02.2023	feb. 2025	25,05	contract in derulare
		Lot 3 - Chiajna – Gradinari, km 11+000-km 13+500, fir I+II	5,000 km	PNRR și Buget de Stat	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	0,00%	0,00%	13.02.2023	feb. 2025	20,89	contract in derulare
		Lot 4 - Chiajna – Gradinari, km 13+500-km 16+000, fir I+II	5,000 km	PNRR și Buget de Stat	STRABAG S.R.L.	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	ian. 2025	15,93	contract in derulare
		Lot 5 - Chiajna – Gradinari, km 16+000-km 18+500, fir I+II	5,000 km	PNRR și Buget de Stat	STRABAG S.R.L.	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	ian. 2025	16,23	contract in derulare
		Lot 6 - Chiajna – Gradinari, km 18+500-km 21+000, fir I+II	5,000 km	PNRR și Buget de Stat	STRABAG S.R.L.	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	ian. 2025	17,01	contract in derulare
		Lot 7 - Chiajna – Gradinari, km 21+000-km 23+500, fir I+II	5,000 km	PNRR și Buget de Stat	STRABAG S.R.L.	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	ian. 2025	17,12	contract in derulare
		Lot 8 - Chiajna – Gradinari, km 23+500-km 25+500, fir I+II	4,000 km	PNRR și Buget de Stat	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	0,00%	0,00%	13.02.2023	feb. 2025	21,06	contract in derulare
		Lot 9 - Gradinari - Vadu Lat, km 25+500-km 27+300, fir I+II	3,600 km	PNRR și Buget de Stat	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	0,00%	0,00%	13.02.2023	feb. 2025	22,38	contract in derulare
		Lot 10 - Gradinari – Vadu Lat, km 27+300-km 29+500, fir I+II	4,400 km	PNRR și Buget de Stat	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	0,00%	0,00%	13.02.2023	feb. 2025	17,66	contract in derulare
		Lot 11 - Gradinari – Vadu Lat, km 29+500-km 31+000, fir I+II	3,000 km	PNRR și Buget de Stat	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	0,00%	0,00%	13.02.2023	feb. 2025	12,07	contract in derulare
		Lot 12 - Gradinari – Vadu Lat, km 31+000-km 33+600, fir I+II	5,200 km	PNRR și Buget de Stat	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	0,00%	0,00%	13.02.2023	feb. 2025	20,85	contract in derulare
		Lot 13 - Gradinari - Vadu Lat, km 33+600-km 35+700, fir I+II	4,200 km	PNRR și Buget de Stat	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	0,00%	0,00%	13.02.2023	feb. 2025	21,85	contract in derulare
		Lot 14 - Vadu Lat - Zavestreni - km 35+700-km 37+700, fir I+II	4,000 km	PNRR și Buget de Stat	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	0,00%	0,00%	13.02.2023	feb. 2025	21,89	contract in derulare
		Lot 15 - Vadu Lat - Zavestreni- km 37+700-km 40+300, fir I+II	5,200 km	PNRR și Buget de Stat	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	0,00%	0,00%	13.02.2023	feb. 2025	20,85	contract in derulare
		Lot 16 - Vadu Lat – Zavestreni, km 40+300-km 42+000, fir I+II	3,400 km	PNRR și Buget de Stat	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş	NA	0,00%	0,00%	13.02.2023	feb. 2025	16,04	contract in derulare
18	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Galați	Lot 1 - St. Cosmesti fir I+II km CF 229+390 - 229+545	0,310 km	PNRR și Buget de Stat	S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	3,00%	0,00%	01.02.2023	feb. 2025	5,87	contract in derulare
		Lot 2 - St. Cosmesti fir I+II km CF 230+440 - 230+606	0,332 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	3,00%	0,00%	01.02.2023	feb. 2025	5,95	contract in derulare
		Lot 3 - Racordare St. Cosmesti - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 235+520 - 239+568	4,048 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	47,00%	29,00%	01.02.2023	feb. 2025	21,17	contract in derulare
		Lot 4 - St. Cosmesti - St. Tecuci Sud fir II km CF 235+520 - 237+600	2,080 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	68,00%	41,00%	01.02.2023	feb. 2025	16,98	contract in derulare
		Lot 5 - St. Tecuci - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 238+250 - 241+000	2,750 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	36,00%	18,00%	01.02.2023	feb. 2025	12,48	contract in derulare
		Lot 6 - St. Adjud - St. Borzesti Bc. Linie simpla km CF 0+000 - 2+545	2,545 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	22,00%	0,00%	01.02.2023	feb. 2025	10,63	contract in derulare
19	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Iași	L600, Tecuci - Iași între km 286+163-289+200 - km 324+000-328+000,	12,065 km	PNRR și Buget de Stat	S.C. NESS PROIECT EUROPE S.R.L	NA	0%	0%	22.06.2023	dec.25	163,61	Contract în derulare
20	Reinnoiri "București - Pitești" SRCF Craiova Lucrări de inlocuire la rand a elementelor componente ale suprastructurii căii	Calinesti + Golesti Fir I si II si Golesti + Pitesti, km 95+000 + km 107+575	21	PNRR și Buget de Stat	Asociere STRABAG (leader) & Metabet CF S.A.	NA	0%	0%	21.04.2023	oct. 2024	821,31	Contract în derulare

\*stadiile proiectelor se pot publica după data de 20 a lunii curente, deoarece raportările pentru luna anterioară se fac în perioada 15 - 20 a lunii în curs

## STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

## PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - IULIE\* 2023

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
<b>PROIECTE FINANȚATE PRIN PNRR</b>							
1	Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad	Lot 1: Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 1 Caransebeș – Lugoj"	39,56 km	PNRR și Buget de Stat	1.437,75	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	Anunt de participare CN1031857/15.06.2021. Deschiderea ofertelor: 21.12.2021 Lot 1 - In contestatie la CNSC dupa reevaluare.
2	Reinnoiri "București - Pitești" SRCF București Lucrări de înlocuire la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii	Lot 1 - Linia 101 Bucuresti Pitesti , tronson Chitila – Ciocanesti- Fir II si Ciocanesti- Titu fir I si II de la km10+600 la km 49+780, linii curente si directe si linii din statii □	196, 7 km	PNRR și Buget de Stat	289,26	36 luni	1.Anunt de participare: CN1046149/18.08.2022. 2.Data deschidere oferte: 27.12.2022
		Lot 2 - Linia 101 Bucuresti- Pitesti , tronson Titu- Calinesti-Golesti Fir I si II de la km 49+980 la km 95+000, linii curente si directe si linii din statii			374,35	36 luni	In urma deciziei CNSC nr. 1531/C10/1465/05.07.2023 se revalueaza oferta contestatarului.
<b>PROIECTE FINANȚATE PRIN CEF</b>							
3	Modernizarea liniei feroviare din Portul Constanța - ETAPA I, VALU LUI TRAIAN"	Lucrări pentru Modernizarea infrastructurii feroviare din Stația Valu lui Traian	complex de lucrări	CEF și Buget de Stat	402,34 - 456,93	90 luni: 9 luni (PAC, PTE și AC) + 20 luni (execuția lucrărilor) + 60 luni (perioada de garanție) + 1 lună (per de închidere ).	A fost semnat contractul de finanțare din CEF pentru implementarea etapei I. 1.Anunt de participare: CN1053359/23.03.2023 2.Data deschidere oferte decalată la: 08.09.2023 □
<b>PROIECTE FINANȚATE PRIN PT</b>							
4	Modernizarea/consolidarea /reabilitarea statiei CF Gara de Nord București – faza I	Modernizarea/consolidarea /reabilitarea stației CF Gara de Nord București – faza I (proiectare si execuție )	1 stație	PT + Buget de Stat	471,15	Durata de implementare: 116 luni (9 luni proiectare + 46 luni execuție + 60 luni garanție)	1.Anunt de participare: CN1051472/28.01.2023 . 2.Data deschidere oferte: 16.03.2023 Procedură în evaluare. □
5	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Videle	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – stația CF Videle (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	9,31	61 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 36 luni garanție)	1.Anunt de participare: CN1054675/27.04.2023. 2.Data deschidere oferte: 29.05.2023 Procedură în evaluare.
6	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Ploiești Vest	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Ploiești Vest (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	18,79	61 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 36 luni garanție)	1.Anunt de participare: CN1054676/27.04.2023. 2.Data deschidere oferte: 30.05.2023 Procedură în evaluare.
7	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Bușteni	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Bușteni (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	10,78	61 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 36 luni garanție)	1.Anunt de participare: CN1054677/27.04.2023. 2.Data deschidere: 06.06.2023 Procedură în evaluare. □
8	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Sinaia	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Sinaia (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	11,56	85 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 60 luni garanție)	1.Anunt de participare: CN1054999/08.05.2023. 2.Data deschidere oferte decalata la: 30.06.2023 Procedură în evaluare.
9	„Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România” - Lot SRCF Iași, stația Pașcani	Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România” - Lot SRCF Iași, stația Pașcani	1 stație	PT + Buget de Stat	33,99	89 luni	1.Anunt de participare: CN1056966/05.07.2023. 2.Data deschidere oferte: 10.08.2023
10	Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș	Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediterranean LOT 1: CRAIOVA (CAP X) - FILIAȘI (CAP Y), KM 248+760 - KM 286+735"	37,975 km	PT + Buget de Stat	1.400,73 - 1.532,19	117 luni (12 luni proiectare + 42 luni execuție + 60 luni garanție + 3 luni aprobare RF)	1.Anunt de participare: CN1053228/18.03.2023. 2.Data deschidere oferte decalată la:04.09.2023
		Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediterranean LOT 2: FILIAȘI (CAP Y) – IGIROASA (CAP Y), KM 286+735 – KM 331+000"	44,265 km	PT + Buget de Stat	1.142,56 - 1.249,78	123 luni (12 luni proiectare + 48 luni execuție + 60 luni garanție + 3 luni aprobare RF)	1.Anunt de participare: CN1053228/18.03.2023. 2.Data deschidere oferte decalată la:04.09.2023
		Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediterranean LOT 3: IGIROASA ( CAP Y ) – DROBETA TURNU SEVERIN (Cap X) , KM 331+000 – KM 362+632	31,632 km	PT + Buget de Stat	3.087,41 - 3.377,16	135 luni (12 luni proiectare + 60 luni execuție + 60 luni garanție + 3 luni aprobare RF)	1.Anunt de participare: CN1054105/12.04.2023. 2.Data deschidere oferte decalată la:04.09.2023
		Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediterranean LOT 6: CAP X PO NOU POARTA - CARANSEBES KM 436+887 – KM 474+046,53	37,160 km	PT + Buget de Stat	1.331,52 - 1.456,48	135 luni (12 luni proiectare + 60 luni execuție + 60 luni garanție + 3 luni aprobare RF)	1.Anunt de participare: CN1054821/04.05.2023. 2.Data deschidere oferte decalată: 04.09.2023
		Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediterranean LOT 4: CAP X DROBETA TURNU SEVERIN – CAP X BĂILE HERCULANE, KM 362+632 - KM 404+250	41,618 km	PT + Buget de Stat	1.467,60 - 1.605,33	135 luni (12 luni proiectare + 60 luni execuție + 60 luni garanție + 3 luni aprobare RF)	1.Anunt de participare: CN1055492/21.05.2023. 2.Data deschidere oferte decalată :04.09.2023
		Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediterranean LOT 5: CAP X BĂILE HERCULANE - CAP X PO NOU POARTA, KM 404+250 - KM 436+887	32,637 km	PT + Buget de Stat	1.458,98 - 1.595,90	123 luni (12 luni proiectare + 48 luni execuție + 60 luni garanție + 3 luni aprobare RF)	1.Anunt de participare: CN1055492/21.05.2023. 2.Data deschidere oferte decalată: 04.09.2023

\*stadiile proiectelor se pot publica după data de 20 a lunii curente, deoarece raportările pentru luna anterioară se fac în perioada 15 - 20 a lunii în curs

## STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

## PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - IULIE\* 2023

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
1	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiesti Triaj - Focsani	Ploiesti Triaj - Focsani	SF pentru 143 km	POIM și Buget de Stat	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	15,96	42 luni	nov. 2023	88%	34,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. SF in analiză
2	Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani - Roman	Focșani - Roman	SF pentru 147 km	POIM și Buget de Stat	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	19,26	42 luni	oct 2023	88%	44,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. A fost emisă Decizia etapei de încadrare finală nr.78/20.04.2023 .SF in analiză
3	Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași - Frontiera	Roman – Iași - Frontiera	SF pentru 140 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	16,50	42 luni	oct 2023	88%	44,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. SF in analiză
4	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Pașcani–Dărmănești	Pașcani–Dărmănești	SF pentru 71 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	8,40	42 luni	oct 2023	88%	44,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu.Au avut loc dezbateri publice in perioada 29-31.05.2023. SF in analiză
5	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov - FAZA SF	Predeal-Brașov	SF pentru 26,9 km	CEF și Buget de Stat	Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL	14,20	36 luni	sep 2023	64,58%	50,00%	Contract SF in derulare. A fost aprobata solutia optima. In data de 24.02.2023 a avut loc CTE CNCF CFR SA cu privire la alegerea variantei preferate In data de 31.03.2023 a avut loc CTE CFR SA pentru alegerea variantei.
6	Implementarea masurilor necesare functionarii sistemului ERTMS pe sectiunea de cale ferata Predeal-Bucuresti-Constanta si extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primara de transport feroviar	Predeal-București-Constanța	SF pentru 367 km	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	4,48	33 luni	aug 2023	95%	55,00%	Contract SF in derulare.
7	Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată pe tronsonul București Nord - Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră - Lot 2	București Nord - Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontiera - Lot 2	SF pentru 91 km	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX -INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL (fosta ACCIONA INGENIERIA)	7,95	72,5 luni	oct 2023	97%	84,36%	Contract SF in derulare LOT 1 - SF finalizat, lucrări in execuție LOT 2 - in derulare, 31.03.2023 a fost emis Acordul de Mediu. A fost aprobata finantarea din CEF pentru Lot 2. In pregatire si aprobare acordul de finantare cu CE
8	Linia de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - FAZA SF	București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - Faza II	SF pentru 19,36 km	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	2,50	63 luni	nov 2023	92%	74,00%	Contract SF in derulare Faza I - SF finalizat, lucrari finalizate in 2021, aflate în perioada de garanție Faza II - Dezvoltarea variantei alese în Faza I care să cuprindă electrificarea și centralizarea electronică și racordarea la Terminalul T2 nou, zona Cargo și conexiunea cu Metroul. Faza II in derulare.
9	Electrificarea liniei de cale ferata Constanta-Mangalia-Studiu de Fezabilitate	Constanța-Mangalia	SF pentru 43 km	POIM și Buget de Stat	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. (lider) - ISPCF SA	7,70	21 luni	nov 2023	88%	60,45%	Contract SF in derulare. Analiza si fundamentarea variantelor/ optiunilor tehnico-economice a fost avizat in CTE CFR in 02.06.2022. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. Au avut loc dezbateri publice în data de 22.05.2023
10	Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord-Studiu de Fezabilitate	Rădulești – Giurgiu Nord	SF pentru 57 km	POIM și Buget de Stat	CONSIŞ PROIECT SRL	2,9	19 luni	nov 2023	80%	60,00%	Contract SF in derulare. In curs obtinere Decizie de incadrare a etapei de mediu
11	Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova	Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord	SF pentru 96 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea S. C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	34,29	26 luni	mar. 2024	48,00%	43,00%	Contract SF in derulare. In 16.05.2023 a fost avizată în CTE CFR varianta optimă din punct de vedere tehnico-economică
		Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova	SF pentru 110,2 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. - S.C. I.S.P.C.F. S.A.	40,00	26 luni	mar. 2024	48,00%	43,00%	Contract SF in derulare.
12	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava	Subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică	SF pentru 119 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL	29,68	23 luni	feb. 2024	26,98%	14,00%	Contract SF in derulare.In 16.05.2023 a fost avizată în CTE CFR varianta optimă din punct de vedere tehnico-economică
		Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta	SF pentru 106 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	49,31	26 luni	apr 2024	50,00%	19,00%	Contract SF in derulare. In 26.05.2023 a fost primit avizul CTE CFR pentru varianta tehnico-economică optimă.
		Subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava	SF pentru 85 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - ISPCF S.A.	35,70	27 luni	aug 2024	36,51%	19,00%	Contract SF in derulare. In 16.05.2023 a fost primit avizul CTE CFR pentru varianta tehnico-economică optimă.
13	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea tronsonului C.F. Coșlariu – Cluj Napoca	Coșlariu – Cluj Napoca	SF pentru 99 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie (lider) - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	41,84	26 luni	iul 2024	29,00%	14,00%	Contract SF in derulare.
14	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București	Complexul Feroviar București	SF pentru 605,70 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea ISPCF S.A.- BAICONS IMPEX S.R.L. -	20,74	25 luni	iun. 2024	26,31%	20,00%	Contract SF in derulare.
15	Modernizarea/ consolidarea/ reabilitarea stației CF Gara de Nord București - FAZA SF	Stația de c.f. Gara de Nord București	SF pentru 1 stație	POIM și Buget de Stat	CONSIŞ PROIECT S.R.L.	11,30	43 luni	aug 2023	88,37%	48,71%	Contract SF în derulare In martie 2022 Prestatorul a propus livrarea SF in 3 faze: Faza I - consolidare fațade, instalații, acoperiș și finisaje spații publice zona Corp A (cladirea bld. D. Golescu) +Corp B (casele de bilete cls.2, C. Griviței) - finalizata Faza II - linii, peroane, copertine, instalații aferente Faza III - zona Corp Nou + parcaj (34073+13363 mp) SF in derulare pentru FAZA II și III- sunt in analiza la CFR.
16	Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții,, Modernizare/reabilitare a 47 stații de cale ferata din Romania" - Sucursala Regionala CF Cluj	LOT SF stații - SRCF Cluj Lot 1 Satu Mare, Lot 2 Baia Mare, Lot 3 Jibou, Lot 4 Dej Călători, Lot 5 Beclean pe Someș, Lot 6 Valea lui Mihai, Lot 7 Carei, Lot 8 Salonta	SF pentru 8 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	3D ARHIGRUP	3,10	44 luni + 20 de zile	dec 2023	90%	84,99%	Contract SF in derulare SF avizat in 13.01.2023 avizele CTE MTI pentru stațiile Jibou, Dej Călători, Beclean pe Someș. Pentru statiile CF Valea lui Mihai, Carei si Salonta proiectele de OMTI sunt in curs de avizare la MTI pana la identificarea sursei de finantare A fost emis OMTI in 28.02.2023 pentru stațiile Dej Călători și Beclean pe Someș.







## STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

## PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - IULIE\* 2023

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
Studii de Fezabilitate finalizate											
33	Revizuirea Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a Coridorului Orient/ Est – Mediteranean - FAZA SF	Craiova-Calafat	SF pentru 106,74 km	CEF și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L – BAICONS IMPEX SRL	3,91	55,5 luni	dec 2021	100%	100%	SF finalizat. A fost emis HG nr. 494/28.04.2021 pentru aprobarea indicatorilor TE în pregătire HG de exproprieri. Finanțarea din CEF a fost respinsă. Se va redenumi aplicația de finanțare.
34	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - FAZA SF	Port Constanța	SF pentru 180 km	CEF și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	9,20	39 luni	dec 2022	100%	100%	SF finalizat. A fost aprobat HG indicatori TE nr. 1367/09.11.2022. A fost semnat contractul finanțare pentru Etapa 1 - Valu lui Traian. Lansată procedura pentru contractul de proiectare și execuție. A fost aprobată finanțarea din CEF. În pregătire și aprobare acordul de finanțare cu CE.
35	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România – faza studiu de fezabilitate - Lot SRCF București	Lot SF stații c.f. SRCF București: Târgoviște, Ploiești Vest, Sinaia, Bușteni, Videle, Titu	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	I.S.P.C.F.	2,21	39 luni	ian 2023	100%	88,04%	SF finalizat A fost aprobat HG indicatori TE stații SRCF București nr. 1329/2022.
36	Modernizarea / reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România- faza studiu de fezabilitate- SRCF Constanța	Lot SF stații c.f. SRCF Constanța: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița, Mangalia	SF pentru 4 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	SC BAICONS Impex SRL	1,28	28 luni și 29 z.c.	dec 2022	100%	100,00%	SF finalizat Pentru cele 3 stații (Neptun h.c., Costinești Tabără și Mangalia) au fost emise OMTI în septembrie 2022 Pentru stația Ciulnița a fost emis în data de 28.12 pentru Stația Ciulnița a fost emis HG nr. 1561/28.12.2022 de aprobare a indicatorilor TE
37	Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – Studiu de fezabilitate” - SRCF Iasi	Lot SF stații c.f. SRCF Iași: Suceava Nord, Pașcani, Vatra Dornei Bai, Verești, Dolhasca, Gura Humorului	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	2,47	32 luni și 10 z.c.	mar 2023	100%	84,00%	SF finalizat. Prin OMTI a fost aprobat în 08.09.2022 SF pentru 4 stații (Vatra Dornei Băi, Verești, Dolhasca și Gura Humorului). A fost aprobat HG pentru stația Pașcani nr.1467/08.12.2022. A fost aprobat HG pentru Suceava Nord nr. 1480/14.12.2022.
38	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Craiova	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Craiova	SF pentru 58 obiective (34 poduri, 12 podețe, 12 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	SC BAICONS Impex SRL	5,70	23 luni	dec 2023	100%	100,00%	Contract finalizat 58 SF-uri finalizate 39 SF Finalizate (s-au emis dispoziții interne); 19 SF-uri Finalizate. prin OMTI
39	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru ”Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Timisoara”	Lot SF TN SRCF Timișoara	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	1,40	26 luni și 25 z.c.	ian 2023	100%	75,00%	SF finalizat. SF Final au fost avizate în CTE SRCF și CTE CFR. Au fost emise dispozițiile pentru toate cele 20 de obiective.
40	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru ”Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Constanța	Lot SF TN SRCF Constanța	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	22 luni +20 z.c.	dec 2023	100%	100,00%	Contract SF în derulare. SF a fost avizat în CTE SRCF, CTE CFR și CTE MTI. Au fost emise 2 Ordine de Ministru pentru cele 20 obiective de investiții.
30	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru ”Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Galați”	Lot SF TN SRCF Galați	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	33 luni	dec. 2023	100%	95,00%	Contract SF în derulare. Documentația a fost împărțită în 5 loturi. Au fost emise Ordin de Ministru pentru cele 5 loturi în mai 2023.
31	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru ”Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Craiova”	Lot SF TN SRCF Craiova	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	SC CONSIS PROIECT SRL	1,40	21 luni	dec. 2023	100%	51,00%	Contract SF în derulare. SF Preliminar a fost avizat în CTE SRCF și urmează avizarea în CTE CFR
41	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești -Vicșani -Frontieră	Dărmănești -Vicșani -Frontieră	SF pentru 101 km	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex SRL	4,2	41 luni	aug.23	100%	88%	SF finalizat. A fost aprobat HG indicatori tehnico-economici nr. 125/15.02.2023 ai obiectivului de investiții. A fost aprobată finanțarea din CEF. În pregătire și aprobare acordul de finanțare cu CE

\*stadiile proiectelor se pot publica după data de 20 a lunii curente, deoarece raportările pentru luna anterioară se fac în perioada 15 - 20 a lunii în curs