

## SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - AUGUST 2023

## AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)

Nr.Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - BACAU	0+000	162+570	PROIECTANT ANTERIOR: SEARCH CORPORATION& PRIMACONS GRUP SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC - CONTRACT REZILIAT	BRASOV - BACAU		162.57		0%					858.21 MIL LEI FARA TVA (45.04 MIL LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	A FOST SEMNAT DE AMBELE PARTI ACORDUL PRIVIND INCETAREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE. IN CADRUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII PROIECTARE INCETAT PE CALE AMABILA AU FOST REALIZATE ANALIZELE MULTICRITERIALE 1 SI 2. RELIARE PROCEDURA ATRIBUIRE - PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CTR DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ANULATA CA URMARE A NEDEPUNERII UNOR OFERTE. PROCEDURA ATRIBUIRE RELIATA. IN DATA DE 30.05.2023 AU FOST DESCHISE OFERTELE AFERENTE PROCEDURI DE ACHZITIE PUBLICA "FINALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE AUTOSTRADA BRASOV - BACAU".
2	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	12 NODURI RUTIERE			S.C. EXPLAN S.R.L.	ELABORARE STUDIULUI DE DE FEZABILITATE SI STUDIULUI DE DE FEZABILITATE PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRAZI.			7%	7.35%	23.08.2022 ETAPA 2 ELABORARE STUDIULUI DE PREZABILITATE 01.05.2023 ETAPA 8 ELABORARE SI PENTRU NODURILE ROMANIASI, PANTEIMON SI PESTERA 17.05.2023 PENTRU NODURILE UNGURENI, OVIDIU, DUNAREA, CIURLA, LIUDSI, SANDULESTI, CRASNA, DUMBRAVA, ADIUD.	07.03.2024			5.509 MIL LEI FARA TVA	NOD RUTIER UNGURENI (A3-KM 53) SECTORUL BUCURESTI-PITESTI; NOD RUTIER OVIDIU (A2-KM 146) SECTORUL FETESTI-CERNAVODA; NOD RUTIER DUNAREA (A2-KM 157) SECTORUL FETESTI-CERNAVODA; NOD RUTIER PESTERA (A2-KM 183) SECTORUL CERNAVODA-CONSTANTA; NOD RUTIER CIURLA (A3 - KM 33+000 PE SECTIUNEA 28 CAMPIA TURZI-GILAU); NOD RUTIER ROMANIASI (A3 - KM 26 SECTORUL POARTA SALAJULUI-NISIFALAU); NOD RUTIER LIUDSI (A3 ZONA KM 18+000 A SECTIUNII 2A OGRA-CAMPIA TURZII); NOD RUTIER SANDULESTI ( A3 ZONA KM 17+000 A SECTIUNII 28 CAMPIA TURZI-GILAU); NOD RUTIER CRASNA (A3 ZONA KM 5+000 A SECTIUNII 38 MIHAILESTI-SURJACU DE BARCAU); NOD DE DESCARCARE PE AUTOSTRADA A7 IN ZONA LOCALITATI DUMBRAVA, DUPA CONVENIUNEA AUTOSTRADILOR A7 CU A3; NOD DE INCARCARE/DESCARCARE ADIUD (AUTOSTRADA A7); IN DATA DE 15.07.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRAZI. IN DATA DE 23.08.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE PENTRU ETAPA 1: ELABORARE STUDIULUI DE PREZABILITATE. STUDIILE DE PREZABILITATE AU FOST AVIZATE IN CADRUL CTE - CNAR S-A SI CTE-MTI. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE PENTRU ETAPA 2 A STUDIULUI DE FEZABILITATE. IN DATA DE 31.05.2023 AU FOST AVIZATE ANALIZELE MULTICRITERIALE IN CTE-CNAR PENTRU NODURILE PANTELIMON, PESTERA SI ROMANIASI AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE URBANISM PENTRU ACESTEA. INVESTIGATIILE DE TEREN AU FOST REALIZATE IN PROPORITIE DE 90% SI TESTELE DE LABORATOR AU FOST FINALIZATE IN PROPORITIE DE 90% PENTRU NODURILE PANTELIMON, PESTERA SI ROMANIASI; AU FOST EMISE DECIZIILE ETAPEI DE INCADRARE INITIALE LA MEDIUL SI OBIECTIVELE DE INVESTITIE PENTRU ROMANIASI.
3	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 6 NODURI RUTIERE PE A1 SI A3 IN ZONA DE VEST A ROMANIEI	A1(KM 326+155) - DJ 704(CUGR)A1(K M 324+813) - DC 129(SANTUHALM), A1(KM 485+030 - DJ 609(RECAS)A1(K M 450+210) - DJ 609(METHAUSEN) A1(KM 528+509) - DJ 682(GRUCIEN)A 3(KM 39+940) - DN15(SPINUS)	6 NODURI RUTIERE	30.00%	0%	22.04.2021	30.10.2023 CONFORM A47			2.05 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 17.03.2021. SURSA DE FINANTARE POIM 2014-2020 CONTRACT DE FINANTARE NR. 98/29.04.2021. VALOAREA INITIA LA CONTRACTULUI 2.057623 LEI FARA TVA.ORDINUL DE INCERERE A ACTIVITATEI DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.04.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 LUNI SI 11 ZILE DE LA DATA DE INCERERE A CONTRACTULUI. AU FOST OBTINUTE TOATE CELE 6 CERTIFICATE DE URBANISM. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PENTRU CELE 6 NODURI RUTIERE- IN CURS DE REVIZUIRE STUDIILE GEOTEHNICE. AU FOST AVIZATE CONDICTIONALE DE EXPROPRIERE LA OCPI. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE ARHEOLOGICE-AU FOST OBTINUTE AVIZELE DE LA DIRECTIILE JUDETENE DE CULTURA PENTRU NODURILE CRUCENI, CUGIR, SANTUHALM, SPINUS. AU FOST EMISE DECIZIILE DE INCADRARE PENTRU MEDIUL PENTRU CELE 6 NODURILE RUTIERE. STUDIILE DE FEZABILITATE SUNT IN CURS DE REVIZUIRE.
4	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	A1, A2 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3 NODURI RUTIERE PE A1, A2, A3 IN ZONA DE SUD EST A ROMANIEI	NOD RUTIER AUTOSTRADA A1 KM 73+100 CU 5070SI LA IONESI; NOD RUTIER AUTOSTRADA A2 KM 90+100 CU DJ 306 SI DN3A LA DRAGOS VODA; NOD RUTIER AUTOSTRADA A3 KM 86+700 CU DJ 101C LA GRUIU (SECTOR BUCURESTI)	3 NODURI RUTIERE	90.00%	90.00%	24.06.2021	24.10.2023 CONFORM AA16			1.37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 20.05.2021. SURSA DE FINANTARE POIM 2014-2020 - CONTRACT DE FINANTARE NR.98/29.04.2021. ORDINUL DE INCERERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 24.06.2021.DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 18 LUNI SI 21 DE ZILE. STUDIILE DE FEZABILITATE AFERENTE CELOR 3 NODURI RUTIERE AU FOST AVIZATE IN CADRUL SEDINTEI CTE-CNAR. IN DATA DE 12.10.2022, IN CADRUL SEDINTEI CTE-MTI IN DATA DE 04.11.2022 SI IN CADRUL SEDINTEI CL IN DATA DE 15.12.2022. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN ORDINE DE MINISTERU. A FOST ORGANIZATA PROCEDURA PENTRU ATRIBUIREA NOI URIBUN DE EXPROPRIERE PROIECTE TEHNICE DE EXECUTIE AFERENTE NODURILOR RUTIERE GRUIU SI DRAGOS VODA AU FOST AVIZATE IN CADRUL CTE - CNAR IN DATA DE 23.06.2023 IN SI LA IONESI IN DATA DE 07.07.2023. DOCUMENTATIA PAC A FOST FINALIZATA URMAND A FI DEPUASA IN VEDEREA EMITERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE DUPA EMITEREA hg LULUI PRIVIND EXPROPRIERILE. IN CURS DE ELABORARE DOCUMENTATIE PENTRU LANSAREA PROCEDURI DE LICITATIE PENTRU LICITARIILE DE EXECUTIE

5	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU NEAMT - IASI - UNGHENI	0+000	100-140	SC CONSTRANS S.R.L.	TARGU NEAMT - IASI (LETCANI) - UNGHENI	100.14	5%	13%	2021 - SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E. SECTIUNEA TARGU NEAMT - IASI - UNGHENI	APRILIE 2024 - FINALIZARE PROIECTARE	SEPTEMBRIE 2024 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE	58.83 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT COMPLETEARE/REVIZUIRE/ACTUALIZARE S.F. SI ELABORARE P.A.C. + P.A.D. + P.T.E.)	<p>IN DATA DE 02.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII COMPLETEARE/REVIZUIRE/ACTUALIZARE STUDIULUI DE FEZABILITATE SI ELABORARE P.A.C., P.A.D. SI P.T.E. PENTRU OBIECTIVUL „AUTOSTRADA TARGU-NEAMT – IASI – UNGHENI” CU SC CONSTRANS S.R.L. PRETUL CONTRACTULUI ESTE DE 58.830.448.35 LEI FARA TVA IN DATA DE 07.05.2021 A AVUT LOC SEDINTA DE INCEPUT DURATA DE REALIZARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE ESTE CUPLA CUM UNIMACA: 12 LUNI PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, 5 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE (PAC) SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE, 5 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE (PTE) STABILIRE VARIANTA DE TRASEU (AMC) - IN DATA DE 08.10.2021 A FOST INAINTATA DOCUMENTATIYA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 REVIZUA 1. ACEASTA A FOST ANALIZATA DE CATRE EXPERTII JASPERI, IN DATA DE 21.12.2021 A FOST EMIS DOCUMENTULUI GUIDANCE NOTE NR. 1. IN PREZENT FIIND IN CURS DE REVIZUIRE DE CATRE PRESTATOR, IN DATA DE 14.02.2022 A FOST TRANSMISA DE CATRE PRESTATOR DOCUMENTATIYA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 - REVIZUIA, TINAND CONT DE RECOMANDARILE JASPERI DIN GUIDANCE NOTE NR. 1. IN PREZENT SE TRAIESTE IN ANALIZA IN CADRUL RAPORT, IN DATA DE 28.03.2022 A FOST EMIS DOCUMENTULUI GUIDANCE NOTE NR.2. DOCUMENTATIYA AMC 1 FIIND NECESAR A FI REVIZUITA CONFORM OBSERVATIILOR DIN DN 2 - A FOST EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV NR.2 IN VEDEREA PREGUIRII TERMINULUI DE PREDARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE CU 124 ZILE, PANA IN DATA DE 29.08.2022. - IN DATA DE 02.09.2022 A FOST EMIS DOCUMENTULUI GUIDANCE NOTE NR.3. DOCUMENTATIYA AMC 1 FIIND NECESAR A FI REVIZUITA CONFORM OBSERVATIILOR DIN DN 3. - IN DATA DE 29.08.2022 DOCUMENTATIYA PENTRU AMC 1 ETAPA 1+2 A FOST ACCEPTATA DE CATRE JASPERI. - ANALIZA MULTICRITERIALA AMC 1 ETAPA 1+ETAPA 2) A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA IN DATA DE 01.09.2022. - IN DATA DE 30.09.2022, PRESTATORUL A INAINTAT DOCUMENTATIYA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU 2 ETAPA 1, ACEASTA FIIND INAINTATA SIPE ANALIZA CONSULANTILOR JASPERI IN DATA DE 14.10.2022. UNDA A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU COMPLETAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC PENTRU AUTOSTRADA BRASOV - FAGARAS*, CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR ASOCIERIA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTECO S.A. - LIKE CONSULTING S.R.L. - MEGA MUHENDSIUK MUSAVIRUK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.). VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 18.174.952,71 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: POIM 2014-2020. CONTRACTUL DE SERVICII ESTE STRUCTURAT ASTFEL -ETAPA1+2LUNI:STUDIUL DE FEZABILITATE: 22 LUNI; PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE (P.A.C.) SI SUSȚINȚA TEHNICA ACORDATA BENEFCIARULI PENTRU SUSTINEREA APLICATIEI DE FINANTARE: 3 LUNI; ETAPA 3: 6 LUNI; PROIECT TEHNIC (P.T.): 3 LUNI, ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFCIARULI PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A EXECUTIEI LUCRARILOR: 2 LUNI RAPORTI DOC DE MEDIU, EMIS AVIZ ANANP PT SECT I CU NR. 108/28.09.2022. SMS AVIZ DE GOSPODARIRE AL APELOR (ABA-MURES) PT SECT I CU NR. 244/30.09.2022. EMIS ANANP PT SECT III CU NR. 146/05.10.2022. APROB STUDIULI TEHNIC TRASEU ARE O LUNGHIME DE 50,05 KM. IN DATA DE 15.09.2022 S-A DAT ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 1 IN PERIOADA 07-08.12.2021 A AVUT LOC VIZITA IN AMPASAMENT PENTRU IDENTIFICAREA TERENULUI CAT SI A EVENTUALELOR CONSTRANGERI APARUTE IN INTERVALULI 2008-2021. IN PERIOADA 28.02-14.03.2021 AU LOC DEZBATERI PUBLICE PE SITE-UL PROIECTULUI (WWW.BRASOV-FAGARAS.RO). A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA 1 SI 2 FIIND STABILITA VARIANTA FINALA DE TRASEU. A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE CJ BRASOV-IN CURS DE EMITERE AVIZE SI ACORDURI.</p>
6	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	50+200	ASOCIERIA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTECO S.A. - LIKE CONSULTING S.R.L. - MEGA MUHENDSIUK MUSAVIRUK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.)	FAGARAS - BRASOV	LOT 2	50,05	23%	5,53%	15.09.2021	2024 FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE (ESTIMAT 2028 FINALIZARE EXECUTIE)	18.17 MIL LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 24.08.2022 UNDA A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU COMPLETAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC PENTRU AUTOSTRADA BRASOV - FAGARAS*, CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR ASOCIERIA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTECO S.A. - LIKE CONSULTING S.R.L. - MEGA MUHENDSIUK MUSAVIRUK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.). VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 18.174.952,71 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: POIM 2014-2020. CONTRACTUL DE SERVICII ESTE STRUCTURAT ASTFEL -ETAPA1+2LUNI:STUDIUL DE FEZABILITATE: 22 LUNI; PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE (P.A.C.) SI SUSȚINȚA TEHNICA ACORDATA BENEFCIARULI PENTRU SUSTINEREA APLICATIEI DE FINANTARE: 3 LUNI; ETAPA 3: 6 LUNI; PROIECT TEHNIC (P.T.): 3 LUNI, ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFCIARULI PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A EXECUTIEI LUCRARILOR: 2 LUNI RAPORTI DOC DE MEDIU, EMIS AVIZ ANANP PT SECT I CU NR. 108/28.09.2022. SMS AVIZ DE GOSPODARIRE AL APELOR (ABA-MURES) PT SECT I CU NR. 244/30.09.2022. EMIS ANANP PT SECT III CU NR. 146/05.10.2022. APROB STUDIULI TEHNIC TRASEU ARE O LUNGHIME DE 50,05 KM. IN DATA DE 15.09.2022 S-A DAT ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 1 IN PERIOADA 07-08.12.2021 A AVUT LOC VIZITA IN AMPASAMENT PENTRU IDENTIFICAREA TERENULUI CAT SI A EVENTUALELOR CONSTRANGERI APARUTE IN INTERVALULI 2008-2021. IN PERIOADA 28.02-14.03.2021 AU LOC DEZBATERI PUBLICE PE SITE-UL PROIECTULUI (WWW.BRASOV-FAGARAS.RO). A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR ANALIZA MULTICRITERIALA 1 SI 2 FIIND STABILITA VARIANTA FINALA DE TRASEU. A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE CJ BRASOV-IN CURS DE EMITERE AVIZE SI ACORDURI.</p>
7	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT	0+000	211+000	PROIECTANT:INGENIERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA	TARGU MURES - TARGU NEAMT	LOT 1	211	92%	28%	28.05.2019	IULIE 2023 - FINALIZARE PROIECTARE 2026 - PERIOADA ESTIMATA PENTRU DESCHIDEREA PRIMEI SECTIUNI	17.58 MIL LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 28.05.2019 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA PROIECTULUI „AUTOSTRADA TARGU MURES – TARGU NEAMT”, TERMEN INITAL DE FINALIZARE 25.05.2021. CFR DE REVIZ SF IN DERUL, IN 02.12.2021 PRIN AA 3 PREL TERMEN DE FINALIZ AL SERV DE PROIECTARE CU 118 ZILE TERMEN FINALIZ CF AA 04.04.2022. IN 05.11.2020 A FOST AVIZAT TRASEU FINAL IN CTE CNAR. INVESTITIEI PT SECT I SI III DIN PNRV. FIIND NECESARA CONCENTRAREA RESURSELOR PT FINALIZAREA IN TERMEN IMPUSE. ACTIV DE PROIECTARE - IN 18.02.2022 INAINTARE REV A DOC SF (PT INTRE DIRECTIVUL) PT CARE AU FOST EMIS DMS IN 10.03.2022. IN 31.03.2022 PREST A TRANSMIS RAP CU PRIV LA SELECTI CNAR PRIVIND DOC SF REV. 4. SI O CONPL A DOC. PT SECT II AU AVUT LOC SEDINTA LA APM MURES 26.04.2022, APM HARGHITA 03.05.2022, LA APM NEAMT 05.05.2022. PT SECT I TG MURES - MIERCUREA NIRAJULUI, IN 11.05.2022 EMIS PROV AL CNAR CU PRIV LA VAR DRAFT A STUDIULI DE EVAL. ADECVATA PT SECT I TG MURES - MIERCUREA NIRAJULUI SI A FOST INAINTAT DE CATRE PRESTATOR VAR DRAFT A STUDIULI DE EVAL A IMPACTULUI ASUPRA CORP DE APA. PT SECT I, AU AVUT LOC IN PER 1-3 AUC LA SEDULI UAT TRAVERSATE DEZBAT PUBL. PRIV DOC DE MEDIU, EMIS AVIZ ANANP PT SECT I CU NR. 108/28.09.2022. SMS AVIZ DE GOSPODARIRE AL APELOR (ABA-MURES) PT SECT I CU NR. 244/30.09.2022. EMIS ANANP PT SECT III CU NR. 146/05.10.2022. APROB STUDIULI TEHNIC PT ASIG CONTINUITATI) A3 AB. PARTE DIN SECT I. ACORD DE MEDIU PT SECT I IN 17.10.2022 SI PT SECT II IN 23.10.2022. IN 28.10.2022 AVIZ IN CTE CNAR IND TEHN. CE AFERENTI SI PT TRONS FINANTATE DIN PNR8 (SECT I TG MURES - MIERCUREA NIRAJULUI SI SECT II LEGIN - TG NEAMT) IN 18.11.2022 AU FOST AVIZATI IN CADRUL CTE MET IND TEHN. CE AFERENTI SI PT TRONS FINANTATE DIN PNR8 (SECT I TG MURES - MIERCUREA NIRAJULUI SI SECT II LEGIN - TG NEAMT) IN 21.11.2022 AU FOST AVIZATI IN CADRUL CONS INTERMINISTERIAL IND TEHN. CE AFERENTI SI PT TRONS FINANTATE DIN PNR8 (SECT I TG MURES - MIERCUREA NIRAJULUI SI SECT II LEGIN - TG NEAMT) IN 20.12.2022 PUBL IN MDI HG PT SECT I SI SECT II. IN 19-11.12.2022. DECIZ PUBLIC PT OB AC DE MEDIU PT SECT I IN 20.12.2022 PUBL IN PARANANP DE PARAGRAF 1 A AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT.</p>
8	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TIMISOARA - MORAVITA	0+000	73+330 CF AMC 1	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA	TIMISOARA - MORAVITA	LOT 1	73.33			04.03.2020 - ELABORARE SF	04.05.2022 (TERMEN INITAL) 10.08.2022 (AF LUNI SI 6 ZILE CF. AA NR. 10)	10.16 MIL. LEI FARA TVA	<p>ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE) IN DERULARE. (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 10.155.287,25, RESPECTIV 8.727.474,68 FARA TVA=1.427.812,57 LEI FARA TVA CF. OUG NR. 64/2022). INCEPCAND CU 01.06.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE. ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022 A FOST SEMNAT. IN PREZENT PRESTATORUL REALIZEAZA INVESTIGATI GEOTEHNICE. ACESTA FIIND REALIZATE IN PROCENT DE 74% (FARA NODURI SI GROPILE DE IMPRUMUT). A FOST EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR IN DATA DE 21.03.2022. A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCARCARE NR. 20/22.05.2022 DE VOR REALIZA DOC. RIM, EA FARA SEICA) IN DATA DE 30.09.2023 BENEFCIARUL A A AGRIEAT LABORATORUL JNG CIVIL ENGINEERING UTILIZAT DE CATRE SUBCONTRACTANTUL PROIECT TEHNICAL STUDIOS.</p>
9	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUCURESTI - ALEXANDRIA	0+000	77+000	ASOCIERIA S.C. D P CONSULT SA - S.C. EPIPLAN S.R.L. - S.C.A. TEHAH & FUZEI	BUCURESTI - ALEXANDRIA		77.02			12.05.2022	16.01.2024 (CONFORM AA NR. 2)	16122,36 MIL. LEI FARA TVA	<p>PREZENTUL CONTRACTULI SI FOST SEMNAT IN DATA DE 15.09.2022, AVIAND NR. 92/288/RO. IN DATA DE 09.08.2022 A FOST INAINTAT AMC 1 REV. 0. IN DATA DE 22.08.2022 AU FOST TRANSMISE OBSERVATI PATIALE PENTRU AMC 1 REV. 0. IN DATA DE 07.09.2022, PRESTATORUL A INAINTAT REVIZUA 1 A DOCUMENTATIEI "ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU – ETAPA 1” IN DATA DE 20.09.2022 A A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR DOCUMENTATIYA "ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU – ETAPA 1”. IN DATA DE 13.10.2022, PRESTATORUL A INAINTAT DOCUMENTATIYA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU – ETAPA 2. ASUPRA DOCUMENTATIEI AU FOST FORMULATE OBSERVATI IN DATA DE 07.11.2022. IN DATA DE 21.11.2022, PRESTATORUL A INAINTAT REVIZUA 1 A DOCUMENTATIEI "ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU – ETAPA 2” ASUPRA DOCUMENTATIEI AU FOST FORMULATE OBSERVATI IN DATA DE 05.12.2022. A FOST INAINTAT DOCUMENTATIYA AMC 2 REV. 2. IN DATA DE 13.12.2022. IN DATA DE 13.01.2023 A FOST OBTINUT AVIZUL FAVORABIL AL CTE CNAR SA PENTRU DOCUMENTATIYA AMC 2. IN DATA DE 37.01.2023 A FOST APROBATA TEAMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIULI GEOTEHNIC REVIZUA 2. IN DATA DE 24.04.2023 PRESTATORUL A INAINTAT STUDIULI GEOTEHNIC PARTEA 1 - REVIZUA 1, FIIND APROBATA IN DATA DE 27.04.2023. IN DATA DE 31.05.2023 PRESTATORUL A INAINTAT STUDIULI GEOTEHNIC - PARTEA II, FIIND IN ANALIZA BENEFCIARULUI. AU FOST EMIS CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA TOATE CONSULIILE JUDETENE. PRESTATORUL A TRANSMIS NOTIFICAREA DE MEDIU - REV 1 CATRE CNAR IN DATA DE 22.06.2023. A FOST EMIS CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA TOATE CONSULIILE JUDETENE.</p>

10	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (S.F. PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+800	68+000		SECTIUNEA 6, CONCLUZIILE DIN 73C CU AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI (NOD TIGVENI) SI MODERNIZAREA DIN 73C (KM 44+800 - KM 68+000)	SECTIUNEA 6	26.2	25%	0%	18.07.2022	2023	AUGUST 2022 - CONFORM GRAFIC DE LUCRARI		2.099 MIL. LEI FARA TVA - TIGVENI - CURTEA DE ARGES 3.926 MIL. LEI FARA TVA - AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	IN DATA DE 04.08.2022 AU FOST SEMNATE URMAZORILE CONTRACTULUI CONTRACT DE SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTATIE SI AVIZARE A LUCRARIILOR DE INTERVENTII PENTRU "DN 73C, KM 44+800 - KM 55+000, CURTEA DE ARGES - TIGVENI (LOT 1), INCHIEAT CU S.C. PROIECT - CONSTRUCTII REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., IN VALOARE DE 1.881.176,54 LEI (FARA TVA). DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 12 LUNI DE LA EMITEREA ORDINULUI DE INCERPERE. CONTRACT DE SERVICII ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU "REABILITARE / MODERNIZAREA DIN 73C, KM 55+000 - KM 68+000", TIGVENI - MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA" (LOT 2), INCHIEAT CU S.C. PROIECT - CONSTRUCTII REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., IN VALOARE DE 3.986.091 LEI (FARA TVA). DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 17 LUNI SI 27 DE ZILE DE LA EMITEREA ORDINULUI DE INCERPERE. ORDINUL DE INCERPERE A FOST DAT INCEPAND CU DATA 18.07.2022. LOT1 - DALI (KM 44+800 - KM 55+000). HIDRANTII TOPOGRAFICE AU FOST FINALIZATE. A FOST EMISA CERTIFICATUL DE URBANISM, IN CURS DE EMITERE AVIZE SI ACORDURI IN CONFORMITATE CU ACESTA. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE SI TESTELE DE LABORATOR PE PROBLEME PHELEVATE. A FOST FINALIZAT STUDIUL DE TRAFIC. A FOST EMISA DECIZIA DE EVALUARE INITIALA. AU FOST FINALIZATE EXPERTIZELE TEHNICE PENTRU DRUM SI PODURI. A FOST EMISA DECIZIA DE LA ASA ARGES-VIDEA CA NU E NEVEDE DE REALIZAREA SEICA. IN CURS DE FINALIZARE DALI. LOT2 SF (KM 55+000 - KM 68+000). A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR SA-AMC1 VARIANTELE DE TRASEU 1 SI 2 PRIVIND DRUMUL DE
11	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (S.F. PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	0+000	145+000		BAA MARE - DEJ - BISTRITA	LOT 1 BAA MARE - DEJ LOT 2 DEJ - BISTRITA	145			27.03.2023	27.09.2024			LOT 1 : 12.747 MIL. LEI FARA TVA LOT 2 : 8.376 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 25.10.2022, CNAR A COMUNICAT REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE PROIECTARE PENTRU BAA MARE - DEJ (LOTUL 1) SI DEJ - BISTRITA (LOTUL 2). OPERANTUL DESEMNAT CAZIGTOR IN CADRUL AMBILOR LOTURILOR AU FOST PROCEDURI DE ACHIZITIE PUBLICA ESTE ASOCIERIA QUADRANTIA VIAPONTE SI CONSULTANTA S.R.L. (LIDER DE ASOCIERE) - S.C. METROUL S.A. - CAPITAL VISION S.R.L. VALOAREA OFERTEI PENTRU PROIECTAREA FIECAREI LOT ESTE URMATOAREA: • PENTRU LOTUL 1 - BAA MARE - DEJ, CU PRETUL DE 12.746.666,57 LEI FARA TVA. • PENTRU LOTUL 2 - DEJ - BISTRITA, CU PRETUL DE 8.376.369,89 LEI FARA TVA. IN DATA DE 27.03.2023 A FOST APROBAT CONTRACTUL DE PROIECTARE ESTE DE 18 LUNI DE LA DATA DE INCERPERE A CONTRACTULUI (DIN CARE 14 DE LUNI - STUDIUL DE FEZABILITATE). CONTRACTUL AU FOST SEMNATE IN DATA DE 30.02.2023. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU CELE DOUA CONTRACTE, ACESTA FINND DATA DE 27.03.2023. ANALIZA MULTICRITERIALA 1 A FOST INAINTATA DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE 16.06.2023 FINND BUNIC OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTATIEI IN DATA DE 04.07.2023. ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAR S.A. IN DATA DE 24.08.2023.
12	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (S.F. PT)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BRASOV			SC CONSTRANS S.R.L.	PLOIESTI - BRASOV (FARA SECTOR RASNOV - CRISTIAN)		97.3	0%	0%	2021 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	2024 - FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.			1000,8 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 21.03.2023 A FOST ORGANIZATA O SEDINTA DE LUCRU LA SEIULI, CARE LA CARE AU PARTICIPAT REPREZENTANTII AI CNAR, MTI SI CONSTRANS, IAR CA URMAPA A SEDINTEI S-A STABILIT CA PRESTATORUL SA INTOCMESCA DOCUMENTATIA AMC IN CADRUL CAREIA SE VOR ANALIZA 3 VARIANTE DE TRASEU/VARIANTA IMBUNATATITA LA S-F -U- DIN 2006, VARIANTA PREFERATA DIN AMC 1 INITIAL SI VARIANTA CU 80 KM/H). IN DATA DE 29.05.2023 PRESTATORUL A INAINTAT DOCUMENTATIA AMC (1+2), PENTRU DOCUMENTATIA AMC AU FOST EMISE DIN PARTEA BENEICRIBILOR OBSERVATI IN DATA DE 07.07.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC-UL REZULTAT. IN DATA DE 07.06.2023 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT SECTORULUI CRISTIAN - CODLEA. IN DATA DE 11.07.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATIA AMC IN CADRUL CTE CNAR SA. IN DATA DE 29.08.2023 A FOST DEPUISA CEREREA LA CJ PRAHOVA SI IN DATA DE 30.08.2023 LA CJ BRASOV, IN VEDEREA OBTINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM.
13	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (S.F. PT)	AUTOSTRADA	A4	16+700	16+700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU NOD RUTIER CUMPARANA A4 (KM 16+700) DN 39E			0%	0%		ESTIMAT DECEMBRIE 2022			674.39 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST REZILIAT, DEOARCE PRESTATORUL NU A PRELUNGIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE
14	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (S.F. PT)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	145+000	228+000	SC EXPLAN SRL	BISTRITA - VATRA DORNEI	LOT 2	63.25			2021	26.06.2023 (CONFORM AANR. 6)			15.8 MIL. LEI FARA TVA (VALOAREA CONTRACT ELABORARE S.F.)	IN DATA DE 10.03.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCEAVA, LOT 2 BISTRITA - VATRA DORNEI CU OPERANTUL SC EXPLAN SRL, CU O VALOARE DE 15.793.026,12 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC) IN DATA DE 26.11.2021 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1; IN DATA DE 05.01.2022 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2; IN DATA DE 21.02.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC PRELIMINAR. IN DATA DE 07.03.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE EFECTUARE INVESTIGATII ARHIOLOGICE; IN DATA DE 05.05.2022 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA DE ANALIZA COMPARATIVA AUTOSTRADA VS. DRUM EXPRESS. IN DATA DE 19.06.2022 AU FOST DEMARATE ACTIVITATELE DE REALIZARE A INVESTIGATOR DE TEREN ( ARHIOLOGICE, STUDIUL TOPOGRAFIC DETALIATE) IN DATA DE 29.08.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE - PANA IN PREZENT AU FOST REALIZATI APROXIMATIV 6000M. DIN TOTALUL DE APROXIMATIV 12.000 M LUCRARE PROPUS. PRESTATORUL A INAINTAT STUDIUL GEOTEHNIC - TRONSON 1 KM 0+000 - 7+500 IN 24.02.2023. AU FOST EMISE OBSERVATI ASUPRA STUDIULUI GEOTEHNIC PENTRU TRONSONUL 1 FINND IN CURS DE REVIZUIRE. INCEPAND CU DATA DE 11.07.2023 AU FOST RELIATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE

15	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (S.F. P1)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - DEI - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	228+000	335+000	ASOCIERIA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A.	VATRA DORNEI - SUCEAVA	LOT 3	107			2021	2022	14-48 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	<p>IN DATA DE 10.02.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DORNEI - SUCEAVA CU ASOCIERIA BEST CONSULTING &amp; DESIGN SRL - INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, CU PRETIUL DE 14.475.000,00 LEI FARA TVA.</p> <p>STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC)</p> <p>IN DATA DE 05.04.2022 A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1_REV 2. IN PREZENT FIIND IN ANALIZA IN CADRUL CNAIR SA</p> <p>IN DATA DE 02.05.2022 A FOST APROBATA CONDITIONAT DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1_REV 2, URMAND A FI SUPUSA SPRE ANALIZA SI AVIZARE IN CADRUL COMITETULUI TEHNICO - ECONOMIC CNAIR SA.</p> <p>IN DATA DE 05.09.2022 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR S.A. ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1.</p> <p>IN DATA DE 08.06.2022 A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 SI ANALIZA COMPARATIVA INTRE DRUM EXPRES SI AUTOSTRADA.</p> <p>IN DATA DE 01.09.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR</p> <p>IN DATA DE 22.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE A CONTRACTULUI DE SERVICII IN BAZA CUIG 64.</p>
----	---	------------------------	---	---------	---------	---	------------------------	-------	-----	--	--	------	------	--	---