

## SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - AUGUST 2023

## AUTOSTRĂZI ÎN LICITAȚIE FAZA EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr.Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	AUTOSTRĂZI ÎN LICITAȚIE FAZA EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRĂSOV - TÂRGIU MUREȘ - CLUJ - ORADEA	4+200	30+550		SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C1 SUPLAȚUL DE BARCAU - CHRIBIS	SUBSECTIUNEA 3C1 SUPLAȚUL DE BARCAU - CHRIBIS *KM 4+200 COINCIDE CU KM 80+054.004 DIN 3B5	26.35	0%	0%	2023	2025	ANUL 2025		937.53 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 06.09.2023 A FOST TRANSMISĂ CATRE OFERTANȚII ASOCIEREA CONSTRUCTIV ERBASU - VAHOȘTAV ȘI AS COMUNICAREA PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE.
2	AUTOSTRĂZI ÎN LICITAȚIE FAZA EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRĂSOV - TÂRGIU MUREȘ - CLUJ - ORADEA	30+550	59+100		SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C2 CHRIBIS - BIHARIA	SUBSECTIUNEA 3C2 CHRIBIS - BIHARIA	28.55	0.50%	0%	ESTIMAT 2023	ESTIMAT 2025	ESTIMAT 2025		785.22 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 01.03.2023 AU FOST DEPUSE 5 OFERTE DE CATRE URMATORII ANTREPRENORI 1. CONSTRUCTIVI ERBASU SA 2. ASOCIEREA DUNA GROUP INTERNATIONAL KFT - SC. ING. SERVICE SRL - SC. DUNA CONSTRUCTII HD SRL 3. MARHOL INSAAT SANAYI TURKUM VE TICARET AS 4. ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - CITADINA 98 SA 5. ASOCIEREA SC STRABAG SRL - ANTRERPIZA DE REPARATI ȘI LUCRARI ARL CLUJ SA. PERIODA DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE A CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE, 6 LUNI PERIODA DE PROIECTARE ȘI 18 LUNI PERIODA DE EXECUȚIE A LUCRĂRIILOR. ÎN 08.09.2023 A FOST DESEMENAT CASTIGATORUL LICITAȚIEI: ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - CITADINA 98 SA. AU FOST DEPUSE DOUA CONTESTAȚII DE CATRE ERBASU CONSTRUCTII SA ȘI DE CATRE ASOCIEREA STRABAG - ANTRERPIZA DE REPARATI ȘI LUCRĂRI ARL CLUJ SA. ÎN DATA DE 08.09.2023, A FOST TRANSMISĂ DECIZIA CNIC NR. 3846/CE/USG.ȘI/20 PRIN INTERMEDIUL CAREIA ESTE RESPINSA CA NEFONDATA CONTESTAȚIA FORMULATA DE ASOCIEREA STRABAG SRL - ANTRERPIZA DE REPARATI ȘI LUCRARI ARL CLUJ SA CAT ȘI CONTESTAȚIA FORMULATA DE SC CONSTRUCTIVI ERBASU SA. DECIZIA CNIC ESTE OBLIGATORIE PENTRU PARTI, ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIȚIILE ART. 28, ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 101/2016.
3	AUTOSTRĂZI ÎN LICITAȚIE FAZA EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRĂSOV - TÂRGIU MUREȘ - CLUJ - ORADEA	25+500	66+500		SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+637) + SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU (KM 40+660 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+637) + SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU (KM 40+660 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MESES	41			2024	2027	ANUL 2027		30.05.2022, CNAIR SA A FINALIZAT PROCESUL DE EVALUARE A CANDIDATURILOR DEPUSE ÎN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE. PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA AUTOSTRĂZII BRĂSOV - TÂRGIU MUREȘ - CLUJ - ORADEA, SECTIUNEA 3B, MĂHEȘTI - SUPLAȚUL DE BARCAU SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI - ZALAU, KM 25+500 - KM 40+637, INCLUSIV TUNEL RUTIER LA PROFIL DE AUTOSTRADA ÎN ZONA MESES ȘI SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU KM 40+660 (KM 40+637 3B3) - KM 66+500, AU FOST SELECȚIATI URMATORII CANDIDAȚII: 1. ASOCIEREA MARA INSAAT VE TICARET A.S. - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 2. ASOCIEREA STRABAG SRL - ACCIONA CONSTRUCCION SA 3. IMPRESA PIZZAROTTI & C S.P.A. 4. ASTALDI SPA 5. ASOCIEREA TERKEN INSAAT VE TESNAT A.S. - DOLGUS INSAAT VE TICARET A.S. 6. ASOCIEREA REC ULUSLUBARAS INSAAT YATIRIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIKETI - ONUR TAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. ÎN PERIODA URMATOARE CNAIR VA TRANSMITE INVITATA DE PARTICIPARE LA ETAPA A II-A A PROCEDURII DE ATRIBUIRE - ETAPA DE DEPLINERE A OFERTELOR CANDIDAȚIILOR SELECȚIATI. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI: 3.926 MILIARDE DE LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE ȘI 36 LUNI PERIODA DE EXECUȚIE LUCRĂRI. TRONSONUL DE AUTOSTRADA ARE O LUNGIME DE 41 KM, AVIAND URMATOARELE LUCRĂRI DE ARTA: 65 DE VIADUCTE, PODURI ȘI PASAJE, ÎN LUNGIME TOTALĂ DE APROXIMATIV 13 KM - TUNELUL MESES, ÎN LUNGIME DE 2.89 KM, CU DOUA GALERII ȘI DOUA BENZI DE CIRCULAȚIE PE SENS. 07.02.2023, CNAIR A TRANSMIS SPE PUBLICARE ANUNȚUL DE PARTICIPARE AFERENT CONTRACTULUI DE ACHEȚIE PUBLICĂ. DATA LIMITA PENTRU PRIMIREA OFERTELOR A FOST STABILITA ÎN 06.04.2023 - PROCEDURA SUSPENDATA PENTRU FORMULAREA UNOR RĂSPUNSURI LA CLARIFICĂRILE TRANSMISE DE CNIC-URMAND A FI STABILIT ULTERIOR NOUL TERMEN DE DEPLINERE A OFERTELOR - ESTIMAT IULIE 2023	
4	AUTOSTRĂZI ÎN LICITAȚIE FAZA EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURINIȘTI (A0)	2+500	20+000		SECTOR NORD	LOT 1	17.5	0%	0%	2023	2025	ANUL 2025		815.07 MIL LEI FARA TVA (VALOARE OFERTA CASTIGATOARE)	ÎN DATA DE 29.11.2022 A FOST DECLARAT CASTIGATOR OFERTANȚII: ASOCIEREA IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA S.P.A. - BETTER PROJECTMANAGEMENT. SEAMENȚEA PUBLICAȚIA FI POSIBILĂ DUPĂ EXPIRAREA PERIOADEI DE DEPLINERE A EVENTUALILOR CONTESTAȚII ȘI RESPECTIV DUPĂ SOLUTIONAREA CONTESTAȚIILOR/ PLÂNGERILOR FORMULATE ÎN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE.

5	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AO)	39+000	47+600	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD	SECTOR NORD	LOT 3	8.5	0%	0%	22.05.2023	25-Nov	ESTIMAT TRIM. IV 2025	397.59 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE OFERTA CASTIGATOARE)	IN DATA DE 04.04.2023, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 5+776, LOT 3 888-39+000 - 184-47+600", CU ORIENTANTUL DECLARAT CASTIGATOR, CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD VALOAREA CONTRACTULUI: 397.596.117,63 LEI FARA TVA. LUNGIME: 8,6 KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPEENE NERAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST EMIS ORDIN DE INCEPERE - 22.05.2023
6	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU-BRASOV	0+000	14+253		SIBIU - FAGARAS	TRONSON 1 BOITA- AVRIG	14.253			2023	2028	2028	2100 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE
7	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU-BRASOV	14+253	34+175		SIBIU - FAGARAS	TRONSON 2 AVRIG- MARSIA - ARPASU DE JOS	19.922			2023	2028	2028	1710 MIL. LEI FARA TVA	LUNI, 27.02.2023 AU FOST DEPUSE 6 OFERTE DE CATRE URMATORII ANTREPRENORI: 1. ASOCIEREA AUTOMAGISTRAL PVDEN - ROSTDORSTROY (UCRAINA) 2. KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S. (TURCIA) 3. MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. (TURCIA) 4. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI (TURCIA) 5. PORR CONSTRUCT SRL (ROMANIA) 6. WERLIDIS SRL - MILANO (ITALIA) PERIODA DE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU ACEST TRONSON ESTE DE 48 DE LUNI, DIN CARE 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 36 DE LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR VA FI DE MINIM 5 ANI, ACEASTA PUTAND FI MAJORATA DE OFERTANTI PANA LA MAXIM 10 ANI. IN PERIODA URMATOARE, COMISIA DE EVALUARE VA ANALIZA OFERTELE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE SI CU LEGISLATIA IN VIGORE IN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE.
8	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU-BRASOV	34+175	51+785		SIBIU - FAGARAS	TRONSON 3 ARPASU DE JOS - SAMBATA DE SUS	17.61			2023	2028	2028	1830 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE
9	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU-BRASOV	51+785	68+050		SIBIU - FAGARAS	TRONSON 4 SAMBATA DE SUS MUNICIPIUL FAGARAS	16.265			2023	2028	2028	1164 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 28.11.2022 AU FOST DEPUSE 6 OFERTE DE CATRE URMATORII ANTREPRENORI: 1. ASOCIEREA AUTOMAGISTRAL - PVDEN SRL - ROSTDORSTROY SRL (UCRAINA) 2. ASOCIEREA S.C. BOGART S.R.L. - SC CONI SRL - SC TOHME CONTRACTING LLC - S.C. RIA DESIGN CONSULTING SRL (ROMANIA - GEORGIA) 3. IC ICTAS INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (TURCIA) 4. ASOCIEREA MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET AS - YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI AS (TURCIA) 5. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI (TURCIA) 6. ASOCIEREA SC STRABAG SRL - SC GIGER TRANSILVANIA SRL (ROMANIA) PERIODA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A CONTRACTULUI VA FI DE 48 DE LUNI DIN CARE, 12 DE LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 36 DE LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, IAR PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR VA FI DE MINIM 5 ANI, ACEASTA PUTAND FI MAJORATA DE OFERTANTI PANA LA MAXIM 10 ANI. IN PERIODA URMATOARE, COMISIA DE EVALUARE VA ANALIZA OFERTELE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE SI CU LEGISLATIA IN VIGORE IN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE.

10	AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOESTI - BUZAU	49+350	63+250	SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE	PETROASELE - MUNICIPIUL BUZAU	LOT 3	13.9	0%	0%	ORDIN DE INCEPERE 12.11.2018 - ETAPA PROIECTARE FINALIZATA	2021 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR EXECUTIE 2022 - ESTIMAT SEMNARE CTR DE EXECUTIE	ESTIMAT 2024	1160 MIL LEI FARA TVA - VALOARE ESTIMATA ATRIBUIRE CONTRACT 1093 MIL LEI FARA TVA - VALOARE OFERTA DESEMNATA CASTIGATOARE	IN DATA DE 07.02.2022 AU FOST EMISE COMUNICARILE PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE. PANA LA EXPIRAREA TERMENULUI LEGAL DE CONTESTARE, AU FOST DEPUSE TREI CONTESTATII. CNSC A RESPINS UNA DINTRE CONTESTATIILE SI LE-A ADMIS IN PARTE PE CELELALTE DOUA, DISPUNAND REEVALUAREA OFERTEI OPERATORULUI ECONOMIC DECLARANT CASTIGATOR IN TERMEN DE 20 DE ZILE DE LA COMUNICAREA MOTIVARII. MOTIVUL DECIZIEI CNSC AU FOST DEPUSE 4 PLANGERI PE ROLUL CURTEI DE APEL BUCURESTI DUPA REEVALUAREA OFERTELOR CONFORM HOTARARII CURTEI DE APEL BUCURESTI, IN DATA DE 27.10.2022 A FOST DESEMENAT OFERTANTUL CASTIGATOR, RESPECTIV ASOCIEREA NURD, INSAAT VE FIGARET ANONIM SRL (LIDER DE ASOCIERE) - MAMVOL INSAAT SANATI TURIZM VE TICARET A.S., CU PRETUL DE 1.093.472.823,76 LEI FARA TVA.
----	--	------------	----------------------------	--------	--------	--	-------------------------------	-------	------	----	----	--	--	--------------	--	--