

## SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - AUGUST 2023

## 3. AUTOȘTRAZI

## AUTOȘTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr.Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii	
1	AUTOȘTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOȘTRADA	AUTOȘTRADA BRĂSOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - ORADEA	8+700	38+760	ASOCIEREA S.C. SPEEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. ELECTROMONTAJ S.A	SECTIUNEA 3A SI SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3A2: NADASELU - MIHAESTI SI 3B2: MIHAESTI - ZIMBOR	SUBSECTIUNEA 3A2 NADASELU - MIHAESTI KM 8+700 - 25+500+ 3B1, MIHAESTI - ZIMBOR KM 0+000 - 13+260	30.06	67.95%	63.30%	25.01.2021	20.05.2023 (CONFORM PROGRAM DE EXECUȚIE ACTUALIZAT ÎN AUGUST 2023)		ANUL 2025		1495.907 MIL. LEI FARA TVA	SEMNARE CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 28.12.2020. PREȚUL PE KM DE AUTOȘTRADA ESTE DE CCA. 46,263,293.92 LEI FARA TVA, REPREZENTÂND CCA. 9,383,629 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 96 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, • 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3A2 ÎN LUNA APRILIE 2021. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3B1 ÎN 02.07.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3A2 AVIZAT ÎN CTE - CNAR ÎN DATA DE 20.08.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3B1 - AVIZAT ÎN CTE ÎN DATA DE 28.12.2021 VALOAREA PROIECTULUI DE 1390.63 MIL. LEI FARA TVA SA MODIFICAT DUPA CUM URMEAZA: - PRIN ACTUL ADITIONAL NR.1 SA MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 235.332.399.06 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE) - PRIN ACTUL ADITIONAL NR. 2 SA DIMINUAT VALOAREA DE CONTRACT CU 405.723.749.23 LEI IAR REZERVELE DE IMPLEMENTARE DE AJUSTARE DEVIN 213,015,596,74 LEI ASTFEL NOUA VALOARE DE CONTRACT ESTE 1,495,906,682.83 ÎN DATA DE 21.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL NR. 3 PRIVIND AJUSTAREA PREVEDERILOR OUG 64/11.05.2022 CU COMPLETABILITATE ȘI MODIFICABILITATE ADUSE PRIN OUG 44/2023 ȘI OUG 66/2023.
2	AUTOȘTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOȘTRADA	AUTOȘTRADA BRĂSOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - ORADEA	66+500	80+054	MUROL INSAAT VE TICARET S.A	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B5 NUSFALAU - SUPLACU DE BARCAU	SUBSECTIUNEA 3B5: NUSFALAU - SUPLACU DE BARCAU	13.55	99.00%	75.39%	01.02.2021	2023	SEPTEMBRIE 2023			384.14 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SEMNAT ÎN 30.09.2020; 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE; 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE; 120 LUNI PERIOADA DE GARANȚIE LUCRĂRI PENTRU REALIZAREA ACESTUI SECTOR DE AUTOȘTRADA PREVED ȘI CONSTRUCȚIA A 12 STRUCTURI (4 PASAJE ȘI 8
3	AUTOȘTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOȘTRADA	AUTOȘTRADA BRĂSOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - ORADEA	13+260	25+500	ASOCIEREA SC SARPE CONSTRUCT SRL - SC SPEEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B2: ZIMBOR - POARTA SALAULUI	SUBSECTIUNEA 3B2: ZIMBOR - POARTA SALAULUI	12.24	36.60%	23.88%	31.05.2021 - ORDIN DE ÎNCEPERE / PTE AVIZAT ÎN DATA DE 27.05.2022 COMUNICARE ÎNCEPERE LUCRĂRI 25.07.2022	05.06.2023 (CONFORM ULTIMULUI PROGRAM DE EXECUȚIE)		ESTIMAT DECEMBRIE 2024		836.899 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SEMNAT ÎN DATA DE 01.07.2020; DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR A FOST CONSTITUITA GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR EMIS PENTRU DATA DE 31.05.2021. ÎN DATA DE 27.05.2022 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC ÎN CADRUL CTE - CNAR ÎN DATA DE 25.07.2022 A FOST COMUNICATA ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR 460.40 MIL. LEI FARA TVA. PRIN ACTUL ADITIONAL NR.1 SA MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 156.493.242.93 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE); PREȚUL CONTRACTULUI DEVININD 836.899MIL. LEI FARA TVA. ÎN DATA DE 27.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL NR. 2 PRIVIND AJUSTAREA PREVEDERILOR OUG 64/11.05.2022 CU COMPLETABILITATE ȘI MODIFICABILITATE ADUSE PRIN OUG 44/2023 ȘI OUG 66/2023.
4	AUTOȘTRAZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOȘTRADA	AUTOȘTRADA BRĂSOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - ORADEA	21+500	37+191	ASOCIEREA STRABAG SRL - GEIGER TRANSILVANIA SRL	TRONSON OGRA - CAMPIA TURZI (DAS CHETANI - CAMPIA TURZI)	LOT 3	15.691	37.86% - PROGRES ÎNREGISTRAT LA DATA REZILIERII 60% - PE NOUL CONTRACT	41.97% - PROGRES ÎNREGISTRAT LA DATA REZILIERII 35.97% PE NOUL CONTRACT	21.11.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE	2024	ESTIMAT 2024			410.35 MIL. LEI FARA TVA	CTR. REZILIAT - ÎN DATA DE 11.03.2021 S-A TRANSMIS ANTREPRENORULUI INSTIINTAREA DE REZILIERE A CONTRACTULUI. PROCEDURA DE REZILIERE A FOST SUSPENDATA ÎN URMA DECIZIEI TRIBUNALULUI BUCUREȘTI. ÎN DATA DE 20.05.2021 S-A EMIS REZILIEREA CONTRACTULUI CATRE ANTREPRENOR PENTRU LIPSA GARANȚIEI DE BUNA EXECUȚIE. HOTĂRĂREA 5030/15.10.2022 EMISA DE CATRE TRIBUNALUL BUCUREȘTI DISPUNE CA CONTRACTUL ESTE REZILIAT DE PLIN DREPT ÎN BAZA REZILIERII PENTRU LIPSA GARANȚIEI DE BUNA EXECUȚIE. ÎN DATA DE 04.11.2023 CNAR SA A PRELIAT ÎMPASAMENTUL DE LA ANTREPRENORUL STRACO GRUP SRL. CTR. PROIECTARE ȘI EXECUȚIE - PROCEDURA DE ATRIBUIRE CONTRACT ÎN DERULARE. ÎN DATA DE 26.10.2022 CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA AUTOȘTRAZII BRĂSOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - ORADEA, SECTIUNEA 2A: OGRA - CAMPIA TURZI, LOT 3: CHETANI - CAMPIA TURZI". CU ASOCIEREA STRABAG SRL - GEIGER TRANSILVANIA SRL. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 3 LUNI PENTRU PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR. DURATA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR ESTE DE 120 DE LUNI. FRONTIERA LUCRĂRILOR ÎN VALOARE DE 420.347.903.86 LEI FARA TVA ESTE ASIGURATA DIN FONDURILE EUROPEENE NEAMABILIZABILE. ACEST TRONSON DE AUTOȘTRADA ARE O LUNGIME DE 15,70 KM. ÎN CADRUL CONTRACTULUI VOR FI REALIZATE 2 PODURI, 7 PASAJE ȘI UN NOD RUTIER LA CHETANI (RM 2+450). -ANTREPRENORUL A SOLICITAT BENEFICIARULUI SPRE APROBARE „PLANUL GENERAL DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI - REVIZIA 1”

5	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AQ)	47+600	52+070	ASOCIEREA S.C. SA&PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	11.30%	7%	04.04.2022	10.04.2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024		312.61 MIL. LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 31.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 4 KM 47+600 - KM 52+070", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGTOR, ASOCIEREA SC SA &amp; PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 312.633.554.09 LEI FARA TVA.</p> <p>LUNGIME: 4.47 KM</p> <p>SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSIBILE.</p> <p>DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. IN PREZENT SE LUCREAZA LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUAREA ADECVATA (SEA), PENTRU LACUL SI PADUREA CERNICA (ARE PROTEJATA)</p>
6	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AQ)	20+000	39+000	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB TEHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 2	19	87%	74%	16.08.2021	16.06.2024	Iunie 2024		831.92 MIL. LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 17.05.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 2 KM 20+000 - KM 39+000", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGTOR, ASOCIEREA SC SA &amp; PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 831.920.614 LEI FARA TVA.</p> <p>LUNGIME: 19 KM</p> <p>SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSIBILE.</p> <p>DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 154 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 22 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST EMIS ORDIN DE INCEPERE IN DATA DE 16.08.2021</p>
7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AQ)	69+000	85+300	ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET A.S.	SECTOR SUD	LOT 2 - VIDRA - BRAGADIRU	16.3	90,50% (GENERAL) 89,65% (EXECUTIE) LA DATA DE 30.08.2023	124,22% (PROIECTARE AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETURI), RESPECTIV 80,80% (FARA ACTUALIZARI PRETURI)	18.08.2020	IULIE 2023		750.850 MIL. LEI FARA TVA (36.128 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	<p>ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR 18.08.2020 ETAPA 1: KM 69+000 - KM 70+700. DECIZIA PENTRU EXPROPRIERE AFERENTA HG 679/2020 A FOST EMISA IN DATA DE 15.10.2020. A FOST ACORDAT AVANSUL PENTRU EXECUTIE LUCRARI (50% DIN VALOAREA LUCRARILOR). ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA 2, CONSTAND IN INTREG ALINAMENTUL LOTULUI 2, A FOST EMIS IN DATA DE 29.10.2020, DATA DE INCEPERE FUND 05.11.2020 (14,6 KM).</p> <p>A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL HG NR. 5139/10.12.2020 PRIVIND IMOBILELE AFLATE PE CULOARUL SUPPLEMENTAR, INCLUSIV DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 378/17.02.2021. IN DATA DE 12.03.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 11 PENTRU ETAPA III, EXPROPRIERE SUPPLEMENTARE.</p> <p>PROBLEME:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ENEL A SOLICITAT EXPERTIZA RELOCARILOR DE UTILITATI PENTRU RETEAUA DE 110 KV LA INTERSECȚIILE 3 SI 10.</li> <li>IN URMA EXPERTIZEI A FOST STABILITA EXECUTAREA ALTOR TREI STALPI, CARE NECESSITA EXPROPRIERE SUPPLEMENTARE DE TEREN.</li> <li>ANTREPRENORUL A IDENTIFICAT PROPRIETARII, DINTRE CARE DOUA SUPRAFETE APARTINAND UAT ILIAVA (FATA DE ACESTEA, REPREZENTANTII CNAIR AU OBTINUT ACCEPTUL PRIMARIEI PENTRU A DEMARSA EXECUTIA IN ZONA IAR CEA DE-A TREIA SUPRAFATA APARTINAND A 7 PROPRIETARI PENTRU CARE AU FOST INITIATE DEMERSURILE IN VEDEREA OBTINERII ACCEPTULUI ACESORA PRIVIND EXECUTAREA LUCRARILOR PANA LA FINALIZAREA EXPROPRIERII. IN ACEST SENSI, IN DATA DE 04.08.2022, REPREZENTANTII CNAIR AU OBTINUT PENTRU DECLARATI AVAND CA SUBIECT ACCEPTUL DE A FOLOSII SUPRAFATA DE 42,5 KM NECESSARA EXECUTIEI STALPILUI AFERENT PROIECTULUI DE RELOCARE. ANTREPRENORUL NU VA SOLICITA COSTURII SUPPLEMENTARE FATA DE BUGETUL INITIAL APROBAT DE ENEL.</li> </ul>	
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AQ)	52+070	69+000	ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET A.S.	SECTOR NORD - KM 52+070 - KM 52+770; SECTOR SUD - KM 52+770 - KM 69+000	LOT 1: GLINA - VIDRA	16.93	74,47% (GENERAL) 73,55% (EXECUTIE) LA DATA DE 30.08.2023	93,88% ( PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETURI), RESPECTIV 60,18% (FARA ACTUALIZ PRETURI)	01.03.2021	OCTOMBRIE 2023	ANUL 2023		830.680 MIL. LEI FARA TVA (43,45 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	<p>ORDIN DE INCEPERE: 15.09.2022 EXECUTIE LUCRARI ETAPA II ( KM 85+300 - KM 86+700, NOD RUTIER SI PARCARE)</p> <p>ORDIN DE INCEPERE: 28.04.2023 EXECUTIE LUCRARI EXPROPRIERE SUPPLEMENTARE</p> <p>PROBLEME:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* NERESPETAAREA DE CATRE ANTREPRENOR A PROGRAMULUI DE EXECUTIE;</li> <li>* SLABA MOBILIZARE (UTILITATE SI PERSONAL) A ANTREPRENORILUI, DETERMINA UN RITM SCAZUT DE EXECUTIE A LUCRARILOR;</li> <li>* INTARZIERI IN EXECUTIA LUCRARILOR DE RELOCARE/PROTEJARE A LUCRARILOR DE UTILITATI;</li> <li>* INTARZIERI IN EXECUTIA LUCRARILOR LA TOATE STRUCTURILE DIN CONTRACT;</li> <li>* ANTREPRENORUL NU A INDEPLINIT PUNCTELE DE REZERVA NR. 3 (TERMEN DE REALIZARE 06.12.2021) SI 4 (TERMEN DE REALIZARE 25.10.2022).</li> </ul>
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (AQ)	85+300 - 100+765 SUD	0+000 - 2+500 NORD	ASOCIEREA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.) - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING SB S.R.L.	SECTOR SUD - KM 85+300 - KM 100+765; SECTOR NORD - KM 0+000 - KM 2+500	LOT 3: BRAGADIRU - JOTTA	17.965	55,37% (GENERAL) 53,45% (EXECUTIE) LA DATA DE 30.08.2023	51,93% PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETURI), RESPECTIV 31,50% (FARA ACTUAL PRETURI)	25.10.2021 EXECUTIE LUCRARI ETAPA I (KM 86+700 - KM 100+765, KM 0+000 - KM 2+500)	SEPTEMBRIE 2023	ANUL 2023		853.422 MIL. LEI FARA TVA (16,8 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	<p>ORDIN DE INCEPERE: 15.09.2022 EXECUTIE LUCRARI ETAPA II ( KM 85+300 - KM 86+700, NOD RUTIER SI PARCARE)</p> <p>ORDIN DE INCEPERE: 28.04.2023 EXECUTIE LUCRARI EXPROPRIERE SUPPLEMENTARE</p> <p>PROBLEME:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* NERESPETAAREA DE CATRE ANTREPRENOR A PROGRAMULUI DE EXECUTIE;</li> <li>* SLABA MOBILIZARE (UTILITATE SI PERSONAL) A ANTREPRENORILUI, DETERMINA UN RITM SCAZUT DE EXECUTIE A LUCRARILOR;</li> <li>* INTARZIERI IN EXECUTIA LUCRARILOR DE RELOCARE/PROTEJARE A LUCRARILOR DE UTILITATI;</li> <li>* INTARZIERI IN EXECUTIA LUCRARILOR LA TOATE STRUCTURILE DIN CONTRACT;</li> <li>* ANTREPRENORUL NU A INDEPLINIT PUNCTELE DE REZERVA NR. 3 (TERMEN DE REALIZARE 06.12.2021) SI 4 (TERMEN DE REALIZARE 25.10.2022).</li> </ul>

10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44+500	81+900	ASOCIEREA WEBUILD SPA - TANCRAD S.R.L.	CORNETU - TIGVENI	SECTIUNEA 3	37.4	0%	2% - PRIMA TRANSA PENTRU ACTIVITATEA DE PROIECTARE DIN PRETUL CONTRACTULUI	ORDINUL DE INCEPERE CU DATA DE 01.02.2023	2027	2027	5324 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 01.08.2022, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 3 (CORNETU - TIGVENI) A AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI CU ASOCIEREA WEBUILD SPA - TANCRAD S.R.L. VALDAREA CONTRACTULUI ESTE DE 5,323 MILIARDE DE LEI, FARA TVA, FINANTAREA PROIECTULUI FINE ASIGURATA DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. CONTRACTUL ARE O PERIODA DE PROIECTARE DE 12 LUNI SI O PERIODA DE EXECUTIE DE 45 DE LUNI. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 LUNI. LUNGIMEA ACESTEI SECTIUNI DE AUTOSTRADA ESTE DE 37,4 KM. PRINCIPALELE LUCRARI PE ACEASTA SECTIUNE SUNT: 95 DE PODURI SI PASAJE TUNEL CU DOUA GALERII INDEPENDENTE, IN LUNGIME DE 1.7 KM/GALERIE NOD RUTIER CORNETU SI NOD RUTIER VALENI ECODUCT IN ZONA LOCALITATI CALINESTI A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE CU DATA DE 01.02.2023
11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	13+170	44+500	ASOCIEREA MAPA INDAAT VE TICARET AS - CSINGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET AS.	SECTIUNEA 1, LOT 2 SI SECTIUNEA 2	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOITA, LOT 2 SI SECTIUNEA 2: BOITA - CORNETU	31.33	0%	2% - PRIMA TRANSA PENTRU ACTIVITATEA DE PROIECTARE DIN PRETUL CONTRACTULUI	01.07.2022 - ORDIN INCEPERE	2028	2028	4250.01 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.02.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 18 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI 50 DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. DURATA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. TRASEUL ARE O LUNGIME DE 31.33 KM, SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. ACEASTA SECTIUNE CONTINE UMANSAREA LUCRARI PRINCIPALELE: • 49 DE PODURI SI VIADUCTE, • 7 TUNELURI CU LUNGIMI CUPRINSE INTRE 250 M SI 1500 M, • ECODUCT IN ZONA LOCALITATI LAZARET. -IN CURS DE ELABORARE STUDIUL GEOTEHNIC.
12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	91+761	122+110	WEBUILD SPA (ITALIA)	CURTEA DE ARGES - PITESTI	SECTIUNEA 5	30.35	46.62%	37.96%	2025 IN CF CU PREVEDERILE CTR JUNIE 2020 - EMITERE ORDIN ETAPA DE PROIECTARE, AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.31/17.06.2021 IN DATA DE 01.09.2021 S.A EMIS ORDINUL DE INCEPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR	2025 IN CF CU PREVEDERILE CTR DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CTR ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR OFERTATA DE ASTALDI SPA ESTE DE 120 DE LUNI	ANUL 2025	1710 MIL. LEI FARA TVA	DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE, 48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR, 120 DE LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST AVIZAT FACUL IN CADRUL CTE CNAIR IN DATA DE 08.06.2021. A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 31/17.06.2021 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CADRUL CTE-CNAIR IN DATA DE 16.09.2021.
13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81+900	91+761	PORR CONSTRUCT SRL	TIGVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	8.65%	3.88%	01.03.2022 - ORDIN INCEPERE	2027	ESTIMAT 2027	1678.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETUL DE 1.678.873.123,77 LEI FARA TVA. DATA DE INCEPERE A LUCRARILOR 01.03.2022 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 16 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 44 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTULUI REPREZINTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4: TIGVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 9.86 KM. A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.
14	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0+000	30+300	ASOCIEREA SA&PI CONSTRUCT SRL - SPECTION UMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	LOT 1	30.3	2.84%	1.80%	02.05.2023	25-Nov	ESTIMAT TRIM. IV 2025	1638.32 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 02.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE.	

15	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	0+000	4+600	ASOCIEREA SA&PE CONSTRUCT SRL - SPEDITION UMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	BUZAU (AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU) - VADU PASII (DRUM DE LEGATURA CATRE DN2)	TRONSON 1	4.6	20.00%	2.24%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE 05.12.2022	04.08.2024	04.08.2024	689.29 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. PODURI/PASAJE/VIADUCTE: 4; NODURI BUTRIERE: 1; LATIMEA PLATFORME: 26 M. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, IAR PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 30 ANI. A FOST EMISA DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1505 DIN 28.11.2022 AFERENTA HG NR. 1144/2022.	
16	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	0+000	35+600	ASOCIEREA SPEDITION UMB SRL - SA&PE CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	FOCSANI (AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI) SI DOMNETSI TARG	TRONSON 1	35.6	0%	1.87%	29.03.2023	29.09.2025	2025	2.354.627 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022	
17	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	0+000	21+000	ASOCIEREA IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. - PIZZAROTTI S.A. - RETTER PROJECTMANAGEMENT S.R.L.	DUMBRAVA - MIZIL	LOT 1	21	22.50%	18%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI 22.08.2022	22.04.2024	06.09.2024	1468 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 20.06.2022 C.N.A.I.R. S.A. A EMIS ORDINUL DE INCERPERE A LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU, LOT 1, DUMBRAVA - MIZIL, KM 0+000 - KM 21+000. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 30 ANI. LUNGIMEA ACESTUI LOT ESTE DE 21 KM SI INCLUDE CONSTRUCTIA A 14 PODURI SI A UNUI PASAJ DE O COMPLEXITATE TEHNICA RIDICATA, IN LUNGIME DE 500 M. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.468.550.055,22 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEAMBURSABILE - PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA. IN DATA DE 22.08.2022 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL LUCRARIILOR. PROBLEME PRIVIND: - CALITATEA SLABA SI CANTITATILE INSUFICIENTE DE PAMANT CE POT FI EXPLOATATE DIN GROPILOR DE IMPRUMPUT. - NIVEL RIDICAT AL PANZEI FREATICE IN ACEST SENS, IN DATA DE 11.04.2023 A FOST EFECTUATA O VIZITA IN AFLASAMENT, IMPREUNA CU PROIECTANTUL GENERAL, S-AU STABILIT PASII DE URMAR: 1. IDENTIFICAREA UNOR NOI SUPRAFETE NECESARE PENTRU ACOPIEREA DEFICITULUI DE PAMANT DE UMPLUTURA - REALIZAT 2. ELABORAREA DE CATRE PROIECTANT A DOCUMENTATIEI NECESARE PENTRU PROMOVAREA HG - REALIZAT 3. PROCEDURI INTERNE ALE CNAIR SA PENTRU PROMOVARE HG - IN CURS DE FINALIZARE. 4. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI PANZEI FREATICE PE ZONA KM 0+300 - KM 1+400 IN DATA DE 28.04.2023, S-A REVENIT IN AMPLASAMENT CU PROIECTANTUL GENERAL. LUCRARIILE DE UMPLUTURA SI SCADEREA NIVELULUI PANZEI FREATICE SA FIE PROMOVATE.	
18	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BRAILA			ASOCIEREA WEBUILD S.p.A (FOST ASTALDI S.P.A) - IRI INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.	POD SUSPENDAT PESTE DUNAREA IN ZONA BRAILA	1		96.38%	124.97%	21.12.2018	ESTIMAT DECEMBRIE 2023	IULIE 2023 SECTIUNEA 2 PODUL SUSPENDAT	<a href="https://portal.be/cq082592.uk">https://portal.be/cq082592.uk</a>	1996 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE BENEFICIARII SI INGINERII/LII MONITOREAZA SAPTAMANAL MOBILIZAREA ANTREPRINERULUI IN SANCTIUN PRIN REALIZAREA DE VIZITE PE SANCTIUN SI INTOCMIREA DE NOTE DE INSPECTIE.
19	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGGI - DEVA	43+060	56+220	ASOCIEREA S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - EURO-ASFALT D.O.O.	MARGINA - HOLDEA SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D (KM 43+060 - KM 56+220)	LOT 2	13.16 KM	0%	0%	27.11.2013, RESPECTIV 05.12.2022 - INCERPERE ACTIVITATE DE PROIECTARE	1. FINALIZAT SECT. A - C (KM 27+620 - KM 43+060); 2. SECTIUNEA E SI REST DE EXECUTAT DIN SECTIUNEA D (KM 43+060 - KM 56+220) - ESTIMAT DECEMBRIE 2026	DECEMBRIE 2026	VALOARE CONTRACT: 1830 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 14.10.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTITIE: "AUTOSTRADA LUGGI-DEVA (A1), LOT 2: KM 27+620 - KM 56+220, SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D" VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.826.845.634,11 LEI FARA TVA. FINANTAREA ESTE ASIGURATA PRIN FONDURI EUROPENE NEAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 45 DE LUNI, DIN CARE 11 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 34 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 10 ANI. CONFORM CONDIȚIILOR DIN ACORDUL DE MEDIU A FOST PREVĂZUTĂ REALIZAREA A DOUA TUNELURI IN CADRUL SECTIUNII E IN CONTEXTUL EVITĂRII PROBLEMELOR DE STABILITATE SI A IMPACTULUI NEGATIV CU IMPACTATI MAJORE ASUPRA MEDIULUI LUNGIMEA CELOR DOUA TUNELURI VA FI DE APROXIMATIV 2,13 KM. TUNELURILE VOR FI FORMATE DIN DOUA GALERII UNIDIRECȚIONALE PREVĂZUTE PE FIECARE CALE DE CIRCULAȚIE CU PLATFORMA DE 12,25 M. IN DATA DE 05.12.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE. IN DATA DE 27.07.2023 C.N.A.I.R. S.A. A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE NR. 1 DIN 10.08.2023, CONF. ART. 19, (DATA DE INCERPERE A CONTRACTULUI DE SUPERVIZARE).	

20	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	30+300	49+299	ASOCIEREA SA&PE CONSTRUCT SRL - SPEDITION UMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	TRIFESTI-GHERAESTI	LOT 2	18.999	1%	0%	02.05.2023	25-Nov	ESTIMAT IN TRIM. IV 2025	1277.95 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 07.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DRDP IASI A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE CU DATA DE INCEPERE 02.05.2023.
21	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	49+299	77+393	ASOCIEREA SA&PE CONSTRUCT SRL - SPEDITION UMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	MIRCESTI-PASCANI	LOT 3	28.094	1.20%	0%	02.05.2023	25-Nov	ESTIMAT IN TRIM. IV 2025	1765.93 LEI FARA TVA	IN DATA DE 13.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DRDP IASI A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE NR.1 CU DATA DE INCEPERE 02.05.2023 SUPERVIZORUL A ACORDAT ACCESUL PE SANIER AL ANTREPRENORULUI, INCEPAND CU DATA DE 04.05.2023
22	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	35+600	74+380	ASOCIEREA SPEDITION UMB SRL - SA&PE CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	DOMNESTI TARG - RACACIUNI	TRONSON 2	38.78	3%	0%	03.05.2023	03.11.2025	2025	2485.159 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
23	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74+380	95+902	ASOCIEREA SPEDITION UMB SRL - SA&PE CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	RACACIUNI - MUNICIPIUL BACAU	TRONSON 3	21.522	2%	0%	03.05.2023	03.11.2025	2025	1673.768 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
24	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	4+600	35+400	ASOCIEREA S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L.	VADU PASHI (DRUM DE LEGATURA CATRE DN2) - RAMNICU SARAT (DN 22)	TRONSON 2	30.8	20.00%	10.28%	ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE 06.02.2023	05.04.2025	05.04.2025	1317.073 MIL. LEI FARA TVA	A FOST EMIS HG 1144/04.09.2022 PRIN CARE S-A APROBAT CORIDORUL DE EXPROPRIEREA FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 58/29.11.2022 CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 19.01.2023. DURATA DE EXECUTIE -26 LUNI

25	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	35+400	71+500	ASOCIEREA S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPIDITION UMB S.R.L. - S.C. TENHOSTRAD S.R.L. - S.C. INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L.	RAMNICU SABAT (DN 22) - MANDRESTI MUNTENI (DN 23)	TRONSON 3	36.1	18%	9%	10.02.2023	TRIM. II 2025	TRIM. II 2025	1469.390 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 10.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE.
26	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	71+500	82+440	ASOCIEREA SA&PE CONSTRUCT SRL - SPEDITION UMB SRL - TENHOSTRAD SRL	MANDRESTI MUNTENI (DN 23) - FOCSANI NORD (DN 2)	TRONSON 4	10.94	21%	13%	05.12.2022	TRIM. III 2024	TRIM. III 2024	763.72 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. POZUR/PAGAJE/VIADUCTE: 7; NODURI BUTIERE: 2; LATIMEA PLATFORMEI: 26 M. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, IAR PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR
27	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	21+000	49+350	ASOCIEREA SC CONI SRL (LIDER DE ASOCIERE) - TRACE GROUP HOLD PLC	MIZIL - PIETROASELE	LOT 2	28.35	19.50%	8.50%	ORDIN DE INCERERE EXECUTIE LUCRARI 11.08.2022	11.04.2024	11.04.2024	1249 MIL LEI FARA TVA (VALDARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI)	07.06.2022, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL DE "EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU, LOT 2, MIZIL - PIETROASELE, KM 21+000 - KM 49+350". DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR OFERTATA CONFORM FACTORULUI DE EVALUARE ESTE DE 10 ANI. VALDAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.249.992.665 LEI FARA TVA. IN DATA DE 11.08.2022 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL LUCRARII.  PROBLEME PRIVIND: - CALITATEA SLABA SI CANTITATILE INSUFICIENTE DE PAMANT CE POT FI EXPLOATATE DIN GROPILE DE IMPRUMBURT. - NIVEL RIDICAT AL PANZEI FREATICE IN ACEST SENS, IN DATA DE 11.04.2023 A FOST EFECTUATA O VIZITA IN APLASAMENT, IMPREUNA CU PROIECTANTUL GENERAL S-AU STABILIT PASI DE URMAT: 1. IDENTIFICAREA UNOR NOI SUPRAFETE NECESARE PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI DE PAMANT DE UMPLUTURA - REALIZAT 2. ELABORAREA DE CATRE PROIECTANT A DOCUMENTATIEI NECESARE PENTRU PROMOVAREA HG - REALIZAT 3. PROCEDURI INTERNE ALE CNAIR SA PENTRU PROMOVARE HG - HG DE EXPROPRIERE ESTE IN ANALIZA PUBLICA PE SITE-UL MT - INTARZIERI ALE ANTIREFUNDURILOR IN ELABORAREA DDE CONFORM PT