

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - AUGUST 2023

DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE

Nr.Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB TEHNOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10.77	71.00%	27.80%	ORDIN DE INCEPERE 01.07.2021 - ETAPA PROIECTARE; 10.01.2022 INCEPERE EXECUTIE LUCRARII IN BAZA AC 76/24.12.2021	Mai 2024	ANUL 2024		371.42 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.04.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.42 MIL. LEI FARA TVA, SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEARABURISABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 34 LUNI, DIN CARE 10 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 120 DE LUNI. A FOST AVIZAT PPE IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2021. A FOST OBTINUTA AC NR. 76/24.12.2021 ETAPA I, KM 2+880 KM SA+640. S-A OBTINUT AC NR. 65/20.12.2022 PENTRU ETAPA II. S-A OBTINUT AC NR. 07/13.03.2023 ETAPA III
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	0+000	17+700	TIRRENA SCAVI S.P.A. (ITALIA) - CONTRACT REZILIAT	TRONSON 1: CRAIOVA - ROBANESTI (KM 0+000 - KM 17+700)	SECTOR 1: 0+000 - 1+800 SECTOR 2: 1+800 - 10+000 SECTOR 3: 10+000 - 17+700	17.7	57.06%	40.57%	27.12.2018 - PROIECTARE; 16.09.2019 - EXECUTIE SECTOR 3 - 13.07.2020 - EXECUTIE SECTOR 1; 01.03.2021 - EXECUTIE SECTOR 2 - km 5+245 - km 10+000	TRIM IV 2022	ANUL 2022	https://youtu.be/igqubEZYy0g	358.18 MIL. LEI FARA TVA	SECTOR 1: 0+000 - 1+850 IN DATA DE 03.07.2020 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. INCEPAND CU DATA DE 13.07.2020 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 2: 1+850 - 10+000 IN DATA DE 22.02.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. INCEPAND CU DATA DE 01.03.2021 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI SECTOR 3: 10+000 - 17+700 - IN EXECUTIE IN DATA DE 22.05.2019 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE PENTRU SUPRAFETELE AFERENTE DOMENIUL PUBLIC. IN DATA DE 05.07.2019 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. INCEPAND CU DATA DE 16.09.2019 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI. PRIN ADRESA NR. 92/110545/21.12.2022, BENEFICIARUL A TRANSMIS Catre ANTREPRENOR INSTINTAREA DE REZILIERE A CONTRACTULUI.
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	89+300	121+115	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 4 COLONESTI - GARUA - PITESTI	TRONSON 4	31.82	25%	19.10%	15.11.2021	2024	ANUL 2024		627.08 MIL. LEI FARA TVA; 754.92 MIL. LEI FARA TVA (CA URMAR A INCHIEIERI ACTULUI ADITIONAL NR. 1)	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE. ACEASTA A FOST APROBATA DE CATRE C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 02.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: * 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, * 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, * 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. INCEPAND CU DATA DE 15.11.2021 A FOST EMIS ORDIN DE INCEPERE.
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	57+550	89+300	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 3: VALEA MARE - COLONESTI	TRONSON 3	31.75	76%	49.79%	18.01.2021	2024	ANUL 2024		670.71 MIL. LEI FARA TVA; 782.45 MIL. LEI FARA TVA (CA URMAR A INCHIEIERI ACTULUI ADITIONAL NR. 1)	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE. ACEASTA A FOST APROBATA DE CATRE C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 10.11.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE: * 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, * 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, * 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR. INCEPAND CU DATA DE 18.01.2021 A FOST EMIS ORDIN DE INCEPERE. PAC AVIZAT IN CADRUL CTE IN LUNA MARTIE 2021.

5	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM DE LEGATURA A3	0+000	18+960	SC STRABAG SRL	LEGATURA CENTURA ORADEA (GRATIJA SANTANDREI) - AUTOSTRADA A3 (BIHARIA)	18.96	70.00%	53%	27.09.2021	APRILIE 2024 (CF. PROGRAM EXECUTIE LUCRARI)	ANUL 2024	545.9 MIL. LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 21.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE CU STRABAG S.R.L.</p> <p>DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 DE LUNI, DIN CARE:</p> <p>6 DE LUNI PERIOADA DE PROIECTARE,</p> <p>24 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR.</p> <p>IN DATA DE 20.12.2021 A FOST APROBATA DE CATRE CNAR PLATA AVANSULUI REPREZENTAND 15% DIN VALOAREA CONTRACTULUI, RESPECTIV SUMA DE 81.886.515,00 LEI FARA TVA.</p> <p>A FOST PRIDAT PT IN DATA DE 07.04.2022, IN DATA DE 20.09.2022, IN DATA DE 08.03.2023 S-A INCHIEIAT ACTUL ADITIONAL NR.2 CU SCHIMBAREA FORMULEI DE AJUSTARE DUPIA OG 64 /2022, S-A APROBAT CERTIFICATUL DE PLATA NR.5 - RESPECTIV SUMA DE 41349932.36LEI EXCL.TVA, IN DATA DE 26.06.2023, S-A APROBAT CERTIFICATUL NR. 6 RESPECTIV SUMA DE 53579435.13LEI INCL.TVA.S-A APROBAT CERTIFICATUL NR. 7IN 17.07.2023 RESPECTIV SUMA DE 77845993.46LEI INCL.TVA, APROBAT CERTIFICATUL NR.8 IN 29.08.2023 RESPECTIV SUMA DE 37893970.04LEI EXCL.TVA</p>
---	---	-------------	------------------------	-------	--------	----------------	--	-------	--------	-----	------------	---	-----------	-------------------------	--