

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - AUGUST 2023

4.DRUM NAȚIONAL

DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE

Nr.Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observații
1	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN79	4+150	107+745	ASTALDI S.P.A.	ARAD - ORADEA, KM 4+150 - KM 107+745		103.55	98%	98%	03.02.2009	REZILIAT	ÎN FOLOSINȚĂ		266.31 MIL. LEI FARA TVA	PROBLEME: CONTRACTUL A FOST REZILIAT DE CĂTRE BENEFICIAR ÎN DATA DE 02.10.2020 DATORITA ÎNTĂRZIERILOR ȘI NEECUTĂRII LUCRĂRILOR RAMASE DE EXECUTAT DE CĂTRE ANTREPRENOR. 1. NEECUTĂRIEA LUCRĂRILOR PENTRU PODUL DE LA KM 41+635 2. ÎNTĂRZIEREA FINALIZĂRII EXECUȚIEI LUCRĂRILOR ÎN DATA DE 26.04.2023 A FOST EMISA HOTĂRÂREA ARBITRALĂ FINALĂ ÎN CADRUL DOSARULUI ICC 25700/ HBL.
2	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN52	1+350	44+600	ASOCIEREA S.C. ALEXCOR TRADING S.R.L. - ÎMPREȘIA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	ALEXANDRIA - TURNU MAGURELE		43.25	30.00%	12.50%	07.09.2022	2024	SUB TRAFIC		126.323 MIL LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU AMBELE SECTOARE	ORDINUL DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR A FOST EMIS ÎN DATA DE 07.09.2022, ÎN PREDAREA AMPĂȘAMENTULUI AVUT ÎN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZĂȚIEI DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022; A FOST EMISA DE CĂTRE MFI AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA I KM 2+100 - KM 44+600 ȘI KM 49+154 - KM 52+649; A FOST OBTINUT AVIZUL CTE NR.5207 ÎN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE;
3	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN52	49+194	52+649	ASOCIEREA S.C. ALEXCOR TRADING S.R.L. - ÎMPREȘIA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A. - S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.	TURNU MAGURELE - PORT TURNU MAGURELE		3.455	2.50%	4.70%	07.09.2022	2024	SUB TRAFIC		126.323 MIL LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU AMBELE SECTOARE	ORDINUL DE ÎNCEPERE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR A FOST EMIS ÎN DATA DE 07.09.2022, ÎN PREDAREA AMPĂȘAMENTULUI AVUT ÎN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZĂȚIEI DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA I KM 2+100 - KM 44+600 ȘI KM 49+154 - KM 52+649; A FOST OBTINUT AVIZUL CTE NR.5207 ÎN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE;
4	DRUMURI NAȚIONALE ÎN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NAȚIONAL	DN7	251+475	254+315	S.C. GEIGER TRANSILVANIA SRL - SERVICII DE PROIECTARE SC CONSIȘ PROIECT SRL ÎN CALITATE DE SUBCONTRACTANT	REALIZARE LARGIRE VALEA. OLTULUI LA 4 BENZI DE CIRCULAȚIE ÎNTRU KM 251+475 - KM 254+315	2021	2.84	100%	100%	01.11.2019	17 NOIEMBRIE 2021			22.141 MIL. LEI FARA TVA	ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

5	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DNS	7+573	19+220	ASOCIEREA EUROCOGEN - FILIALA ANINDAS SRL & ALEANDI SPA & BEOZZO COSTRUZIONI SRL & SMART BUILDING PROIET SRL	MODERNIZARE DN 5, BUCURESTI - ADUNATI COPACENI KM 7+573 - KM 19+220	DRUM MODERNIZAT - LUCRARI FINALIZATE IN ANUL 2021	11.647	99.50%	95.00%	23.04.2015	CONTRACT REZILIAT DE CATRE ANTREPRENOR: 21.10.2022		76.13 MIL LEI FARA TVA	EXECUTIE LUCRARI DATA DE INCERERE A LUCRARILOR: 23.04.2015 PROGRES FIZIC 99.50% PRIN PROCESUL VERBAL DIN 19.07.2022 S-A DISPUS SUSPENDAREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR (PV/RTL). IN DATA DE 21.10.2022, ANTREPRENORUL A TRANSMIS NOTIFICAREA DE REZILIERE A CONTRACTULUI, ULTERIOR SUSPENDAREA DE CATRE BENEFICIAR A RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR. ANTREPRENORUL A CONSTATAT SUSPENDAREA RTL SI A SOLICITAT IN INSTANTA PE ROLUL TRIBUNALULUI BUCURESTI CARE SI-A DECLINAT COMPETENTA SOLUTIONARII CAUZEI IN FAVOAREA TRIBUNALULUI DAMBOVITA SI SUSPENDAREA SI ULTERIOR ANULAREA EXECUTARII ACTULUI ADMINISTRATIV PV/RTL DIN 19.07.2022. -SUSPENDAREA EXECUTARII ACTULUI ADMINISTRATIV - PV/RTL (DOSAR NR 3721/20/2022 -DATA INREGISTRARI 28.11.2022, PE ROLUL TRIBUNALULUI DAMBOVITA) STADIU: HOTARARE 3059/51.12.2022 SOLUTIA PE SCURT. RESPINGE ACTIUNEA, CU RECUSUR IN 5 ZILE DE LA COMUNICARE. -ANULAREA ACTULUI ADMINISTRATIV - PV/RTL (DOSAR NR 3332/20/2022 -DATA INREGISTRARI 26.10.2022), PE ROLUL TRIBUNALULUI DAMBOVITA. STADIU: HOTARARE 18016/03.2023 TIP SOLUTIE: RESPINGE CEREREA, CU DREPT DE APEL, IN TERMEN DE 10 ZILE DE LA COMUNICARE
6	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN73	13+800	128+250	ASOCIEREA AZVI SA - STRACO GRUP SRL - TRACTEEL	MODERNIZARE: PITESTI - CAMPULUNG - BRASOV KM 13+800 - KM 42+850; KM 54+050 - KM 128+250		103.25	49.82%	52.10%	19.05.2014	DECEMBRIE 2023	http://www.e-nadr.ro/no/c-omunicare-de-gresii/interese-general/vot%26n83-de-lucru-01-%26n99-antier-ul-de-modernizare-dn73	275.86 MIL LEI FARA TVA	A FOST RECEPTIONAT UN SECTOR DE 28,85 KM, PV 221/24.10.2020 IAR IN DATA DE 24.03.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU SERVICII DE VERIFICARE A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU RESTUL SECTORULUI CONTRACTUL ESTE IN CURS DE REZILIERE CONFORM CERERII EXECUTANTULUI CE FACE OBIECTUL UNUI DOSAR AFLAT PE ROLUL TRIBUNALULUI BUCURESTI. PENTRU RESTUL DE EXECUTAT, IN DATA DE 13.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL ACTUALIZARE PT-OSR MODERNIZARE PITESTI-CAMPULUNG - BRASOV KM 54+050 - KM 128+280 LA DRDP BRASOV. -DOCUMENTATIILE TEHNICE A FOST ANALIZATA IN CTE CNAIR. S-AU SOLICITAT COMPLETARE. IN DATA DE 17.10.2022 S-A TRANSMIS CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE NOTIFICAREA DE REMEDIERE CATRE PRESTATOR, CU TERMEN 10 ZILE. S-A AVIZAT IN CTE - CNAIR SIGURANTA CIRCULATIEI DOCUMENTATIILE TEHNICE. AVIZAT IN CTE CNAIR, IN C.A., IL C.N.A.I.R. S.A., IN CONSILIUL INTERMINISTERIAL DE AVIZARE LUCRARI PUBLICE DE INTERES NATIONAL SI LOCUINTE (AVIZ NR. 28/20.05.2023). A FOST DEMARATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA LICITATIE DESCHISA CU ANUNTUL DE PARTICIPARE NR. CA1055/16/28.05.2023 PENTRU EXECUTIE LUCRARI LA OBIECTIVUL „MODERNIZARE DN 73 KM 13+800 - KM 42+850, KM 54+050 - KM 128+250 PITESTI-CAMPULUNG-BRASOV” - SECTOR KM 54+050-KM 128+250, LOT 1 KM 54+050 – KM 92+000; LOT 2 KM 92+000 – KM 128+250”. DATA LIMITA DEPUNERE OFERTE: 19.07.2023. TERMEN SOLICITARE CLARIFICARI: 27.06.2023. DATA RAPORTS CLARIFICARI: 07.07.2023. S-A Preluat termenul de depunere al ofertelor pana la 17.08.2023. IN CURS DE EVALUARE OFERTE.
7	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	55+425	69+350	ASOCIEREA SC SVLC CON TRANS SRL/HIDROSTROY AD	IONESTI - VARFURILE	LOT 3	13.99	100%	97.46%	15.03.2019	IN DATA DE 15.06.2022 A AVUT LOC RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR		55.95 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.06.2022 A FOST APROBAT DE CATRE INVESTITOR PV/RTL NR. 110
8	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN56	47+000	84+020	MOCHLOS S.A.	GAUCEA MARE - CALAFAT	LOT 2	33.83	100%	91.43%	03.09.2012	16.06.2021		81.94 MIL LEI FARA TVA	PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR A FOST APROBAT DE DIRECTORUL GENERAL AL CNAIR IN DATA DE 16.06.2021.
9	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN76	69+350	102+660	ASOCIEREA SC DRUM ASFALT SRL - VAHOTAV SK A.S. - TRAMECO SA - ILE VIDREL CONSTRUCT SRL.	VARFURILE - STEI	LOT 4	33.31	100%	95.42%	29.06.2020	IN DATA DE 29.12.2021 A AVUT LOC RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR	ANUL 2021	74.78 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 29.12.2021 A FOST APROBAT DE CATRE INVESTITOR PV/RTL NR. 303.

10	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN71	0+000	44+130	ASOCIEREA ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUN AL MADENCILIK INSAAT NAKLİYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	LOT 1	LOT 1 (SECTOR 1): BALDANA-TARGOVISTE KM. 0+000 - KM 44+130 LARGIRE LA 4 BENZI DE CIRCULATIE	44.13	0%	0%	ORDIN INCERPERE 1 MARTIE 2023	ESTIMAT MARTIE 2026		869.18 MIL LEI FARA TVA	LOTUL 1 - IN DATA DE 17.01.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 92/4439 CU ASOCIEREA ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI - S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. - GUN AL MADENCILIK INSAAT NAKLİYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
11	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN288	0+000	76+758	ASOCIEREA - SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTODRAZI SRL (FOSTA SC AQUA PARC SRL) - LODER ASOCIERE - SC MAVIGO HOLDING SRL - VAHOSTAV SK A.S. - TRAMECO SA	MODERNIZARE DN288, TARGO FRANKO - BOTOSANI, KM 0+000 - KM 76+758		71.512	77.00%	62.21%	02.08.2021	NOIEMBRIE 2023	NOIEMBRIE 2023	267.31 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE - SEMNAT IN DATA DE 20.05.2020 - AVIZAT PT CTE CNAIR 21.07.2021 AVIZAT PT CTE DRDP IASI - 09.06.2021 - AVIZAT DTAC DRDP IASI - 10.03.2021 - AVIZAT DTAC CNAIR SA - 16.03.2021. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR. 21/22.05.2021 EMISA DE MTIC. IN DATA DE 28.12.2021 A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR PROIECTUL TEHNIC ETAPA II. SI ANALIZAZA SOLUTIILOR DE EXECUTIE A LUCRARIILOR DE CONSOLIDARE AVAND IN VEDERE SOLUTIILE TEHNICE PROIECTATE IN PREZENT SI EXPERTIZELE TEHNICE EFECTUATE.
12	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN290	2+800	48+146	ASOCIEREA SC AUTOTEHNOBROM SRL - SC OPRE ASFALT SRL - OBRAS PUBLICAS Y REGADOS SA - SC EVALCON TECH SRL	MODERNIZARE DN290 BOTOSANI - STEFANESTI KM 2+800 - KM 18+500 SI KM 18+800 - KM 48+146		45.046	95.00%	86.00%	29.03.2021	OCTOMBRIE 2023	OCTOMBRIE 2023	208.44 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 29.06.2020 A FOST DEPUASA APLICATIA DE FINANTARE PENTRU ANGAJAREA CHELTUIELOR ASESENTE ACESTUI PROIECT, DIN FONDUR NEAMBURSABILE, ALOCATE IN CADRUL POIM 2014 - 2020 CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE IN DATA DE 08.03.2022 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUCTIE TERMEN DE PREDARE A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE: 28.02.2021 PT - AVIZAT CNAIR SA NR. 5035/26.03.2021
13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	30+950	52+350	ASOCIEREA COSEDI, S.P.A.S.C. BIT INVEST S.R.L. - CHERULIU ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE S.C. TOTAL ROAD S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIRE LA 4 BENZI DN7, BALDANA - TITU, KM 30+950-KM 52+350		21.4	3.00%	0.35%	01.09.2022	NOIEMBRIE 2024	NOIEMBRIE 2024	242.36 MIL LEI FARA TVA	IN URMA CONSTITUIRII/PREZENTARII DE CATRE ANTREPRENOR SI A APROBARII DE CATRE „BENEFICIAR / AUTORITATEA CONTRACTANTA”, IN DATA DE 18.08.2022, A INSTRUMENTULUI DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE, SUPERVIZORUL A INANTAT IN DATA DE 25.08.2022, ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERPERE CATRE ANTREPRENOR, CU NOTIFICAREA DATEI DE 01.09.2022 CA DATA DE INCERPERE PENTRU ACORDUL CONTRACTUL NR. 92 / 21750 DIN 22.03.2022. PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIRE LA 4 BENZI DN 7 BALDANA - TITU KM 30+950 - KM 52+350” IN DATA DE 26.05.2023 A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 26 /26.05.2023 (NR. MITI 17060/26.05.2023). PROIECTUL TEHNIC A FOST RESPINS PENTRU RECTIFICARE/ COMPLETARE.
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN6	132+435	185+230	IZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI	REABILITARE DN 6, ALEXANDRIA-CRAIOVA, KM 90+190 - KM 222+182 LOT 2: KM 132+435 - KM 185+230 (RELICITARE)	LOT 2	48.009	36.26%	41.39%	02.05.2022	IULIE 2024	2024	317.44 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 08.03.2022. DURATA DE REALIZARE A INVESTIITII: 18 LUNI CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 120 LUNI ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE SI A FOST APROBATA DE CNAIR. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE DE CATRE SUPERVIZOR (DRDP CRAIOVA) CU DATA DE 02.05.2022.

15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106+220	106+965	ASOCIAREA S.C. FREYROM S.A. - PROCONS GROUP S.R.L.	REABILITARE DN66 PRIN REAMENAJAREA SECTORULUI CUPRINS INTRE KM 105+000 - KM 105+980 IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI POD NOU PESTE JIU DE LA MARI LA KM 105+250, REAMENAJARE SECTOR KM 106+220 - KM 106+9	1.325	99.00%	94.68%	12.11.2020	23.03.2023	ANUL 2023	27.935,9 MIL. LEI FARA TVA (INCLUSIV ACTUALIZAREA PRETURII)	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 12 LUNI (EXCLUSIV PERIODA DE TIMP FRIGUROUS, DE REGULA, CUPRINSA IN PERIODA 15.11 - 15.03), CU O PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 90 LUNI (5 ANI). AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 673.083,63 LEI FARA TVA, NR. 2 - 991.685,77 LEI FARA TVA, NR. 3 - 468.537,92 LEI FARA TVA, NR. 4 - 641.044,35 LEI FARA TVA, NR. 5 - 5.399.055,24 LEI FARA TVA, NR. 6 - 2.936.982,74 LEI FARA TVA, NR. 7 - 5.638.950,86 LEI FARA TVA, NR. 8 - 7.618.346,06 LEI FARA TVA, NR. 9 - 524.420,29 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE (INCLUSIV ACTUALIZARE PRETURI) - 25.323.656,50 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 807/11.11.2022 AVAND CA OBIECT EXECUTIE LUCRARI SUPPLEMENTARE LA ACEST OBIECTIV, CONFORM DOCUMENT DE AVIZARE CTE CNAR, PRETUL CONTRACTULUI FINND DE 1.151.772,54 LEI FARA TVA, DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR FINND DE 1 LUNI. LUCRARELE DE EXECUTIE PENTRU PRINCIPAL OBIECTIV AU FOST FINALIZATE, URMAND A SE EFECTUA INPECTIA PRELIMINARA IN VEDEREA EFECTUARI RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR. S-AU SOLICITAT UNELE REMEDIERI. CONSTRUCTORUL EFECTUANDU-LE IN TERMENUL STABILIT DE COMISIE. URMEAZA CONVOCAREA COMISEI DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR.
16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2L	60+165	76+277		MODERNIZARE DN 2L, SOVEJA - LEPSA, KM 60+165 - KM 76+277	16.112				DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2023	106.54 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020. VALDARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 126.778.233,70 LEI CU TVA, DIN CARE: PROIECTARE: 3.655.098,42 LEI CU TVA EXECUTIE LUCRARI: 123.123.122,29 LEI CU TVA AVIZAT DTAC CTE DRDP IASI NR.10/06.2021. AVIZAT DTAC CTE CNAR SA - 08/06.2021 DURATA CONTRACTULUI ESTE: 30 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARILOR: +6 LUNI PROIECTARE; +24 LUNI EXECUTIE LUCRARI; +84 DE LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR. PE AVIZAT CTE DRDP IASI NR. 18065/03.02.2023. IN AVIZARE LA CTE CNAR SA DUPA IMPLEMENTARE RECOMANDAR ASR STUDIUL II. IN DATA DE 23.08.2023, CU NR. 18484, A FOST AVIZAT IN CTE DRDP IASI ACTUALIZAREA DEVIULUI GENERAL.
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256+675	258+950		PROIECTARE SI EXECUTIE "REALIZARE BANOA A TRESA DIN 7 VALEA OLTULUI INTRE KM 256+675 - KM 258+950"	2.274						8.46 MIL. LEI FARA TVA	
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN69	0+000	10+000	TODINI COSTRUIZIONI GENERALI S.P.A.	DRUM DE LEGATURA INTRE AUTOSTRADA A1 ARAD - TIMISOARA - DN 69	9.9	24.32%	14.54% (29.35% INCLUSIV CP 3 AFERENT AVANS APROBAT DE BENEFICIAR)	01.03.2021	CONTRACT REZILIAT CONF CLAUZA 64 [REZILIEREA DE CATRE BENEFICIAR] INCFANCO DI DATA DE 07.09.2023	ANUL 2023	232.62 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 01.02.2021, PERIODA CONTRACTUALA DE 2 ANI (6 LUNI PROIECTAREA SI 18 LUNI EXECUTIE) SI ARE O GARANTIE DE 84 DE LUNI. IN DATA DE 02.07.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 35 (NR. MITI 26799 DIN 02.07.2021) - ETAPA I. AVIZ CTE CNAR PAC NR. 5075 DIN 30.06.2021. AVIZ CTE CNAR - FAZA PTE - NR. 5115 DIN 16.11.2021. IN DATA DE 4.11.2022 S-A SEMNAT ACT ADITIONAL NR.304.11.2022, PRIVIND REABILITAREA ECHIBULULI CONTRACTUAL. INTRODUCERE REZERVA DE IMPLEMENTARE, MAJORARE VAL CONTRACT, MODIFICARE FORMULA AJUSTARE PRETURI; ELEMENTE SEMNIFICATIVE DE COST. EXISTA REVENICARE EMISE DE ANTREPRENOR AVAND CAUZE CONDITII METEO NEFAVORABILE SI LUCRARI DE ARHEOLOGIE SUPPLEMENTARE. SUPERVIZORUL ACCEPTAND O PRINCIPULI CELE DOUA REVENICARI, URMAND A SE EMITE DECIZIA ACESTUA CU PRIVIRE LA EVENTUALELE EXTENSII DE TIMP SI/SAU COSTURI SUPPLEMENTARE. DE ASEMENA, EXISTA REVENICARI EMISE CATRE BENEFICIAR, REVENICAREA NR. 3, RESPECTIV REVENICAREA NR. 4 PRIVIND PREVEDERILE ART. 5.1 - CLAUZA 50 (PRATI) DIN ACORDUL CONTRACTUAL, SUB CLAUZA 50.3, CA URMARE A ORDINELOR DE MOBILIZARE EMISE DE CATRE SUPERVIZOR PRIVIND MOBILIZAREA UTILAJELOR SI ECHIPAMENTELOR ANTREPRENORULUI. PRIN ADRESA LEG-1426 DIN 24.04.2023 SUPERVIZORUL EMITE DECIZIA AFERENTA DETALIILOR FINALE A REVENICARII BENEFICIARULUI NR. 3 "BENEFICIARUL ESTE INDEPRITAT SA RECAPTA DE LA ANTREPRENOR CU TITLU DE PENALITATI PENTRU NEASIGURAREA RESURSELOR DE PERSONAL" PREVAZUT IN ORDINUL ADMINISTRATIV NR.15 - ORDINUL DE MOBILIZARE AL PERSONALULUI SI UTILAJELOR PREVAZUT IN PROGRAMUL DE EXECUTIE DETALIAT SI REVIZUIT NR. 14 PRIN ADRESA LEG-1426 DIN 24.04.2023 SUPERVIZORUL EMITE DECIZIA AFERENTA DETALIILOR FINALE A REVENICARII BENEFICIARULUI NR. 4 "BENEFICIARUL ESTE INDEPRITAT SA RECAPTA DE LA ANTREPRENOR CU TITLU DE PENALITATI PENTRU NEASIGURAREA RESURSELOR DE PERSONAL SI UTILAJE" PREVAZUT IN ORDINUL ADMINISTRATIV NR.19 - ORDINUL DE MOBILIZARE AL STUDIULUI DE FEZABILITATE IN VARIANTE DRAFT PRELIMINAR DE CARIERE PRESTATORUL IN CURS DE REALIZARE S-AU EMIS OBS ASUPRA VARIANTEI DRAFT A STUDIULUI DE FEZABILITATE SI SE ASTEPTA VARIANTA FINALA. IN DATA DE 29.04.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIULUI DE FEZABILITATE. STUDIUL DE FEZABILITATE SE AFLA IN ANALIZA LA BENEFICIAR. IN DATA DE 25.05.2021 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE BENEFICIARULUI LA DOCUMENTATIA INANITATA IN DATA DE 21.04.2021. PRESTATORUL IMPLEMENTEAZA OBSERVATIILE FORMULATE PENTRU SF. PRESTATORUL A TRANSMIS SF-UL REVIZUIT IN DATA DE 28.10.2021. AU FOST EMISE OBSERVATIILE DIN PARTEA BENEFICIARULUI IN PREZENT SE ASTEPTA TRANSMITEREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU OBSERVATIILE IMPLEMENTATE IN PARTEA PRESTATORULUI. IN DATA DE 25.02.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIODA DE 6 LUNI SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 25.08.2022. IN DATA DE 22.09.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIODA DE 2 LUNI SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 22.11.2022. STUDIUL DE FEZABILITATE - REVIZIA 3 A FOST INANITAT IN DATA DE 29.08.2022. S-A FOST PRELUNGITA PERIODA CONTRACTUALA PRIN NR.525.11.2022, CU 06 ZILE. -STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZIA 4 A FOST INANITAT IN DATA DE 28.11.2022 - AU FOST EMISE OBSERVATIILE, FINND IN CURS DE IMPLEMENTARE. - PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR IN FORMA DRAFT A FOST INANITAT IN DATA DE 29.12.2022. - ASUPRA PAC AU FOST EMISE OBSERVATIILE IN DATA DE 09.01.2023. IN DATA DE 31.01.2023 PRESTATORUL A INANITAT REVIZIA 1 A PAC. FINND EMISE OBSERVATIILE ASUPRA ACESTUIA. IN DATA DE 24.05.2023, PRESTATORUL A INANITAT DOCUMENTATIA FINALA A PAC -ACORDUL DE MEDIU SI AVIZUL DE GOSPODARIRE A APELOR AU FOST OBTINUTE. FORMA DRAFT A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE A FOST INANITATA DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE 15.02.2023. FINND IN ANALIZA CNAR. STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZIA 4 A FOST INANITAT IN DATA DE 08.04.2023. IN DATELE DE REALIZARE PENTRU PERIODA DE 24 LUNI.
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0+000	14+300	BRIMAT CONS SRL	DRUM DE LEGATURA A1 - DN7 (TTU) (DI 713A) - LANGRIR LA 4 BEND DE CIRCULATIE	14.3				25.02.2023 (CF AA NR. 5/ 92/10001/25.11.2022)	OCTOMBRIE 2019	923.97 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 01.02.2021, PERIODA CONTRACTUALA DE 2 ANI (6 LUNI PROIECTAREA SI 18 LUNI EXECUTIE) SI ARE O GARANTIE DE 84 DE LUNI. IN DATA DE 02.07.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 35 (NR. MITI 26799 DIN 02.07.2021) - ETAPA I. AVIZ CTE CNAR PAC NR. 5075 DIN 30.06.2021. AVIZ CTE CNAR - FAZA PTE - NR. 5115 DIN 16.11.2021. IN DATA DE 4.11.2022 S-A SEMNAT ACT ADITIONAL NR.304.11.2022, PRIVIND REABILITAREA ECHIBULULI CONTRACTUAL. INTRODUCERE REZERVA DE IMPLEMENTARE, MAJORARE VAL CONTRACT, MODIFICARE FORMULA AJUSTARE PRETURI; ELEMENTE SEMNIFICATIVE DE COST. EXISTA REVENICARE EMISE DE ANTREPRENOR AVAND CAUZE CONDITII METEO NEFAVORABILE SI LUCRARI DE ARHEOLOGIE SUPPLEMENTARE. SUPERVIZORUL ACCEPTAND O PRINCIPULI CELE DOUA REVENICARI, URMAND A SE EMITE DECIZIA ACESTUA CU PRIVIRE LA EVENTUALELE EXTENSII DE TIMP SI/SAU COSTURI SUPPLEMENTARE. DE ASEMENA, EXISTA REVENICARI EMISE CATRE BENEFICIAR, REVENICAREA NR. 3, RESPECTIV REVENICAREA NR. 4 PRIVIND PREVEDERILE ART. 5.1 - CLAUZA 50 (PRATI) DIN ACORDUL CONTRACTUAL, SUB CLAUZA 50.3, CA URMARE A ORDINELOR DE MOBILIZARE EMISE DE CATRE SUPERVIZOR PRIVIND MOBILIZAREA UTILAJELOR SI ECHIPAMENTELOR ANTREPRENORULUI. PRIN ADRESA LEG-1426 DIN 24.04.2023 SUPERVIZORUL EMITE DECIZIA AFERENTA DETALIILOR FINALE A REVENICARII BENEFICIARULUI NR. 3 "BENEFICIARUL ESTE INDEPRITAT SA RECAPTA DE LA ANTREPRENOR CU TITLU DE PENALITATI PENTRU NEASIGURAREA RESURSELOR DE PERSONAL SI UTILAJE" PREVAZUT IN ORDINUL ADMINISTRATIV NR.15 - ORDINUL DE MOBILIZARE AL STUDIULUI DE FEZABILITATE IN VARIANTE DRAFT PRELIMINAR DE CARIERE PRESTATORUL IN CURS DE REALIZARE S-AU EMIS OBS ASUPRA VARIANTEI DRAFT A STUDIULUI DE FEZABILITATE SI SE ASTEPTA VARIANTA FINALA. IN DATA DE 29.04.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIULUI DE FEZABILITATE. STUDIUL DE FEZABILITATE SE AFLA IN ANALIZA LA BENEFICIAR. IN DATA DE 25.05.2021 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE BENEFICIARULUI LA DOCUMENTATIA INANITATA IN DATA DE 21.04.2021. PRESTATORUL IMPLEMENTEAZA OBSERVATIILE FORMULATE PENTRU SF. PRESTATORUL A TRANSMIS SF-UL REVIZUIT IN DATA DE 28.10.2021. AU FOST EMISE OBSERVATIILE DIN PARTEA BENEFICIARULUI IN PREZENT SE ASTEPTA TRANSMITEREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU OBSERVATIILE IMPLEMENTATE IN PARTEA PRESTATORULUI. IN DATA DE 25.02.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIODA DE 6 LUNI SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 25.08.2022. IN DATA DE 22.09.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIODA DE 2 LUNI SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 22.11.2022. STUDIUL DE FEZABILITATE - REVIZIA 3 A FOST INANITAT IN DATA DE 29.08.2022. S-A FOST PRELUNGITA PERIODA CONTRACTUALA PRIN NR.525.11.2022, CU 06 ZILE. -STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZIA 4 A FOST INANITAT IN DATA DE 28.11.2022 - AU FOST EMISE OBSERVATIILE, FINND IN CURS DE IMPLEMENTARE. - PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR IN FORMA DRAFT A FOST INANITAT IN DATA DE 29.12.2022. - ASUPRA PAC AU FOST EMISE OBSERVATIILE IN DATA DE 09.01.2023. IN DATA DE 31.01.2023 PRESTATORUL A INANITAT REVIZIA 1 A PAC. FINND EMISE OBSERVATIILE ASUPRA ACESTUIA. IN DATA DE 24.05.2023, PRESTATORUL A INANITAT DOCUMENTATIA FINALA A PAC -ACORDUL DE MEDIU SI AVIZUL DE GOSPODARIRE A APELOR AU FOST OBTINUTE. FORMA DRAFT A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE A FOST INANITATA DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE 15.02.2023. FINND IN ANALIZA CNAR. STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZIA 4 A FOST INANITAT IN DATA DE 08.04.2023. IN DATELE DE REALIZARE PENTRU PERIODA DE 24 LUNI.

20	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GIULU - APAHIDA	0+000	38+800		GIULU - APAHIDA		38.8	CONTRACT SERVICII DE PROIECTARE DERULAT IN BAZA UNUI PROTOCOL DE CATRE UAT CLUJ NAPOCA						2345.52 MIL. FARA TVA	STUDIU DE FEZABILITATE IN ELABORARE FINALIZARE SF - 2022/ INTARZIERI IN GESTIONAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONAT DE CATRE PRIMARIA CLUJ NAPOCA
21	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	106+650	142+250	S. C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SF / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. BUCURESTI - REVIZUIRE S.F.	MANOLEASA - RADAUTI PRUT		35.6	33.63%	0%					109.69 MIL. LEI FARA TVA	SF REVIZUIT IN ANUL 2016 / HG NR. 460/28.06.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE LIPSA FINANTARE LUCRARI
22	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	POD PE DN13C PESTE RAUL TARNAVA MARE LA VANATORI	1+200	1+252		POD PE DN 13C PESTE RAUL TARNAVA MARE LA VANATORI		0.0521							5.45 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN LUNA OCTOMBRIE 2020. STADIU FIZIC REALIZAT: 39% ; A FOST EFECTUATA INSPECTIA PRELIMINARA IN VEDEREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARIILOR.
23	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN1H	6+000	12+000	SC MECANO BAU TRADING SRL	REMEDIERE DEFECTIUNI PE DN1H KM 6+000 - KM 12+000		6	100%	88.22%	15.10.2020	07.12.2021	ANUL 2021		12.761 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCERPERE A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARIILOR IN DATA DE 29 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INTOCMIT PV NR. 301. PERIADA DE GARANTIE : 36 LUNI
24	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN51	2+600	43+783		ZIMNICEA - ALEXANDRIA		41.183							0.1953 MIL. LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARII SPIRE LICITATIE.

25	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2				PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LA ROMAN, KM 332+961		2							841.094 MIL LEI FARA TVA	AVIZ CTE DRDP IASI - SF NR. 17629/14.06.2022; AVIZ CTE - CNAIR SA NR. 5459/23.06.2023
26	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN57	152+990	200+745		152+990 - 200+745 (ORAVITA - MORAVITA)		47.755							1638 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANSATA
27	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+160	106+900		PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, KM105+500		2.74	98%	92%	15.03.2021	07.06.2023	ANUL 2023		98.120 MIL LEI FARA TVA	RECETIA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 26.05.2023 DESCHIDERE TRAFIC: 30.05.2023