

## SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - AUGUST 2023

## VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE

Nr.Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	An deschidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	29+500	33+190	ITINERA SPA	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUD ÎNTR-UN SECTEUR DE 23+600 SI A1 KM 55+520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 1: OLTENITA - DN 4	3.69	100.00%	87.68 % (FARA ESCALADARE) 132.74 % (CU ESCALADARE)	31.07.2019 - PROIECTARE; 06.08.2020 - EXECUTIE	Iunie 2023	Iunie 2023		169.5 MIL. LEI FARA TVA	RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR A AVUT LOC PE DATA DE 13.06.2023
2	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	12+300	23+750	TIRRENA SCAVI S.P.A	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNTR-UN SECTEUR DE DN2 - A2	SECȚIUNEA DN 2 - A2	11.524	20.92%	24.42%	04.05.2020	CONTRACT REZILIAT ÎN 21.12.2022	ANUL 2023		235.75 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT REZILIAT ÎN DATA DE 21.12.2022. A FOST FINALIZATA PROCEDURA DE ACHIZITIE A SERVICIILOR NECESARE REALIZĂRII UNEI EXPERTIZE PENTRU LUCRĂRI EXECUTATE DE CATRE ANTREPRENOR. A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXPERTIZA TEHNICĂ A LUCRĂRILOR ÎN DATA DE 13.07.2023. ULTERIOR FINALIZĂRII EXPERTIZEI TEHNICE, VA FI ÎNTOCMITA DOCUMENTAȚIA PENTRU RELICITAREA LUCRĂRILOR RAMASE DE EXECUTAT.
3	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	33+190	35+600	ASOCIEREA S.C. TRAMECO S.A. - VAHOȘTAV ȘK.A.S. - CONȘTRUCȚII ERIBUSU S.A. - GRANIC TENDS S.R.L. S.C. (LIDER DE ASOCIERE TRAMECO S.A.)	LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SUD ÎNTR-UN SECTEUR DE 23+600 SI A1 KM 55+520	AMENAJARE NOD RUTIER LOT 2: BERCENI - DJ 401	2.41	98.64%	72.08% (FARA ESCALADARE) 108.22% (CU ESCALADARE)	06.05.2019	ANUL 2023	Iunie 2023		146 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ BERCENI A FOST SEMNAT ÎN DATA DE 19.03.2019. ORDIN DE ÎNCEPERE PROIECTARE: 06.05.2019. ORDIN DE ÎNCEPERE EXECUTIE: 23.06.2020 - ETAPA 1; 10.08.2020 - ETAPA 2; 21.09.2020 - ETAPA 3; 06.06.2021 - ETAPA 4. AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE: AC NR. 27/12.08.2020 - ETAPA 1; AC 37/30.07.2020 - ETAPA 2; AC 52/10.09.2020 - ETAPA 3; AC NR. 24/31.05.2021; AC NR. 70/13.12.2021 PVRU 172/18.08.2023
4	VARIANTE OCULTOARE ÎN REABILITARE/MODERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI	55+465	64+160	ASOCIEREA S.C. DELTA A.C.M. 93 SRL & AZVIRT LLC & S.C. MAXIDESIGN S.R.L.	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎNTR-UN SECTEUR DE DN 7 SI DN 2+2-SECȚIUNEA A1 (KM 55+465) DN 7 (KM 64+160)	SECȚIUNEA A1 KM 55+465 - DN7 KM 64+160	8.695	86.5% - PROGRES FIZIC	77.73% - PROGRES FINANCIAR	2023	ORDIN DE ÎNCEPERE DUPĂ ANULAREA REZILIERII	2023		106.6 MIL. LEI FARA TVA	AVAND ÎN VEDERE CA EXISTA HOTĂRĂREA DE INSTANȚĂ PRIVITOR LA ANULAREA REZILIERII CONTRACTULUI, INGINERUL FIDIC DROP BUCUREȘTI A EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE PENTRU CONTINUTAREA LUCRĂRILOR CU ANTREPRENORUL DELTA ACM 93 SRL. DATA DE ÎNCEPERE ESTE 01.06.2022. ÎN PREZENT, RELUAREA RELATIILOR CONTRACTUALE ESTE ANALIZATA DE AMBELE PARTI ÎMPPLICATE. AU FOST SOLICITATE ANTREPRENORULI MOBILIZAREA PERSONALULUI, TRANȘMITEREA PROGRAMULUI DE EXECUTIE SI A RAPORTELOR LUNARE, CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE. PANA LA ACEASTA DATA ANTREPRENORUL NU A MOBILIZAT PERSONALUL, NU A TRANȘMIS PROGRAMUL DE EXECUTIE PROGRAMELE LUNARE. A FOST ÎNTOCMITA O NOTA DE CONȘTATARE PE SANȚIER ÎN CARE AU FOST CONȘTATATE ABANDONUL SANȚIERULUI SI STAREA DEGRADATA A PASAJULUI DE LA KM. 64+160. ANTREPRENORUL A FOST NOTIFICAT CU PRIVIRE LA NEÎNDEPLINIREA PREVEDERILOR CONTRACTUALE SI ÎN SA-ADUS LA CUNȘTINȚA CĂ ARE OBLIGAȚIA DE A RELUȘ SI FINALIZA LUCRĂRILE RAMASE DE EXECUTAT, SUB SANȚIUNEA SĂPĂTORĂRII TUTUROR CONȘTEINTELOR CONTRACTUALE SI LEGALE INCIDENTE.

5	VARIANTE OCULTOARE IN REABILITARE/MOD ERNIZARE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	SC SPECIALIST CONSULTING SRL	PENETRATIE PRELUNGIREA GHENEA - DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHENEA INTRE STRADA BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 41 CU PROIECTUL PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602, CENTURA BUCURESTI - DOMNESTI	1.1	100%	100%	13.09.2021 DATA ORDIN DE INCEPERE	2022 - INCEPUTUL TRIM. II - FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F	139.255 MIL LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE	IN DATA DE 30.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU SC SPECIALIST CONSULTING SRL. STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAR SA, CTE MTL CONSILIUL INTERMINISTERIAL. A FOST EMIS ORDINUL DE MINISTRU PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICE. A FOST ELABORATA DOCUMENTATIA IN VEDEREA LANSARII PROCEDURI DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU EXECUTIE SI PROIECTARE. A FOST DEMARATA PROCEDURA PENTRU EMITEREA HOTARARII GUVERNULUI PRIVIND EXPROPRIEREA.
---	---	-----------------------	----------------------	------------------------------	--	-----	------	------	---	---	--	---