

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - AUGUST 2023

VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE

Nr.Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizării	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SIGHISOARA	0+000	13+057	ASOCIEREA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L. – S.C. T. DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. – ILCI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. – S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.	SIGHISOARA		13.057	0%	0%	2022 - EMITERE ORDIN ÎNCEPERE PROIECTARE 2023 - EMITERE ORDIN ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRARI	2025	2025		257.77 MIL. LEI FARA TVA	14.06.2021 - DATA PUBLICĂRII ANUNȚULUI 21.09.2021 - DATA DE DEPUNERE A OFERTELOR ÎN URMA REEVALUĂRII OFERTELOR DEPUSE PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA VARIANTEI DE OCULTARE SIGHISOARA OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR ESTE: ASOCIEREA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L. – S.C. T. DANCOR ROMCONSTRUCT S.R.L. – ILCI INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. – S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. CONTRACTUL ARE O VALOARE DE 257.772.392.56 LEI FARA TVA IAR DURATA DE EXECUȚIE ESTE DE 38 LUNI (14 LUNI PENTRU PROIECTARE ȘI 24 LUNI PENTRU EXECUȚIE). A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 17.10.2022. A FOST CONSTITUITA GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE : 19.10.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE: 03.01.2023 ÎN PREZENT ESTE ÎN DESFĂȘURARE ETAPA DE PROIECTARE - ÎNȚOCMIRE DOCUMENTAȚIE FAZA PAC. A FOST TRANSMIS SUPRAVEDORULUI STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU APROBARE, A FOST TRANSMIS RAPORTUL ARHEOLOGIC PRELIMINAR, A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM ȘI AVIZELE. A FOST PREDAT PAC ȘI PROIECTUL TEHNIC.
2	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCUREȘTI			STRACO GRUP SRL - SC COMNORO SRL - SPECIALIST CONSULTING SRL	PASAJ SUPRATERAN PE DJ 602 CENTURA BUCUREȘTI DOMNEȘTI	DOMNEȘTI - DJ 602	0.536	100%	99.35% (FARA AJUSTARE DE PREȚURI) 154.64% (CU ESCALADARE)	15.01.2019 - PENTRU LUCRĂRILE AUTORIZATE PRIN AC 140/ 20.12.2018 16.09.2019 PENTRU LUCRĂRILE AUTORIZATE PRIN AC 69/28.08.2019 23.09.2020 - PENTRU LUCRĂRILE AUTORIZATE PRIN AC 54/23.09.2020	15.11.2022 CONFORM EXTINDERE DURATA DE EXECUȚIE	15.11.2022		91.55 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 11.11.2022 A FOST DESCHIS TRAFICULUI PVRTEL: 220/16.11.2022
3	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BARLAD	0+000	11+281	ASOCIEREA SC TEHNIC ASIST SRL - X-WAY INFRASTRUCTURE S.R.L. (FOSTA CONCEPT INFRASTRUCȚIE LOGISTIC SRL, FOSTA SC TASS INFRA LOGISTIC SRL)	BARLAD	1	11.281	69.15%	48.15%	05.12.2018 (DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE) 06.08.2020 - DATA DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR	2024			132.051 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT ÎN DATA DE 24.10.2018. DURATA CONTRACT 114 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 8 LUNI, EXECUȚIE - 22 LUNI ȘI PERIOADA DE GARANȚIE DE 84 LUNI DATA DE ÎNCEPERE PROIECTARE - 05.12.2018 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC ÎN ȘEDINȚA CTE DIN DATA DE 19.06.2020 AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE A FOST EMISĂ - 24.07.2020 AMPLASAMENTUL LUCRĂRILOR A FOST PREDAT CĂTRE ANTREPRENOR ÎN DATA DE 06.08.2020. ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR A FOST EMIS ÎNCEPÂND CU DATA DE 06.08.2020. DURATA DE EXECUȚIE A FOST PRELUNGITA PANA LA 22.12.2023. (CF. CONTRACT)
4	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE GALAȚI	0+000	33+600	ASOCIEREA S.C. SA&PE CONSTRUCT S.R.L. – S.C. SPEEDION UNIS S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	GALAȚI	1	33.6	0%	0%	06.04.2022	04.10.2026	ANUL 2026		705.28 MIL. LEI FARA TVA	PREȚUL PE KM ESTE DE CCA. 20.990.555 LEI FARA TVA, REPREZENTÂND CCA. 4.327,949 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 174 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 42 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, • 60 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR.

5	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SFANTU GHEORGHE	0=000	11=560	CONTRACT ELABORARE SF FINALIZAT ANTREPRENOR: ASOCIEREA SC GOTT STRASSE SRL & SC EUROSTRADA SRL & SC PERFECT CONSULT EUROPE SRL & HYDROKOTRO AD	SFANTU GHEORGHE	1	11.56	42.82%	38.08%	07.05.2018	2020 - FINALIZARE PROIECTARE, ETAPA S.F. 2022 - DEMARARE EXECUTIE LUCRARI	2024		41.47 MIL LEI FARA TVA	ACORD CONTRACTUAL NR. 252/22.09.2021 ORDIN DE INCERPERE-01.11.2021 PERIODA DE PROIECTARE: 5 LUNI DE LA DATA DE INCERPERE CARE INCLUDE APROBAREA DE CATRE BENEFICIAR A PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE. PERIODA DE EXECUTIE: 24 LUNI DIN MOMENTUL FINALIZARI PERIODEI DE PROIECTARE. PERIODA DE GARANTIE : 60 LUNI. IN CURS DE INDEPLINIRE PUNCTUL DE REFERINTA NR.2 - CE SE VA REALIZA LA 4 LUNI DE LA DATA DE INCERPERE, SI CAIE MESURARE INDEPLINIRII UNIMATORILOR INDICATORI- STUDIUL GEOTEHNIC, GEOLOGIC, HIDROLOGIC, HIDROGEOTEHNIC, TOPOGRAFICE SI DE STABILITATE ALE TERENULUI IDENTIFICAREA UTILITATILOR- IDENTIFICAREA EROZIILOR, GRESIILOR SAU NECONCORDANTELOR IN CERINTELE BENEFICIARULUI- PT SI DEE SUNT PREDATI LA SUPERVISOR SI BENEFICIAR- VERIFICAREA PT SI A DEE DE CATRE VERIFICATORI AUTORIZATI- PROGRAMUL DE EXECUTIE AL INTRERULUI CONTRACT- IDENTIFICAREA SI SUPRAFETELOR SUPPLEMENTARE DE TEREN CARE VOR FI SUPLISE EXPROPRIATE ESTE FINALIZATA TERENUL D.03.2022- STATIUNEA A FOST INDEPLINUT PUNCTUL DE REFERINTA NR.1- REALIZAT LA 10 ZILE DE LA DATA DE INCERPERE, A FOST INDEPLINUT PUNCTUL DE REFERINTA NR. 2. A FOST OBTINUT AVIZUL CTE-CHAI IN 30.06.2022. DIN 16.06.2022 A INCEPUT EXECUTIA LUCRARILOR.	
6	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TARGU JIU	0=000	19=987	COLINI LAVORI SPA - CONTRACT REZILIAT (08.05.2023) CONTRACT RELIATAT - ASOCIEREA SECOL SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI S.A. (DATA SEMNARE - 24.11.2020)	TARGU JIU	RELICITARE	19.987	40% PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CTR DE LUCRARI REZILIAT; -69.52 % IN CADRUL NOULUI CONTRACT	43.30% PROGRES INREGISTRAT IN CADRUL CTR DE LUCRARI REZILIAT; -52.5% IN CADRUL NOULUI CONTRACT	14.10.2014 - CTR REZILIAT 24.11.2020 - CONTRACT RELIATAT - AUGUST 2022 (DURATA DE EXECUTIE PRELUNGITA PANA LA 09.10.2023)	CONTRACT REZILIAT DE CATRE ANTREPRENOR IN LUNA MAI 2016, CONFORM CONTRACT RELIATAT - AUGUST 2022 (DURATA DE EXECUTIE PRELUNGITA PANA LA 09.10.2023)	ESTIMAT DECEMBRIE 2023		244.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 24.11.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI VALOAREA CONTRACTULUI: 207.000.000,00 LEI FARA TVA A VALOAREA ACTUALIZATA A CONTRACTULUI (CONFORM A42): 244.874.335,46 LEI FARA TVA DURATA CONTRACT 102 LUNI DIN CARE: PERIODA DE EXECUTIE DE 28 LUNI SI PERIODA DE GARANTIE DE 84 LUNI A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE LUCRARI: DATA DE INCERPERE A LUCRARILOR 15.02.2021. IN DATA DE 18.02.2021 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL. DURATA DE EXECUTIE A FOST PRELUNGITA PANA LA 09.10.2023	
7	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA SUD - REST DE EXECUTIE	0=000	25=690	SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - SREDITIUN LUMB S.R.L. TENISOARADE S.R.L.	TIMISOARA - SECTOR SUD		25.69	0.10%	0%	10.07.2023 - ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI	IN EXECUTIE	2023	https://youtu.be/mKkyL4ffpYs	383,844 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 09.06.2023 A FOST DESEMNAT CASTIGATORUL PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE DIN CADRUL OBIECTIVULUI VARIANTA DE OCULTURE TIMISOARA SUD - REST DE EXECUTIE. SEMNAREA LUNII NOU CONTRACT A AVUT LOC PE DATA DE 27.06.2023, PENTRU RESTUL DE EXECUTIE, RESPECTIV 41,14 % IN DATA DE 07.07.2023, BENEFICIARUL A EMIS ORDINUL DE INCERPERE A LUCRARILOR PENTRU DATA DE 10.07.2023.	
8	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ZALAU VO DN1F	0=000	5=535	ASOCIEREA SINDHYDRO CORPORATION LIMITED - SC GOOD PROOD S.R.L.	ETAPA 2 - 7 KM INTRE DN 1F KM 79+625 - DJ 191C	1		5.535 KM (5 VIADUCTE, 2 PODURI, 2 INTERSECTII TIP GIRATIE)	48.00%	36.50%	2020 - ORDIN DE INCERPERE 14.04.2021 - DATA INCERPERII LUCRARILOR	2023	2024	https://www.varianta-de-ocultire-zalau.ro/	185.54 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCERPERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA FOND 25.09.2020 (PROIECTARE-EXECUTIE). PERIODA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (FINALIZARE 24.03.2021) SI 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI (FINALIZARE 23.03.2023). DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1848 DIN 10.11.2020. A FOST ACORDATA ANTREPRENORULUI POSESIA SANITARELUI. A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 13726/03.2021. A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN NR.622 DIN 03.06.2021 PRIVIND SCOTAREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTIER NATIONAL.
9	VARIANTE OCULTOARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTOARE	CENTURA BUCURESTI	35=600	55=465	LOT I: ASOCIEREA S.C. IBB-HIB ROMANIA S.R.L.(IUBER)-IBB HAUS-UND INDUSTRIEBAU GMBH-S.C. AUTOTENANDOM S.R.L.-S.C. VENTOR GRUP CONSULTING S.R.L. LOT II: ASOCIEREA RIZZANI DE ECCHER S.P.A.(IUBER DE ASOCIERE) S.C. MAVGO HOLDING S.R.L.(ASOCIAT)	LARGIE LA 4 BENZI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUD INTRE A1 (KM 55+020) SI DN 5 (KM 49+000) - LOT 1 SI LOT 2		LOT I: 0.820 KM; LOT II: 14.70 KM	LOT I: 34%; LOT II: 0%	LOT I: 23%; LOT II: 1.6%	LOT I: 01.02.2022; LOT II: 01.11.2022	LOT I: 2023; LOT II: 2025			LOT I: 28.405 MIL. LEI FARA TVA; LOT II: 504.112 MIL. LEI FARA TVA	LOT I: DATA DE INCERPERE: 01.02.2022; DURATA DE EXECUTIE: 19 LUNI (PROIECTARE: 9 LUNI; EXECUTIE: 10 LUNI) HG EXPROPRIERE NR. 929/20.07.2022 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 662/20.12.2022 CONTRACTUL SE AFLA IN EXECUTIE. LOT II: DATA DE INCERPERE : 01.11.2022. DURATA DE EXECUTIE: 36 LUNI (PROIECTARE: 12 LUNI; EXECUTIE: 24 LUNI) H.G. 399/15.05.2023 (PENTRU EXPROPRIERILE INITIALE) CONTRACTUL SE AFLA IN PERIODA DE PROIECTARE. PAC REVIZUIT IN DATA DE 27.07.2023.	