

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile												
PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST* 2023												
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZĂRII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
PROIECTE FINANȚATE POIM 2014-2020												
1	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Pan European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Coșlariu - Simeria	Lotul Vințu de Jos - Simeria	42,26 km	POST, POIM și Buget de Stat	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Sucursala Bucuresti	AECOM INGENIERIA S.R.L. - AECOM INCOSSA, S.L.U. - AECOM PERUNDING SDN. BHD - GETINSA INGENIERIA, S.L. - BAICONS IMPEX S.R.L. - KONSENT S.A.	99,95%	95,45%	06.12.2013	oct. 2020	1.350,52	Recepție la Terminarea Lucrărilor realizată în octombrie 2020. Lucrare în perioada de garanție.
		Lot Coslariu - Vințu de Jos	33,02 km		Impressa Pizzarotti & C.S.p.A Italia		99,95%	97,75%	20.12.2011	iun. 2021	766,92	Recepție la Terminarea Lucrărilor realizată în iunie 2021. Lucrare în perioada de garanție.
		Lot instalații semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică și Centrul de Control Operațional Simeria, secțiunea Simeria - Coșlariu	75,28 km		Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL		98,90%	89,44%	10.11.2014	dec. 2023	234,83	Contract în derulare. Estimare pentru punere în funcțiune pana în decembrie 2023
2	Reabilitare a liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h - tronsonul cf Coșlariu - Sighisoara	Lot Sighisoara - Ațel	25,314 km	POST, POIM și Buget de Stat	Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA	METROPOLITANTA MILANESE SPA	99,95%	82,95%	14.03.2012	nov. 2019	866,79	Recepție la Terminarea Lucrărilor - în noiembrie 2019. În curs efectuare recepție finală.
		Lot Ațel - Micăsasa	29,624 km		Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA - SC STRACO GRUP SRL		100,00%	88,64%	27.06.2012	iul. 2020	747,50	Recepție finală - în mai 2023
		Lot Micăsasa - Coșlariu	36,645 km		Asocierea formată din AKTOR TECHNICAL SOCIÉTÉ ANONYME (AKTOR S.A.) - SC ARCADE COMPANY SA, denumită „Asocierea AKTOR - ARCADE”		100,00%	99,37%	07.06.2012	oct. 2019	721,85	Recepție finală - în aprilie 2023
		Lot instalații, semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică, secțiunea Sighisoara - Costariu	91,583 km		Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL		99,10%	88,08%	10.11.2014	dec. 2023	263,46	Contract în derulare. Estimare pentru punere în funcțiune pana în decembrie 2023.
3	Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici - Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada-Simeria	Subtronsonul 2a: Km 614-Bârzava	41,91 km	POIM și Buget de Stat	Webuild S.p.A., FCC Construcción SA - Salcef Group S.p.A. - GTS Romania SRL (fost SC Thales Systems România SRL) - denumită "Asocierea Webuild-FCC-Salcef-GTS lot 2a"	SC Arex Lider Company SRL	87,34%	72,91%	27.07.2017	mar.2024	1.998,58	Contract în derulare.
		Subtronsonul 2b: Bârzava - Ilteu	36,04 km		Webuild S.p.A., FCC Construcción SA - Salcef Group S.p.A. - GTS Romania SRL (fost SC Thales Systems România SRL) - denumită "Asocierea Webuild-FCC-Salcef-GTS lot 2b"	SC Arex Lider Company SRL	86,40%	79,90%	27.07.2017	aug.2024	2.085,57	Contract în derulare.
		Subtronsonul 2c: Ilteu - Gurasada	22,34 km		Asocierea AKTOR S.A., Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A. denumită "Asocierea RailWorks"	AREX și PEGASO INGENIERIA SRL	65,20%	61,20%	04.12.2017	feb. 2024	1.783,90	Contract în derulare.
		Tronsonul 3: Gurasada - Simeria	40,88 km		Asocierea FCC Construcción SA, Webuild SpA și Contratas y Ventas SA	Hill International N.V. - S.C. Hill International (Bucharest) S.R.L. - S.C. Proiect Consulting S.R.L.	78,10%	69,37%	03.10.2017	ian. 2024	3.101,20	Contract în derulare.
4	Lucrări de reabilitare poduri, podete și tuneluri cale ferată SRCF Timișoara	Lot 2 poduri, podete	4 poduri 1 podet	POST, POIM și Buget de Stat	SC CONFER GROUP SRL-SC RADARIA SRL	SC BAICONS IMPEX SRL	99,90%	94,61%	10.12.2014	dec.23	23,15	Contract în derulare pentru ultimul obiectiv de investiții Pod km 36+673, fir II, linia CF Simeria-Livezeni, s-a realizat un pod nou pentru firul II. S-a emis ordin de începere pentru lucrări în data de 26.05.2022. Lucrări finalizate în curs efectuare recepție la terminare Recepții finale pentru: pod 3+724 - în ianuarie 2018 pod 5+403 - în noiembrie 2018 podet 12+255 - în ianuarie 2018 pod 72+569 - în decembrie 2019
5	Lucrări de reabilitare poduri, podete și tuneluri de cale ferată SRCF Cluj	Lot 4 poduri și podete	1 pod 2 podete	POIM și Buget de Stat	ASOCIEREA SC ARCADE COMPANY SA - SC DARIA CONST SRL	SRCF Cluj	100,00%	97,99%	26.10.2015	feb.22	27,90	Recepții la terminare pentru: podet km 41+719, în perioada de garanție Recepții finale pentru: podet km 23+210 - în august 2020 pod km 47+128 - în iulie 2022
6	Lucrări de reabilitare poduri, podete și tuneluri de cale ferată SRCF Craiova	Lot 1- poduri și podete	2 poduri 2 podete	POIM și Buget de Stat	Asocierea S.C. ARCADE COMPANY S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L.	SRCF Craiova	100,00%	95,02%	20.03.2018	dec. 2022	6,48	Recepție la terminare pentru: pod km 99+523, în perioada de garanție Recepții finale pentru: pod km 115+565 - în ianuarie 2022 podet km 226+575 - în ianuarie 2021 podet km 357+760 - în noiembrie 2022
		Lot 2- poduri și podete	1 pod		Asocierea SC STRABAG SRL - STRABAG AG		100,00%	99,75%	04.12.2018	dec 2020	34,83	Contract finalizat. Recepție finală în decembrie 2021.
		Lot 3- poduri și podete	4 poduri 5 podete		Asocierea S.C. ARCADE COMPANY S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L.		99,90%	90,75%	20.03.2018	nov 2023	29,63	au fost finalizate lucrări la podet km 286+035 și se pregătește recepția Recepție la terminare pentru: pod km 20+698 - august 2023 Recepții finale pentru: podet km 279+884 - ianuarie 2021 podet km 5+303 - în februarie 2022 podet km 6+592 - în februarie 2022 podet km 6+939 - în februarie 2022 pod km 15+550 - în noiembrie 2022 pod km 40+875 - în decembrie 2022 pod km 55+812 - în decembrie 2022
7	Lucrări în stațiile C.F.Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București - Constanța	Stațiile Fetești și Ciulnița	2 stații (2,438 km Fetești 2,430 km Ciulnița)	POIM și Buget de Stat	Asocierea SC Arcada Company S.A și SC ISPCF SA	S.C. AREX Lider Company S.R.L.	18,00%	7,39%	27.06.2022	dec.2024	309,21	A fost avizat proiectul tehnic la nivel SRCF CFR. S-a emis ordinul de începere al lucrărilor în 07.04.2023 Contract în derulare.
PROIECTE FINANȚATE CEF												
8	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația la viteze maxime de 160 Km/h; Secțiunea: Brașov - Sighisoara. Subsecțiunile: 1.Brașov - Apața și 3.Cața - Sighisoara	Subsecțiunea: 1. Brașov - Apața Subsecțiunea: 3. Cața - Sighisoara	84 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Alstom Transport - Aktor Technical Societe Anonyme - Arcada Company - Euro Construct Trading 98 S.R.L denumita Asocierea RailWorks	Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. TPF INGENIERIE S.R.L. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	22,86%	19,32%	16.04.2020	apr.27	3.007,22	Contract în derulare.
9	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov - Sighisoara, subsecțiunea 2.Apața - Cata	Subsecțiunea 2. Apața - Cața	28 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea RailWorks (Asocierea Aktor S.A. (lider asociere), Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A)	Asocierea S.C. S.C. TPF INGENIERIE S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	18,50%	17,38%	03.11.2020	feb.26	2.737,81	Contract în derulare.
10	Proiectare și execuție de lucrări pentru Modernizarea linie CF București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera - Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana	Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana	12,86 km	POIM și Buget de Stat	PORR CONSTRUCT S.R.L.	Asocierea S.C. Arex Lider Company S.R.L. (leader) - S.C. Viotop S.R.L.	78,34%	81,21%	04.01.2021	mar.24	575,74	Contract în derulare.
PROIECTE FINANȚATE PNRR												

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST* 2023

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA ÎNCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZĂRII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
		Lot 40 - între km 468+650-470+650 fir II, L.300 Râzboieni-Episcopia Bihor	2,000 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	48,10%	21,62%	06.02.2023	feb. 2025	9,23	contract în derulare
		Lot 41 - între km 472+700-475+300 fir II, L.300 Râzboieni-Episcopia Bihor	2,600 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	44,22%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	16,75	contract în derulare
		Lot 42 - între km 475+300-478+050 Fir II, L.300 Râzboieni-Episcopia Bihor	2,750 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	22,51%	13,76%	06.02.2023	feb. 2025	15,84	contract în derulare
		Lot 43 - între km 485+817-489+547 Fir II, L.300 Râzboieni-Episcopia Bihor	2,730 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	31,60%	11,96%	06.02.2023	feb. 2025	22,79	contract în derulare
		Lot 44 - între km 488+615-489+830 Fir II, L.300 Râzboieni-Episcopia Bihor	1,215 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	30,40%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	17,92	contract în derulare
		Lot 45 - între km 488+712-489+230 Fir I, L.300 Râzboieni-Episcopia Bihor	0,518 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	16.03.2023	mai 2025	2,11	contract în derulare
		Lot 46 - între km 20+500-22+169 Fir I, L.416 , Dej Calatori - Beclean	1,690 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea CONSTRUCT I.N.G. SRL & DARIA CONST SRL	NA	19,00%	18,53%	07.02.2023	feb. 2025	8,22	contract în derulare
		Lot 47 - între km 784+426-786+498, L400, Satu Mare Sud - Satu Mare, secțiunea Oradea - Satu Mare	2,0720 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea CONSTRUCT I.N.G. SRL & DARIA CONST SRL	NA	0,00%	0,00%	07.02.2023	feb. 2025	12,60	contract în derulare
		Lot 48 - între km 81+408-85+500, L328 între Arad-Oradea, secțiunea Oradea - Satu Mare	4,092 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	19,22	contract în derulare
		Lot 49 - între km 85+500-89+324 , L328 între Arad-Oradea, secțiunea Oradea - Satu Mare	3,824 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	15,29	contract în derulare
16	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Craiova	Lot 1 Olteni Radoiesti fir I km 74+200 – km 79+700, L100	5,500 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16.01.2023	dec. 2024	21,67	contract în derulare
		Lot 2 Olteni Radoiesti fir I km 74+700 – km 84+280, L100	4,580 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16.01.2023	dec. 2024	18,07	contract în derulare
		Lot 3 Radoiesti Atarnati fir I km 85+880 – km 90+500, L100	4,620 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16.01.2023	dec. 2024	17,90	contract în derulare
		Lot 4 Radoiesti Atarnati fir I km 90+500 - km 94+000, L100	3,500 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16.01.2023	dec. 2024	18,41	contract în derulare
		Lot 5 Atarnati Rosiori Nord Firul I km 94+000- km 98+000, L100	4,000 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16.01.2023	dec. 2024	15,52	contract în derulare
		Lot 6 Radoiesti Atarnati Firul II km 92+033- km 93+932 , L100	1,899 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16.01.2023	dec. 2024	12,61	contract în derulare
		Lot 7 Atarnati Rosiori Nord Firul I km 98+000- 99+300 - 99+600 -101+330, L100	3,030 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16.01.2023	dec. 2024	13,54	contract în derulare
		Lot 8 Atarnati Rosiori Nord Firul II km 98+916-101+330 , L100	2,414 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT – EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	dec. 2024	15,40	contract în derulare
		Lot 9 Rosiori Nord Maldaieni Firul I km 101+330 -106+000, L100	4,670 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT – EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	dec. 2024	19,62	contract în derulare
		Lot 10 Rosiori Nord Mihaiesti Firul I km 106+000- 109+200 , L100	3,200 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT – EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	dec. 2024	18,85	contract în derulare
		Lot 11 Mihaiesti Radomiresti Firul I km 124+650 - 126+528 , L100	1,878 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT – EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	dec. 2024	12,06	contract în derulare
		Lot 12 Mihaiesti Radomiresti Firul II km 124+650 - 126+528 , L100	1,878 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT – EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	dec. 2024	12,06	contract în derulare
		Lot 13 Radomiresti Farcasale Firul I km 146+830 - 148+792 , L100	1,962 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT – EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	dec. 2024	12,80	contract în derulare
		Lot 14 Radomiresti Farcasale Firul II km 146+830 - 148+792, L100	1,962 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT – EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	dec. 2024	7,67	contract în derulare
		Lot 15 Draganești Olt Farcasale Firul I km 137+760 - 140+760 , L100	3,000 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT – EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	dec. 2024	11,87	contract în derulare
		Lot 16 Draganești Olt Farcasale Firul I km 140+760-143+280 , L100	2,520 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT – EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	dec. 2024	9,99	contract în derulare
		Lot 17 Draganești Olt Farcasale Firul I km 143+280-143+720, L100	0,440 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16.01.2023	dec. 2024	1,73	contract în derulare
		17	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF București	Lot 18 Pitesti Parvu km 111+950-113+150, L101	1,200 km	PNRR și Buget de Stat	SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	50,00%	0,00%	28.12.2022	dec. 2024
Lot 19 Bradu de Sus Costesti km 117+230-118+350, L101	1,120 km			PNRR și Buget de Stat	SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28.12.2022	dec. 2024	7,74	lucrari finalizate în curs efectuare receptie la terminare
Lot 20 Parvu Falfani km 127+500-129+500, L101	2,000 km			PNRR și Buget de Stat	SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	0,00%	0,00%	28.12.2022	dec. 2024	10,06	contract în derulare
Lot 21 Falfani Stolnici km 138+050 - 138+130, L101	0,080 km			PNRR și Buget de Stat	SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28.12.2022	dec. 2024	0,98	lucrari finalizate în curs efectuare receptie la terminare
Lot 22 Stolnici Harsesti km 146+100 -146+642, L101	0,542 km			PNRR și Buget de Stat	SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28.12.2022	dec. 2024	3,69	lucrari finalizate în curs efectuare receptie la terminare
Lot 23 Stolnici Corbu km 149+950 -150+800, L101	0,950 km			PNRR și Buget de Stat	SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	0,00%	0,00%	28.12.2022	dec. 2024	8,84	contract în derulare
Lot 24 Bais Spineni km 220+850 - 224+850, L101	4,000 km			PNRR și Buget de Stat	SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	0,00%	0,00%	28.12.2022	dec. 2024	13,73	contract în derulare
Lot 25 Spineni Robanesti km 224+850 - 227+850, L101	3,000 km			PNRR și Buget de Stat	SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	0,00%	0,00%	28.12.2022	dec. 2024	10,38	contract în derulare
Lot 26 Pielesti - Pielesti km 235+550-235+700, L101	0,150 km			PNRR și Buget de Stat	SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28.12.2022	dec. 2024	1,98	lucrari finalizate în curs efectuare receptie la terminare
18	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Galați			Lot 1 și Lot 2 - Buc. Nord – Buc. Nord Post 5, km 2+490-km 3+200, fir I și Chiajna- Gradinari, km 9+100-km 11+000, fir I+II	4,510 km	PNRR și Buget de Stat	Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.Ş	NA	0,00%	0,00%	13.02.2023	feb. 2025
		Lot 3 - Chiajna – Gradinari, km 11+000-km 13+500, fir I+II	5,000 km	PNRR și Buget de Stat	Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.Ş	NA	0,00%	0,00%	13.02.2023	feb. 2025	20,89	contract în derulare
		Lot 4 - Chiajna – Gradinari, km 13+500-km 16+000, fir I+II	5,000 km	PNRR și Buget de Stat	STRABAG S.R.L.	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	ian. 2025	15,93	contract în derulare
		Lot 5 - Chiajna – Gradinari, km 16+000-km 18+500, fir I+II	5,000 km	PNRR și Buget de Stat	STRABAG S.R.L.	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	ian. 2025	16,23	contract în derulare
		Lot 6 - Chiajna – Gradinari, km 18+500-km 21+000, fir I+II	5,000 km	PNRR și Buget de Stat	STRABAG S.R.L.	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	ian. 2025	17,01	contract în derulare
		Lot 7 - Chiajna – Gradinari, km 21+000-km 23+500, fir I+II	5,000 km	PNRR și Buget de Stat	STRABAG S.R.L.	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	ian. 2025	17,12	contract în derulare
		Lot 8 - Chiajna – Gradinari, km 23+500-km 25+500, fir I+II	4,000 km	PNRR și Buget de Stat	Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.Ş	NA	0,00%	0,00%	13.02.2023	feb. 2025	21,06	contract în derulare
		Lot 9 - Gradinari – Vadu Lat, km 25+500-km 27+300, fir I+II	3,600 km	PNRR și Buget de Stat	Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.Ş	NA	0,00%	0,00%	13.02.2023	feb. 2025	22,38	contract în derulare
		Lot 10 - Gradinari – Vadu Lat, km 27+300-km 29+500, fir I+II	4,400 km	PNRR și Buget de Stat	Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.Ş	NA	0,00%	0,00%	13.02.2023	feb. 2025	17,66	contract în derulare
		Lot 11 - Gradinari – Vadu Lat, km 29+500-km 31+000, fir I+II	3,000 km	PNRR și Buget de Stat	Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.Ş	NA	0,00%	0,00%	13.02.2023	feb. 2025	12,07	contract în derulare
		Lot 12 - Gradinari – Vadu Lat, km 31+000-km 33+600, fir I+II	5,200 km	PNRR și Buget de Stat	Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.Ş	NA	0,00%	0,00%	13.02.2023	feb. 2025	20,85	contract în derulare
		Lot 13 - Gradinari – Vadu Lat, km 33+600-km 35+700, fir I+II	4,200 km	PNRR și Buget de Stat	Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.Ş	NA	0,00%	0,00%	13.02.2023	feb. 2025	21,85	contract în derulare
		Lot 14 - Vadu Lat - Zăvestreni - km 35+700-km 37+700, fir I+II	4,000 km	PNRR și Buget de Stat	Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.Ş	NA	0,00%	0,00%	13.02.2023	feb. 2025	21,89	contract în derulare
		Lot 15 - Vadu Lat - Zăvestreni- km 37+700-km 40+300, fir I+II	5,200 km	PNRR și Buget de Stat	Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.Ş	NA	0,00%	0,00%	13.02.2023	feb. 2025	20,85	contract în derulare
		Lot 16 - Vadu Lat - Zăvestreni, km 40+300-km 42+000, fir I+II	3,400 km	PNRR și Buget de Stat	Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.Ş	NA	0,00%	0,00%	13.02.2023	feb. 2025	16,04	contract în derulare
				Lot 1 - St. Cosmesti fir I+II km CF 229+390 - 229+545	0,310 km	PNRR și Buget de Stat	S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	58,00%	2,87%	01.02.2023	feb. 2025
Lot 2 - St. Cosmesti fir I+II km CF 230+440 - 230+606	0,332 km			S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA		55,00%	2,60%	01.02.2023	feb. 2025	5,95	contract în derulare
Lot 3 - Racordare St. Cosmesti - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 235+520 - 239+568	4,048 km			S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA		48,00%	34,87%	01.02.2023	feb. 2025	21,17	contract în derulare
Lot 4 - St. Cosmesti - St. Tecuci Sud fir II km CF 235+520 - 237+600	2,080 km			S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA		70,00%	67,43%	01.02.2023	feb. 2025	16,98	contract în derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - AUGUST* 2023

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
		Lot 5 - St. Tecuci - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 238+250 - 241+000	2,750 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	39,00%	29,47%	01.02.2023	feb. 2025	12,48	contract in derulare
		Lot 6 - St. Adjud - St. Borzesti Bc. Linie simpla km CF 0+000 - 2+545	2,545 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	22,00%	21,83%	01.02.2023	feb. 2025	10,63	contract in derulare
19	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Iași	L600, Tecuci - Iași între km 286+163-289+200 - km 324+000-328+000,	12,065 km	PNRR și Buget de Stat	S.C. NESS PROIECT EUROPE S.R.L	NA	0%	0%	22.06.2023	dec.25	163,61	Contract in derulare
20	Reînnoiri "București - Pitești" SRCF Craiova Lucrări de înlocuire la rand a elementelor componente ale suprastructurii căii	Calinesti + Golesti Fir I si II si Golesti + Pitesti, km 95+000 + km 107+575	21	PNRR și Buget de Stat	Asociere STRABAG (leader) & Metabet CF S.A.	NA	0%	0%	21.04.2023	oct. 2024	821,31	Contract in derulare

*stadiile proiectelor se pot publica după data de 20 a lunii curente, deoarece raportările pentru luna anterioară se fac în perioada 15 - 20 a lunii în curs

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile							
PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - AUGUST* 2023							
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	A:H	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
PROIECTE FINANȚATE PRIN PNRR							
1	Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad	Lot 1: Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 1 Caransebeș – Lugoj"	39,56 km	PNRR și Buget de Stat	1.437,75	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	Anunt de participare CN1031857/15.06.2021. Lot 1 - In contestatie
2	Reinnoiri "București - Pitești" SRCF București Lucrări de înlocuire la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii	Lot 1 - Linia 101 Bucuresti Pitesti , tronson Chitila – Ciocanesti fir II si Ciocanesti- Titu fir I si II de la km10+600 la km 49+780, linii curente si directe si linii din statii Lot 2 - Linia 101 Bucuresti- Pitesti , tronson Titu- Calinesti-Golesti Fir I si II de la km 49+980 la km 95+000, linii curente si directe si linii din statii	196, 7 km	PNRR și Buget de Stat	289,26 374,35	36 luni 36 luni	1.Anunt de participare: CN1046149/18.08.2022. Raport procedura de reevaluare în curs de avizare ANAP
PROIECTE FINANȚATE PRIN CEF							
3	Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - ETAPA I, VALU LUI TRAIAN"	Lucrări pentru Modernizarea infrastructurii feroviare din Stația Valu lui Traian	complex de lucrări	CEF și Buget de Stat	402,34 - 456,93	90 luni: 9 luni (PAC, PTE și AC) + 20 luni (execuția lucrărilor) + 60 luni (perioada de garanție) + 1 lună (per de închidere).	1.Anunt de participare: CN1053359/23.03.2023 Data deschidere oferte: 07.09.2023 În derulare procedura de achiziție.
PROIECTE FINANȚATE PRIN PT							
4	Modernizarea/consolidarea /reabilitarea stației CF Gara de Nord București – faza I	Modernizarea/consolidarea /reabilitarea stației CF Gara de Nord București – faza I (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	471,15	Durata de implementare: 116 luni (9 luni proiectare + 46 luni execuție + 60 luni garanție)	1.Anunt de participare: CN1051472/28.01.2023 . SC Gdo Mov Impex SRL – SC Omega Cert Sistem SRL, în valoare de 419.854.213,32 (fără TVA), a fost desemnată câștigătoare în procedura de achiziție
5	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Videle	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – stația CF Videle (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	9,31	61 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 36 luni garanție)	1.Anunt de participare: CN1054675/27.04.2023. Data deschidere oferte: 29.05.2023 În derulare procedura de achiziție
6	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Ploiești Vest	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Ploiești Vest (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	18,79	61 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 36 luni garanție)	1.Anunt de participare: CN1054676/27.04.2023. Data deschidere oferte: 30.05.2023 În derulare procedura de achiziție
7	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Bușteni	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Bușteni (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	10,78	61 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 36 luni garanție)	1.Anunt de participare: CN1054677/27.04.2023. Data deschidere oferte: 06.06.2023 În derulare procedura de achiziție
8	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Sinaia	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Sinaia (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	11,56	85 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 60 luni garanție)	1.Anunt de participare: CN1054999/08.05.2023. Data deschidere oferte: 13.06.2023 În derulare procedura de achiziție
9	„Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România” - Lot SRCF Iași, stația Pașcani	Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România” - Lot SRCF Iași, stația Pașcani	1 stație	PT + Buget de Stat	33,99	89 luni	1.Anunt de participare: CN1056966/05.07.2023. În derulare procedura de achiziție.
10	Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș	Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediterranean LOT 1: CRAIOVA (CAP X) - FILIAȘI (CAP Y), KM 248+760 - KM 286+735" Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediterranean LOT 2: FILIAȘI (CAP Y) – IGIROASA (CAP Y), KM 286+735 – KM 331+000" Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediterranean LOT 3: IGIROASA (CAP Y) – DROBETA TURNU SEVERIN (Cap X), KM 331+000 – KM 362+632 Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediterranean LOT 6: CAP X PO NOU POARTA - CARANSEBES KM 436+887 – KM 474+046,53 Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediterranean LOT 4: CAP X DROBETA TURNU SEVERIN – CAP X BĂILE HERCULANE, KM 362+632 - KM 404+250 Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediterranean LOT 5: CAP X BAILE HERCULANE - CAP X PO NOU POARTA, KM 404+250 - KM 436+887	37,975 km 44,265 km 31,632 km 37,160 km 41,618 km 32,637 km	PT + Buget de Stat PT + Buget de Stat PT + Buget de Stat PT + Buget de Stat PT + Buget de Stat PT + Buget de Stat	1.400,73 - 1.532,19 1.142,56 - 1.249,78 3.087,41 - 3.377,16 1.331,52 - 1.456,48 1.467,60 - 1.605,33 1.458,98 - 1.595,90	117 luni (12 luni proiectare + 42 luni execuție + 60 luni garanție + 3 luni aprobare RF) 123 luni (12 luni proiectare + 48 luni execuție + 60 luni garanție + 3 luni aprobare RF) 135 luni (12 luni proiectare + 60 luni execuție + 60 luni garanție + 3 luni aprobare RF) 135 luni (12 luni proiectare + 60 luni execuție + 60 luni garanție + 3 luni aprobare RF) 135 luni (12 luni proiectare + 60 luni execuție + 60 luni garanție + 3 luni aprobare RF) 123 luni (12 luni proiectare + 48 luni execuție + 60 luni garanție + 3 luni aprobare RF)	1.Anunt de participare: CN1053228/18.03.2023. 2.Data deschidere oferte :25.09.2023, Procedura anulată 1.Anunt de participare: CN1053228/18.03.2023. 2.Data deschidere oferte:25.09.2023, Procedura anulată 1.Anunt de participare: CN1054105/12.04.2023. 2.Data deschidere oferte:25.09.2023, Procedura anulată 1.Anunt de participare: CN1054821/04.05.2023. 2.Data deschidere oferte:25.09.2023, Procedura anulată 1.Anunt de participare: CN1055492/21.05.2023. 2.Data deschidere oferte::25.09.2023 Procedura anulată 1.Anunt de participare: CN1055492/21.05.2023. 2.Data deschidere oferte :25.09.2023 Procedura anulată
11	„Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din Romania-SRCF Cluj: 2 loturi	LOT 1: MODERNIZARE / REABILITARE - STATIA CF BECLEAN PE SOMES (Proiectare și Execuție) LOT 2: MODERNIZARE / REABILITARE - STATIA CF DEJ CALATORI (Proiectare și Execuție)	1 stație 1 stație	PT + Buget de Stat PT + Buget de Stat	43,05 34,99	93 luni 93 luni	1.Anunt de participare:CN1058607/19.08.2023. 2.Data deschidere oferte: 10.08.2023 În derulare procedura de achiziție. 1.Anunt de participare:CN1058607/19.08.2023. 2.Data deschidere oferte: 10.08.2023 În derulare procedura de achiziție.

*stadiile proiectelor se pot publica după data de 20 a lunii curente, deoarece raportările pentru luna anterioară se fac în perioada 15 - 20 a lunii în curs

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - AUGUST* 2023

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTĂTOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
1	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiesti Triaj - Focsani	Ploiesti Triaj - Focsani	SF pentru 143 km	POIM și Buget de Stat	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	15,96	42 luni	nov. 2023	88%	34,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. SF in analiză
2	Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani - Roman	Focșani - Roman	SF pentru 147 km	POIM și Buget de Stat	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	19,26	42 luni	oct 2023	88%	44,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. A fost emisă Decizia etapei de încadrare finală nr.78/20.04.2023. SF in analiză
3	Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Roman - Iași - Frontiera	Roman - Iași - Frontiera	SF pentru 140 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	16,50	42 luni	oct 2023	88%	44,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. SF in analiză
4	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Pașcani-Dârmănești	Pașcani-Dârmănești	SF pentru 71 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	8,40	42 luni	oct 2023	88%	44,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. Au avut loc dezbateri publice în perioada 29-31.05.2023. SF in analiză
5	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov - FAZA SF	Predeal-Brașov	SF pentru 26,9 km	CEF și Buget de Stat	Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL	14,20	40 luni	ian 2024	64,58%	50,00%	Contract SF in derulare. A fost aprobată soluția optimă. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. În data de 24.02.2023 a avut loc CTE CNCF CFR SA cu privire la alegerea variantei preferate. În data de 31.03.2023 a avut loc CTE CFR SA pentru alegerea variantei.
6	Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal-București-Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar	Predeal-București-Constanța	SF pentru 367 km	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	4,48	37 luni	dec 2023	95%	55,00%	Contract SF in derulare.
7	Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată pe tronsonul București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera - FAZA SF	București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera - Lot 2	SF pentru 91 km	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX -INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL (fosta ACCIONA INGENIERIA)	7,95	72,5 luni	oct 2023	97%	84,36%	Contract SF in derulare LOT 1 - SF finalizat, lucrări în execuție LOT 2 - in derulare, 31.03.2023 a fost emis Acordul de Mediu. A fost aprobată finanțarea din CEF pentru Lot 2. In pregătire și aprobare acordul de finanțare cu CE
8	Linia de cale ferată București Nord - Aeroport Internațional Henri Coandă București - FAZA SF	București Nord - Aeroport Internațional Henri Coandă București - Faza II	SF pentru 19,36 km	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	2,50	63 luni	nov 2023	92%	74,00%	Contract SF in derulare Faza I - SF finalizat, lucrări finalizate în 2021, aflate în perioadă de garanție Faza II - Dezvoltarea variantei alese în Faza I care să cuprindă electrificarea și centralizarea electronică și racordarea la Terminalul T2 nou, zona Cargo și conexiunea cu Metroul. Faza II in derulare.
9	Electrificarea liniei de cale ferată Constanța-Mangalia-Studiu de Fezabilitate	Constanța-Mangalia	SF pentru 43 km	POIM și Buget de Stat	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. (lider) - ISPCF SA	7,70	21 luni	nov 2023	88%	60,45%	Contract SF in derulare. Analiza și fundamentarea variantelor/ opțiunilor tehnico-economice a fost avizată în CTE CFR în 02.06.2022. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. Au avut loc dezbateri publice în data de 22.05.2023
10	Electrificarea liniei feroviare Rădulești - Giurgiu Nord-Studiu de Fezabilitate	Rădulești - Giurgiu Nord	SF pentru 57 km	POIM și Buget de Stat	CONSENS PROIECT SRL	2,9	19 luni	nov 2023	80%	60,00%	Contract SF in derulare. In curs obținere Decizie de încadrare a etapei de mediu
11	Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova	Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova	SF pentru 96 km SF pentru 110,2 km	CEF și Buget de Stat CEF și Buget de Stat	Asocierea S. C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. Asocierea S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. - S.C. I.S.P.C.F. S.A.	34,29 40,00	26 luni 26 luni	mar. 2024 mar. 2024	48,00% 48,00%	43,00% 43,00%	Contract SF in derulare. In 16.05.2023 a fost avizată în CTE CFR varianta optimă din punct de vedere tehnico-economică Contract SF in derulare.
12	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida - Suceava	Subsecțiunea 1: Apahida - Ilva Mică Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta Subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava	SF pentru 119 km SF pentru 106 km SF pentru 85 km	CEF și Buget de Stat CEF și Buget de Stat CEF și Buget de Stat	Asocierea Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRI Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L. Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - ISPCF S.A.	29,68 49,31 35,70	23 luni 26 luni 27 luni	feb. 2024 apr 2024 aug 2024	26,98% 50,00% 36,51%	14,00% 22,00% 34,00%	Contract SF in derulare. A fost avizată în CTE CFR varianta optimă din punct de vedere tehnico-economică Contract SF in derulare. A fost avizată în CTE CFR varianta optimă din punct de vedere tehnico-economică Contract SF in derulare. A fost avizată în CTE CFR varianta optimă din punct de vedere tehnico-economică
13	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea tronsonului C.F. Coșlariu - Cluj Napoca	Coșlariu - Cluj Napoca	SF pentru 99 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie (lider) - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	41,84	26 luni	iul 2024	29,00%	18,00%	Contract SF in derulare.
14	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București	Complexul Feroviar București	SF pentru 605,70 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L. -	20,74	25 luni	iun. 2024	26,31%	20,00%	Contract SF in derulare.
15	Modernizarea/ consolidarea/ reabilitarea stației CF Gara de Nord București - FAZA SF	Stația de c.f. Gara de Nord București	SF pentru 1 stație	POIM și Buget de Stat	CONSENS PROIECT S.R.L.	11,30	47 luni	dec 2023	88,37%	48,71%	Contract SF in derulare In martie 2022 Prestatorul a propus livrarea SF in 3 faze: Faza I - consolidare fațade, instalații, acoperiș și finisaje spații publice zona Corp A (clădirea bld. D. Goleșcu) + Corp B (casele de bilete cls.2, C. Griviței) - finalizată Faza II - linii, peroane, copertine, instalații aferente Faza III - zona Corp Nou + parcaj (34073+13363 mp) SF in derulare pentru FAZA II și III- sunt in analiza la CFR.
16	Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții, „Modernizare/reabilitare a 47 stații de cale ferată din România” - Sucursala Regionala CF Cluj	LOT SF stații - SRCF Cluj Lot 1 Satu Mare, Lot 2 Baia Mare, Lot 3 Jibou, Lot 4 Dej Călători, Lot 5 Beclean pe Someș, Lot 6 Valea lui Mihai, Lot 7 Carei, Lot 8 Salonta	SF pentru 8 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	3D ARHIGRUP	3,10	44 luni + 20 de zile	dec 2023	90%	84,99%	Contract SF in derulare Din cele 8 stații, doar Dej Călători și Beclean pe Someș fac parte din cele 22 stații selectate în lista de priorități. Pentru toate cele 8 stații avem avize CTE MTI. A fost emis OMTI în 28.02.2023 pentru stațiile Dej Călători și Beclean pe Someș pentru care sunt în procedura de licitație contractele de proiectare și execuție Pentru celelalte 6 stații este necesară identificarea surselor de finanțare necesare implementării proiectelor
17	Elaborare studiu de fezabilitate - Modernizarea/ reabilitarea a 47 stații de cale ferată - SRCF Brasov	Lot SF stații c.f. SRCF Brașov: Miercurea Ciuc, Făgăraș, Sebeș Alba, Gheorghieni, Reghin, Aiud, Teliuș, Războieni	SF pentru 8 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSENS PROIECT S.R.L.	2,67	51 luni+21 zile	dec. 2023	98%	82,66%	Contract SF in derulare. 7 stații au fost aprobate prin Ordin MTI în 08.09.2022. Obiectivul Miercurea Ciuc nu este pe lista de priorități, în acest sens aprobarea documentației TE a fost amânată până la identificarea sursei de finanțare.
18	Studiu de Fezabilitate „Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA” -LOT SRCF CRAIOVA	Lot stații c.f.: Târgu Jiu, Alexandria, Caracal, Filași, Roșiori Nord, Piatra Olt	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSENS PROIECT S.R.L.	2,25	47 luni și 2 săptămâni	dec. 2023	65%	47,00%	Contract SF in derulare. SF Finale pentru cele 6 obiective au fost avizate în CTE CNCF CFR SA din data de 04.07.2023. Stațiile Târgu Jiu, Alexandria și Piatra Olt nu se află în lista stațiilor de cale ferată prioritare. Este necesară identificarea altor surse de finanțare. Pentru stația Caracal a fost emisă dispoziție internă de aprobare a obiectivului de investiții. SF pentru stațiile Filași și Roșiori Nord au fost avizate în sedința CTE MTI din data de 24.08.2023. Urmează avizarea în OMTI.
19	Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA - studiu de fezabilitate - SRCF GALATI	Lot SF stații c.f. SRCF Galați: Râmnicu Sărat, Adjud, Comănești, Făurei, Tecuci, Mărășești	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSENS PROIECT S.R.L.	2,90	47 luni și 9 zile	dec. 2023	85%	43,00%	Contract SF in derulare. SF Finale pentru cele 6 stații au avize CTE CFR SA. Pentru stațiile Adjud, Făurei și Mărășești au fost emise OMTI în data de 24.08.2023. SF pentru stația Râmnicu Sărat a fost avizat în sedința CTE MTI din data de 24.08.2023, Pentru stația Râmnicu Sărat urmează pregătirea documentației pentru avizare OMTI Pentru stațiile Comănești și Tecuci, care nu fac parte din cele 22 stații cuprinse în lista priorităților, este necesar a se identifica sursa de finanțare.
20	Modernizarea unor stații de cale ferată din România (47 stații) - FAZA SF - SRCF Timisoara - 3 loturi	Lot SF stații c.f. SRCF Timișoara: Lot 1 Baile Herculane Lot 2 Petrosani Lot 3 Orșova	SF pentru 3 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSENS PROIECT S.R.L.	1,25	34 luni și 25 zile	dec. 2023	L1 - 100% L2 - 83% L3 - 100%	83,00%	Contract SF in derulare. SF Finale pentru stațiile Baile Herculane și Orșova fiind emise OMTI în luna mai 2023 Pentru stația Petrosani, urmează avizarea SF Final în CTE MTI. Aceasta nu se află în lista stațiilor de cale ferată prioritare. Este necesară identificarea altor surse de finanțare.

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - AUGUST* 2023

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
21	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate SRCF Cluj	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Cluj	SF pentru 22 obiective (10 poduri, 9 podețe, 3 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	CONSENS PROIECT S.R.L.	1,78	49 luni + 19 z.c.	dec. 2023	95%	85,00%	Contract SF in derulare. - au fost emis 3 OMTI-uri de aprobare a 8 obiective - a fost emisa decizie internă de aprobare a unui obiectiv - sunt in curs de aprobare 3 OMTI-uri pentru 13 obiective
22	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Brașov	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Brașov	SF pentru 15 obiective (9 poduri, 4 podețe, 2 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	CONSENS PROIECT S.R.L.	1,53	48 luni și 20 zile	dec. 2023	98%	91,00%	Contract SF in derulare. 15 obiective împărțite în 6 loturi 1 SF Finalizat (5 obiective) 3 SF-uri OMTI pentru 6 obiective pe circuit de semnături la CFR 1 SF pentru 3 obiective avizat la MDLPA pe data de 21.08.2023 1 SF aferent unui obiectiv pe circuit de avizare CI
23	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Iași	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Iași	SF pentru 21 obiective (9 poduri, 12 podețe)	POIM și Buget de Stat	I.S.P.C.F	1,49	42 luni	dec. 2023	85%	42,00%	Contract SF in derulare. 21 de obiective S-a obtinut avizul în CTE Regional pentru 19 SF-uri. Pentru 2 SF poduri se va reintroduce documentația pentru avizare la nivel regional.
24	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Galați	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Galați	SF pentru 18 obiective (17 poduri, 1 podet)	POIM și Buget de Stat	CONSENS PROIECT S.R.L.	1,80	33 luni	dec. 2023	80%	43,00%	Contract SF in derulare. 16 obiective 2 SF finalizate. 1 SF - Lot 2 OMTI pe circuitul de semnături pentru avizare la nivel central 2 SF-uri Lot 3 și Lot 4 au fost avizate pe 24.08.2023 în CTE CFR.
25	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Iași"	Lot SF TN SRCF Iași	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	38 luni și 25 zile	dec. 2023	95%	55,00%	Contract SF in derulare. 6 TN-uri au fost avizate prin dispoziție interne. 14 TN-uri (1 TN independent și 3 loturi) au fost avizate în CTE MTI, urmează avizarea a 3 OMTI-uri
26	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Craiova"	Lot SF TN SRCF Craiova	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	SC CONSENS PROIECT SRL	1,40	21 luni	dec. 2023	64%	55,00%	Contract SF in derulare. SF Preliminar a fost avizat în CTE SRCF și urmează avizarea în CTE CFR
27	Serviciul de elaborare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI): sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară	Lot 1 - SRCF Craiova/SRCF București Lot 2 - SRCF Timișoara și SRCF Cluj Lot 3 - SRCF Brașov Lot 4 - SRCF Iași și SRCF Galați Lot 5 - SRCF Galați Lot 6 - SRCF București Lot 7 - SRCF Craiova Lot 8 - SRCF Cluj	DALI 165 km DALI 309 km DALI 124 km DALI 266 km DALI 159 km DALI 2 stații DALI 6stații DALI 2 stații	PNRR și Buget de Stat	SC Baicons (lider)- ISPCF SA ISPCF SA (lider) - SC Baicons SC Baicons (lider)- ISPCF SA ISPCF SA (lider) - SC Baicons ISPCF SA (lider) - SC Baicons ISPCF SA (lider)- SC Baicons SC Baicons (lider)- ISPCF SA ISPCF SA (lider) - SC Baicons	3 6,91 3 6,23 2,079 0,88 0,85 3,01	9 luni 9 luni 9 luni 9 luni 9 luni 9 luni 9 luni 9 luni	2024	27% 27% 36% 27% 36% 18% 36% 36%	20% 20% 20% 20% 20% 10% 20% 20%	Contract in derulare Contract in derulare Contract in derulare Contract in derulare Contract in derulare Contract in derulare Contract in derulare Contract in derulare
Studii de Fezabilitate finalizate											
28	Revizuirea Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova - Calafat, componentă a Coridorului Orient/ Est - Mediteranean - FAZA SF	Craiova-Calafat	SF pentru 106,74 km	CEF și Buget de Stat	CONSENS PROIECT S.R.L - BAICONS IMPEX SRL	3,91	55,5 luni	dec 2021	100%	100%	SF finalizat. A fost emis HG nr. 494/28.04.2021 pentru aprobarea indicatorilor TE În pregătire HG de expropriere. Finanțarea din CEF a fost respinsă. Se va redenumi aplicația de finanțare.
29	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - FAZA SF	Port Constanța	SF pentru 180 km	CEF și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	9,20	39 luni	dec 2022	100%	100%	SF finalizat. A fost aprobat HG indicatori TE nr. 1367/09.11.2022. A fost semnat contractul de finanțare pentru Etapa 1 - Valu lui Traian. Lansata procedura pentru contractul de proiectare și execuție. A fost aprobată finanțarea din CEF.În pregătire și aprobare acordul de finanțare cu CE
30	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România - faza studiu de fezabilitate - Lot SRCF București	Lot SF stații c.f. SRCF București: Târgoviște, Ploiești Vest, Sinaia, Buznești, Videle, Titu	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	I.S.P.C.F.	2,21	39 luni	ian 2023	100%	88,04%	SF finalizat A fost aprobat HG indicatori TE stații SRCF București nr. 1329/2022. Sunt în derulare proceduri de achiziții pentru stațiile aflate pe lista prioritizată,
31	Modernizarea / reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România- faza studiu de fezabilitate- SRCF Constanța	Lot SF stații c.f. SRCF Constanța: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița, Mangalia	SF pentru 4 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	SC BAICONS Impex SRL	1,28	28 luni și 29 z.c.	dec 2022	100%	100,00%	SF finalizat Pentru cele 3 stații (Neptun h.c., Costinești Tabără și Mangalia) au fost emise OMTI în septembrie 2022 Pentru stația Ciulnița a fost emis în data de 28.12.2022 pentru Stația Ciulnița a fost emis HG nr. 1561/28.12.2022 de aprobare a indicatorilor TE
32	Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA - Studiu de fezabilitate" - SRCF Iași	Lot SF stații c.f. SRCF Iași: Suceava Nord, Pașcani, Vatra Dornei Bai, Verești, Dolhasca, Gura Humorului	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	2,47	32 luni și 10 z.c.	mar 2023	100%	84,00%	SF finalizat. Prin OMTI a fost aprobat în 08.09.2022 SF pentru 4 stații (Vatra Dornei Bai, Verești, Dolhasca și Gura Humorului). A fost aprobat HG pentru stația Pașcani nr.1467/08.12.2022. A fost aprobat HG pentru Suceava Nord nr. 1480/14.12.2022.
33	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Craiova	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCFCraiova	SF pentru 58 obiective (34 poduri, 12 podețe, 12 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	SC BAICONS Impex SRL	5,70	23 luni	dec 2023	100%	100,00%	Contract finalizat 58 SF-uri finalizate 39 SF Finalizate (s-au emis dispoziții interne); 19 SF-uri Finalizate, prin OMTI
34	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Timișoara	Lot SF poduri și podețe SRCF Timișoara	SF pentru 15 obiective (7 poduri, 8 podețe)	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	1,40	33 luni	dec. 2023	100%	100,00%	15 SF-uri finalizate din care: 10 SF Finalizate - pentru care au fost emise dispoziții interne de aprobare a investițiilor; 5 SF-uri - pentru care au fost emise OMTI-uri de aprobare a investițiilor;
35	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Timișoara"	Lot SF TN SRCF Timișoara	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	1,40	26 luni și 25 z.c.	sept 2023	100%	100,00%	SF finalizat. Au fost emise dispozițiile pentru toate cele 20 de obiective.
36	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Constanța	Lot SF TN SRCF Constanța	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	22 luni +20 z.c.	dec 2023	100%	100,00%	Contract SF in derulare. Au fost emise 2 Ordine de Ministru pentru cele 20 obiective de investiții.
37	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Galați"	Lot SF TN SRCF Galați	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	33 luni	dec. 2023	100%	100,00%	Contract SF in derulare. Documentatia a fost impartita in 5 loturi. Au fost emise Ordin de Ministru pentru cele 5 loturi in mai 2023.
38	Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată” - SRCF Cluj	Lot SF TN SRCF Cluj	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	46 luni + 26 z.c.	dec. 2023	100%	80,00%	Contract in derulare. A fost emisă HG nr. 703/10.08. 2023 de aprobare a indicatorilor tehnico economici ai investiției

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - AUGUST* 2023

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
39	Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată” - SRCF Brașov	Lot SF TN SRCF Brașov	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	47 luni și 11 zile	dec. 2023	100%	90,00%	Contract în derulare. A fost emisă HG nr. 657/03.08. 2023 de aprobare a indicatorilor tehnico economici ai investiției
40	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF București"	Lot SF TN SRCF București	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	43 luni	dec. 2023	100%	94,00%	Contract în derulare. A fost emisă HG nr. 704/10.08. 2023 de aprobare a indicatorilor tehnico economici ai investiției
41	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești -Vicșani -Frontieră	Dărmănești -Vicșani -Frontieră	SF pentru 101 km	POIM și Buget de Stat	Balcons Impex SRL	4,2	45 luni	dec.23	100%	88%	SF finalizat. A fost aprobat HG indicatori tehnico-economici nr. 125/15.02.2023 ai obiectivului de investiții. A fost aprobată finanțarea din CEF. În curs semnare acord de finanțare pentru această etapă

*stadiile proiectelor se pot publica după data de 20 a lunii curente, deoarece raportările pentru luna anterioară se fac în perioada 15 - 20 a lunii în curs