

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - SEPTEMBRIE 2023

1. AUTOSTRĂZI  
AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr. Crt.	Categorie drum	Regim drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectiune	Lotul	lungime km	Stadiu actual fac.	Stadiu actual finantzar	Data inciperei	Data finalizarii	An de inchidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii	
1	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRĂNOV - TÂMBUL MUREȘ - CLUJ - ORADEA	8+700	88+700	ASOCIERIA S.C. SPEEDION IAMB S.R.L. - S.C. TENOSTRADE S.R.L. - S.C. ELECTRONOMIA S.A.	SECTIUNEA 3A SI SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3A2 INADARULU- MINARETI SI 3B1 MINARETI ZIMBOR	SUBSECTIUNEA 3A2 INADARULU - MINARETI KM 8+700 - 25+050+ 3B1, MINARETI - ZIMBOR KM 0+000 - 13+200	24,59	68.40%	65.52%	25.01.2021	20.05.2025 (CONFORM PROGRAM DE EXECUȚIE ACTUALIZAT ÎN AUGUST 2023)		ANUL 2025		1495,907 MIL. LEI PANA TUA	<p>SEMMARE CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 28.12.2020: PREȚUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 46.261,293.92 LEI PANA TUA, REPREZENTAND CCA. 6.380.220 EURO PANA TUA.</p> <p>DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 96 DE LUNI, DIN CARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE,</li> <li>- 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR,</li> <li>- 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚĂ A LUCRĂRILOR.</li> </ul> <p>AUTORITATE DE CONTINUTURI EMISA PENTRU SECTORUL 3A2 ÎN LUNA APRILIE 2021.</p> <p>AUTORITATE DE CONTINUTURI EMISA PENTRU SECTORUL 3B1 ÎN 01.07.2021.</p> <p>PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3A2 AVANȚ ÎN CTE - CNAM ÎN DATA DE 20.08.2021</p> <p>PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3B1 - AVANȚ ÎN CTE ÎN DATA DE 28.12.2021</p> <p>INCARCAREA PROIECTULUI DE 2000 MIL. LEI PANA TUA SA MODIFICAT DUPA COM. URMAZUA.</p> <p>- PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 1 SA MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 235.322.399.00 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE)</p> <p>- PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 2 SA MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 150.274.761.31 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE DEZIN)</p> <p>21.04.2019, ÎN LEI ASTEL, NOUA VALOARE DE CONTRACT ESTE : 1.495.906.862,83</p> <p>ÎN DATA DE 21.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 3 PRINAV APPLICABLE PREVEDERILOR OUG 64/11.05.2022 CU COMPLETARE ȘI MODIFICARE ACUZE PRIN OUG 44/2023 ȘI OUG 60/2023.</p>
2	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRĂNOV - TÂMBUL MUREȘ - CLUJ - ORADEA	66+000	80+054	MUREL INSAAT VE TICARET SA	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B5 NOFANAU - SUPANAU DE BANAU	SUBSECTIUNEA 3B5 NOFANAU - SUPANAU DE BANAU	13,55	99,00%	75,38%	01.02.2021	2023	SEPTEMBRIE 2023			384,1 MIL. LEI PANA TUA	<p>CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SEMNAT ÎN 30.09.2020</p> <p>6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE; 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE; 120 LUNI PERIOADA DE GARANȚĂ</p> <p>LUCRĂRI PENTRU REALIZAREA ACESTUI SECTOR DE AUTOSTRADA PRINAV 3 CONTRACTUA LA 11 STRUCTURI (4 PASAJE ȘI 8</p>
3	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRĂNOV - TÂMBUL MUREȘ - CLUJ - ORADEA	13+200	25+000	ASOCIERIA SC SAABE CONSTRUCT SRL - SC SPEEDION IAMB SRL - SC TENOSTRADE SRL	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B2 ZIMBOR - POARTA SALKAKALI	SUBSECTIUNEA 3B2 ZIMBOR - POARTA SALKAKALI	12,24	37,80%	27,75%	31.05.2021 - ORDON DE INCERERE PE AVANȚ ÎN DATA DE 27.07.2022 (CONFORMARE INCERERE LUCRĂRI 25.07.2022)	18.07.2025 (CONFORMA ULTIMULUI PROGRAM DE EXECUȚIE)		ESTIMAT 2025		839,899 MIL. LEI PANA TUA	<p>CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SEMNAT ÎN DATA DE 01.07.2020, DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE:12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE,24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR,120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚĂ A LUCRĂRILOR A FOST CONTINUTIVA GARANȚA DE BUNA EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, ORDONANȚĂ DE REZERVĂ A LUCRĂRILOR EMIS PENTRU DATA DE 31.05.2021. ÎN DATA DE 27.07.2022 A FOST AVANȚ PROIECTUL TEHNIC ÎN CADRUL CTE - CNAM ÎN DATA DE 21.07.2022 A FOST COMPLETATA INCEREREA LUCRĂRILOR 40 MIL. LEI PANA TUA, PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 1 SA MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 150.483.000 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE), PENTRU CONTRACTULUI DEZINEMEM BUN BOMBA ÎN CARA TUA ÎN DATA DE 17.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 3 PRINAV APPLICABLE PREVEDERILOR OUG 64/11.05.2022 CU COMPLETARE ȘI MODIFICARE ACUZE PRIN OUG 44/2023 ȘI OUG 60/2023.</p>
4	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRĂNOV - TÂMBUL MUREȘ - CLUJ - ORADEA	21+000	37+191	ASOCIERIA STRABAS SRL - GIGER TRANSILVANIA SRL	TRONSON DAOR, CAMPINA TURZI (JAI CETAIA - CAMPINA TURZI)	LOT 3	15,891	87,88% - PROGRES REZERVA LA DATA REZERVEI	41,97% - PROGRES REZERVA LA DATA REZERVEI	21.11.2023 A FOST INAV ORDONUL DE INCERERE	2024	ESTIMAT 2024			420,35 MIL. LEI PANA TUA	<p>CTE, REZLAT - ÎN DATA DE 11.03.2021 SA TRANSMIS ANTPREPRENORILUI INTYNTIAREA DE REZERVE A CONTRACTULUI PROCEDURA DE REZERVE A FOST SUSPENDATA ÎN URMA DECIZIEI TRIBUNALULUI BUCUREȘTI. ÎN DATA DE 12.05.2021 SA FOST REZERVATA CONTRACTULUI CATRE ANTPREPRENOR PENTRU UPJA, GARANȚA DE BUNA EXECUȚIE, NOTARAREA SERVICIULUI 12.05.2021 EMISA DE CATRE TRIBUNALUL BUCUREȘTI ÎNDRARE CA CONTRACTUL ESTE REZLAT DE PUN DREPT ÎN BAZA REZERVEI PENTRU UPJA GARANȚA DE BUNA EXECUȚIE. ÎN DATA DE 04.11.2023 CNAM SA A PIELIAT AMPLASAMENTUL DE LA ANTPREPRENORUL STRABCO GRUP SRL CTR PROIECTARE ȘI EXECUȚIE - PROCEDURA DE ATRIBUIRE CONTRACT ÎN DRABARE.</p> <p>ÎN DATA DE 26.10.2022 CNAM A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU TRONSONAREA ȘI EXECUȚIA AUTOSTRĂZI BRĂNOV - TÂMBUL MUREȘ - CLUJ - ORADEA, SECTIUNEA 3B - GIGER - CAMPINA TURZI, LOT 3 - CETAIA - CAMPINA TURZI.</p> <p>CU ASOCIERIA STRABAS SRL - GIGER TRANSILVANIA SRL.</p> <p>DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 120 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 36 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR.</p> <p>DURATA DE GARANȚĂ A LUCRĂRILOR ESTE DE 20 DE LUNI.</p> <p>FINANȚAREA LUCRĂRILOR ÎN VALOARE DE 420.347.800,00 LEI PANA TUA ESTE ASIGURATA DIN FONDURI EUROPENE NEPAMBURABILE.</p> <p>ACEST TRONSON DE AUTOSTRADA ARE O LUNGIME DE 15,78 KM.</p> <p>ÎN CADRUL CONTRACTULUI VOR ÎN REALIZATE 2 PODURI, 7 PASAJE ȘI UN NOD ALITER LA CETAIA (KM 21+480).</p> <p>ANTPREPRENORUL A DIRECTIV BENEFCIULII SRE APREBARE, JEANUL ORDONANȚA DE MANAGEMENT A TRANSLUJIA - REVIZA 2"</p>
5	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A2)	47+000	52+070	ASOCIERIA S.C. SAABE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEEDION IAMB S.R.L. - S.C. TENOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4,47	18,92%	1%	04.04.2022	10.04.2024	ESTIMAT SEM. 07 2024			312,63 MIL. LEI PANA TUA	<p>ÎN DATA DE 31.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "TRONSONAREA ȘI EXECUȚIA AUTOSTRADA DE CENTURA BUCUREȘTI KM 0+000-KM 100+000, SECTOR EST-LUNI, NORD-KM 100+000-KM 121+710, LOT 4 (KM 47+000 - KM 52+070), CU OFERTANTUL DECLARAT CÂȘTIGATOR, ASOCIERIA S.C. SAABE CONSTRUCT SRL (SOCIETATE ÎNDRARE) - SPEEDION IAMB - TENOSTRADE S.R.L.</p> <p>VALOAREA CONTRACTULUI: 322.833.554,00 LEI PANA TUA.</p> <p>LUNGIME: 4,47 KM.</p> <p>SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEPAMBURABILE.</p> <p>DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 96 DE LUNI, DIN CARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE,</li> <li>24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR,</li> <li>120 LUNI PERIOADA DE GARANȚĂ A LUCRĂRILOR.</li> </ul> <p>ÎN PREZENT SE LUCRĂRĂ LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUAREA ADECVATA (DEAL), PENTRU LACIUL ȘI PALIZAREA CERNICA (LUNG. PROTEJATA).</p>
6	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A2)	2+000	20+000	ASOCIERIA IMPRESA PIZMOTIȚ ȘI SPA ITALIA S.P.A. - BETTER PROJECTMANAGEMENT	SECTOR NORD	LOT 1	17,5	0%	0%	2023	TRIM II 2026	ANUL 2026		815,07 MIL. LEI PANA TUA (VALOARE OFERTA CÂȘTIGATĂR)	<p>ÎN DATA DE 29.11.2022 A FOST DECLARAT CÂȘTIGATOR OFERTANTUL ASOCIERIA IMPRESA PIZMOTIȚ ȘI SPA ITALIA S.P.A. - BETTER PROJECTMANAGEMENT.</p> <p>VALOAREA CONTRACTULUI ÎN CADRULUI ÎN BAZA ÎN FONDURI DUPA DEZINEMEM DE REZERVARE A CVENTUALIULUI CÂȘTIGATOR ÎN RESPECTIV CU PUA SOLUȚIONAREA CÂȘTIGATORULUI PLANGERILOR FORMALIZATE ÎN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE.</p> <p>ÎNDRARE SA ȘI EMITE ORDONUL DE INCERERE.</p>	

7	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	39-000	474-600	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD	SECTOR NORD	LOT 3	8.1	0%	0%	22.05.2023	NOV-25	ESTIMAT TERM. IV 2024	207.99 MIL. LEI FARA TVA VALOAREA OFERTA CASTIGATORII	IN DATA DE 04.06.2023, C.N.A.I.B. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 12+770, LOT 3 KM 39-000 - KM 47-600", CU OBLIGANTUL DECLARAT CASTIGATOR, CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD VALOAREA CONTRACTUALA: 207.996.117.63 LEI FARA TVA. LUNGIME: 8,6 KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. SUMA CONTRACTUALA ESTE DE 130 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE; 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST EMIS ORDIN DE INCEPERE - 22.05.2023
8	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	20-000	39-000	ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (SUCER DE ASOCIERE) - SPESTION UNIV. TECHNOSTRACK S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 2	19	90%	82%	16.08.2022	16.06.2024	Iunie 2024	831.52 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 17.05.2023, C.N.A.I.B. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 12+770, LOT 2 KM 20-000 - KM 30-000", CU OBLIGANTUL DECLARAT CASTIGATOR, ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (SUCER DE ASOCIERE) - SPESTION UNIV. TECHNOSTRACK S.R.L. VALOAREA CONTRACTUALA: 831.520.653,34 LEI FARA TVA. LUNGIME: 10 KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. SUMA CONTRACTUALA ESTE DE 134 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE; 12 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST EMIS ORDIN DE INCEPERE IN DATA DE 16.08.2022
9	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	69-000	85+300	ALSIM ALAIMD SANAYI TESLERY VE TICARET A.S.	SECTOR SUD	LOT 2, VODRA - BRAGADIRU	16,3	94,06% (GENERAL) SI 87,87% (EXECUTIE) LA DATA DE 08.10.2023	129,72% (PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETUR), RESPECTIV 88,32% (PANA ACTUALIZI PRETUR)	18.08.2020	IULIE 2023		720.850 MIL. LEI FARA TVA (DE 128 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR 18.08.2020 ETAPA 1 - KM 69+000 - KM 70+700 DECIZIA PENTRU ESPROBIEREA AFERENTA HG 679/2020 A FOST EMISA IN DATA DE 15.10.2020 A FOST ACORDAT FINANTEL PENTRU EXECUTIE LUCRARI (120) DIN VALOAREA LUCRARILOR ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA 2, CONSTATAND INTREREA ALINAMENTULUI LOTULUI 2, A FOST EMIS IN DATA DE 29.10.2020, DATA DE INCEPERE FUND 01.11.2020 (LA RAB) A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL HG NR. 1139/30.12.2020 PRIVIND MODURILE APLATE PE CUIADRUL SUPPLEMENTAR, INCLUSIV DECIZIA DE ESPROBIEREA NR. 379/17.03.2021. IN DATA DE 10.03.2023 A FOST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 11 PENTRU ETAPA II, ESPROBIEREA SUPPLEMENTARA. PROBLEME: ENEL A SOLICITAT EXPERTIZA RELOCARILOR DE UTILITATI PENTRU RECALA DE 110 KV LA INTERSECTIA 3 SI 10. IN LUNA IANUARIE A FOST STABILITA EXECUTAREA ATOUR TREC STABIL, CARE NECESSITA ESPROBIEREA SUPPLEMENTARA DE TEREN. ANTREPRENORUL A IDENTIFICAT PROBLEMELE, DINTRE CARE DOUA SUPRAFEI APARTINAND UNUI JUVAU DATA DE ACETEA, REPREZENTANZI CHIAU AUI DETINUT APTEL PUNABARE PENTRU A RENASA EXECUTIA IN JUVAU UN CAZ DE A TREC SUPRATA APARTINAND A PROIECTARI PENTRU CARE AUI FOST IMPUSI DE AMBILORIE IN VEDEREA OBTINERII ACCEPTULUI ACCESOR PRINDU EXECUTAREA LUCRARILOR PANA LA FINALIZAREA ESPROBIERII IN ACEST SINEL IN DATA DE 09.10.2023. REPREZENTANTII CHIAU SI ALINA AUI DETINUT PACTUL DECLARATI AVANS SI SUBREC ACCEPTUL DE A FOLOSI SUPRATA DE 42, 5 KM NECESSARA EXECUTIEI STAPALUI AFERENT PROIECTULUI DE RELOCARE. ANTREPRENORUL NU VA SOLICITA COSTUR SUPPLEMENTARE DATA DE BUGETUL INTIAL, APROBAT DE ENEL.
10	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	53+070	69+000	ALSIM ALAIMD SANAYI TESLERY VE TICARET A.S.	SECTOR NORD - KM 13+070 - KM 12+770, SECTOR SUD - KM 53+770 - KM 69+000	LOT 1, GIUNA - VODRA	16,99	78,37% (GENERAL) SI 73,38% (EXECUTIE) LA DATA DE 30.08.2023	99,45% (PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETUR), RESPECTIV 83,32% (PANA ACTUALIZI PRETUR)	01.03.2022	OCTOMBRIE 2023	AUG. 2023	820.080 MIL. LEI FARA TVA (43,45 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	
11	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	85+000 - 100+700 SUD	0+000 - 2+500 NORD	ASOCIERIA ATOUR TECHNICAL SOCIETE ANONIMNE (AOTUR S.A.) - S.C. BUIO CONSTRUCT TRADING SRL S.A.	SECTOR SUD - KM 85+000 - KM 100+700, SECTOR NORD - KM 0+000 - KM 2+500	LOT 3, BRAGADIRU - JOSTA	17,965	56,06% (GENERAL) SI 34,89% (EXECUTIE) LA DATA DE 30.08.2023	51,39% (PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETUR), RESPECTIV 43,32% (PANA ACTUALI PRETUR)	25.10.2022 EXECUTIE LUCRARI ETAPA I (KM 86+700 - KM 100+700, KM 0+000 - KM 2+500)	SEPTEMBRIE 2023	AUG. 2023	853.423 MIL. LEI FARA TVA (43,8 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	ORDIN DE INCEPERE - 15.09.2022 EXECUTIE LUCRARI ETAPA II ( KM 85+000 - KM 86+700, NOD RUFIER SI PARCARE) ORDIN DE INCEPERE - 28.10.2022 EXECUTIE LUCRARI ESPROBIEREA SUPPLEMENTARA PROBLEME: - HIBRIDAREA DE CATRE ANTREPRENOR A PROGRAMULUI DE EXECUTIE; - PLANA MODURILE EXECUTIE SI PERSONAL ANTREPRENORULI, DETERMINA UN RITM SCADUT DE EXECUTIE A LUCRARILOR; - INTARZIERI IN EXECUTIA LUCRARILOR DE RELOCARE/PROIECTARE A LUCRARILOR DE UTILITATI; - INCALZIRE IN EXECUTIA LUCRARILOR LA TOTA STRUCTURILE DIN CONTRACT - ANTREPRENORUL NU A INDEPLINIT PUNCTELE DE REFERINTA NR. 3 (TERENUL DE REALIZARE 01.11.2022) SI 4 (TERENUL DE REALIZARE 25.10.2022).
12	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	34+175	51+785	MANTEL ISBAAT SANAYI TURBIA VE TICARET ANONIM SIRETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 3 AIPASU DE JOS, SAMPATA DE SUS	17,61			16.10.2023	18.10.2027	2027	1773 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 24.08.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL IN DATA DE 04.10.2022 ESPROBIEREA A NOTIPIAI ANTREPRENORULUI CU PRIMEVA DATA DE INCEPERE A PROIECTARI, INCEPAND CU DATA DE 16.10.2023. PROIECTARE: 12 LUNI; EXECUTIE: 18 LUNI GARANTIE: 120 LUNI

13	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44-600	81-600	ASOCIERIA WEBUILD SPA - TRANSCAD SRL.	CORNETU - TOIVENI	SECTIUNEA 3	37.4	0%	2% - PRIMA TRAMSA PENTRU ACTIVITATILE DE PROIECTARE DIN PRINTEL CONTRACTULUI	ORDINUL DE INCERPERE CU DATA DE 01.02.2023	2027	2027	5324 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 01.02.2023, CNAB SA SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 3 (CORNETU - TOIVENI) A AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI CU ASOCIERIA WEBUILD SPA - TRANSCAD SRL. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 5.323 MILIARDE DE LEI, FARA TVA, FINANTAREA PROIECTULUI FINANCIATA DIN FONDURI EUROPENE NEAMBUSIBILE. CONTRACTUL ARE O PERIOADA DE PROIECTARE DE 12 LUNI SI O PERIOADA DE EXECUTIE DE 45 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 LUNI. LUNGIMEA ACESTEI SECTIUNI DE AUTOSTRADA ESTE DE 37.4 KM. PRINCIPALELE LUCRARI SI ACUMULATA SECTIUNE SINT: 15 DE PODURI SI PASAJE TUNEL CU COTA SAZII INDEPENDENT, IN LUNGIME DE 1.7 PANZALISE NOD RUTIER CORNETU SI NOD RUTIER VALENI ECONCT IN ZONA LOCALITATII CALIBETI A FOST EMISA ORDINUL DE INCERPERE CU DATA DE 01.02.2023	
14	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	131-170	44-600	ASOCIERIA MAPA ROADIT VE TICMET AS - CENSIG INSTAT SANARI VE TICMET AS.	SECTIUNEA 1, LOT 2 SI SECTIUNEA 2	SECTIUNEA 3 SIBIU - BOTAU, LOT 2 SI SECTIUNEA 4 BOTAU - CORNETU	31.33	0%	2% - PRIMA TRAMSA PENTRU ACTIVITATILE DE PROIECTARE DIN PRINTEL CONTRACTULUI	01.07.2023 - ORDIN INCERPERE	2028	2028	4250.01 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 18 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. DURATA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 DE LUNI. TRASEUL ARE O LUNGIME DE 31.33 KM. SURSA DE FINANTARE FONDURI EUROPENE NEAMBUSIBILE. ACUMULATA SECTIUNE CONTINE URMATOARELE LUCRARI PRINCIPALE: + 49 DE PODURI SI VIADUCTE. + 7 TUNELURI CU LUNGIMI CUMPRATE INTRE 250 M SI 1500 M. + ECONCT IN ZONA LOCALITATII LAZMET. IN CURE DE BAMBARE SI TUNEL GEOTEHNIC.	
15	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	91-761	122-110	WEBUILD SPA (ITALIA)	CURTEA DE ARGES - PITESTI	SECTIUNEA 5	30.35	10.52%	45.43%	2025 IN CF CU FURILE 2022 - DATELE ORDIN ETAPA DE PROIECTARE, AUTORIZAREA DE CONSTRUIRE NR. 3127/06.2023 IN DATA DE 08.09.2023 A FOST ORDINUL DE INCERPERE A EXECUTIII LUCRARIILOR	2025 IN CF CU PREVEDERILE CTR DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CTR ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV 21 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 45 DE LUNI PERIUDA DE EXECUTIE LUCRARIILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR OFERTATA DE ASIGUR SPA ESTE DE 120 DE LUNI	ANUL 2025		1710 MIL. LEI FARA TVA	DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE 48 DE LUNI PERIUDA DE EXECUTIE LUCRARIILOR 120 DE LUNI PERIUDA DE GARANTIE A LUCRARIILOR A FOST AVANAT PRINTEL IN CADRUL CTR CNAB IN DATA DE 08.09.2023. A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 3127/06.2023. A FOST AVANAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CADRUL CTR CNAB IN DATA DE 16.09.2023.
16	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81-600	91-761	POHRI CONSTRUCT SRL	TOIVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	10.20%	16.40%	01.03.2022 - ORDIN INCERPERE	2027	ESTIMAT 2027	1478.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. POHRI CONSTRUCT S.R.L. CU PRIZUL DE 1.678.873.121,77 LEI FARA TVA. DATA DE INCERPERE A LUCRARIILOR 01.03.2022 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 16 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 44 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 DE LUNI. DIRECTUL CONTRACTULUI SI SUPREINTENDENTIA SI EXECUTIA LUCRARIILOR PENTRU CONSTRUCIA AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4, TOIVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 9.86 KM. A FOST AVANAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.	
17	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0-000	30-300	ASOCIERIA SAHPE CONSTRUCT SRL - SPECTION LUMB SRL - TEHNOSTRACE SRL	LOT 1		30.3	2.84%	1.80%	02.05.2023	Nov-25	ESTIMAT TRIM. IV 2025	1438.32 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCIE.	
18	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSEANI	0-000	4-600	ASOCIERIA SAHPE CONSTRUCT SRL - SPECTION LUMB SRL - TEHNOSTRACE SRL	BUZAU (AUTOSTRADA FLORESTI - BUZAU) - VANU PAZI (ORNA DE LEZAR SI PAZINTI ONO)	TRONCON 1	4.6	22%	3.02%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE: 03.12.2022	04.08.2024	04.08.2024	689.29 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCIE. FODURI/PASAJE/VIADUCTE: 4 NODURI BURETE: 5 LARGIMEA PLATFORMEI: 20 M. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, UN PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 10 ANI. A FOST EMISA DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1505 DIN 28.11.2022 AFERENTA HG NR. 1164/ 2022. SUNT NECARE EXPROPRIERE SUPPLEMENTARE PENTRU BAMBARE SI GROT DE ASPRUVAT NO.	



25	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	35-400	74-380	ASOCIERIA SPEDITION UMBR SRL - SAHIRE CONSTRUCT SRL - TEINOSTRADA SRL	DOMNESTI TABAN - RACACIUNI	TRONION 2	38.78	3%	0%	03.05.2023	03.11.2025	2025	2485.150 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
26	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74-380	95-402	ASOCIERIA SPEDITION UMBR SRL - SAHIRE CONSTRUCT SRL - TEINOSTRADA SRL	RACACIUNI - MUNICIPIUL BACAU	TRONION 3	21.522	2%	0%	03.05.2023	03.11.2025	2025	1673.788 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
27	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	4-600	35-400	ASOCIERIA S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMBR S.R.L. - S.C. TEINOSTRADA S.R.L. - S.C. INTERTRANSCOM IMEX S.R.L.	VALUJ PASI (BURIAM DE LEGATURA CATRE DN2) - RAMNICU SARAT (DN 22)	TRONION 2	30.8	22%	10.26%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE: 06.02.2023	05.04.2025	05.04.2025	1317.073 MIL LEI FARA TVA	A FOST EMIS HG 114/04.09.2022 PPR CAIE SA A APROBAT CORIDORUL DE EXPLOATARE POST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 18/29.11.2022 CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 10.01.2023. DURATA DE EXECUTIE 28 LUNI
28	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	35-400	71-500	ASOCIERIA S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMBR S.R.L. - S.C. TEINOSTRADA S.R.L. - S.C. INTERTRANSCOM IMEX S.R.L.	RAMNICU SARAT (DN 22) - MANDRETI MAINTIN (DN 21)	TRONION 3	36.1	22%	9%	10.02.2023	TRIM. II 2025	TRIM. II 2025	1469.390 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 10.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE. IN DATA DE 10.08.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SUPREVEGARE.
29	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	71-500	82-440	ASOCIERIA SAHIRE CONSTRUCT SRL - SPEDITION UMBR SRL - TEINOSTRADA SRL	MANDRETI MAINTIN (DN 21) - FOCSANI NOBRO (DN 2)	TRONION 4	35.94	24%	13%	05.12.2022	TRIM. II 2024	TRIM. II 2024	763.7 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE. PROCEDURA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A FOST REALIZATA IN CONDITII DE URGENTA. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR OPERATE CONFORM FACTURILOR DE EVALUARE ESTE DE 10 ANI. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.349.992.685 LEI FARA TVA. IN DATA DE 11.08.2023 A FOST PUSAT APLASAMENTUL LUCRARIILOR.
30	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOESTI - BUZAU	21-000	49-100	ASOCIERIA DE LUNI SRL LUCRARI DE ASOCIERE - TRACY GROUP HOLD SRL	MIZIL - PETRODARIE	LOT 2	28.35	22,50%	8,50%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI - 11.09.2022	11.04.2024	11.04.2024	1249 MIL LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI)	07.06.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL DE "EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOESTI - BUZAU, LOT 2, MIZIL - PETRODARIE, KM 21+000 - KM 49+300". DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR OPERATE CONFORM FACTURILOR DE EVALUARE ESTE DE 10 ANI. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.349.992.685 LEI FARA TVA. IN DATA DE 11.08.2023 A FOST PUSAT APLASAMENTUL LUCRARIILOR.  PROBLEME PREZENT: - CALITATEA ALAMA SI CANTITATE INSUFICIENTE DE PAVANAT CE FOT FI EXPLOATATE DIN GROUPE DE IMPRANUIT. - NIVEL INDICAT AL FANDEI PRAJITICE. - IN ACORDUL, IN DATA DE 11.04.2023 A FOST EFECTUATA O VIZITA IN APLASAMENT, IMPREUNA CU PROIECTANTUL GENERAL, S-AU STABILIT PASI DE URMAT. 1. IDENTIFICAREA UNOR NOI SUPRAVETE NECESARE PENTRU ACCESIBILITATEA DENTRULUI DE PAVANAT DE LAMPURTURA - REALIZAT 2. ELABORAREA DE CATRE PROIECTANT A DOCUMENTATEI NECESARE PENTRU PROIECTAREA HG - REALIZAT 3. PROCEDURI INTERNE ALE CNAR SA PENTRU PROGRAMARE HG - HG DE EXPLOATARE ESTE IN ANALIZA PUBLICA PE SITE-UL MT IN CAZULUI ALZ ANTERPRENTIUNII IN ELABORAREA DEE COMPARAT