



7	DRUMURI EXPRES IN PRIGATIRE PANA PROIECTARE (CP, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PASCANI - SUCEAVA	0+000	61+000	SEARCH CORPORATION SRL - SGS ROMANIA S.A. - SGS INTERNATIONAL SAS CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2022 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 13.271.80 RON EST FARA TVA)	PASCANI - SUCEAVA		61.86	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	26.10.2022 (TERMINA INTAL)	05.10.2024 (4 Iunie 9 si 2022 de la data de incepere) CONFORM AA NR. 13	1304.96 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. INVESTIATIE GEOTECNICE AU FOST OBRABATE IN DATA DE 01.09.2021 BENEFICIARUL A EMS IN DATA DE 12.10.2021 ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT. INCLUSIV UTILAJELE FURNIZATE DE FORMON S.A. A FOST SEMNAT ACTUL ADICTIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRETIILOR CONTRACTUALI CONFORM OUG 64/2022. A FOST EMISA DECIZIA ETAPULUI DE INCAZARE, IAR DOCUMENTATIALE DE MEDIU (RM, EA SI SECA) AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICIAR. AU FOST REALIZATE INVESTIATII GEOTECNICE SI ANALIZELE DE LABORATOR. A FOST APROBAT STUDIUL AMBIEVICOL-BENEFICIARUL A ANUNSAT STUDIILE GEOTECNICE PENTRU SECTOARELE L.9 SI L.5. AU FOST TRANSMISE PRESTATORULUI OBSERVATIILE PENTRU STUDIILE GEOTECNICE ABERNANTE SECTORILOR L.9 SI L.5. IN INALZEA LA BENEFICIAR SE AJUA STUDIILE GEOTECNICE PENTRU SECTORUL L.9 SI L.5 IN DATA DE 10.07.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS SI DRAFT ABERNANT SECTORULUI RM+000 - IAR 33+000, IAR IN DATA DE 18.08.2023 AU FOST EMSO OBSERVATIILE IN PERIOADA 26-27.09.2023 AU FOST ORGANIZATE DEZBATERI PUBLICE CU AUTORITATILE LOCALE IN VEDEREA DERULARI PROCEDURII DE MEDIU.
8	DRUMURI EXPRES IN PRIGATIRE PANA PROIECTARE (CP, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIESTI - GAESTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION & - SINGA MORNINDOLU MOLAVANU S.A. (SINGA ENGINEERING CONSULTING INC.) CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PROIECT TEHNIC DE REABILITARE SI PROIECT TEHNIC DE CONECTIE SEMNAT IN DATA DE 25.08.2020 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 15.86 MIL LEI FARA TVA)	PLOIESTI - GAESTI		81.57 KM + 7 KM DRUM DE SEPARARE CU UN CI	0%	0%	AUGUST 2020 - SEMNARE ETAPA DE PROIECTARE	08.07.2024 (7 AA NR. 9 (65 LUNI SI 10 ZILE DE LA DATA DE INCEPERE)	1071.37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SI_PAC SI PTE IN DERULARE. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERALA DE TRAGURI ETAPA 2 IN DATA DE 09.11.2022. IAR IN DATA DE 1.10.2023 A FOST ANUNSAT DOCUMENTATIA IN CADRUL CTE CHIAU. A FOST SEMNAT ACTUL ADICTIONAL PENTRU APLICAREA PREFERENTILOR OUG SA. PRESTATORUL A TRANSMIS TRIMBLE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIATILE DE TEREN, IAR ACESTEA AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICIAR. A FOST PREGATIT RAPORTUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ADUNGA SUSRIANTELOR CIRCULATIEI GRAVIT. PRESTATORUL A DEFINIT CERTIFICATELE DE URMAND DE LA CI DABORITATA SI DE LA CI PRANDHVA. NU AU FOST DEMARATE INVESTIATII DE TEREN.	
9	DRUMURI EXPRES IN PRIGATIRE PANA PROIECTARE (CP, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SUCEAVA - SIRET	0+000	56+170	SEARCH CORPORATION SRL - SGS ROMANIA S.A. - SGS INTERNATIONAL SAS CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2022 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 13.271.80 RON EST FARA TVA)	SUCEAVA - SIRET		56.17	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	06.10.2022 (TERMINA INTAL)	27.10.2024 (48 LUNI SI 12 ZILE LA ORDINUL DE INCEPERE CF AA NR. 13)	882.9 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SI_PAC SI PTE IN DERULARE. INVESTIATIE GEOTECNICE AU FOST OBRABATE IN DATA DE 24.08.2021. BENEFICIARUL A EMS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT. INCLUSIV UTILAJELE SOLICITATE SPIRE APROBARE "SUPLEMENTAR" A FOST SEMNAT ACTUL ADICTIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRETIILOR CONTRACTUALI CONFORM OUG 64/2022. IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIATII GEOTECNICE ACESTEA FIMD REALIZATE IN PROIECT DE 87% (PARA FORAJE SUPLEMENTARE). PROCEDURA DE MEDIU ESTE IN DERULARE. A FOST EMISA DECIZIA ETAPULUI DE INCAZARE NR. 18007/08.2022. DOCUMENTATIALE DE MEDIU (RM, EA SI SECA) DE AJUA IN ANALIZA LA BENEFICIAR (ON DATA DE 03.10.2023). STUDIULUI GEOTECNICE SECTOR 5 IN DATA DE 07.07.2023 A FOST APROBAT DE BENEFICIAR. STUDIULUI GEOTECNICE PENTRU SECTORUL 5 REVOLUT SI AJUA IN ANALIZA LA BENEFICIAR (ON DATA DE 03.10.2023)
10	DRUMURI EXPRES IN PRIGATIRE PANA PROIECTARE (CP, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TISITA - ALBITA	0+000	160+000	SEARCH CORPORATION & SGS ROMANIA CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PROIECT TEHNIC DE REABILITARE SEMNAT IN DATA DE 09.01.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 13.271.80 RON EST FARA TVA)	TISITA - ALBITA		160	0%	0%	AUGUST 2020 - SEMNARE ETAPA DE PROIECTARE	17.08.2022 (TERMINA INTAL)	11.05.2024 (48 LUNI SI 25 ZILE DE LA ORDINUL DE INCEPERE CF AA NR. 13)	3563.3 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL ELABORARE SI IN DERULARE. A FOST SUSPENDAT CONTRACTUL PENTRU O PERIOADA DE 9 LUNI INCEPAND CU DATA DE 17.03.2022, IAR SUPPLEMENTAR A FOST PRELUNGITA CU INCA 9 LUNI PANA LA DATA DE 17.12.2022 A FOST INDOPTATA NOTA JUSTIFICATIVA PENTRU AJUSTARE NR. 18112/10.12.2022 ACTUL ADICTIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRETIILOR CONTRACTUALI CONFORM OUG 64/2022 SI AJUA PE OBIECTULUI DE OBRABARE IN CADRUL CHIAU INCEPAND CU DATA DE 09.02.2023 A FOST RELIATA ACTIVITATEA IN CADRUL CONTRACTULUI. IN DATA DE 07.08.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATIA AME SI IN CADRUL CTE CHIAU. IAR IN PREZENT PRESTATORUL ELABORAZA AME 2. AU FOST ORGANIZATE DEZBATERI PUBLICE LA CI VIMANESCA, CI GAESTI SI CI VALULI PENTRU PREZENTAREA VARIANTELOR DE TRAGSI CA URMARE A DEFINTIARII DE AJZEMENEA DOCUMENTATIA AME ETAPA 1 A FOST TRANSMISA CATRE LUT LURILE DE SI BAZA PROIECTULUI PENTRU PUNCT DE VEDEDE. AVAND IN VEDERE APTEL CA NU TOATE LUT LURILE AU TRANSMIS RAPID, BENEFICIARUL A TRANSMIS AJZEMENEA PENTRU PUNCT DE VEDEDE. CA URMARE A RAPUNSIURILOR TRANSMISE ESTE NECESARA MODIFICAREA TRAGSULUI IN ZONA LUT MARGASTI SI NICORESTI. IN VEDEREA DEFINTIARII TRAGSULUI DE AJZEMENEA PUNCTUL DE VEDEDE LA HIDROELECTRICA.