

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - SEPTEMBRIE 2023

6. VARIANTE OCULTOARE

VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE

№ Crt.	Categorie drum	Rețea drum	Indicativ drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschidere	Link șantier	Valoare proiect	Observații
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ALESD	0+000	5+452	PARTENERIAT D.O.G. SCS/2020 CNAR SA S.C. SI BHOOR INCHEIAT ÎN 2021	ALESD		5,852	80%	80%	2022	2024	2024		14 MIL. LEI FARA TVA	CTE PROIECTATE SI EXECUTE ÎN DERULARE. PAC - FTE AȘDPT AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE EMISA CORIDOR INTEGRAL EXPROFRIAT
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BECLEAN	0	1+195	PARTENERIAT D.O.G. SCS/2020 ÎN TRE CNAR SI PRIMĂRIA BECLEAN	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUȚIE SEMNAT ÎN DATA DE 16.10.2022		1.195	80%	80%	15.04.2022	2023 - DECEMBRIE TRAFIC DEC. 2023	ANUL 2024		49.19	CTE PROIECTATE SI EXECUTE ÎN DERULARE. PAC - FTE AȘDPT AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE EMISA CORIDOR INTEGRAL EXPROFRIAT
3	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE IAZI	19+480 (DELEGROZ)	26+480 (DN26)		ETAPE 1 - VARIANTA 030 OBIECT SI VARIANTA TRAFIC OBIECT		6.77							128.88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	PENTRU ÎMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAZI A ÎNVIAT O PROPUNERE DE SCHEMARE A TRASEULUI, CA URMARE A ÎMPOSSIBILITĂȚII PĂSTRĂRII TRASEULUI PE BULEVARDUL POTERSI SI STRADA TRAI FANTANI (DM 19+480 - KM 26+480). PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAR, URMANDO A SI IDENTIFICA SURSA DE FINANȚARE.
4	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MEDIAS	0+000	8+500	PARTENERIAT D.O.G. SCS/2020 ÎN TRE CNAR SI PRIMĂRIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.5	REVOLUȚIE SF		2023	2024				PENTRU ÎMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE ÎMPLEMENTARE ÎN TRE CNAR SA SI PRIMĂRIA MEDIAS ÎN BAZA PREVEDERILOR D.O.G. SCS/2020. OBIECTIVUL SI ÎMPLEMENTAREA DE CATRE SA SI MEDIAS A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVOLUȚIE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMĂRIA MEDIAS ÎN LUNA IANIE 2021. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE ÎN DATA DE 30.06.2021. AU FOST FINALIZATE SI AVANȚATE ÎN CADRUL CTEI CNAR AMC S.C. ÎN IANIE 2022. ÎN PREZENT ESTE ÎN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE - TERMIN ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2023 ALTELUDE DE SIGURANȚA RUTIERĂ - ETAPA 1 - FINALIZAT, OBSERVANȚI ÎMPLEMENTATE STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN CARE AU FOST ÎNTEGRATE RECOMANDĂRILE AȘDPT - ÎNMEZEA A FI SURS AVIZARE ÎN CTEI CNAR ÎN LUNA OCTOMBRIE 2023
5	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE ÎN COLABORARE CU AUTORITĂȚILE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE STEI	0+000	7+000	SELINA	STEI	1	7	0%	0%	2023	2023	2024		289 MIL. LEI FARA TVA	OBIECTIVUL A FOST TRANȘAT ÎN CADRUL C. BHOOR ÎN VEDEREA REVIZIUNII DOCUMENTAȚIEI TEHNICE SI ÎMPLEMENTAREA ACESTUIA ÎN BAZA D.O.G. SCS/2020 A FOST SEMNAT ÎN LUNA DECEMBRIE 2020. PARTENERIATUL ÎN TRE CNAR SA SI BHOOR ÎN ACEST ȘIRLU CONTRACT REVOLUȚIE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AMPLASAT ÎN CADRUL CTEI CNAR, CTEI MPT, CTEI RA, ÎN DE ACTUALIZARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICE APROBAT. CONTRACT EXECUȚIE LUCRARI SEMNAT ÎN DATA DE 3 FEBRUARIE 2023