



7	VARIANTE OCULTOARE II PREGATIRE FARA PROIECTANT/ELABORARE SI ELABORARE SI-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HIGI			CONTRACT REVIZUARE SI IN DERULARE		144											
8	VARIANTE OCULTOARE II PREGATIRE FARA PROIECTANT/ELABORARE SI ELABORARE SI-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE PITESTI VEST	0-000	20-000	TRF INGINERIE SRL	PITESTI VEST	20	0%	0%	23.02.2022	07.03.2022 (24 Iunie si 10 zile de la inchiriere CF AA NR.2 / 92/2017/15.04.2022)						VALOARE SFP 2,732 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SFP SI SI-PT IN DERULARE. IN DATA DE 16.03.2022 A FOST APROBAT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CABLUL CTF - CNAR IN DATA DE 17.03.2022 A FOST SUSTRINUT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CABLUL CTF - CNAR IN DATA DE 18.03.2022 A FOST TRANSMIS CATRE CNAR AME SI AU FOST EMISE OBSERVATI ALOPMA DOCUMENTATE. IN PREZENT SE APTAFTA TRANSMITEREA AME I REVIZUI SI DE CATRE PRESTATOR. IN DATA DE 04.08.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS SOLICITAREA DE REZOLUERE A CONTRACTUALII CONFORM CUIU 04/2022, IAR IN DATA DE 17.08.2022 AU FOST TRANSMISE DOCUMENTELE SUPORTI (ANEXE). CA URMARE A CEREREI PRESTATORULUI A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATA DE REZOLUERE NR. 161/08/06.09.2022. ACORDUL DE INCHIRIARE DE CANAL ACORD NR. 92/2022 A FOST SEMNAT IN DATA DE 28.11.2022.
9	VARIANTE OCULTOARE II PREGATIRE FARA PROIECTANT/ELABORARE SI ELABORARE SI-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE DOROHOI VEST	0-000	13-000	SC NV CONSTRUCT SRL	DOROHOI	13.9	0%	0%								429.22 MIL LEI	IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, DUPA APROBARE PUIZ DOROHOI
10	VARIANTE OCULTOARE II PREGATIRE FARA PROIECTANT/ELABORARE SI ELABORARE SI-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA VEST	0-000	13-075	SEARCH CORPORATION SRL	TIMISOARA	13.875			18.01.2022	18.04.2022 (INITIAL) 17.05.2024 (SI Iunie SI 24 zile de la data de inchiriere SI-PT NR. 12 IN CURS DE SEMNARE)						3.66 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 20.02.2022 AU FOST DEMARATE STUDIILE GEOTEHNICE. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PE TEREN. PROCEDURA DE MEDIU ESTE IN DERULARE A FOST EMISA DECIZIA FARA DE INCADRARE NR. 242/29.06.2023 ESTE NECESARA INTOCMIREA DOCUMENTATII RMI A FOST APROBAT RAPORTUL ARHITECTONIC. IN DATA DE 04.08.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIILE STUDIUL DE FEZABILITATE VARIANTA DRAFT, IAR IN DATA DE 24.08.2023 BENEFICIARUL A TRANSMIS OBSERVATIILE SA ACATA. IN DATA DE 26.08.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIILE STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUIT, IAR ACATA SI AJEA IN ANALIZA LA BENEFICIAR. IN DATA DE 29.08.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIILE RAPORT DE IMPACT ALOPMA MEDIULUI, IAR ACATA SI AJEA A FOST APROBATA. IN DATA DE 06.11.2023 SE VOR ORGANIZA DEBATERILE PUBLICE PENTRU PROCEDURA DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU IN DATA DE 26.08.2023 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE PRESTATORULUI LA DOCUMENTATIILE STUDIULUI GEOTEHNIC IN DATA DE 25.08.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL GEOTEHNIC AJESTENT MODULUL 4, IAR ACATA SI AJEA IN ANALIZA LA BENEFICIAR.
11	VARIANTE OCULTOARE II PREGATIRE FARA PROIECTANT/ELABORARE SI ELABORARE SI-PT	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE LEGATURA DNE - DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI (TRONSONUL 1)			CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE + ACORDAREA S.C. IVU.LS. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (USER DE ACORDAREA S.C. GRAVIE TENDES S.R.L. (ANEXAT)	DRUM DE LEGATURA PENTRU DOROHOI CARACIATEI DE TRAFIC INTRE DNE (DNE LOZNA FOROS) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA - PITESTI (TRONSONUL 1)	10			20.04.2023	2023						1.231 MIL LEI FARA TVA	CNAR SA A TRANSMIS CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII CEREBA DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL "*****ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PROIECT TENDE DE EXECUTIE INCLUSIV PAC, DETALII DE EXECUTIE, ASIGURAREA ASISTENTEI TENDE PE INCEPUTUL EXECUTIEI DE LUCRARI SI IN PERIOADA DE GARANTIE A LUCRILOR EXECUTATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE; DRUM DE LEGATURA PENTRU SORBERA CAPACITATEI DE TRAFIC INTRE DNE (DNE LOZNA FOROS) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA - PITESTI (TRONSONUL 1)***** PROCEDURA DE ACISTIE ANULATA DEZAREE NU AU FOST DEPUSE OFERTE ADMISIBILE. A FOST RELIATA PROCEDURA DE ACISTIE PUBLICA. IN DATA DE 04.08.2022 A AVUT LOC DEBATEREA OFERTILOR SI OFERTE. PROCEDURA DE ACISTIE ANULATA. PROCEDURA DE ACISTIE ACTUALA ANULATA. CONTINUTE DEPUSE LA COMISIA NATIONALA DE SOLUCTIONARE A CONTESTATIILOR. CONTESTATIILE A FOST RESPINSE. A FOST RELIATA PROCEDURA DE ACISTIE. IN VEDEREA SEMNAREI CONTRACTUALII DE SERVICII FINO ACISTIEI CREDITE DE ANSAMBLAMENT IN VALOARE DE 1.200.000.00 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII NR. 555/23.01.2023 AVAND CA PROIECTANT ACCORDAREA S.C. IVU.LS. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (USER DE ACORDAREA S.C. GRAVIE TENDES S.R.L. (ANEXAT). VALOAREA CONTRACTUALII 1.200.000.00 FARA TVA. DURATA CONTRACTUALII 29 LUNI (CON CARC SI LUNA ELABORARE SI INCLUSIV DOCUMENTATIILE PENTRU AVIZ) SI LUNA ELABORARE PT INCLUSIV OFAC SI DE 24 LUNI ASISTENTA TENDE PE PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRILOR SI LA DATA ORDI DE INCERTE PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, INCLUSIV DOCUMENTATIILE PENTRU AVIZ. OB INTRERE AVIZ SI ACORDURI INCEPUT SIU DATA DE 20.04.2023 (DURATA 3 LUNI). ETE OREF CRAIOVA A AMANAT AMPLASAREA DOCUMENTATIEI IN SOLUTIA PREZENTATA PENTRU REALIZARE VARIANTE DE TRAFIC SI ASIGURAREA CONSERVARI SI INDEPLINIRE PUTERE ALI DRUMULUI EXPRES CRAIOVA-PITESTI.