

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile													
PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - SEPTEMBRIE* 2023													
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA ÎNCEPERII	DATA ESTIMATĂ A FINALIZARII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII	
PROIECTE FINANȚATE POIM 2014-2020													
1	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Pan European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Coșlariu - Simeria	Lotul Vințu de Jos - Simeria	42,26 km	POST, POIM și Buget de Stat	SWIELETSKY Baugesellschaft mbH Linz Sucursala Bucuresti	AECOM INGENIERIA S.R.L. - AECOM INOCSA, S.L.U. - AECOM PERUNDING SDN. BHD - GETINSA INGENIERIA, S.L. - BAICONS IMPEX S.R.L. - KONSENT S.A./S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	100,00%	95,45%	06.12.2013	oct. 2020	1.350,52	Recepție la Terminarea Lucrărilor realizată în octombrie 2020. Lucrare în perioada de garanție.	
		Lot Coslariu - Vințu de Jos	33,02 km		Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. Italia		99,95%	97,75%	20.12.2011	iun. 2021	766,92	Recepție la Terminarea Lucrărilor realizată în iunie 2021. Lucrare în perioada de garanție.	
		Lot instalații semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică și Centrul de Control Operațional Simeria, secțiunea Simeria - Coșlariu	75,28 km		Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL		98,90%	89,44%	10.11.2014	dec. 2023	234,83	Contract în derulare. Estimare pentru punere în funcțiune până în decembrie 2023.	
2	Reabilitare a liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan-European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h - tronsonul cf Coșlariu - Sighisoara	Lot Sighisoara - Ațel	25,314 km	POST, POIM și Buget de Stat	Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA	METROPOLITANTA MILANESE SPA/ SC ISPCF SA	99,95%	82,95%	14.03.2012	nov. 2019	866,79	Recepție finală - în mai 2023	
		Lot Ațel - Micăsasa	29,624 km		Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA - SC STRACO GRUP SRL		100,00%	88,70%	27.06.2012	iul. 2020	747,50	Recepție la Terminarea Lucrărilor - în noiembrie 2020. În curs efectuare recepție finală.	
		Lot Micăsasa - Coșlariu	36,645 km		Asocierea formată din AKTOR TECHNICAL SOCIÉTÉ ANONYME (AKTOR S.A.) - SC ARCADIA COMPANY SA, denumită "Asocierea AKTOR - ARCADIA"		100,00%	99,43%	07.06.2012	oct. 2019	721,85	Recepție finală - în aprilie 2023	
		Lot instalații, semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică, secțiunea Sighisoara - Coslariu	91,583 km		Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL		99,10%	88,08%	10.11.2014	dec. 2023	263,46	Contract în derulare. Estimare pentru punere în funcțiune până în decembrie 2023.	
3	Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici - Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada-Simeria	Subtronsonul 2a: Km 614-Bârzava	41,91 km	POIM și Buget de Stat	Webuild S.p.A., FCC Construcción SA - Salcef Group S.p.A. - GTS Romania SRL (fost SC Thales Systems România SRL) - denumită "Asocierea Webuild-FCC-Salcef-GTS lot 2a"	SC Arex Lider Company SRL	88,25%	76,16%	27.07.2017	apr.2024	1.998,58	Contract în derulare.	
		Subtronsonul 2b: Bârzava - Ilteu	36,04 km		Webuild S.p.A., FCC Construcción SA - Salcef Group S.p.A. - GTS Romania SRL (fost SC Thales Systems România SRL) - denumită "Asocierea Webuild-FCC-Salcef-GTS lot 2b"	SC Arex Lider Company SRL	86,75%	81,91%	27.07.2017	oct. 2025	2.085,57	Contract în derulare.	
		Subtronsonul 2c: Ilteu - Gurasada	22,34 km		Asocierea AKTOR S.A., Alstom Transport S.A. și Arcadia Company S.A. denumită "Asocierea RailWorks"	AREX și PEGASO INGENIERIA SRL	66,28%	63,85%	04.12.2017	dec. 2025	1.783,90	Contract în derulare.	
		Tronsonul 3: Gurasada - Simeria	40,88 km		Asocierea FCC Construcción SA, Webuild SPA și Contratas y Ventas SA	Hill International N.V. - S.C. Hill International (Bucharest) S.R.L. - S.C. Proiect Consulting S.R.L.	80,00%	72,76%	03.10.2017	sep. 2024	3.101,20	Contract în derulare.	
4	Lucrări de reabilitare poduri, podete și tuneluri cale ferată SRCF Timișoara	Lot 2 poduri, podete	4 poduri 1 podet	POST, POIM și Buget de Stat	SC CONFER GROUP SRL-SC RADARIA SRL	SC BAICONS IMPEX SRL	99,90%	94,61%	10.12.2014	dec.23	23,15	Contract în derulare pentru ultimul obiectiv de investiții Pod km 36+673, fir II, linia CF Simeria-Livezeni, s-a realizat un pod nou pentru firul II. S-a emis ordin de începere pentru lucrări în data de 26.05.2022. Lucrări finalizate în curs efectuare recepție la terminare	
5	Lucrări de reabilitare poduri, podete și tuneluri de cale ferată SRCF Cluj	Lot 4 poduri și podete	1 pod 2 podete	POIM și Buget de Stat	ASOCIERIA SC ARCADIA COMPANY SA - SC DARIA CONST SRL	SRCF Cluj	100,00%	97,99%	26.10.2015	feb.22	27,90	Recepție la terminare pentru: podet km 41+719, în perioada de garanție	
6	Lucrări de reabilitare poduri, podete și tuneluri de cale ferată SRCF Craiova	Lot 1- poduri și podete	2 poduri 2 podete	POIM și Buget de Stat	Asocierea S.C. ARCADIA COMPANY S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L.	SRCF Craiova	100,00%	95,02%	20.03.2018	dec. 2022	6,48	Recepție la terminare pentru: podet km 115+565 - în ianuarie 2021	
		Lot 2- poduri și podete	1 pod		Asocierea SC STRABAG SRL - STRABAG AG		100,00%	99,75%	04.12.2018	dec 2020	34,83	Contract finalizat. Recepție finală în decembrie 2021.	
		Lot 3- poduri și podete	4 poduri 5 podete		Asocierea S.C. ARCADIA COMPANY S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L.		100,00%	93,93%	20.03.2018	nov 2023	29,63	au fost finalizate lucrări la podet km 286+035 și se pregătește recepția	
7	Lucrări în stațiile C.F.Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București - Constanța	Stațiile Fetești și Ciulnița	2 stații (2.438 km Fetești 2.430 km Ciulnița)	POIM și Buget de Stat	Asocierea SC Arcadia Company S.A și SC ISPCF SA	S.C. AREX Lider Company S.R.L.	18,00%	7,39%	27.06.2022	dec.2024	309,21	A fost avizat proiectul tehnic la nivel SRCF CFR. S-a emis ordinul de începere al lucrărilor în 07.04.2023	
PROIECTE FINANȚATE CEF													
8	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația la viteze maxime de 160 km/h; Secțiunea: Brașov - Sighisoara. Subsecțiunile: 1.Brașov - Apața și 3.Cața - Sighisoara	Subsecțiunea: 1. Brașov - Apața Subsecțiunea: 3. Cața - Sighisoara	84 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Alstom Transport - Aktor Technical Societe Anonyme - Arcadia Company - Euro Construct Trading 98 S.R.L. denumită Asocierea RailWorks	Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. TPF INGENIERIE S.R.L. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	23,08%	19,64%	16.04.2020	apr.27	3.007,22	Contract în derulare.	
9	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov - Sighisoara, subsecțiunea 2.Apața - Cata	Subsecțiunea 2. Apața - Cața	28 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea RailWorks (Asocierea Aktor S.A. (lider asociere), Alstom Transport S.A. și Arcadia Company S.A)	Asocierea S.C. S.C. TPF INGENIERIE S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	19,50%	17,80%	03.11.2020	feb.26	2.737,81	Contract în derulare.	
10	Proiectare și execuție de lucrări pentru Modernizarea linie CF București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera - Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana	Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana	12,86 km	POIM și Buget de Stat	PORR CONSTRUCT S.R.L.	Asocierea S.C. Arex Lider Company S.R.L. (leader) - S.C. Viotop S.R.L.	84,83%	81,21%	04.01.2021	mar.24	575,74	Contract în derulare.	
PROIECTE FINANȚATE PNRR													
11	Modernizarea liniei feroviare Caransebeș - Timișoara - Arad	Lot 2 Lugoj - Timișoara Est	53,91 km	PNRR și Buget de Stat	FCC Construcción S.A.	SC TPF Inginerie SRL	0,00%	1,87%	28.12.2022	iun. 2026	1.916,22	Derulare activități de proiectare	
		Lot 3 Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D	13,86 km		Asocierea WEBUILD SPA - Participazioni Italia SPA - SALCEF SPA - Timișoara - Arad Lot 3	SC TPF Inginerie SRL	0,00%	1,85%	05.12.2022	iun. 2026	1.440,43	Derulare activități de proiectare	
		Lot 4 Ronaț Triaj D - Arad	54,86 km		Asocierea WEBUILD SPA - Participazioni Italia SPA - SALCEF SPA - Timișoara - Arad Lot 4	Asocierea SC BAICONS IMPEX SRL (lider) și SR AREX LIDER COMPANY SRL	0,00%	1,84%	16.12.2022	iun. 2026	2.184,17	Derulare activități de proiectare	
12	Electrificarea și reabilitarea liniei c.f. Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor	Lot 1 Cluj Napoca - Aghireș	30,411 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Alstom Transport (lider) și Arcadia Company S.A., denumită Asocierea Railworks	Asocierea SC AREX LIDER COMPANY SRL - SC BAICONS IMPEX SRL - 3TI PROGETTI ITALIA-INGENIERIA INTEGRATA SPA	0,00%	1,87%	30.01.2023	aug. 2026	1.611,48	Derulare activități de proiectare	
		Lot 2 Aghireș - Poieni	36,530 km		Asocierea Alstom Transport și Arcadia Company S.A. (lider), denumită Asocierea Railworks	Asocierea SC AREX LIDER COMPANY SRL - SC BAICONS IMPEX SRL - 3TI PROGETTI ITALIA-INGENIERIA INTEGRATA SPA	0,00%	1,86%	25.01.2023	aug. 2026	1.535,20	Derulare activități de proiectare	
		Lot 3 Poieni - Aleșd	52,74 km		Asocierea FCC CONSTRUCCION (lider) - GÜLERMAK AGIR SANAYI İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. - CNN ALTYAPI YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ, denumită Asocierea FCC CONSTRUCCION - GÜLERMAK - CNN lot 3	EGIS Romania SA	0,00%	1,85%	16.01.2023	aug. 2026	2.117,17	Derulare activități de proiectare	
		Lot 4 Aleșd - Frontieră Ungaria (46,744 km)	46,744 km		Asocierea WEBUILD SPA - Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. - SALCEF S.p.A., denumită Asocierea Webuild SPA-Impresa Pizzarotti & C SPA - Salcef SPA Cluj Napoca-Episcopia Bihor Lot 4	EGIS Romania SA	0,00%	1,86%	23.01.2023	aug. 2026	2.416,85	Derulare activități de proiectare	
13	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Timișoara	Lot 1 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 70+400 - km 74+600, fir I,	4,198 km	PNRR	NA	NA	5,00%	0,00%	16.11.2022	nov. 2024	17,27	contract în derulare	
		Lot 2 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 74+600 - km 77+870, fir I	3,270 km		NA	NA	20,00%	0,00%	16.11.2022	nov. 2024	16,13	contract în derulare	
		Lot 3 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 79+500 - km 79+845, fir I	0,348 km		NA	NA	85,00%	84,56%	16.11.2022	nov. 2024	1,25	contract în derulare	
		Lot 4 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 79+878 - km 82+100, fir I	2,222 km		NA	NA	80,00%	77,73%	16.11.2022	nov. 2024	7,69	contract în derulare	
		Lot 5 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 82+100 - km 84+710, fir I	2,610 km		NA	NA	65,00%	38,15%	16.11.2022	nov. 2024	13,78	contract în derulare	
		Lot 1 - Linia CF 203 Ocna Sibiului - Loameș, între km 405+115 - km 405+449 și între km 405+450-406+950.	1,834 km	PNRR	Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	0,00%	0,00%	20.06.2023	dec 2024	7,80	contract în derulare	
		Lot 2 - Linia CF 203 Tâlmaciu - Sibiu, între km 386+011 - km 387+262 și între km 388+436-390+436.	3,500 km		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	15,00%	0,00%	21.06.2023	dec 2024	16,45	contract în derulare	

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile															
PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - SEPTEMBRIE* 2023															
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA ÎNCEPERII	DATA ESTIMATĂ A FINALIZARII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII			
14	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Brașov	Lot 3 Teiș - Ajud fir I+II. Intra km 399+900 - 400+850, L = 1.500 km	1,500 km	PNRR	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	15,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	11,70	contract in derulare			
		Lot 4 Teiș - Ajud fir II. Intra km 400+850 - 403+700, L = 3.050 km	3,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	12,92	contract in derulare			
		Lot 5 Teiș - Ajud fir I. Intra km 400+850 - 403+700, L = 3.050 km	3,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	25,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	12,92	contract in derulare			
		Lot 6 Teiș - Ajud fir II. Intra km 403+700 - 407+200, L = 3.500 km	3,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	14,86	contract in derulare			
		Lot 7 Teiș - Ajud fir I. Intra km 403+700 - 407+200, L = 3.500 km	3,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	25,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	14,86	contract in derulare			
		Lot 8 Teiș - Ajud fir II. Intra km 407+200 - 411+750, L = 4.550 km	4,550 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	19,04	contract in derulare			
		Lot 9 Teiș - Ajud fir I. Intra km 407+200 - 411+750, L = 4.550 km	4,550 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	25,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	19,04	contract in derulare			
		Lot 10 Teiș - Ajud fir I+II. Intra km 411+750 - 412+850, L = 2.200 km.	2,200 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	15,48	contract in derulare			
		Lot 11 Ajud - Unirea fir I+II. Intra km 412+850 - 414+900, L = 3.900 km.	3,900 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	4,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	21,37	contract in derulare			
		Lot 12 Ajud - Unirea fir I+II. Intra km 414+900 - 417+100, L = 4.600 km.	4,600 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	4,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	18,38	contract in derulare			
		Lot 13 Ajud - Unirea fir I+II. Intra km 417+100 - 419+250, L = 4.300 km.	4,300 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	4,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	18,33	contract in derulare			
		Lot 14 Ajud - Unirea fir I+II. Intra km 419+250 - 421+800, L = 5.100 km.	5,100 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	4,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	20,78	contract in derulare			
		Lot 15 Ajud - Unirea fir I+II. Intra km 421+800 - 424+500, L = 5.400 km.	5,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	4,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	21,96	contract in derulare			
		Lot 16 Ajud - Unirea fir I+II. Intra km 424+500 - 427+000, L = 5.000 km.	5,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	4,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	20,43	contract in derulare			
		Lot 17 Unirea - Râzboieni fir I+II. Intra km 427+000 - 429+700, L = 5.400 km.	5,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	15,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	21,90	contract in derulare			
		Lot 18 Unirea - Râzboieni fir I+II. Intra km 429+700 - 432+200, L = 5.000 km.	5,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	15,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	22,45	contract in derulare			
		Lot 19 Unirea - Râzboieni fir I+II. Intra km 432+200 - 433+200, L = 2.000 km.	2,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	13,71	contract in derulare			
		Lot 20 Râzboieni - Căldrăși Turda fir I+II. Intra km 433+200 - 434+000	1,600 km		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	0,00%	0,00%	20.06.2023	dec. 2024	15,07	contract in derulare			
		Lot 21 Râzboieni - Căldrăși Turda fir I+II. Intra km 434+000 - 435+600	3,200 km		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	0,00%	0,00%	20.06.2023	dec. 2024	11,90	contract in derulare			
		15	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Cluj		Lot 1 - intra km 8+540-9+760 fir I, intra km 8+497-9+800 fir II L412 Apahida - Baia Mare	2,523 km	PNRR	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	57,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	18,62	contract in derulare
					Lot 2 - intra km 15+280-16+800 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	3,040 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	8,75%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	22,16	contract in derulare
Lot 3 - intra km 16+800-21+900 fir I L412 Apahida - Baia Mare	5,100 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	21,46	contract in derulare			
Lot 4 - intra km 21+900-23+550 fir I si II L412 Apahida - Baia Mare	3,300 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	40,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	22,80	contract in derulare			
Lot 5 - intra km 23+550-27+600 fir I L412 Apahida - Baia Mare	4,050 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	20,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	16,26	contract in derulare			
Lot 6 - intra km 23+550-27+600 fir II L412 Apahida - Baia Mare	4,050 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	35,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	16,26	contract in derulare			
Lot 7 - intra km 27+600-32+050 fir I L412 Apahida - Baia Mare	4,450 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	17,76	contract in derulare			
Lot 8 - intra km 27+600-32+050 fir II L412 Apahida - Baia Mare	4,450 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	25,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	17,76	contract in derulare			
Lot 9 - intra km 32+050-32+132 fir I+II, intra km 32+159 la km 33+071 fir I+II, intra km 33+090 la km 33+300 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	2,408 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	19,44	contract in derulare			
Lot 10 - intra km 33+300-38+000 fir I L412 Apahida - Baia Mare	4,700 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	19,19	contract in derulare			
Lot 11 - intra km 33+300-38+000 fir II L412 Apahida - Baia Mare	4,700 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	19,19	contract in derulare			
Lot 12 - intra km 38+000-41+500 fir I L412 Apahida - Baia Mare	3,500 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	14,17	contract in derulare			
Lot 13 - intra km 38+000-41+500 fir II L412 Apahida - Baia Mare	3,500 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	14,17	contract in derulare			
Lot 14 - intra km 41+500-45+450 fir I L412 Apahida - Baia Mare	3,95 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	16,77	contract in derulare			
Lot 15 - intra km 41+500-45+450 fir II L412 Apahida - Baia Mare	3,95 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	15,89	contract in derulare			
Lot 16 - intra km 45+450-46+719 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	2,536 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	21,76	contract in derulare			
Lot 17 - intra km 46+719-49+490 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	2,772 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	13,91	contract in derulare			
Lot 18 - intra km 49+490-52+890 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	3,400 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	15,56	contract in derulare			
Lot 19 - intra km 81+400-83+450 fir I, L412 Apahida - Baia Mare	2,050 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	59,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	8,14	contract in derulare			
Lot 20 - intra km 91+940-93+340 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,400 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	57,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	7,56	contract in derulare			
Lot 21 - intra km 98+650-100+200 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,550 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	58,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	8,41	contract in derulare			
Lot 22 - intra km 103+750 - 105+350 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,600 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	8,05	contract in derulare			
Lot 23 - intra km 105+350-107+450 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	2,100 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	8,52	contract in derulare			
Lot 24 - intra km 107+450-108+650 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,200 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	6,81	contract in derulare			
Lot 25 - intra km 113+500-115+100 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,600 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	6,32	contract in derulare			
Lot 26 - intra km 115+100-116+270 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,170 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	8,23	contract in derulare			
Lot 27 - intra km 122+145-123+556 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,411 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	9,84	contract in derulare			
Lot 28 - intra km 142+000-143+700 fir I+II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	3,400 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	76,00%		7,56%	06.02.2023	feb. 2025	24,03	contract in derulare			
Lot 29 - intra km 443+700-446+400 fir I+II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	5,400 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	48,00%		10,34%	06.02.2023	feb. 2025	21,61	contract in derulare			
Lot 30 - intra km 446+400-449+050 fir I+II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	5,300 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	41,00%		9,53%	06.02.2023	feb. 2025	21,19	contract in derulare			
Lot 31 - intra km 449+050-450+050 fir I+II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	2,000 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	16,63	contract in derulare			
Lot 32 - intra km 450+050-451+050 fir I+II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	2,000 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	13,34	contract in derulare			
Lot 33 - intra km 451+050-453+750 fir I+II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	5,400 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	21,32	contract in derulare			
Lot 34 - intra km 453+750-456+250 fir I+II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	5,200 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	19,48	contract in derulare			
Lot 35 - intra km 456+250-457+400 fir I+II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	2,300 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	9,47	contract in derulare			
Lot 36 - intra km 457+400-461+900 fir II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	4,500 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	18,66	contract in derulare			
Lot 37 - intra km 461+900-465+700 fir II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	3,800 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	28,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	22,99	contract in derulare			
Lot 38 - intra km 464+860-465+750 fir I, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	0,890 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	3,58	contract in derulare			
Lot 39 - intra km 465+700-468+650 fir II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	2,950 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	35,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	17,31	contract in derulare			
Lot 40 - intra km 468+650-470+650 fir II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	2,000 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	53,00%		21,62%	06.02.2023	feb. 2025	9,23	contract in derulare			
Lot 41 - intra km 472+700-475+300 fir II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	2,600 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	47,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	16,75	contract in derulare			
Lot 42 - intra km 475+300-478+060 Fir II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	2,760 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	48,00%		13,76%	06.02.2023	feb. 2025	15,84	contract in derulare			
Lot 43 - intra km 485+817-488+547 Fir II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	2,730 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	30,40%		11,96%	06.02.2023	feb. 2025	22,79	contract in derulare			
Lot 44 - intra km 488+615-489+830 Fir II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	1,215 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	17,92	contract in derulare			
Lot 45 - intra km 489+712-489+230 Fir I, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	0,518 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	16.03.2023	mai 2025	2,11	contract in derulare			
Lot 46 - intra km 50+500-22+169 Fir I L412, Dej Calator - Beclean	1,8690 km			Asocierea CONSTRUCT I.N.G. SRL & DARIA CONST SRL	NA	35,00%		18,53%	07.02.2023	feb. 2025	8,22	contract in derulare			
Lot 47 - intra km 784+426-786+498, L400, Satu Mare Sud - Satu Mare, sectiunea Oradea - Satu Mare	2,0720 km			Asocierea CONSTRUCT I.N.G. SRL & DARIA CONST SRL	NA	0,00%		0,00%	07.02.2023	feb. 2025	12,60	contract in derulare			
Lot 48 - intra km 81+408-85+500, L328 intre Arad-Oradea, sectiunea Oradea - Satu Mare	4,092 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	19,22	contract in derulare			
Lot 49 - intra km 85+500-89+324, L328 intre Arad-Oradea, sectiunea Oradea - Satu Mare	3,824 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	15,29	contract in derulare			
16	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Craiova	Lot 1 Olteni Radoiesti fir I km 74+200 - km 79+700, L100	5,500 km	PNRR	Asocierea PROIECT CONSULT (ider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16.01.2023	dec. 2024	21,67	contract in derulare			
		Lot 2 Olteni Radoiesti fir I km 74+700 - km 84+280, L100	4,580 km		Asocierea PROIECT CONSULT (ider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16.01.2023	dec. 2024	18,07	contract in derulare			
		Lot 3 Radoiesti Atamani fir I km 85+880 - km 90+500, L100	4,620 km		Asocierea PROIECT CONSULT (ider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16.01.2023	dec. 2024	17,90	contract in derulare			
		Lot 4 Radoiesti Atamani fir I km 90+500 - km 94+000, L100	3,500 km		Asocierea PROIECT CONSULT (ider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16.01.2023	dec. 2024	18,41	contract in derulare			
		Lot 5 Atamani Rosiori Nord Firul I km 94+000- km 98+000, L100	4,000 km		Asocierea PROIECT CONSULT (ider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16.01.2023	dec. 2024	15,52	contract in derulare			
		Lot 6 Radoiesti Atamani Firul II km 92+033- km 93+932, L100	1,899 km		Asocierea PROIECT CONSULT (ider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16.01.2023	dec. 2024	12,61	contract in derulare			
		Lot													

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - SEPTEMBRIE* 2023

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	A:H	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
PROIECTE FINANȚATE PRIN PNRR							
1	Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad	Lot 1: Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 1 Caransebeș – Lugoj"	39,56 km	PNRR și Buget de Stat	1.437,75	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	Anunt de participare CN1031857/15.06.2021. Lot 1 - In contestatie
2	Reinnoiri "București - Pitești" SRCF București	Lot 1 - Linia 101 Bucuresti Pitesti , tronson Chitila – Ciocanesti fir II si Ciocanesti- Titu fir I si II de la km10+600 la km 49+780, linii curente si directe si linii din statii	196, 7 km	PNRR	289,26	36 luni	1.Anunt de participare: CN1046149/18.08.2022.
	Lucrări de înlocuire la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii	Lot 2 - Linia 101 Bucuresti- Pitesti , tronson Titu- Calinesti-Golesti Fir I si II de la km 49+980 la km 95+000, linii curente si directe si linii din statii			374,35	36 luni	Raport procedura de reevaluare în curs de avizare ANAP
PROIECTE FINANȚATE PRIN CEF							
3	Modernizarea linfastructurii feroviare din Portul Constanța - ETAPA I, VALU LUI TRAIAN"	Lucrări pentru Modernizarea infrastructurii feroviare din Stația Valu lui Traian	complex de lucrări	CEF și Buget de Stat	402,34 - 456,93	90 luni: 9 luni (PAC, PTE și AC) + 20 luni (execuția lucrărilor) + 60 luni (perioada de garanție) + 1 lună (per de închidere).	1.Anunt de participare: CN1053359/23.03.2023 Data deschidere oferte: 07.09.2023 În derulare procedura de achiziție.
PROIECTE FINANȚATE PRIN PT							
4	Modernizarea/reabilitarea/consolidarea stației CF Gara de Nord București – faza I	Modernizarea/consolidarea /reabilitarea stației CF Gara de Nord Bucuresti – faza I (proiectare si executie)	1 stație	PT + Buget de Stat	471,15	Durata de implementare: 116 luni (9 luni proiectare + 46 luni executie + 60 luni garantie)	1.Anunt de participare: CN1051472/28.01.2023 . SC Gdo Mov Impex SRL – SC Omega Cert Sistem SRL, în valoare de 419.854.213,32 (fără TVA), a fost desemnată câștigătoare în procedura de achiziție
5	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Videle	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – stația CF Videle (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	9,31	61 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 36 luni garantie)	1.Anunt de participare: CN1054675/27.04.2023. Data deschidere oferte: 29.05.2023 În derulare procedura de achiziție
6	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Ploiești Vest	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Ploiești Vest (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	18,79	61 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 36 luni garantie)	1.Anunt de participare: CN1054676/27.04.2023. Data deschidere oferte: 30.05.2023 În derulare procedura de achiziție
7	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Bușteni	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Bușteni (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	10,78	61 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 36 luni garantie)	1.Anunt de participare: CN1054677/27.04.2023. Data deschidere oferte: 06.06.2023 În derulare procedura de achiziție
8	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Sinaia	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Sinaia (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	11,56	85 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 60 luni garantie)	1.Anunt de participare: CN1054999/08.05.2023. Data deschidere oferte: 13.06.2023 În derulare procedura de achiziție
9	„Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România” - Lot SRCF Iași, stația Pașcani	Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România” - Lot SRCF Iași, stația Pașcani	1 stație	PT + Buget de Stat	33,99	89 luni	1.Anunt de participare: CN1056966/05.07.2023. Data deschidere oferte: 03.10.2023 În derulare procedura de achiziție.
		Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean LOT 1: CRAIOVA (CAP X) - FILIAȘI (CAP Y), KM 248+760 - KM 286+735"	37,975 km	PT + Buget de Stat	1.400,73 - 1.532,19	117 luni (12 luni proiectare + 42 luni execuție + 60 luni garanție + 3 luni aprobare RF)	1.Anunt de participare: CN1053228/18.03.2023. 2.Data deschidere oferte :25.09.2023, Procedura anulatã
		Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean LOT 2: FILIAȘI (CAP Y) – IGIROASA (CAP Y), KM 286+735 – KM 331+000"	44,265 km	PT + Buget de Stat	1.142,56 - 1.249,78	123 luni (12 luni proiectare + 48 luni execuție + 60 luni garanție + 3 luni aprobare RF)	1.Anunt de participare: CN1053228/18.03.2023. 2.Data deschidere oferte:25.09.2023, Procedura anulatã

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - SEPTEMBRIE* 2023

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	A:H	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
10	Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș	Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean LOT 3: IGIROASA (CAP Y) – DROBETA TURNU SEVERIN (Cap X), KM 331+000 – KM 362+632	31,632 km	PT + Buget de Stat	3.087,41 - 3.377,16	135 luni (12 luni proiectare + 60 luni executie + 60 luni garantie + 3 luni aprobare RF)	1.Anunt de participare: CN1054105/12.04.2023. 2.Data deschidere oferte:25.09.2023, Procedura anulată
		Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean LOT 6: CAP X PO NOU POARTA - CARANSEBES KM 436+887 – KM 474+046,53	37,160 km	PT + Buget de Stat	1.331,52 - 1.456,48	135 luni (12 luni proiectare + 60 luni executie + 60 luni garantie + 3 luni aprobare RF)	1.Anunt de participare: CN1054821/04.05.2023. 2.Data deschidere oferte:25.09.2023, Procedura anulată
		Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean LOT 4: CAP X DROBETA TURNU SEVERIN – CAP X BĂILE HERCULANE, KM 362+632 - KM 404+250	41,618 km	PT + Buget de Stat	1.467,60 - 1.605,33	135 luni (12 luni proiectare + 60 luni executie + 60 luni garantie + 3 luni aprobare RF)	1.Anunt de participare: CN1055492/21.05.2023. 2.Data deschidere oferte::25.09.2023 Procedura anulată
		Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean LOT 5: CAP X BAILE HERCULANE - CAP X PO NOU POARTA, KM 404+250 - KM 436+887	32,637 km	PT + Buget de Stat	1.458,98 - 1.595,90	123 luni (12 luni proiectare + 48 luni executie + 60 luni garantie + 3 luni aprobare RF)	1.Anunt de participare: CN1055492/21.05.2023. 2.Data deschidere oferte :25.09.2023 Procedura anulată
11	Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din Romania-SRCF Cluj: 2 loturi	LOT 1: MODERNIZARE / REABILITARE - STATIA CF BECLEAN PE SOMES (Proiectare și Execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	43,05	93 luni	1.Anunt de participare:CN1058607/19.08.2023. 2.Data deschidere oferte: 10.08.2023 În derulare procedura de evaluare oferte
		LOT 2: MODERNIZARE / REABILITARE - STATIA CF DEJ CALATORI (Proiectare și Execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	34,99	93 luni	1.Anunt de participare:CN1058607/19.08.2023. 2.Data deschidere oferte: 10.08.2023 În derulare procedura de evaluare oferte

*stadiile proiectelor se pot publica după data de 20 a lunii curente, deoarece raportările pentru luna anterioară se fac în perioada 15 - 20 a lunii în curs

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - SEPTEMBRIE* 2023

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
1	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiești Triaj - Focsani	Ploiești Triaj - Focsani	SF pentru 143 km	POIM și Buget de Stat	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	15,96	42 luni	dec 2023	88%	34,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. SF in analiză
2	Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani - Roman	Focșani - Roman	SF pentru 147 km	POIM și Buget de Stat	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	19,26	44,5 luni	dec 2023	88%	44,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. A fost emisă Decizia etapei de Încadrare finală nr.78/20.04.2023 .SF in analiză
3	Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași - Frontiera	Roman – Iași - Frontiera	SF pentru 140 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	16,50	42 luni	dec 2023	88%	44,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. SF in analiză
4	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Pașcani-Dărmănești	Pașcani-Dărmănești	SF pentru 71 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	8,40	42 luni	dec 2023	88%	44,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu.Au avut loc dezbateri publice in perioada 29-31.05.2023. SF in analiză
5	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov - FAZA SF	Predeal-Brașov	SF pentru 26,9 km	CEF și Buget de Stat	Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL	14,20	40 luni	ian 2024	64,58%	50,00%	Contract SF in derulare. A fost aprobata solutia optima. In data de 24.02.2023 a avut loc CTE CNCF CFR SA cu privire la alegerea variantei preferate In data de 31.03.2023 a avut loc CTE CFR SA pentru alegerea variantei.
6	Implementarea masurilor necesare functionarii sistemului ERTMS pe sectiunea de cale ferata Predeal-Bucuresti-Constanta si extinderea sistemului GSM-R pe reseaua primara de transport feroviar	Predeal-București-Constanța	SF pentru 367 km	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	4,48	37 luni	dec 2023	95%	55,00%	Contract SF in derulare.
7	Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată pe tronsonul București Nord - Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontiera - FAZA SF	București Nord - Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontiera - Lot 2	SF pentru 91 km	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX -INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL (fosta ACCIONA INGENIERIA)	7,95	74,5 luni	dec. 2023	100%	84,36%	Contract SF in derulare LOT 1 - SF finalizat, lucrări in execuție LOT 2 - SF finalizat, aprobat in data de 12.09.2023. A fost aprobata finantarea din CEF pentru Lot 2. In curs semnare acordul de finantare cu CE
8	Linia de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - FAZA SF	București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - Faza II	SF pentru 19,36 km	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	2,50	63 luni	nov 2023	92%	74,00%	Contract SF in derulare Faza I - SF finalizat, lucrari finalizate in 2021, aflate in perioada de garanție Faza II - Dezvoltarea variantei alese in Faza I care să cuprindă electrificarea și centralizarea electronică și racordarea la Terminalul T2 nou, zona Cargo și conexiunea cu Metroul. Faza II in derulare.
9	Electrificarea liniei de cale ferata Constanta-Mangalia-Studiu de Fezabilitate	Constanța-Mangalia	SF pentru 43 km	POIM și Buget de Stat	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. (lider) - ISPCF SA	7,70	23 luni	ian 2024	88%	60,45%	Contract SF in derulare. Analiza si fundamentarea variantelor/ optiunilor tehnico-economice a fost avizat in CTE CFR in 02.06.2022. A fost obtinut Acordul de Mediu. Documentatia este la Ministerul Lucrarilor Publice pentru Avizare
10	Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord-Studiu de Fezabilitate	Rădulești – Giurgiu Nord	SF pentru 57 km	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT SRL	2,9	19 luni	nov 2023	80%	60,00%	Contract SF in derulare. A fost emisă Decizia etapei de Încadrare
11	Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova	Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord	SF pentru 96 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea S. C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	34,29	29 luni	iun. 2024	48,00%	43,00%	Contract SF in derulare. In 16.05.2023 a fost avizată în CTE CFR varianta optimă din punct de vedere tehnico-economică
		Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova	SF pentru 110,2 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. - S.C. I.S.P.C.F. S.A.	40,00	29 luni	iun. 2024	48,00%	43,00%	Contract SF in derulare.
12	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava	Subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică	SF pentru 119 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL	29,68	23 luni	feb. 2024	30,95%	14,00%	Contract SF in derulare. A fost avizată în CTE CFR varianta optimă din punct de vedere tehnico-economică
		Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta	SF pentru 106 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	49,31	26 luni	apr 2024	50,00%	22,00%	Contract SF in derulare. A fost avizată în CTE CFR varianta optimă din punct de vedere tehnico-economică
		Subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava	SF pentru 85 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - ISPCF S.A.	35,70	27 luni	aug 2024	45,24%	34,00%	Contract SF in derulare. A fost avizată în CTE CFR varianta optimă din punct de vedere tehnico-economică
13	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea tronsonului C.F. Coșlariu – Cluj Napoca	Coșlariu – Cluj Napoca	SF pentru 99 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie (lider) - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	41,84	26 luni	iul 2024	40,00%	18,00%	Contract SF in derulare.
14	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București	Complexul Feroviar București	SF pentru 605,70 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea ISPCF S.A.- BAICONS IMPEX S.R.L. -	20,74	27 luni	aug. 2024	26,31%	20,00%	Contract SF in derulare.
15	Modernizarea/ consolidarea/ reabilitarea stației CF Gara de Nord București - FAZA SF	Stația de c.f. Gara de Nord București	SF pentru 1 stație	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	11,30	47 luni	dec 2023	90,31%	48,71%	Contract SF în derulare In martie 2022 Prestatorul a propus livrarea SF in 3 faze: Faza I - consolidare fațade, instalații, acoperiș și finisaje spații publice zona Corp A (clădirea bld. D. Golescu) +Corp B (casele de bilete cls.2. C. Griviței) - finalizata Faza II - linii, peroane, copertine, instalații aferente Faza III - zona Corp Nou + parcaj (34073+13363 mp) SF in derulare pentru FAZA II și III- sunt in analiza la CFR.

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - SEPTEMBRIE* 2023

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
16	Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții, Modernizare/reabilitare a 47 stații de cale ferată din România - Sucursala Regionala CF Cluj	LOT SF stații - SRCF Cluj Lot 1 Satu Mare, Lot 2 Baia Mare, Lot 3 Jibou, Lot 4 Dej Călători, Lot 5 Beclean pe Someș, Lot 6 Valea lui Mihai, Lot 7 Carei, Lot 8 Salonta	SF pentru 8 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	3D ARHIGRUP	3,10	44 luni + 20 de zile	dec 2023	90%	84,99%	Contract SF in derulare Din cele 8 stații, doar Dej Călători și Beclean pe Someș fac parte din cele 22 stații selectate în lista de prioritate. Pentru toate cele 8 stații avem avize CTE MTI. A fost emis OMTI în 28.02.2023 pentru stațiile Dej Călători și Beclean pe Someș pentru care sunt în procedura de licitație contractele de proiectare și execuție Pentru celelalte 6 stații este necesară identificarea surselor de finanțare necesare implementării proiectelor
17	Elaborare studiu de fezabilitate – Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată – SRCF Brasov	Lot SF stații c.f. SRCF Brașov: Miercurea Ciuc, Făgăraș, Sebeș Alba, Gheorghieni, Reghin, Aiud, Teiuș, Râzboieni	SF pentru 8 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	2,67	51 luni+21 zile	dec. 2023	98%	82,66%	Contract SF in derulare. 7 stații au fost aprobate prin Ordin MTI în 08.09.2022. Obiectivul Miercurea Ciuc nu este pe lista de prioritate, în acest sens aprobarea documentației TE a fost amânată până la identificarea sursei de finanțare..
18	Studiu de Fezabilitate „Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA” –LOT SRCF CRAIOVA	Lot stații c.f.: Târgu Jiu, Alexandria, Caracal, Filiași, Roșiori Nord, Piatra Olt	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	2,25	47 luni și 2 săptămâni	dec. 2023	65%	47,00%	Contract SF in derulare. SF Finale pentru cele 6 obiective au fost avizate în CTE CNCF CFR SA din data de 04.07.2023. Stațiile Târgu Jiu, Alexandria și Piatra Olt nu se află în lista stațiilor de cale ferată prioritară. Este necesară identificarea altor surse de finanțare. Pentru stația Caracal a fost emisă dispoziție internă de aprobare a obiectivului de investiții. SF pentru stațiile Filiași și Roșiori Nord au fost avizate în sedința CTE MTI din data de 24.08.2023 . Urmează avizarea în OMTI.
19	Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA - studiu de fezabilitate” – SRCF GALATI	Lot SF stații c.f. SRCF Galați: Râmnicu Sărat, Adjud, Comănești, Făurei, Tecuci, Mărășești	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	2,90	47 luni și 9 zile	dec. 2023	85%	43,00%	Contract SF in derulare. SF Finale pentru cele 6 stații au avize CTE CFR SA. Pentru stațiile Adjud, Făurei și Mărășești au fost emise OMTI în data de 24.08.2023. SF pentru stația Râmnicu Sărat a fost avizat în sedinta CTE MTI din data de 24.08.2023, Pentru stația Râmnicu Sărat urmează pregătirea documentației pentru avizare OMTI Pentru stațiile Comănești și Tecuci, care nu fac parte din cele 22 stații cuprinse în lista priorităților, este necesar a se identifica sursa de finanțare.
20	Modernizarea unor statii de cale ferata din Romania (47 statii) - FAZA SF - SRCF Timisoara - 3 loturi	Lot SF stații c.f. SRCF Timișoara: Lot 1 Baile Herculane Lot 2 Petrosani Lot 3 Orsova	SF pentru 3 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,25	34 luni și 25 zile	dec. 2023	L1 - 100% L2 - 83% L3 - 100%	83,00%	Contract SF in derulare. SF Finale pentru stațiile Băile Herculane și Orșova fiind emise OMTI în luna mai 2023 Pentru stația Petrosani, urmează avizarea SF Final în CTE MTI. Aceasta nu se află în lista stațiilor de cale ferată prioritară. Este necesară identificarea altor surse de finanțare..
21	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate SRCF Cluj	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Cluj	SF pentru 22 obiective (10 poduri, 9 podețe, 3 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,78	49 luni + 19 z.c.	dec. 2023	95%	85,00%	Contract SF in derulare. - au fost emis 3 OMTI-uri de aprobare a 8 obiective - a fost emisa decizie internă de aprobare a unui obiectiv - sunt în curs de aprobare 3 OMTI-uri pentru 13 obiective
22	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Brașov	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Brașov	SF pentru 15 obiective (9 poduri, 4 podețe, 2 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,53	48 luni și 20 zile	dec. 2023	98%	91,00%	Contract SF in derulare. 15 obiective împărțite în 6 loturi 1 SF Finalizat (5 obiective) 3 SF-uri OMTI pentru 6 obiective pe circuit de semnături la CFR 1 SF pentru 3 obiective avizat la MDLPA pe data de 21.08.2023 1 SF aferent unui obiectiv pe circuit de avizare CI
23	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Iași	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Iași	SF pentru 21 obiective (9 poduri, 12 podețe)	POIM și Buget de Stat	I.S.P.C.F	1,49	42 luni	dec. 2023	85%	42,00%	Contract SF in derulare. 21 de obiective S-a obținut avizul în CTE Regional pentru 19 SF-uri. Pentru 2 SF poduri se va reintroduce documentația pentru avizare la nivel regional.
24	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Galați	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Galați	SF pentru 18 obiective (17 poduri, 1 podet)	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,80	33 luni	dec. 2023	80%	43,00%	Contract SF in derulare. 16 obiective 2 SF finalizate. 1 SF - Lot 2 OMTI pe circuitul de semnături pentru avizare la nivel central 2 SF-uri Lot 3 și Lot 4 au fost avizate pe 24.08.2023 în CTE CFR.
25	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Iași"	Lot SF TN SRCF Iași	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	38 luni și 25 zile	dec. 2023	95%	80,00%	Contract SF in derulare. 6 TN-uri au fost avizate prin dispoziție interne. 14 TN-uri (1 TN independent și 3 loturi) au fost avizate în CTE MTI, urmeaza avizarea a 3 OMTI-uri
26	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Craiova"	Lot SF TN SRCF Craiova	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	SC CONSIS PROIECT SRL	1,40	21 luni	dec. 2023	64%	55,00%	Contract SF in derulare. SF Preliminar a fost avizat în CTE SRCF și urmează avizarea în CTE CFR
27	Serviciul de elaborare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI): sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară	Lot 1 – SRCF Craiova/SRCF București	DALI 165 km	PNRR și Buget de Stat	SC Baicons (lider)- ISPCF SA	3	9 luni	2024	27%	40%	Contract in derulare
		Lot 2 - SRCF Timișoara și SRCF Cluj	DALI 309 km		ISPCF SA (lider) - SC Baicons	6,91	9 luni		27%	40%	Contract in derulare
		Lot 3 – SRCF Brașov	DALI 124 km		SC Baicons (lider)- ISPCF SA	3	9 luni		36%	40%	Contract in derulare
		Lot 4 - SRCF Iași și SRCF Galați	DALI 266 km		ISPCF SA (lider) - SC Baicons	6,23	9 luni		27%	40%	Contract in derulare
		Lot 5 - SRCF Galați	DALI 159 km		ISPCF SA (lider) - SC Baicons	2,079	9 luni		36%	40%	Contract in derulare
		Lot 6 – SRCF București	DALI 2 stații		ISPCF SA (lider) - SC Baicons	0,88	9 luni		18%	20%	Contract in derulare
		Lot 7 – SRCF Craiova	DALI 6 stații		SC Baicons (lider)- ISPCF SA	0,85	9 luni		36%	40%	Contract in derulare
		Lot 8 – SRCF Cluj	DALI 2 stații		ISPCF SA (lider) - SC Baicons	3,01	9 luni		36%	40%	Contract in derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - SEPTEMBRIE* 2023

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
Studii de Fezabilitate finalizate											
28	Revizuirea Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a Coridorului Orient/ Est – Mediteranean - FAZA SF	Craiova-Calafat	SF pentru 106,74 km	CEF și Buget de Stat	CONSENS PROIECT S.R.L – BAICONS IMPEX SRL	3,91	55,5 luni	dec 2021	100%	100%	SF finalizat. A fost emis HG nr. 494/28.04.2021 pentru aprobarea indicatorilor TE în pregătire HG de exproprieri. Finanțarea din CEF a fost respinsă. Se va redenumi aplicația de finanțare.
29	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - FAZA SF	Port Constanța	SF pentru 180 km	CEF și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	9,20	39 luni	dec 2022	100%	100%	SF finalizat. A fost aprobat HG indicatori TE nr. 1367/09.11.2022. A fost semnat contractul finanțare pentru Etapa 1 - Valu lui Traian. Lansată procedura pentru contractul de proiectare și execuție. A fost aprobată finanțarea din CEF. În pregătire și semnare acordul de finanțare cu CE
30	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România – faza studiu de fezabilitate - Lot SRCF București	Lot SF stații c.f. SRCF București: Târgoviște, Ploiești Vest, Sinaia, Bușteni, Videle, Titu	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	I.S.P.C.F.	2,21	39 luni	ian 2023	100%	94,00%	SF finalizat A fost aprobat HG indicatori TE stații SRCF București nr. 1329/2022. Sunt în derulare proceduri de achiziții pentru stațiile aflate pe lista prioritizată,
31	Modernizarea / reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România- faza studiu de fezabilitate- SRCF Constanța	Lot SF stații c.f. SRCF Constanța: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița, Mangalia	SF pentru 4 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	SC BAICONS Impex SRL	1,28	28 luni și 29 z.c.	dec 2022	100%	100,00%	SF finalizat Pentru cele 3 stații (Neptun h.c., Costinești Tabără și Mangalia) au fost emise OMTI în septembrie 2022 Pentru stația Ciulnița a fost emis în data de 28.12 pentru Stația Ciulnița a fost emis HG nr. 1561/28.12.2022 de aprobare a indicatorilor TE
32	Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – Studiu de fezabilitate” - SRCF Iasi	Lot SF stații c.f. SRCF Iași: Suceava Nord, Pașcani, Vatra Dornei Bai, Verești, Dolhasca, Gura Humorului	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	2,47	32 luni și 10 z.c.	mar 2023	100%	96,00%	SF finalizat. Prin OMTI a fost aprobat în 08.09.2022 SF pentru 4 stații (Vatra Dornei Bai, Verești, Dolhasca și Gura Humorului). A fost aprobat HG pentru stația Pașcani nr.1467/08.12.2022. A fost aprobat HG pentru Suceava Nord nr. 1480/14.12.2022.
33	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Craiova	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCFCraiova	SF pentru 58 obiective (34 poduri, 12 podețe, 12 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	SC BAICONS Impex SRL	5,70	23 luni	dec 2023	100%	100,00%	Contract finalizat 58 SF-uri finalizate 39 SF Finalizate (s-au emis dispoziții interne); 19 SF-uri Finalizate, prin OMTI
34	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Timișoara	Lot SF poduri și podețe SRCF Timișoara	SF pentru 15 obiective (7 poduri, 8 podețe)	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	1,40	33 luni	dec. 2023	100%	100,00%	15 SF-uri finalizate din care: 10 SF Finalizate - pentru care au fost emise dispoziții interne de aprobare a investițiilor; 5 SF-uri - pentru care au fost emise OMTI-uri de aprobare a investițiilor;
35	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Timișoara"	Lot SF TN SRCF Timișoara	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	1,40	26 luni și 25 z.c.	sept 2023	100%	100,00%	SF finalizat. Au fost emise dispozițiile pentru toate cele 20 de obiective.
36	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Constanța	Lot SF TN SRCF Constanța	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	22 luni +20 z.c.	dec 2023	100%	100,00%	Contract SF în derulare. Au fost emise 2 Ordine de Ministru pentru cele 20 obiective de investiții.
37	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Galați"	Lot SF TN SRCF Galați	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	33 luni	dec. 2023	100%	100,00%	Contract SF în derulare. Documentația a fost împărțită în 5 loturi. Au fost emise Ordin de Ministru pentru cele 5 loturi în mai 2023.
38	Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată” - SRCF Cluj	Lot SF TN SRCF Cluj	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	46 luni + 26 z.c.	dec. 2023	100%	80,00%	Contract în derulare. A fost emisă HG nr. 703/10.08. 2023 de aprobare a indicatorilor tehnico economici ai investiției
39	Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată” - SRCF Brașov	Lot SF TN SRCF Brașov	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	47 luni și 11 zile	dec. 2023	100%	90,00%	Contract în derulare. A fost emisă HG nr. 657/03.08. 2023 de aprobare a indicatorilor tehnico economici ai investiției
40	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF București"	Lot SF TN SRCF București	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	43 luni	dec. 2023	100%	98,00%	Contract în derulare. A fost emisă HG nr. 704/10.08. 2023 de aprobare a indicatorilor tehnico economici ai investiției
41	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești -Vicșani -Frontieră	Dărmănești -Vicșani -Frontieră	SF pentru 35 km	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex SRL	4,2	45 luni	dec.23	100%	88%	SF finalizat. A fost aprobat HG indicatori tehnico-economici nr. 125/15.02.2023 ai obiectivului de investiții. În curs semnare contractul de finanțare din CEF.

*stadiile proiectelor se pot publica după data de 20 a lunii curente, deoarece raportările pentru luna anterioară se fac în perioada 15 - 20 a lunii în curs