

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - OCTOMBRIE 2023

1. AUTOSTRADA  
AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Total	Longime km	Stadiu actual fact	Stadiu actual financer	Data inceperii	Data finalizarii	An de inchidere	Salari anuale	Valoarea proiect	Observatii
1	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRADOV - TARGU MURES - CIUJ - ORADEA	8+700	88+700	ASOCIERIA S.C. SPEEDION LAMB S.A.S. - S.C. TENOSTRADE S.A.S. - S.C. ELECTRICITATEA S.A.	SECTIUNEA 3A SI SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3A2, NADAKESU - MINAESTI IM 8+700 - 25+000+381, MINAESTI - ZIMBOR IM 8+000 - 13+200	SUBSECTIUNEA 3A2 NADAKESU - MINAESTI IM 8+700 - 25+000+381, MINAESTI - ZIMBOR IM 8+000 - 13+200	24.59	70.50%	66.58%	25.03.2021	20.05.2023 (CONFORM PROGRAM DE EXECUTIE ACTUALIZAT IN AUGUST 2023)	ANUL 2025		1405,907 MIL. LEI FARA TVA	SEMAMAR CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 28.12.2020. PRETIA PE MIA DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 46,263,293.92 LEI FARA TVA, SUPREMENTARI CCA. 9,263.000 LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 96 DE LUNI, DIN CARE: 24 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 48 LUNI DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR AUTOMATIZATE DE CONTINUTURILE FINANCIARE PENTRU SECTORUL 302 IN LUNA APRILIE 2021. PROIECT TITINE DE EXECUTIE PENTRU SAU ANULAT IN CTE. CNABR IN DATA DE 02.08.2021. PROIECT TITINE DE EXECUTIE PENTRU 3B1. AVIAT IN CTE IN DATA DE 28.12.2023. VALOAREA PROIECTULUI DE 389.93 MIL. LEI FARA TVA SA MODIFICAT DUPA COM LEMBAZA. - PRIN ACTIUNEA ADITIONAL NR 1 SA MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 235.332.399.26 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU ALZARETE) - PRIN ACTIUNEA ADITIONAL NR 2 SA MODIFICAT VALOAREA DE CONTRACT CU 150.753.749.23 LEI. IMB REZERVE DE IMPLEMENTARE DE ALZARETE CFOM 211.025.574 LEI ASTVEL INOVA VALOAREA DE CONTRACT ESTE 1.495.508.582.89 IN DATA DE 21.08.2023 A FOST SEMNAT ACTIUNEA ADITIONAL NR. 3 PRIMO ARUCABILE PREVEDERILOR OUS 64/11.05.2022 CU COMPLETAREA SI MODIFICAREA ADUSE PRIN OUS 44/2023 SI OUS 66/2023.
2	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRADOV - TARGU MURES - CIUJ - ORADEA	66+500	80+054	NUROL INSAAT VE TICARET S.A	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B3 NUGALAU - SUPACLU DE BANALAU	SUBSECTIUNEA 3B3 NUGALAU - SUPACLU DE BANALAU	13.55	99.00%	86.90%	01.03.2021	2023	SEPTEMBRIE 2023		384.14 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN 30.09.2020. 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE, 130 LUNI PERIOADA DE GARANTIE LUCRABILE PENTRU REALIZAREA ACESTEI SECTOR DE AUTOSTRADA PREVED SI CONSTRUCTIA A 21 STRUCTURI (4 PASARE SI 8
3	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRADOV - TARGU MURES - CIUJ - ORADEA	13+200	25+500	ASOCIERIA SC SAAPF CONSTRUCT SRL - SC SPEEDION LAMB SRL - SC TENOSTRADE SRL	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B2 ZIMBOR - POMATA SALAJULUI	SUBSECTIUNEA 3B2 ZIMBOR - POMATA SALAJULUI	12.24	40.15%	35.65%	31.05.2021 - ORDIN DE INCEPERE PPE AVIAT IN DATA DE 27.09.2022 CONCLUZII DE INCEPERE LUCRARI 25.07.2022	18.07.2023 (CONFORM ULTIMULUI PROGRAM DE EXECUTIE)	ESTIMAT 2024		838.899 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 03.07.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRABILOR A FOST CONTINUTA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A LUCRABILOR. ORDINUL DE INCEPERE A LUCRABILOR EMIS PENTRU DATA DE 31.03.2021. IN DATA DE 27.09.2022 A FOST AVIAT PROIECTUL TITINE IN CADRUL CTE - CNABR IN DATA DE 25.07.2022 A FOST COMUNICATA INCEPEREA LUCRABILOR 80.40 MIL. LEI FARA TVA. PRIN ACTIUNEA ADITIONAL NR 1 SA MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 156.463.963 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU ALZARETE), PENTRU CONTRACTUL DE FINANSARE SI BORDUL DE FARA TVA IN DATA DE 17.08.2023 A FOST SEMNAT ACTIUNEA ADITIONAL NR. 2 PRIMO ARUCABILE PREVEDERILOR OUS 64/11.05.2022 CU COMPLETAREA SI MODIFICAREA ADUSE PRIN OUS 44/2023 SI OUS 66/2023.
4	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRADOV - TARGU MURES - CIUJ - ORADEA	21+500	27+191	ASOCIERIA TRANAGAS SRL - GEGER TRANAGUANA SRL	TRONSONI CUIBA - CAMPINA TURZI (DAS CHETANI - CAMPINA TURZI)	LOT 3	15.895	37.88% - PROGRES IMBOSORIT LA DATA REZILIERI 76.5% PE NOUL CONTRACT	43.97% - PROGRES IMBOSORIT LA DATA REZILIERI 49% PE NOUL CONTRACT	21.11.2022 A FOST EMIS ORDONAL DE INCEPERE	2024	ESTIMAT 2024		420.35 MIL. LEI FARA TVA	CTR. REZILIAT - IN DATA DE 11.03.2021 SA TRANSMIS ANTREPRENORULUI INTENTIUNEA DE REZILIERE A CONTRACTULUI. PROCEDURA DE REZILIERE A FOST SUSPENDATA IN URMA DECIZIEI TRIBUNALULUI BUCURESTI. IN DATA DE 10.05.2023 SA EMIS REZILIEREA CONTRACTULUI CATRE ANTREPRENOR PENTRU UPSA GARANTIE DE BUNA EXECUTIE. HOTARARIA SOBORUL 30.2023 EMISA DE CATRE TRIBUNALUL BUCURESTI OPRINDA CA CONTRACTUL ESTE REZILIAT DE PUN DRUP IN BAZA REZILIERE PENTRU UPSA GARANTIE DE BUNA EXECUTIE. IN DATA DE 01.12.2023 CNABR SA A PRELUAT AMPASAMENTUL DE LA ANTREPRENORUL STRALCO GROUP SRL. CTE PROIECTARE SI EXECUTIE - PROIECTAREA DE AMPLASARE CONTRACT IN GERELARE. IN DATA DE 26.10.2022 CNABR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA AUTOSTRADI BRADOV - TARGU MURES - CIUJ - ORADEA, SECTIUNEA 3A - ORADEA - CAMPINA TURZI SI 3. CUIBA - CAMPINA TURZI". CU ASOCIERIA TRANAGAS SRL - GEGER TRANAGUANA SRL. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 3 LUNI PENTRU PERIOADA DE PROIECTARE SI 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRABILOR. DURATA DE GARANTIE A LUCRABILOR ESTE DE 120 LUNI. FINANTAREA LUCRABILOR IN VALOARE DE 420.347.803.86 LEI FARA TVA ESTE ASIGURATA DIN FONDURI EUROPENE NEARABURABILE. ACEST TRONSON DE AUTOSTRADA ARE O LUNGIME DE 15.70 KM. IN CADRUL CONTRACTULUI VOR FI REALIZATE 2 PODURI, 7 PASARE SI UN MOD REITER LA CHETANI (IM 21+850). ANTREPRENORUL A SOLICITAT BENEFICIARIULUI OPRE PORCARE, JUANUL COORDONATOR DE MANAGEMENT AL TRACELULUI - REVEDA 1"
5	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA LA MUNICIPIUL BUCURESTI (A2)	47+400	52+070	ASOCIERIA S.C. SAHPE CONSTRUCT S.A.S. - S.C. SPEEDION LAMB S.A.S. - S.C. TENOSTRADE S.A.S.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	13.93%	11%	04.04.2022	01.04.2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024		312.63 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.08.2020, C.A. I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI IM 4+000-8M 100-900, SECTOR CENTURA NORD IM 50+00-8M 10+770, LOT 4 IM 47+400 - 52+070", CU CERTIFICATUL DECIAT CAZITOR, ASOCIERIA S.C. SAHPE CONSTRUCT SRL (LEDER DE ACIENI) - SPEEDION LAMB - TENOSTRADE S.A.S. VALOAREA CONTRACTULUI 312.633.629.09 LEI FARA TVA. LUNGIME: 4.47 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEARABURABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 6 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRABILOR, 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRABILOR. IN PRESENT SE LUCRABILA LA ELABORAREA STUDIILOR DE EVALUAREA ADOCVATA (DMA), PENTRU LACUL SI PADURIA CERNECA (JABE PROTECTATA).
6	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA LA MUNICIPIUL BUCURESTI (A2)	2+500	20+000	ASOCIERIA IMPIRESA PIZZANOTTE C SPA ITALIA S.P.A. - RETTER PROJECT MANAGEMENT	SECTOR NORD	LOT 1	17.5	0%	0%	2023	TRIM III 2026	ANUL 2026		85.07 MIL. LEI FARA TVA (VALOAREA OFERTA CASTIGATARA)	IN DATA DE 16.10.2023 A FOST EMIS ORDONAL DE INCEPERE.

7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A8)	39-000	47-000	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD	SECTOR NORD	LOT 3	8.5	0%	0%	22.05.2023	Nov-25	ESTIMAT TRIM. IV 2023	397.99 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE OPERA CONTRACTUALE)	<p>IN DATA DE 04.04.2023, C.N.A.B. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL ""PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 3 KM 39+000- KM 47+000", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR, CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD</p> <p>VALOAREA CONTRACTUALA: 397.996.117 LEI FARA TVA.</p> <p>FINANCIARE: DE BOM</p> <p>SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEAMBULSIBILE.</p> <p>SCURTAR CONTRACTUALA ESTE DE 120 LUNI, DIN CARE:</p> <p>21 LUNA PERIOADA DE PROIECTARE,</p> <p>18 LUNA PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR</p> <p>100 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR</p> <p>A POST EMS ORDIN DE INCEPERE - 22.05.2023</p>
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A8)	20-000	39-000	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SPA (SUDE DE ASOCIERE) - SREDITON LIAIS TECHNOLOGIE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 2	19	90%	82%	16.08.2021	16.08.2024	Iunie 2024	831.92 MIL. LEI FARA TVA	<p>IN DATA DE 17.05.2021, C.N.A.B. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL ""PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 2 KM 20+000- KM 39+000", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR, ASOCIEREA SC SA &amp; PE CONSTRUCT SPA.</p> <p>VALOAREA CONTRACTUALA: 831.920.053,54 LEI FARA TVA.</p> <p>FINANCIARE: DE BOM</p> <p>SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEAMBULSIBILE.</p> <p>SCURTAR CONTRACTUALA ESTE DE 124 LUNI, DIN CARE:</p> <p>21 LUNA PERIOADA DE PROIECTARE,</p> <p>22 LUNA PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR</p> <p>100 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR</p> <p>A POST EMS ORDIN DE INCEPERE IN DATA DE 16.08.2021</p>
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A8)	69-000	85-300	ASIM ALAMAR SANARY TEGSLEIR VE TICARET A.S.	SECTOR SUD	LOT 2: VOINA - BRAGADIRU	16,3	76,40% (GENERAL) 79,32% (EXECUTIE) LA DATA DE 30.10.2023	129,73% (PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETUR), REDEVITIV 83,30% (PANA ACTUALIZI PRETUR)	18.08.2020	IULIE 2023		750.880 MIL. LEI FARA TVA (26.129 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	<p>ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR 18.08.2020 ETAPA 1: KM 69+000 - KM 70+700</p> <p>DECIZIA PENTRU EXPRESIUNE REFERINTA NR 670/2020 A POST EMSA IN DATA DE 15.10.2020.</p> <p>A POST ACCIDENT AVANSA PENTRU EXECUTIE LUCRARI (DIN VALOAREA LUCRARILOR)</p> <p>ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA 2, CONSTAND IN INTRES AUMENTANTIAL LOTULUI 2, A POST EMS IN DATA DE 29.10.2020, DATA DE INCEPERE FIRD 03.11.2020 SI DE EMS</p> <p>A POST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL HG NR. 1198/10.12.2020 PRIVIND IMOBILELE AFLATE PE CILIGARIUL SUPPLEMENTAR, INCLUSIV DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 376/17.02.2021</p> <p>IN DATA DE 12.02.2021 A POST OBTINUTA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 12 PENTRU ETAPA II, EXPRESIUNE SUPPLEMENTARE.</p> <p>PROBLEME:</p> <p>ENEL A SOLICITAT EXPERTIZA RELOCARILOR DE UTILITATI PENTRU RETICULA DE 130 KV LA INTERSECTIA SI SI 10.</p> <p>IN LUNA DECEMBRIE A POST SI AVANSA EXECUTIA ACION TRU STUAP, CARE NECESSITA EXPRESIUNE SUPPLEMENTARE DE TREBEN.</p> <p>ANTREPRENORUL A IDENTIFICAT PROPRIETARII, DINTRE CARE DOUA SUPRANETE APARTINAND LUTI ALAVA (DATA DE ACEASTA, REPREZENTANTII CNAB AU OBTINUT ACETIUSI PRIMARII SI OBLIGAREA EXECUTIA IN ZONA LUTI (DA DE A TRUA SUPRANETA APARTINAND A PROPRIETARII PENTRU CARE AU FOIT INTRATE DEMARSHURILE SI VEDEREA OBTINERII ACETIUSI ACESORIA PRINDO EXECUTIA LUCRARILOR PANA LA FINALIZAREA EXPRESIUNII. IN ACETI SENS, IN DATA DE 04.02.2023, REPREZENTANTII CNAB SI ALMAM AU OBTINUT PALMUL DECLARAT AVANS SI SUBMET ACETIUSI DE A FIDUSI SUPRANA DE 42,5 KM NECESSARA EXECUTIEI STALPILALI APTRENT PROIECTUALI DE RELOCARE. ANTREPRENORUL NU VA SOLICITA COSTURI SUPPLEMENTARE FATA DE BUGETUL INTIAL APROBAT DE ENEL.</p>
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A8)	12-070	69-000	ASIM ALAMAR SANARY TEGSLEIR VE TICARET A.S.	SECTOR NORD - KM 12+070 - KM 12+770, SECTOR SUD - KM 12+770 - KM 69+000	LOT 1: GUNA - VOINA	16,93	75,60% (GENERAL) 78,50% (EXECUTIE) LA DATA DE 30.10.2023	100,00% (PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETUR), REDEVITIV 83,30% (PANA ACTUALIZI PRETUR)	01.03.2021	OCTOMBRIE 2023	ANIA 2023	830.680 MIL. LEI FARA TVA (43,40 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	<p>ORDIN DE INCEPERE - 15.09.2022 EXECUTIE LUCRARI ETAPA II ( KM 69+300 - KM 86+700, NOD BUTER SI PARCARE)</p> <p>ORDIN DE INCEPERE - 28.04.2023 EXECUTIE LUCRARI EXPRESIUNE SUPPLEMENTARE</p> <p>PROBLEME:</p> <p>* NERESPETAAREA DE CATE ANTERFERENSA A PROGRAMULUI DE EXECUTIE;</p> <p>* SARA MODIFICARE (TULI &amp; PERSONALIA ANTREPRENORULUI, OBTINEREA UN RITM SCADUT DE EXECUTIE A LUCRARILOR;</p> <p>* INVAZIENI IN EXECUTIA LUCRARILOR DE RELOCARE/PROIECTARE A LUCRARILOR DE UTILITATI;</p> <p>* INVAZIENI IN EXECUTIA LUCRARILOR LA TATE STRUCTURE DIN CONTRACT;</p> <p>* ANTREPRENORUL NU A INDEPLINT FUNCTIILE DE REFERINTA NR. 3 (TERMEN DE REALIZARE 25.10.2022)</p>
11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A8)	85+000 - 100+700 SUD	0+000 - 2+500 NORD	ASOCIEREA ATRON TECHNICAL SOCIETY ANDRONEA (AFOR S.A.) - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING SB S.R.L.	SECTOR SUD - KM 85+300 - KM 100+700, SECTOR NORD - KM 0+000 - KM 1+500	LOT 8: BRAGADIRU - JOSTA	17,965	57,30% (GENERAL) 55,50% (EXECUTIE) LA DATA DE 30.10.2023	56,99% (PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRETUR), REDEVITIV 53,30% (PANA ACTUALI PRETUR)	21.10.2022 EXECUTIE LUCRARI ETAPA I (KM 86+700 - KM 100+700, KM 0+000 - KM 1+500)	SEPTEMBRIE 2023	ANIA 2023	813.422 MIL. LEI FARA TVA (34,8 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	<p>ORDIN DE INCEPERE - 15.09.2022 EXECUTIE LUCRARI ETAPA II ( KM 85+300 - KM 86+700, NOD BUTER SI PARCARE)</p> <p>ORDIN DE INCEPERE - 28.04.2023 EXECUTIE LUCRARI EXPRESIUNE SUPPLEMENTARE</p> <p>PROBLEME:</p> <p>* NERESPETAAREA DE CATE ANTERFERENSA A PROGRAMULUI DE EXECUTIE;</p> <p>* SARA MODIFICARE (TULI &amp; PERSONALIA ANTREPRENORULUI, OBTINEREA UN RITM SCADUT DE EXECUTIE A LUCRARILOR;</p> <p>* INVAZIENI IN EXECUTIA LUCRARILOR DE RELOCARE/PROIECTARE A LUCRARILOR DE UTILITATI;</p> <p>* INVAZIENI IN EXECUTIA LUCRARILOR LA TATE STRUCTURE DIN CONTRACT;</p> <p>* ANTREPRENORUL NU A INDEPLINT FUNCTIILE DE REFERINTA NR. 3 (TERMEN DE REALIZARE 25.10.2022)</p>
12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	34+175	51-785	MARKET INDAAT SANARY TURIZM VE TICARET ANDROMA SIBIETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 3 APASU DE JOS - SAAMATA DE SUD	17,61			16.10.2023	18.10.2027	2027	1773 MIL. LEI FARA TVA	<p>CONTRACTUL A POST SEMNAT IN DATA 24.08.2023</p> <p>SCURTAR CONTRACT 168 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 36LUNI PERIOADA DE GARANTIE DE 120 LUNI</p> <p>DATA DE INCEPERE PROIECTARE - 16.10.2023</p>

13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	44-500	81-900	ASOCIEREA WERBLUD SPA - TRANCAD S.R.L.	CORNETU - TIGVENI	SECTIUNEA 3	37.4	0%	2%	PRIMA TRASA PENTRU ACTIVITATA DE PROIECTARE DIN PRELUCRAREA CONTRACTULUI	ORDINUL DE INCERERE CU DATA DE 01.03.2023	2027	2027	5334 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 01.08.2022, CNAB A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 3 (CORNETU - TIGVENI) A AUTOSTRAZI SIBIU - PITESTI CU ASOCIEREA WERBLUD SPA - TRANCAD S.R.L. PROIECTAREA CONTRACTULUI ESTE DE 3.123 MILIARDE DE LEI, FARA TVA, FRANTAREA PROIECTULUI FINE ASIGURATA DIN FONDURI EUROPENE NEAMORTISIBILE. CONTRACTUL ARE O PERIOADA DE PROIECTARE DE 12 LUNI SI O PERIOADA DE EXECUTIE DE 45 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 LUNI. LUNGIMEA ACESTEI SECTIUNE DE AUTOSTRADA ESTE DE 37.4 KM. PRINCIPALELE LUCRARI SI ACCESTA SECTIUNE SUNT: 55 DE PODURI SI PASAJE ETARE CU OSAI GALERII INDEPENDENTE, IN LUNGIME DE 1.7 MILIARDE NOD RUTIER CORNETU SI NOD RUTIER VALENI ECONOMIT IN ZONA LOCALITATI GARABETI A FOST SEMNAT ORDINUL DE INCERERE CU DATA DE 01.03.2023
14	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	13+170	44-500	ASOCIEREA MAPA ROAD&VE TICARIT AS - CENGIZ ROAD SANATYVE TICARIT AS.	SECTIUNEA 1, LOT 5 SI SECTIUNEA 2	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOITA, LOT 2 SI SECTIUNEA 2: BOITA - CORNETU	31.33	0%	2%	PRIMA TRASA PENTRU ACTIVITATA DE PROIECTARE DIN PRELUCRAREA CONTRACTULUI	01.07.2022 - ORDIN INCERERE	2028	2028	4250.01 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.02.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 18 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 30 DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. DURATA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 DE LUNI. TRASA ARE O LUNGIME DE 31.33 KM. BURSA DE FINANTARE, FONDURI EUROPENE NEAMORTISIBILE, ACCESTA SECTIUNE CONTINE LIMBATAZELE LUCRARI PRINCIPALELE - 49 DE PODURI SI VIADUCTE - 7 TUNELURI CU LUNGIMI CUPRINZ INTRE 250 M SI 1300 M. • ECONOMIT IN ZONA LOCALITATI LAZARETI. IN CURS DE ELABORARE TRASA SECTIUNIC.
15	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	91-761	122+110	WERBLUD SPA (ITAJU)	CURTIA DE ARGES - PITESTI	SECTIUNEA 5	30.35	55.45%	43.96%	2025 IN CF CU PERIOADA CTR DURATA DE REALIZARE A ACESTUI ORDIN ETAPA DE PROIECTARE, AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 31.07.2023 IN DATA DE 01.09.2023 S A FOST ORDINUL DE INCERERE A EXECUTIEI LUCRARIILOR	2025 IN CF CU PERIOADA CTR DURATA DE REALIZARE A ACESTUI ORDIN ETAPA DE PROIECTARE, AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 31.07.2023 IN DATA DE 01.09.2023 S A FOST ORDINUL DE INCERERE A EXECUTIEI LUCRARIILOR ORENTATA DE ACTIUNI SA ESTE DE 120 DE LUNI	ANUL 2025		1730 MIL. LEI FARA TVA	DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: 1. 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE 48 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE LUCRARIILOR 1. 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR A FOST AVANSA FACIULI DE CARIERE TEMPE IN DATA DE 08.08.2022. A FOST SEMNAT CONTRACTUL SI EXECUTIA LUCRARIILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRAZI SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 6, TIGVENI - CURTIA DE ARGES IN LUNGIME DE 3.86 KM. A FOST AVANSA PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.
16	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81-900	91-761	POBR CONSTRUCT SRL	TIGVENI - CURTIA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	12.02%	16.60%	01.03.2022 - ORDIN INCERERE	2027	ESTIMAT 2027	1678.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. POBR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETIUL DE 1.678.873.323,77 LEI FARA TVA. DATA DE INCERERE A LUCRARIILOR 01.03.2022 BURSA CONTRACTULUI ESTE DE 46 DE LUNI DIN CARE 16 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 44 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 DE LUNI. SPECTUL CONTRACTULUI SI PERIOADA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARIILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRAZI SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 6, TIGVENI - CURTIA DE ARGES IN LUNGIME DE 9.86 KM. A FOST AVANSA PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.	
17	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0-500	30-300	ASOCIEREA SA&RE CONSTRUCT SRL - SPECTON LUMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	SALCESTI - TRAFESTI	LOT 1	30.1	1.02%	1.80%	02.05.2023	Nov-25	ESTIMAT TRIM. IV 2025	1638.32 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE.	
18	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCANI	0-500	4-600	ASOCIEREA SA&RE CONSTRUCT SRL - SPECTON LUMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	BUZAU (AUTOSTRADA PLODESTI - BUZAU) - VANU PASI (ORLUM DE LEGATARA CATRE ONJ)	TRONCON 1	4.6	22.49%	4.37%	ORDIN DE INCERERE EXECUTIE: 09.12.2022	04.08.2024	04.08.2024	699.29 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE. PODRU/PASAJE/VIADUCTE: 6 NODURI RUTIERE: 5 LARGIMEA PAVAJTORILOR: 26 M DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 30 DE LUNI, IAR PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 ANI. A FOST SEMNAT DECIZIA DE EXPONDERE NR. 1505 DIN 28.11.2022 APERENIA HD NR. 1144/ 2022. SUNT NECESARE EXPONDERI SUPPLEMENTARE PENTRU AMENAJAREA GRUPEI DE SUPRRAZI/VIAD.	

19	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCJANI - BACAU	0-000	01-000	ASOCIERIA SPECTION LUMB SRL - SAHPE CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	FOCJANI (AUTOSTRADA BUZAU - FOCJANI) SI COMPLETAREI TANG	TRONCON 1	35.6	0%	1.87%	29.09.2023	29.09.2025	2025	2.354.627 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
20	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	0-000	21-000	ASOCIERIA IMPRESA PIZDAROTTI B.C. S.P.A. - PIZDAROTTI S.A. - RETTER PROJECTMANAGEMENT S.R.L.	DUMBRAVA - MEZL	LOT 1	21	34.00%	21.79%	ORDON DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI - 23.08.2022	23.08.2024 (CF. CONTRACT) 03.10.2024 (REVIZUA CONFORMA D.A.M.)	ANUL 2024	1468 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 16.08.2022, CNIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU, LOT 1, DUMBRAVA - MEZL, KM 0400 - KM 01400. SUMARA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 30 ANI. LUNGIMEA ACESTUI LOT ESTE DE 21 KM SI INCLUDE CONSTRUCTIA A 34 PODURI SI A UNUI PASAJ DE O COMPLEMENTE TEHNICA INDICATA, IN LUNGIMEA DE 550 M. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.468.000.000 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPEENE NEAMABILISABILE - PLANUL NATIONAL DE REZERVA SI REZIDENTA. IN DATA DE 22.08.2022 A FOST PRODAT AMPLASAMENTUL LUCRAREI. PROBLEME PRINCIPALE: 1. CAUTATEA SALAI SI CANTITATELE INSUFICIENTE DE PLAMANT CE POT FI EXPLOATATE DIN GROUPE DE IMPRUMUT. INTELEGEREA AL FINANTEI PRACTICE. 2. REALIZAREA SI MONITORIZAREA DE INCEPERE PENTRU ACOPERIREA DEFECTUILOR DE PLAMANT SI SAPATURI - REALIZAT 3. ELABORAREA DE CATRE PROIECTANT A DOCUMENTATIILOR NECESARE PENTRU PROMOVAREA HG - REALIZAT 4. PROCEDURILE INFERIE ALI CNIR SA FOSTU PROMOVATE HG - IN CUIE DE REALIZARE; 5. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI PANZI PRACTICE PE ZONA KM 0-100 - KM 1+400 IN DATA DE 28.04.2023 SA BENEENT IN AMPLASAMENT CU PROIECTANTUL GENERAL LUCRAREI DUPA DE ACESI IN DATA DE 11.04.2023 NU AU DAT REZULTAT, ASTEL INCAT PROIECTANTUL GENERAL A STABILIT REALIZAREA UNUI SISTEM ORIZONT SI REALIZAREA LUCRARILOR LA TERASAMENTE PE TRONCONUL EXECUTIVE DE CEA 100 M. INVOI SECTIOANELE EXPERIMENTALE DUPA IN DATA DE 28.04.2023 NU AU DAT REZULTAT, ASTEL INCAT IN DATA DE 25.05.2023 PROIECTANTUL GENERAL A DECIS EXECUTAREA UNOR TRONCONUL EXPERIMENTALE CU BUCAI DE PA TRAI SA PANTA INFORMATIA ALI ANTREPRENORILII IN ELABORAREA DE CONSTAT PT A FOST TRANSMISA AMPLASAREA CNIR SA PENTRU UTILIZAREA REPERELOR DE SUPRIMENTARE PENTRU LUCRARI SUPPLEMENTARE DE ARHITECTURA SI CONSTRUCIA FUNDAMENTALE DE EXECUTIE A CONSTRUCTIILOR CU 10.10.2024, VALOAREA ORDONULUI DE ACOPERIRE SI MONITORIZAREA A LUCRARILOR
21	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BRALA			ASOCIERIA WIEBULO S.P.A (FOST ASTARD S.P.A.) - IN INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.	POD SUSPENDAT PESE CUNARTE IN ZONA BRALA	1		97.74%	128.38%	21.12.2018	ESTIMAT 05.10.2024	19.12.2023	1896 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE BENEFICIARUL SI INGINERULI MONITOREAZA SAPTAMANAL MOBILIZAREA ANTREPRENORILII IN SANTER PENTRU REALIZAREA DE VIZITE PE SANTER SI INTOCMIREA DE NOTE DE INPUNCTE.
22	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOSI - DEVA	43-000	56-220	ASOCIERIA S.C. SPECTION LUMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. SA B.E.PE CONTRACT S.R.L. - EUROASINAT S.O.S	MARGHINA - HODREA SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D (KM 43+000 - KM 56+220)	LOT 2	13.16 KM	0%	0%	27.11.2021, RESPECTIV 03.12.2022 (INCEPERE ACTIVITATE DE PROIECTARE	1. FINALIZAT SECT. A - C (KM 27+000 - KM 43+000) SI SECTIUNEA D SI REVIZUA EXECUTAT DIN SECTIUNEA D (KM 43+000 - KM 56+220) ESTIMAT DECEMBRIE 2026	DECEMBRIE 2026	VALOAREA CONTRACT: 1820 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 14.10.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTITII "AUTOSTRADA LUGOSI - DEVA (SA) LOT 2: KM 27+000 - KM 56+220, SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D" VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.820.000.000 LEI FARA TVA. FINANTAREA ESTE ASIGURATA PRIN PNRR. SUMARA CONTRACTULUI ESTE DE 40 DE LUNI, DIN CARE 11 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 24 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 30 ANI. CONFORM CONTRACTULUI DIN AGENDA DE SERVICII A FOST PRODUCA REALIZAREA A ODAI TUNELURI SI CABLU SI SECTIUNI E SI CONSTATULI BUTARI. PROBLEME DE STABILITATE SI A IMPACTULUI NEGATIV CU IMPLICATI MAORE ASUPRA MEDIULII. LUNGIMEA CILOR SI ODAI TUNELURI SI E DE APROXIMATIV 23,8 KM. TUNELURILE VOR FI FINANTAT DIN SIDA GAZELI UNDESECTIOANALE PREVEDUTE PE PLANUL CAIE DE CIRCULATIE CU PLATFORMA DE 11,75 M. IN DATA DE 05.12.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE AL ACTIVITATI DE PROIECTARE. IN DATA DE 27.07.2023 C.N.A.I.R. S.A. A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE NR. 1 DIN 10.08.2023, CONF. ART. 19, (DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI DE SUPRAGARARE).
23	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	80-300	49-299	ASOCIERIA SAHPE CONSTRUCT SRL - SPECTION LUMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	TRIFESTI-GHRAESTI	LOT 2	18.999	1.1%	0%	03.05.2023	Nov-25	ESTIMAT IN TRIM. IV 2025	1277,95 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 07.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DROF IAGI A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE ALI ACTIVITATILOR DE INCEPERE NER 1 CU DATA DE INCEPERE 02.05.2023.
24	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	49-299	77-393	ASOCIERIA SAHPE CONSTRUCT SRL - SPECTION LUMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	MICESTI-PASCANI	LOT 3	28.094	1.50%	0%	03.05.2023	Nov-25	ESTIMAT IN TRIM. IV 2025	1705,93 LEI FARA TVA	IN DATA DE 13.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DROF IAGI A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE NER 1 CU DATA DE INCEPERE 02.05.2023 SUPERVIZORUL A ACORDAT ACCESUL PE SANTER ALI ANTREPRENORILOR, INCEPERAND CU DATA DE 04.05.2023.

25	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	25-400	74-380	ASOCIERIA SPEDITION LUMB SRL - SAARFI CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADA SRL	DOMNETSI TARU - BACACULUI	TRONGION 2	38.78	2%	0%	03.05.2023	01.11.2025	2025	2485.159 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
26	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74-380	95-902	ASOCIERIA SPEDITION LUMB SRL - SAARFI CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADA SRL	BACACULUI - MUNICIPIUL BACAU	TRONGION 3	21.522	2%	0%	03.05.2023	01.11.2025	2025	1673.768 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
27	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUGZAU - FOCSANI	4-600	35-400	ASOCIERIA S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION LUMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADA S.R.L. - S.C. INTERMAGCOM IMPEX S.R.L.	INDU PLAU (DIRAM DE USIATURA CATRE DN2) - HARMICU SARAT (DN 22)	TRONGION 2	30.8	22.52%	10.28%	ORDIN DE INCERPE EXECUTIE: 06.02.2023	05.04.2025	05.04.2025	1317.073 MIL LEI FARA TVA	A POST EMS HG 124/04.09.2022 PRIN CARE S-A APROBAT CORIDORUL DE EXPROPRIERE POST EMSA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 54/29.11.2022 CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 18.03.2023 DURATA DE EXECUTIE: 20 LUNI
28	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUGZAU - FOCSANI	25-400	71-500	ASOCIERIA S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION LUMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADA S.R.L. - S.C. INTERMAGCOM IMPEX S.R.L.	HARMICU SARAT (DN 22) - MANDRETI MUNTENI (DN 23)	TRONGION 3	36.1	25%	9.80%	10.02.2023	TRIM. II 2025	TRIM. II 2025	1469.390 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 18.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. IN DATA DE 18.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SUPERVIZARE.
29	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUGZAU - FOCSANI	71-500	82-440	ASOCIERIA SAARFI CONSTRUCT SRL - SPEDITION LUMB SRL - TEHNOSTRADA SRL	MANDRETI MUNTENI (DN 23) - FOCSANI NORD (DN 2)	TRONGION 4	10.94	27%	16.80%	05.12.2022	TRIM. II 2024	TRIM. III 2024	763.72 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 08.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. PODURI/PASAJE/VAHUTE: 7; PODURI RUTIERE: 2; CATERA PAVAZARE: 26 M. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. IAR PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR IN DATA DE 08.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SUPERVIZARE.
30	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUGZAU	25-400	69-350	ASOCIERIA SC COM SRL (SCEB DE ASOCIERE) - TRAZE GROUP HOLD FC	MIZL - PETROASELE	LOT 2	28.35	29.60%	13.70%	ORDIN DE INCERPE EXECUTIE LUCRARI - 12.08.2022	11.04.2024	11.04.2024	1240 MIL LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI)	07.06.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL DE "EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOIESTI - BUGZAU, LOT 2, MIZL - PETROASELE, RM 21-000 - RM 69-300". DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR OPEREA DE CONFORMA FACTURILOR DE EVALUARE ESTE DE 10 ANI. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.240.926,66 LEI FARA TVA. IN DATA DE 11.08.2023 A FOST PROBAT AMPLASAMENTUL LUCRAREI. PROCEDURILE FINANTE: CAUSATEA SALARA SI CANTITATELE INSUFICIENTE DE PLAMANT CE POT FI EXPUNDATE DIN GRUPELE DE IMPRINZUT; NIVELUL SCAL AL PAVAZII PREZENTE. IN ACEST SENS, IN DATA DE 11.08.2023 A FOST EXECUTATA O VIZITA IN AFLASAMENT, IMPREUNA CU PROIECTANTUL GENERAL, S-AU STABILIT PASI DE URMAT: 1. IDENTIFICAREA LUCRILOR NOI SUPRANITE NECESARE PENTRU ACOPEREA DEFECTULUI DE PLAMANT DE IMPRINZUT - REALIZAT 2. ELABORAREA DE CATRE PROIECTANT A DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU PROMOVAREA HG - REALIZAT 3. PROCEDURI INTERNE ALE CNAR SA PENTRU PROMOVAREA HG - HG DE EXPROPRIERE ESTE IN ANALIZA PUBLICA PE SITE-UL MFT INVOZEDER ALE ANTREPRENDEILOR IN ELABORAREA DEE CONFORM PT