

## SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - OCTOMBRIE 2023

## DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Secțiune	Lotul	lungime km	Stadiu actual fsc.	Stadiu actual finanțar	Data începerii	Data finalizării	An de închidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TURDA - CEJ	0+000	4+957	ASOCIERIA DIMEX 2000 COMPANY SRL (BREVET - AUTOTRANSPORT SRL - CPE APMAT SRL - ȘIRABA PUBLICĂ S R REGADOS SA - CONA OPERATIONS SRL	DRUM DE LEGATURA PENTRU ASIGURAREA CONECTIUNII ÎNTRU SA ÎN DRUMUL PENTRU LOCALITATEA TURDA)		4,957	5,50%	0%	21.08.2023	17.02.2025			562,613 MIL LEI FATA TVA	TRANDU CORTE DE PASTEL CA ANTREPRENORUL TREBUIE SA FURNIZEZE ÎN LUNA FEBRUARIE, ACEASTA INTENȚIONAZĂ SA PRINDĂ AMPLUL, MARCAREA ȘI ELEMENTELE DE SIGURANȚĂ NECESARE PANA ÎN NOIEMBRIE 2024
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LEDER DE ASOCIERE) - SPEEDION LUMB TONINGSTRASSE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10,77	76%	46,2%	01.07.2023 - ETAPA PROIECTARE, 16.03.2023 ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRARI ÎN BAZA NC PACTA SA 2023	MAI 2024	AVGUS 2024		371,42 MIL LEI FATA TVA - INITIAL 499,42 - CONTRACT SA 2	ÎN DATA DE 15.04.2023, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI CU ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LEDER DE ASOCIERE) - SPEEDION LUMB TONINGSTRASSE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.416.131,09 LEI FATA TVA. SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE REAMBURSABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 LUNI, DIN CARE 24 LUNI PERIOADA PE PROIECTARE ȘI 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR. PERIOADA DE GARANȚE ESTE DE 320 DE LUNI. A FOST AVANȚAT PTE ÎN CADRUL CTE CNAR SA ÎN LUNA NOV. 2021. A FOST DEPRINȚAT ÎN NR. 1024/13.03.2023 CNAR, ÎN CAZUL ÎN CARE SA DEPRINȚAT ÎN NR. 1024/13.03.2023 PENTRU ETAPA SA DE DEPRINȚAT ÎN NR. 07/13.03.2023 ETAPA ÎN NR. 02/13.03.2023 PRIN CARE A FOST INTRODUSĂ ÎN CONTRACT VALOAREA REZERVEI DE ÎMBLÂNBĂRIRE PENTRU REECHIPAREA CONTRACTULUI PRELUAT DE DUS 14/2022. ÎN 02.09.2023 - ÎNDRĂGĂȘA ÎNCERCĂRII ADUCE DE DUS 04/2022, DUS ÎNCEPE ȘI RESPECTIV PRIN DUS PRIN 04/2022 CARE ÎNTRU ÎMBLÂNBĂRIȚA ÎNSĂLA DE CLARIFICARE A MODALITĂȚI DE UTILIZARE A REZERVEI DE ÎMBLÂNBĂRIRE PENTRU AJUTĂRI ASA CUM A FOST CONSTITUITĂ PRIN ACTUA ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACT.
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	0+000	17+700	ASOCIERIA COALITR ÎNCAȘ TSCAR ET SANITARI A.S. (LEDER - STRASSE BAUANTREPRENOR S.R.L. - VISO CONSTRUCTION WORKS S.R.L.	TRONCON 1 - CRAIOVA - ÎNDRĂGĂȘI (AM 0+000 - ÎN 17+700)	TRONCON 1 - RELUCTAT	17,7	0%	0%	12.09.2023	TRIM 1 2025	AVGUS 2025	<a href="https://www.bv-nr.ro/urid/3796">https://www.bv-nr.ro/urid/3796</a>	439,29 MIL LEI FATA TVA	ÎNCEPAND CU DATA DE 12.09.2023 A FOST EMS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRARI.
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	89+300	123+115	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEEDION LUMB SRL - SC TONINGSTRASSE SRL	TRONCON 4 - COLONESTI - DABIA - PITESTI	TRONCON 4	31,82	38%	26,40%	15.11.2021	2024	AVGUS 2024		617,08 MIL LEI FATA TVA, 754,91 MIL LEI FATA TVA ȘI URMARE A ÎNCHERII ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE, ÎN CONFORMATATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FUND APROBATĂ DE CĂTRE CNAR S.A. ÎN DATA DE 02.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 136 DE LUNI, DIN CARE: 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR • 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR • 24 LUNI PERIOADA DE GARANȚE A LUCRĂRILOR ÎNCEPAND CU DATA DE 16.03.2021 A FOST EMS ORDIN DE ÎNCEPERE.
5	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	57+000	89+300	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEEDION LUMB SRL - SC TONINGSTRASSE SRL	TRONCON 3 - VALEA MARH - COLONESTI	TRONCON 3	31,75	80%	65,57%	18.01.2021	2024	AVGUS 2024		670,71 MIL LEI FATA TVA, 870,31 MIL LEI FATA TVA ȘI URMARE A ÎNCHERII ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1 ȘI ACTULUI ADIȚIONAL NR. 2	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE, ÎN CONFORMATATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FUND APROBATĂ DE CĂTRE CNAR S.A. ÎN DATA DE 02.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 136 DE LUNI, DIN CARE: 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR • 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR • 24 LUNI PERIOADA DE GARANȚE A LUCRĂRILOR ÎNCEPAND CU DATA DE 16.03.2021 A FOST EMS ORDIN DE ÎNCEPERE. ÎN DATA DE 20.12.2021 A FOST APROBATĂ DE CĂTRE CNAR PLATA ANUALĂ ÎN REPERENȚANȚĂ ȘI CN VALOAREA CONTRACTULUI, RESPECTIV SUMA DE 61.886.513,00 LEI FATA TVA.
6	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM DE LEGATURA A3	0+000	18+900	SC STRABAG SRL	LEGATURA CENTURA CRADZA (GRABTA SARTANDEE - AUTOTRADA A3 (BRNARU))		18,96	85%	64%	27.09.2021	APRILIE 2024 (CF. PROGRAM EXECUȚIE LUCRARI)	AVGUS 2024		545,9 MIL LEI FATA TVA	ÎN DATA DE 21.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE CU STRABAG S.R.L. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 DE LUNI, DIN CARE: 6 DE LUNI PERIOADA DE PROIECTARE 24 DE LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR. ÎN DATA DE 20.12.2021 A FOST APROBATĂ DE CĂTRE CNAR PLATA ANUALĂ ÎN REPERENȚANȚĂ ȘI CN VALOAREA CONTRACTULUI, RESPECTIV SUMA DE 61.886.513,00 LEI FATA TVA. A FOST PREȘTAT ÎN DATA DE 07.04.2022. ÎN DATA DE 20.09.2022 ÎN DATA DE 08.02.2023 S-A ÎNCHERAT ACTUA ADIȚIONAL NR 2 CU ÎNDRĂGĂȘA ÎNDRĂGĂȘI ÎN DATA DE 20.06.2023, S-A APROBAT CERTIFICATA NR. 6 RESPECTIV SUMA DE 33781513,12 ÎNCL. TVA ȘI APROBAT CERTIFICATA NR. TRN 17 07 2023 RESPECTIV SUMA DE 2794991,68 LEI ÎNCL. TVA. APROBAT CERTIFICATA NR. ÎN 20.08.2023 RESPECTIV SUMA DE 27887034,82 ÎNCL. TVA. ÎN 10.10.2023 A FOST APROBAT C/P