

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - OCTOMBRIE 2023

VARIANTE OCULTARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE

Nr Crt	Categorie drum	Benzi drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectiune	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fac.	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschidere	Link sanitar	Valoare proiect	Observații	
1	VARIANTE OCULTARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE ȘIHOȘDARA	0+000	13+057	ADSCIEREA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L.-S.C. DANCOB ROMCONSTRUCT S.R.L. - I&I INSAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. - S.C. PROTECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.	ȘIHOȘDARA		13.057	0%	0%	2022 - ÎNTERE ORDIN ÎNDEPLINE PROIECTARE 2023 - ÎNTERE ORDIN ÎNDEPLINE EXECUȚIE LUCRARI	2025	2025		257.777 MIL. LEI FARA TVA	14.08.2023 - DATA PUBLICĂRII ANUNȚULUI 21.09.2023 - DATA DE CĂPĂTURĂ A OFERTELOR ÎN URMA REVALUĂRII OFERTELOR REVIZUI PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA VARIANTEI DE OCULTARE ȘIHOȘDARA OBTINUTULUI DECLARAȚIEI CĂȘIȘIGATOR ESTE ADSCIEREA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L. - S.C. T. DANCOB ROMCONSTRUCT S.R.L. - I&I INSAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. - S.C. PROTECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. CONTRACTUL ARE O VALOARE DE 257.772.291,56 LEI FARA TVA ÎN DURATA DE EXECUȚIE ESTE DE 38 LUNI (14 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE ȘI 24 LUNI PERIOADA DE GARANȚIE) A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 17.10.2022 A FOST CONFIRMATĂ GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE - 13.10.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE - 03.01.2023 NU FOST CONFIRMAT CENTRUL DE URĂMĂRIRE ȘI AVEDE ÎN PREZENT ESTE ÎN DESĂȘURARE ETAPA DE PROIECTARE - ÎNTOCARIE DOCUMENTATE FAZA FAC. A FOST TRANSMIS SUPRAVEDERII ȘI STUDIUL GEOFIZIC PENTRU APROBARE, A FOST TRANSMIS RAPORTUL LINGVISTIC PRELIMINAR. A FOST PREGĂTIT FAC ȘI PROIECT TEHNIC CĂTRE SUPERVEDOR. ÎN DATA DE 01.11.2023 SUPRAVEDORUL RESPINGE DOCUMENTAȚIA FAC ȘI PT ȘI SOLUȚIA COMPLETARII.	
2	VARIANTE OCULTARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCUREȘTI			STRADOP GROUP SRL - SC COMMORD SRL - SPECIFICAT CONSULTING SRL	PANA SUPIRTRIMAN VE DI 602 CENTURA BUCUREȘTI COMMORD	DOMNEȘTI - DI 602	0,536	300%	99,35% PANA AJUSTARE DE PREȚURI ISKAPAR (CU EXCERANCIARE)	15.03.2023 - PENTRU LUCRARE AUTORIZATE PRR AC 1467/20.12.2023 18.08.2023 PENTRU LUCRARE AUTORIZATE PRR AC 1602/08.2023 23.09.2023 - PENTRU LUCRARE AUTORIZATE PRR AC 1423/09.2023	15.11.2022 CONFORMA	EXTINDERE DURATA DE EXECUȚIE	15.11.2022		91,55 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 11.11.2022 A FOST DESCHIS TRAFICULUI PANTA 100/16.11.2022
3	VARIANTE OCULTARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE BARLAD	0+000	11+281	ADSCIEREA SC TEHNIC ASIST SRL - R. IVA INFRASTRUCTURA S.R.L. (PROJ. CONȘTII INFRASTRUCȚURĂ LOGISTIC SRL) FORTA SC T&S INFRA LOGISTIC SRL	BARLAD	1	11.281	75,00%	51,65%	05.12.2023 (DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE) 06.08.2023 (DATA DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR)	2024			132.051 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT ÎN DATA DE 24.10.2023 DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 18 LUNI PERIOADA DE GARANȚIE DE 84 LUNI DATA DE ÎNCEPERE PROIECTARE - 05.12.2023 A FOST AJUSTAT PROIECTUL TEHNIC ȘI SOLUȚIA CĂTRE ÎN DATA DE 19.06.2023 AUTORIZAȚIA DE CONSTRUCȚIE A FOST EMISĂ - 24.07.2023 AMPLASAMENTUL LUCRĂRILOR A FOST PREGĂTIT CĂTRE ANTRENORUL ÎN DATA DE 05.08.2023 ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR A FOST EMIS ÎN URMA CĂTRE ÎN DATA DE 06.08.2023 DURATA DE EXECUȚIE A FOST PRELUNGITĂ PANA LA 22.12.2023 (OF. CONTRACT)	
4	VARIANTE OCULTARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE GALAȚI	0+000	33+000	ADSCIEREA S.C. S&R&E CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEEDION LABS S.R.L. - S.C. TENDRONEX S.R.L.	GALAȚI	1	33,6	0%	0%	04.04.2022	04.10.2026	ANUL 2026		705,28 MIL. LEI FARA TVA	PREȚUL PE M&E ESTE DE CCA. 20.990.000 LEI FARA TVA, REPREZENTÂND CCA. 4.327.989 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 118 DE LUNI, DIN CARE: - 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE - 41 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, - 65 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. PERIOADA DE PROIECTARE A FOST PRELUNGITĂ PANA ÎN DATA DE 5 Iunie 2023 CU ÎNCADRAREA ÎN PERIOADA CONTRACTUALĂ. ÎN DATA DE 22.08.2023 ANTRENORUL A SOLICITAT ÎNCETAREA DE COMUNICĂRI A CONTRACTULUI. ÎN DATA DE 01.09.2023 ÎNTRERUPĂRII A TRANȘII BĂNĂRII SAU ANTRENORUL CUI PRIVEște LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI. PANA ÎN PREZENT CNAR SA NU A FOST NICIUN RĂSPUNS.	
5	VARIANTE OCULTARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE SPANȚU ȘIHOȘDARA	0+000	11+500	CONTRACT ELABORARE ȘI FINALIZAT ANTRENOR ADSCIEREA SC CITY STRASSE SRL ȘI SC EUROSTRADA SRL ȘI SC PROTECT CONSULT EUROPE SRL ȘI HYDROSTRADY AD.	SPANȚU ȘIHOȘDARA	1	11,56	51,50%	50,00%	07.05.2018	2020 - FINALIZARE PROIECTARE ETAPA 1 A 2022 - RENANȘARE EXECUȚIE LUCRARI	2024		289,41 MIL. LEI FARA TVA	ACORD CONTRACTUAL NR. 252/22.08.2021 ORDIN DE ÎNCEPERE 01.11.2021 PERIOADA DE PROIECTARE 5 LUNI DE LA DATA DE ÎNCEPERE CARE ÎNCLUDE APROBAREA CĂTRE BENEFICIAR A PROIECTULUI TEHNIC ȘI A DETALIILOR DE EXECUȚIE. PERIOADA DE EXECUȚIE 24 LUNI DIN MOMENTUL FINALIZĂRII PERIOADA DE GARANȚIE 50 LUNI. A FOST CONFIRMAT AVUȘA CĂTRE CNAR ÎN 30.06.2022. DIN 08.2022 ÎNCEPUT EXECUȚIA LUCRĂRILOR. EXECUȚIA LUCRĂRILOR SE DESĂȘURĂ CONFORM GRAFICULUI DE EXECUȚIE APROBAT.	
6	VARIANTE OCULTARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE TARGU JIU	0+000	39+987	COLINE LAVORI SPA - CONTRACT REZULTAT (18.05.2023) CONTRACT REZULTAT - ADSCIEREA SECCA SOCIETĂȚII S&E COOPERAȚION E LAVORI S.A. DATA SEMNARE - 24.11.2023	TARGU JIU	REZULTARE	19,967	40% PROIECT ÎNREGISTRAT ÎN CĂRULUI CĂTRE DE LUCRARE REZULTAT; 75 % ÎN CĂRULUI NOLULUI CONTRACT	41,30% PROIECT ÎNREGISTRAT ÎN CĂRULUI CĂTRE DE LUCRARE REZULTAT; 57,61 % ÎN CĂRULUI NOLULUI CONTRACT	14.10.2024 - CĂTRE REZULTAT 24.11.2023 - CONTRACT REZULTAT SEMNAT	CONTRACT REZULTAT DE CĂTRE ANTRENORUL ÎN LUNA MAI 2018 CONFORM CONTRACT REZULTAT - AUGUST 2022 (DURATA DE EXECUȚIE PRELUNGITĂ PANA LA 09.11.2023)	ESTIMAT DECEMBRIE 2023 DEROCHEȘTI BĂNĂRII - 12 MILI		244,87 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 24.11.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARE VALOAREA CONTRACTULUI 207.000.000,00 LEI FARA TVA. ÎN URMA ACTIVĂRII A CONTRACTULUI (CONFERINȚĂ) 244.874.325,46 LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI 202 LUNI DIN CARE PERIOADA DE EXECUȚIE DE 18 LUNI PERIOADA DE GARANȚIE DE 84 LUNI A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE LUCRĂRI. DATA DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR 01.02.2023 ÎN DATA DE 18.02.2023 A FOST PREGĂTIT AMPLASAMENTUL DURATA DE EXECUȚIE A FOST PRELUNGITĂ PANA LA 09.11.2023	

