

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile												
PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - NOIEMBRIE* 2023												
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA ÎNCEPERII	DATA ESTIMATĂ A FINALIZĂRII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
<b>PROIECTE FINANȚATE POIM 2014-2020</b>												
1	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Pan European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Coșlariu - Simeria	Lotul Vințu de Jos – Simeria	42,26 km	POST, POIM și Buget de Stat	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Sucursala Bucuresti	AECOM INGENIERIA S.R.L. – AECOM INOCSA, S.L.U. – AECOM PERUNDING SDN. BHD – GETINSA INGENIERIA, S.L. – BAICONS IMPEX S.R.L. – KONSENT S.A./S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	100,00%	95,45%	06.12.2013	oct. 2020	1.350,52	Recepție la Terminarea Lucrărilor realizată în octombrie 2020. Emitere proces de recepție finală în decembrie 2023.
		Lot Coslariu - Vințu de Jos	33,02 km		Impresa Pizzarotti & C S.p.A Italia		99,95%	97,75%	20.12.2011	iun. 2021	766,92	Recepție la Terminarea Lucrărilor realizată în iunie 2021. Lucrare în perioada de garanție.
		Lot instalații semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică și Centrul de Control Operațional Simeria, secțiunea Simeria - Coșlariu	75,28 km		Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL		99,00%	89,44%	10.11.2014	iun.24	234,83	Contract în derulare. Estimare pentru finalizarea receptorilor la terminare până în iunie 2024
2	Reabilitarea a liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h – tronsonul cf Coșlariu – Sighisoara	Lot Sighisoara - Ațel	25,314 km	POST, POIM și Buget de Stat	Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA	METROPOLITANTA MILANESE SPA/ SC ISPCF SA	99,95%	82,95%	14.03.2012	sept. 2024	866,79	Recepție finală - în mai 2023
		Lot Ațel - Micăsasa	29,624 km		Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA - SC STRACO GRUP SRL		100,00%	88,70%	27.06.2012	aug. 2025	747,50	Recepție la Terminarea Lucrărilor - în noiembrie 2020. În curs efectuare recepție finală.
		Lot Micăsasa - Coșlariu	36,645 km		Asocierea formată din AKTOR TECHNICAL SOCIÉTÉ ANONYME (AKTOR S.A.) – SC ARCADEA COMPANY SA, denumită „Asocierea AKTOR – ARCADEA”		100,00%	99,43%	07.06.2012	sept. 2025	721,85	Recepție finală - în aprilie 2023
		Lot instalații, semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică, secțiunea Sighisoara - Coslariu	91,583 km		Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL		99,15%	88,08%	10.11.2014	sept. 2024	263,46	Contract în derulare. Estimare pentru finalizarea receptorilor la terminare până în sept 2024
3	Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada-Simeria	Subtronsonul 2a: Km 614-Bărzava	41,91 km	POIM și Buget de Stat	Webuild S.p.A., FCC Construcción SA - Salcef Group S.p.A. - GTS Romania SRL (fost SC Thales Systems România SRL) - denumită "Asocierea Webuild-FCC-Salcef-GTS lot 2a"	SC Arex Lider Company SRL	90,12%	77,33%	27.07.2017	apr.2024	1.998,58	Contract în derulare.
		Subtronsonul 2b: Bărzava - Ilteu	36,04 km		Webuild S.p.A., FCC Construcción SA - Salcef Group S.p.A. - GTS Romania SRL (fost SC Thales Systems România SRL) - denumită "Asocierea Webuild-FCC-Salcef-GTS lot 2b"		88,25%	82,33%	27.07.2017	oct. 2025	2.085,57	Contract în derulare.
		Subtronsonul 2c: Ilteu - Gurasada	22,34 km		Asocierea AKTOR S.A., Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A. denumită "Asocierea RailWorks"	AREX și PEGASO INGENIERIA SRL	67,65%	63,85%	04.12.2017	dec. 2025	1.783,90	Contract în derulare.
		Tronsonul 3: Gurasada - Simeria	40,88 km		Asocierea FCC Construcción SA, Webuild SpA și Contratas y Ventas SA	Hill International N.V. – S.C. Hill International (Bucharest) S.R.L. – S.C. Proiect Consulting S.R.L.	82,00%	73,74%	03.10.2017	sep. 2024	3.101,20	Contract în derulare.
4	Lucrări de reabilitare poduri, podete și tuneluri cale ferată SRCF Timișoara	Lot 2 poduri, podete	4 poduri 1 podet	POST, POIM și Buget de Stat	SC CONFER GROUP SRL-SC RADARIA SRL	SC BAICONS IMPEX SRL	100,00%	94,73%	10.12.2014	dec.23	24,51	Contract în derulare pentru ultimul obiectiv de investiții Pod km 36+673, fir II, linia CF Simeria-Livezeni, s-a realizat un pod nou pentru firul II. S-a emis ordin de începere pentru lucrări în data de 28.05.2022. Lucrări finalizate în curs efectuare recepție la terminare în decembrie 2023 Recepții finale pentru: pod 3+724 - în ianuarie 2018 pod 5+403 - în noiembrie 2018 podet 12+255 - în ianuarie 2018 pod 72+569 - în decembrie 2019
5	Lucrări de reabilitare poduri, podete și tuneluri de cale ferată SRCF Cluj	Lot 4 poduri și podete	1 pod 2 podete	POIM și Buget de Stat	ASOCIERIA SC ARCADEA COMPANY SA - SC DARIA CONST SRL	SRCF Cluj	100,00%	97,99%	26.10.2015	feb.22	27,90	Recepție la terminare pentru: podet km 41+719, în perioada de garanție Recepții finale pentru: podet km 23+210 - în august 2020 pod km 47+128 - în iulie 2022
6	Lucrări de reabilitare poduri, podete și tuneluri de cale ferată SRCF Craiova	Lot 1- poduri și podete	2 poduri 2 podete	POIM și Buget de Stat	Asocierea S.C. ARCADEA COMPANY S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L.	SRCF Craiova	100,00%	95,02%	20.03.2018	dec. 2022	6,48	Recepție la terminare pentru: pod km 99+523, în perioada de garanție Recepții finale pentru: pod km 115+565 - în ianuarie 2022 podet km 226+575 - în ianuarie 2021 podet km 357+760 - în noiembrie 2022
		Lot 2- poduri și podete	1 pod		Asocierea SC STRABAG SRL - STRABAG AG		100,00%	99,75%	04.12.2018	dec 2020	34,83	Contract finalizat. Recepție finală în decembrie 2021.
		Lot 3- poduri și podete	4 poduri 5 podete		Asocierea S.C. ARCADEA COMPANY S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L.	100,00%	93,93%	20.03.2018	nov 2023	29,63	au fost finalizate lucrări la podet km 286+035 și se pregătesc recepția Recepție la terminare pentru: pod km 20+698 - august 2023 Recepții finale pentru: podet km 279+884 - ianuarie 2021 podet km 5+303 - în februarie 2022 podet km 6+592 - în februarie 2022 podet km 6+939 - în februarie 2022 pod km 15+550 - în noiembrie 2022 pod km 40+875 - în decembrie 2022 pod km 55+812 - în decembrie 2022	
7	Lucrări în stațiile C.F.Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București – Constanța	Stațiile Fetești și Ciulnița	2 stații (2.438 km Fetești 2.430 km Ciulnița)	POIM și Buget de Stat	Asocierea SC Arcada Company S.A și SC ISPCF SA	S.C. AREX Lider Company S.R.L.	32,00%	19,21%	27.06.2022	dec.2024	309,21	Contract în derulare.
<b>PROIECTE FINANȚATE CEF</b>												
8	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația la viteze maxime de 160 Km/h; Secțiunea: Brașov – Sighisoara. Subsecțiunile: 1.Brașov – Apața și 3.Cața – Sighisoara	Subsecțiunea: 1. Brașov – Apața Subsecțiunea: 3. Cața – Sighisoara	84 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Alstom Transport – Aktor Technical Societe Anonyme – Arcada Company - Euro Construct Trading 98 S.R.L denumita Asocierea RailWorks	Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. – S.C. TPF INGENIERIE S.R.L. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	24,15%	21,58%	16.04.2020	apr.27	3.007,22	Contract în derulare.
9	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov – Sighisoara, subsecțiunea 2.Apața - Cata	Subsecțiunea 2. Apața - Cata	28 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea RailWorks (Asocierea Aktor S.A. (lider asociere), Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A)	Asocierea S.C. S.C. TPF INGENIERIE S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	19,85%	18,69%	03.11.2020	oct.26	2.737,81	Contract în derulare.
10	Proiectare și execuție de lucrări pentru Modernizarea linie CF București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Frontiera - Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana	Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana	12,86 km	POIM și Buget de Stat	PORR CONSTRUCT S.R.L.	Asocierea S.C. Arex Lider Company S.R.L. (lider) și S.C. Viotop S.R.L.	89,06%	82,44%	04.01.2021	mar.24	575,74	Contract în derulare.
<b>PROIECTE FINANȚATE PNRR</b>												
11	Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad	Lot 2 Lugoj - Timișoara Est	53,91 km	PNRR și Buget de Stat	FCC Construcción S.A.	SC TPF Inginerie SRL	0,00%	1,87%	28.12.2022	iun. 2026	1.916,22	Derulare activități de proiectare
		Lot 3 Timișoara Est - Ronat Triaj Gr.D	13,86 km		Asocierea WEBUILD SPA - Partecipazioni Italia SPA - SALCEF SPA - Timișoara - Arad Lot 3	SC TPF Inginerie SRL	0,00%	1,85%	05.12.2022	iun. 2026	1.440,43	Derulare activități de proiectare
		Lot 4 Ronat Triaj D - Arad	54,86 km		Asocierea WEBUILD SPA - Partecipazioni Italia SPA - SALCEF SPA - Timișoara - Arad Lot 4	Asocierea SC BAICONS IMPEX SRL (lider) și SR AREX LIDER COMPANY SRL	0,00%	1,84%	16.12.2022	iun. 2026	2.184,17	Derulare activități de proiectare
		Lot 1 Cluj Napoca - Agihreș	30,411 km		Asocierea Alstom Transport (lider) și Arcada Company S.A., denumita Asocierea Railworks	Asocierea SC AREX LIDER COMPANY SRL - SC BAICONS IMPEX SRL - 3TI PROGETTI ITALIA-INGENIERIA INTEGRATA SPA	0,00%	1,87%	30.01.2023	aug. 2026	1.611,48	Derulare activități de proiectare



## STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

## PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - NOIEMBRIE\* 2023

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA ÎNCEPERII	DATA ESTIMATĂ A FINALIZARII	VALOARE LUCRĂRI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII			
16	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Craiova	Lot 5 Atarnati Rosiori Nord Firul I km 94+000- km 98+000, L100	4,000 km	PNRR	Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16.01.2023	dec. 2024	15,52	contract in derulare			
		Lot 6 Radioiesti Atarnati Firul II km 92+033- km 93+932 , L100	1,899 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	60,00%	0,00%	16.01.2023	dec. 2024	12,61	contract in derulare			
		Lot 7 Atarnati Rosiori Nord Firul I km 98+000- 99+300 - 99+600-101+330, L100	3,030 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16.01.2023	dec. 2024	13,54	contract in derulare			
		Lot 8 Atarnati Rosiori Nord Firul II km 98+916-101+330 , L100	2,414 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	dec. 2024	15,40	contract in derulare			
		Lot 9 Rosiori Nord Maldaieni Firul I km 101+330-106+000, L100	4,670 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	dec. 2024	19,62	contract in derulare			
		Lot 10 Rosiori Nord Mihaiesti Firul I km 106+000- 109+200 , L100	3,200 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	dec. 2024	18,85	contract in derulare			
		Lot 11 Mihaiesti Radomiresti Firul I km 124+650 - 126+528 , L100	1,878 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	dec. 2024	12,06	contract in derulare			
		Lot 12 Mihaiesti Radomiresti Firul II km 124+650 - 126+528 , L100	1,878 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	dec. 2024	12,06	contract in derulare			
		Lot 13 Radomiresti Farcasale Firul I km 146+830 - 148+792 , L100	1,962 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	dec. 2024	12,80	contract in derulare			
		Lot 14 Radomiresti Farcasale Firul II km 146+830 - 148+792, L100	1,962 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	dec. 2024	7,67	contract in derulare			
		Lot 15 Draganesti Olt Farcasale Firul I km 137+760 - 140+760 , L100	3,000 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	dec. 2024	11,87	contract in derulare			
		Lot 16 Draganesti Olt Farcasale Firul I km 140+760-143+280 , L100	2,520 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	17.01.2023	dec. 2024	9,99	contract in derulare			
		Lot 17 Draganesti Olt Farcasale Firul I km 143+280-143+720, L100	0,440 km		Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	0,00%	16.01.2023	dec. 2024	1,73	contract in derulare			
		Lot 18 Pitesti Parvu km 111+950-113+150, L101	1,200 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	59,02%	28.12.2022	dec. 2024	11,04	contract in derulare			
		Lot 19 Bradu de Sus Costesti km 117+230-118+350, L101	1,120 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28.12.2022	dec. 2024	7,74	A fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor			
		Lot 20 Parvu Falfani km 127+500-129+500, L101	2,000 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	0,00%	0,00%	28.12.2022	dec. 2024	10,06	contract in derulare			
		Lot 21 Falfani Stolnici km 138+050 - 138+130, L101	0,080 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28.12.2022	dec. 2024	0,98	A fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor			
		Lot 22 Stolnici Harsesti km 146+100 -146+642, L101	0,542 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28.12.2022	dec. 2024	3,69	A fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor			
		Lot 23 Stolnici Corbu km 149+950 -150+900, L101	0,950 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	0,00%	0,00%	28.12.2022	dec. 2024	8,84	contract in derulare			
		Lot 24 Bals Spineni km 220+850 - 224+850, L101	4,000 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	0,00%	0,00%	28.12.2022	dec. 2024	13,73	contract in derulare			
		Lot 25 Spineni Robanesti km 224+850 - 227+850, L101	3,000 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	0,00%	0,00%	28.12.2022	dec. 2024	10,38	contract in derulare			
		Lot 26 Pielesti - Pielesti km 235+550-235+700, L101	0,150 km		SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28.12.2022	dec. 2024	1,98	A fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor			
		17	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF București		Lot 1 și Lot 2- Buc. Nord - Buc. Nord Post 5, km 2+490-km 3+200, fir I și Chiajna-Gradinari, km 9+100-km 11+000, fir I-II	4,510 km	PNRR	Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S	NA	5,00%	0,33%	13.02.2023	feb. 2025	25,05	contract in derulare
					Lot 3 - Chiajna - Gradinari, km 11+000-km 13+500, fir I-II	5,000 km		Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S	NA	5,00%	0,33%	13.02.2023	feb. 2025	20,89	contract in derulare
					Lot 4 - Chiajna - Gradinari, km 13+500-km 16+000, fir I-II	5,000 km		STRABAG S.R.L	NA	30,00%	0,00%	17.01.2023	ian. 2025	15,93	contract in derulare
					Lot 5 - Chiajna - Gradinari, km 16+000-km 18+500, fir I-II	5,000 km		STRABAG S.R.L	NA	40,00%	0,00%	17.01.2023	ian. 2025	16,23	contract in derulare
Lot 6 - Chiajna - Gradinari, km 18+500-km 21+000, fir I-II	5,000 km			STRABAG S.R.L	NA	50,00%		0,00%	17.01.2023	ian. 2025	17,01	contract in derulare			
Lot 7 - Chiajna - Gradinari, km 21+000-km 23+500, fir I-II	5,000 km			STRABAG S.R.L	NA	50,00%		0,00%	17.01.2023	ian. 2025	17,12	contract in derulare			
Lot 8 - Chiajna - Gradinari, km 23+500-km 25+500, fir I-II	4,000 km			Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S	NA	5,00%		0,33%	13.02.2023	feb. 2025	21,06	contract in derulare			
Lot 9 - Gradinari - Vadu Lat, km 25+500-km 27+300, fir I-II	3,600 km			Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S	NA	5,00%		0,33%	13.02.2023	feb. 2025	22,38	contract in derulare			
Lot 10 - Gradinari - Vadu Lat, km 27+300-km 29+500, fir I-II	4,400 km			Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S	NA	5,00%		0,33%	13.02.2023	feb. 2025	17,66	contract in derulare			
Lot 11 - Gradinari - Vadu Lat, km 29+500-km 31+000, fir I-II	3,000 km			Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S	NA	5,00%		0,62%	13.02.2023	feb. 2025	12,07	contract in derulare			
Lot 12 - Gradinari - Vadu Lat, km 31+000-km 33+600, fir I-II	5,200 km			Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S	NA	5,00%		0,62%	13.02.2023	feb. 2025	20,85	contract in derulare			
Lot 13 - Gradinari - Vadu Lat, km 33+600-km 35+700, fir I-II	4,200 km			Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S	NA	5,00%		0,62%	13.02.2023	feb. 2025	21,85	contract in derulare			
Lot 14 - Vadu Lat - Zăvestreni - km 35+700-km 37+700, fir I-II	4,000 km			Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S	NA	5,00%		0,62%	13.02.2023	feb. 2025	21,89	contract in derulare			
Lot 15 - Vadu Lat - Zăvestreni - km 37+700-km 40+300, fir I-II	5,200 km			Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S	NA	5,00%		0,62%	13.02.2023	feb. 2025	20,85	contract in derulare			
Lot 16 - Vadu Lat - Zăvestreni, km 40+300-km 42+000, fir I-II	3,400 km			Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S	NA	5,00%		0,62%	13.02.2023	feb. 2025	16,04	contract in derulare			
18	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Galați			Lot 1 - St. Cosmesti fir I-II km CF 229+390 - 229+545	0,310 km	PNRR		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	100,00%	55,08%	01.02.2023	feb. 2025	5,87	contract in derulare
		Lot 2 - St. Cosmesti fir I-II km CF 230+440 - 230+606	0,332 km	S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA		95,00%	54,21%	01.02.2023	feb. 2025	5,95	contract in derulare			
		Lot 3 - Racordare St. Cosmesti - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 235+520 - 239+568	4,048 km	S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA		57,00%	42,28%	01.02.2023	feb. 2025	21,17	contract in derulare			
		Lot 4 - St. Cosmesti - St. Tecuci Sud fir II km CF 235+520 - 237+600	2,080 km	S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA		71,00%	70,93%	01.02.2023	feb. 2025	16,98	contract in derulare			
		Lot 5 - St. Tecuci - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 238+250 - 241+000	2,750 km	S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA		47,00%	39,14%	01.02.2023	feb. 2025	12,48	contract in derulare			
		Lot 6 - St. Adjud - St. Borzesti Bc. Linie simpla km CF 0+000 - 2+545	2,545 km	S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA		30,00%	21,83%	01.02.2023	feb. 2025	10,63	contract in derulare			
19	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Iași	L600, Tecuci - Iași între km 286+163-289+200 - km 324+000-328+000,	12,065 km	PNRR	S.C. NESS PROIECT EUROPE S.R.L	NA	1,50%	0%	22.06.2023	dec.25	163,61	Contract în derulare			
20	Reînnoiri "București - Pitești" SRCF Craiova Lucrări de înlocuire la rand a elementelor componente ale suprastructurii căii	Calinesti + Golesti Fir I si II si Golesti + Pitesti, km 95+000 + km 107+575	21	PNRR	Asociere STRABAG (leader) & Metabef CF S.A.	NA	0%	0%	21.04.2023	oct. 2024	821,31	Contract în derulare			

\*stadiile proiectelor se pot publica după data de 20 a lunii curente, deoarece raportările pentru luna anterioară se fac în perioada 15 - 20 a lunii în curs

## STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

## PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE -NOIEMBRIE\* 2023

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	A:H	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
<b>PROIECTE FINANȚATE PRIN PNRR</b>							
1	Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad	Lot 1: Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 1 Caransebeș – Lugoj"	39,56 km	PNRR și Buget de Stat	1.437,75	6 luni proiectare 36 luni execuție 60 luni perioadă de garanție	Anunt de participare CN1031857/15.06.2021. Lot 1 - contract in curs semnare
2	Reinnoiri "București - Pitești" SRCF București	Lot 1 - Linia 101 Bucuresti Pitesti , tronson Chitila – Ciocanesti fir II si Ciocanesti- Titu fir I si II de la km10+600 la km 49+780, linii curente si directe si linii din statii	196, 7 km	PNRR	289,26	36 luni	1.Anunt de participare: CN1046149/18.08.2022. Contracte in curs semnare
	Lucrări de înlocuire la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii	Lot 2 - Linia 101 Bucuresti- Pitesti , tronson Titu- Calinesti-Golesti Fir I si II de la km 49+980 la km 95+000, linii curente si directe si linii din statii			374,35	36 luni	
<b>PROIECTE FINANȚATE PRIN CEF</b>							
3	Modernizarea linfastructurii feroviare din Portul Constanța - ETAPA I, VALU LUI TRAIAN"	Lucrări pentru Modernizarea infrastructurii feroviare din Stația Valu lui Traian	complex de lucrări	CEF și Buget de Stat	456,93	90 luni: 9 luni (PAC, PTE și AC) + 20 luni (execuția lucrărilor) + 60 luni (perioada de garanție) + 1 lună (per de închidere ).	1.Anunt de participare: CN1053359/23.03.2023 Data deschidere oferte: 07.09.2023 În derulare procedura de achiziție.
4	Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești – Vicșani - Frontiera	Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești – Vicșani - Frontiera” – Etapa 1, Electrificare		CEF și Buget de Stat	183,72	88 luni (12 luni proiectare + 12 execuție + 60 luni garanție + 4 luni închidere.	1.Anunt de participare: CN1060894/20.10.2023 VE = 167,01778767 - 183,71956644 2.Data depunere oferte decalata la 27.12.2023
<b>PROIECTE FINANȚATE PRIN PT</b>							
5	Modernizarea/consolidarea /reabilitarea stației CF Gara de Nord București – faza I	Modernizarea/consolidarea /reabilitarea stației CF Gara de Nord Bucuresti – faza I (proiectare si executie )	1 stație	PT + Buget de Stat	471,15	Durata de implementare: 116 luni (9 luni proiectare + 46 luni executie + 60 luni garantie)	1.Anunt de participare: CN1051472/28.01.2023 . SC Gdo Mov Impex SRL – SC Omega Cert Sistem SRL, în valoare de 419.854.213,32 (fără TVA), a fost desemnată câștigătoare în procedura de achiziție Procedură suspendată
6	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Videle	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – stația CF Videle (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	9,31	61 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 36 luni garantie)	1.Anunt de participare: CN1054675/27.04.2023. Data deschidere oferte: 29.05.2023 În derulare procedura de achiziție
7	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Ploiești Vest	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Ploiești Vest (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	18,79	61 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 36 luni garantie)	1.Anunt de participare: CN1054676/27.04.2023. Data deschidere oferte: 30.05.2023 În derulare procedura de achiziție
8	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Bușteni	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Bușteni (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	10,78	61 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 36 luni garantie)	1.Anunt de participare: CN1054677/27.04.2023. Data deschidere oferte: 06.06.2023 În derulare procedura de achiziție
9	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Sinaia	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Sinaia (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	11,56	85 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 60 luni garantie)	1.Anunt de participare: CN1054999/08.05.2023. Data deschidere oferte: 13.06.2023 În derulare procedura de achiziție
10	„Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România” - Lot SRCF Iași, stația Pașcani	Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România” - Lot SRCF Iași, stația Pașcani	1 stație	PT + Buget de Stat	33,99	89 luni	1.Anunt de participare: CN1056966/05.07.2023. Data deschidere oferte: 03.10.2023 In contestatie la CNSC

**STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile**

**PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE -NOIEMBRIE\* 2023**

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	A:H	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
11	Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din Romania-SRCF Cluj: 2 loturi	LOT 1: MODERNIZARE / REABILITARE - STATIA CF BECLEAN PE SOMES (Proiectare și Execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	43,05	93 luni	1.Anunt de participare:CN1058607/19.08.2023. 2.Data deschidere oferte: 10.08.2023  În derulare procedura de achiziție
		LOT 2: MODERNIZARE / REABILITARE - STATIA CF DEJ CALATORI (Proiectare și Execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	34,99	93 luni	1.Anunt de participare:CN1058607/19.08.2023. 2.Data deschidere oferte: 10.08.2023 În derulare procedura de achiziție
12	„Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – SRCF Constanța, 4 stații: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița și Mangalia	Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – SRCF Constanța, 4 stații: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița și Mangalia – Lot 3 Stația Neptun hc”	1 stație	PT + Buget de Stat	19,94	76 luni (4 luni proiectare, 8 luni execuție, 60 luni garanție, 4 luni închidere)	1.Anunt de participare: CN1060791/19.10.2023. 2.Data deschidere oferte: 27.11.2023 În derulare procedura de achiziție
13	„Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – SRCF Constanța, 4 stații: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița și Mangalia	Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – SRCF Constanța, 4 stații: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița și Mangalia – Lot 1 Stația Ciulnița”	1 stație	PT + Buget de Stat	31,53	86 luni (4 luni proiectare, 18 luni execuție, 60 luni garanție, 4 luni închidere)	1.Anunt de participare: CN10608932/20.10.2023 2.Data deschidere oferte decalata la: 27.12.2023
14	„Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – SRCF Constanța, 4 stații: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița și Mangalia	Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – SRCF Constanța, 4 stații: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița și Mangalia – Lot 2 Costinești Tabără	1 stație	PT + Buget de Stat	16,73	76 luni (4 luni proiectare, 8 luni execuție, 60 luni garanție, 4 luni închidere)	1.Anunt de participare: CN1060792/19.10.2023. 2.Data deschidere oferte: 27.11.2023 În derulare procedura de achiziție
14	”Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – S.R.C.F. Timișoara”	Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – S.R.C.F. Timișoara – Lot 3 stația Orșova (proiectare și execuție	1 stație	PT + Buget de Stat	9,63	23 luni	1.Anunt de participare: CN1062119/23.11.2023. 2.Data deschidere oferte: 18.01.2024 În curs depunere și deschidere oferte

\*stadiile proiectelor se pot publica după data de 20 a lunii curente, deoarece raportările pentru luna anterioară se fac în perioada 15 - 20 a lunii în curs

**STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile**

**PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - NOIEMBRIE\* 2023**

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
1	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiesti Triaj - Focsani	Ploiesti Triaj - Focsani	SF pentru 143 km	POIM și Buget de Stat	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	15,96	43 luni si 20 zile	dec 2023	88%	34,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. SF in analiză
2	Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani - Roman	Focșani - Roman	SF pentru 147 km	POIM și Buget de Stat	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	19,26	44,5 luni	dec 2023	96%	44,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. A fost emisă Decizia etapei de Încadrare finală nr.78/20.04.2023 .SF in analiză
3	Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași - Frontiera	Roman – Iași - Frontiera	SF pentru 140 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	16,50	44 luni+22 z.c.	ian 2024	96%	44,00%	Contract SF in derulare. În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. SF in analiză
4	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Pașcani–Dârmănești	Pașcani–Dârmănești	SF pentru 71 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	8,40	44 luni+22 z.c.	ian 2024	88%	44,00%	Contract SF in derulare. A fost obținut Acordul de Mediu. SF in analiză
5	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov - FAZA SF	Predeal-Brașov	SF pentru 26,9 km	CEF și Buget de Stat	Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL	14,20	40 luni	ian 2024	64,58%	50,00%	Contract SF in derulare. A fost aprobată soluția optimă. In data de 24.02.2023 a avut loc CTE CNCF CFR SA cu privire la alegerea variantei preferate In data de 31.03.2023 a avut loc CTE CFR SA pentru alegerea variantei.
6	Implementarea masurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal-București-Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar	Predeal-București-Constanța	SF pentru 367 km	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	4,48	37 luni	dec 2023	95%	55,00%	Contract SF in curs finalizare
7	Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată pe tronsonul București Nord - Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontiera - FAZA SF	București Nord - Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontiera - Lot 2	SF pentru 91 km	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX -INGENIERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL (fosta ACCIONA INGENIERIA)	7,95	74,5 luni	dec. 2023	100%	100,00%	Contract SF in derulare LOT 1 - SF finalizat, lucrări in execuție LOT 2 - SF finalizat, aprobat in data de 12.09.2023. A fost semnat acordul de inantare din CEF pentru Lot 2. In curs avizare și aprobare proiectul de HG pentru aprobare indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții
8	Linia de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - FAZA SF	București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - Faza II	SF pentru 19,36 km	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	2,50	65 luni	dec 2023	92%	74,00%	Contract SF in derulare Faza I - SF finalizat, lucrari finalizate in 2021, aflate în perioadă de garanție Faza II - Dezvoltarea variantei alese în Faza I care să cuprindă electrificarea și centralizarea electronică și racordarea la Terminalul T2 nou, zona Cargo și conexiunea cu Metroul. Faza II in derulare.
9	Electrificarea liniei de cale ferată Constanța-Mangalia-Studiu de Fezabilitate	Constanța-Mangalia	SF pentru 43 km	POIM și Buget de Stat	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. (lider) - ISPCF SA	7,70	23 luni	ian 2024	100%	80,64%	Contract SF in derulare. SF finalizat In curs avizare și aprobare proiectul de HG pentru aprobare indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții
10	Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord-Studiu de Fezabilitate	Rădulești – Giurgiu Nord	SF pentru 57 km	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT SRL	2,9	20 luni+12 z	dec 2023	80%	60,00%	Contract SF in derulare. A fost emisă Decizia etapei de Încadrare
11	Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova	Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord	SF pentru 96 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea S. C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	34,29	29 luni	iun. 2024	48,00%	45,00%	Contract SF in derulare. In 16.05.2023 a fost avizată în CTE CFR varianta optimă din punct de vedere tehnico-economică
		Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova	SF pentru 110,2 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. - S.C. I.S.P.C.F. S.A.	40,00	29 luni	iun. 2024	48,00%	45,00%	Contract SF in derulare.
12	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava	Subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică	SF pentru 119 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL	29,68	23 luni	feb. 2024	30,95%	18,00%	Contract SF in derulare. A fost avizată în CTE CFR varianta optimă din punct de vedere tehnico-economică
		Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta	SF pentru 106 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	49,31	26 luni	apr 2024	50,00%	22,00%	Contract SF in derulare. A fost avizată în CTE CFR varianta optimă din punct de vedere tehnico-economică
		Subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava	SF pentru 85 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - ISPCF S.A.	35,70	27 luni	aug 2024	45,24%	39,00%	Contract SF in derulare. A fost avizată în CTE CFR varianta optimă din punct de vedere tehnico-economică
13	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea tronsonului C.F. Coșlariu – Cluj Napoca	Coșlariu – Cluj Napoca	SF pentru 99 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie (lider) - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	41,84	26 luni	iul 2024	40,00%	21,00%	Contract SF in derulare.
14	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București	Complexul Feroviar București	SF pentru 605,70 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea ISPCF S.A.- BAICONS IMPEX S.R.L. -	20,74	27 luni	aug. 2024	26,31%	20,00%	Contract SF in derulare.
15	Modernizarea/ consolidarea/ reabilitarea stației CF Gara de Nord București - FAZA SF	Stația de c.f. Gara de Nord București	SF pentru 1 stație	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	11,30	47 luni	dec 2023	90,31%	48,71%	Contract SF în derulare In martie 2022 Prestatorul a propus livrarea SF in 3 faze: Faza I - consolidare fațade, instalații, acoperiș și finisaje spații publice zona Corp A (cladirea bld. D. Golescu) +Corp B (casele de bilete cls.2, C. Griviței) - finalizata Faza II - linii, peroane, copertine, instalații aferente Faza III - zona Corp Nou + parcaj (34073+13363 mp) SF in derulare pentru FAZA II și III- sunt in analiza la CFR.

**STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile**

**PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - NOIEMBRIE\* 2023**

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
	Modernizare/reabilitare a 47 stații de cale ferată din România										
16	Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții „Modernizare/reabilitare a 47 stații de cale ferată din România” - Sucursala Regionala CF Cluj	Lot SF stații - SRCF Cluj Lot 1 Satu Mare, Lot 2 Baia Mare, Lot 3 Jibou, Lot 4 Dej Călători, Lot 5 Beclean pe Someș, Lot 6 Valea lui Mihai, Lot 7 Carei, Lot 8 Salonta	SF pentru 8 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	3D ARHIGRUP	3,10	44 luni + 20 de zile	dec 2023	90%	84,99%	Contract SF în derulare Din cele 8 stații, doar Dej Călători și Beclean pe Someș fac parte din cele 22 stații selectate în lista de priorități. Pentru toate cele 8 stații sunt emise avize CTE MTI. A fost emis OMTI în 28.02.2023 pentru stațiile Dej Călători și Beclean pe Someș, iar în prezent acestea sunt în procedura de licitație pentru contractele de proiectare și execuție Pentru celelalte 6 stații este necesară identificarea surselor de finanțare necesare implementării proiectelor
17	Elaborare studiu de fezabilitate – Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată – SRCF Brașov	Lot SF stații c.f. SRCF Brașov: Miercurea Ciuc, Făgăraș, Sebeș Alba, Gheorghieni, Reghin, Aiud, Teiuș, Războieni	SF pentru 8 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	2,67	51 luni+21 zile	dec. 2023	98%	82,66%	Contract SF în derulare. 7 stații au fost aprobate prin Ordin MTI în 08.09.2022. Obiectivul Miercurea Ciuc nu este pe lista de priorități, în acest sens aprobarea documentației TE a fost amânată până la identificarea sursei de finanțare..
18	Studiu de Fezabilitate „Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA” –LOT SRCF CRAIOVA	Lot stații c.f.: Târgu Jiu, Alexandria, Caracal, Filași, Roșiori Nord, Piatra Olt	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	2,25	47 luni și 2 săptămâni	dec. 2023	65%	81,00%	Contract SF în derulare. Pentru stația Caracal au fost aprobați indicatorii TE ai obiectivului prin dispoziție de DG. Pentru stațiile Filași și Roșiori Nord au fost emise OMTI . Pentru stațiile Târgu Jiu, Alexandria și Piatra Olt au fost emise avizele CTE MTI. Pentru stația Târgu Jiu documentația a fost avizată în Consiliul Interministerial de Avizare. Pentru stațiile Alexandria și Piatra Olt documentațiile OMTI sunt pe circuitul de semnături.
19	Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA - studiu de fezabilitate” – SRCF GALATI	Lot SF stații c.f. SRCF Galați: Râmnicu Sărat, Adjud, Comănești, Făurei, Tecuci, Mărășești	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	2,90	47 luni și 9 zile	dec. 2023	85%	60,56%	Contract SF în derulare. SF Finale pentru cele 6 stații au avize CTE CFR SA. Pentru stațiile Adjud, Făurei și Mărășești au fost emise OMTI în data de 24.08.2023. SF pentru stația Râmnicu Sărat a fost avizat în ședința CTE MTI din data de 24.08.2023, Pentru stația Râmnicu Sărat urmează pregătirea documentației pentru avizare OMTI Pentru stațiile Comănești și Tecuci, care nu fac parte din cele 22 stații cuprinse în lista priorităților, este necesar a se identifica sursa de finanțare.
20	Modernizarea unor stații de cale ferată din România (47 stații) - FAZA SF - SRCF Timisoara - 3 loturi	Lot SF stații c.f. SRCF Timișoara: Lot 1 Baile Herculane Lot 2 Petrosani Lot 3 Orsova	SF pentru 3 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,25	34 luni și 25 zile	dec. 2023	L1 - 100% L2 - 83% L3 - 100%	85,58%	Contract SF în derulare. SF Finale pentru stațiile Baile Herculane și Orsova fiind emise OMTI în luna mai 2023 Pentru stația Petrosani, urmează avizarea SF Final în CTE MTI. Aceasta nu se află în lista stațiilor de cale ferată prioritare. Este necesară identificarea altor surse de finanțare..
	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II										
21	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate SRCF Cluj	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Cluj	SF pentru 22 obiective (10 poduri, 9 podețe, 3 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,78	49 luni + 19 z.c.	dec. 2023	100%	85,00%	Contract SF în derulare. 7 SF-uri (7 Loturi cu 22 obiective) finalizare . Pentru 6 SF-uri au fost emise OMTI și pentru 1 SF a fost emisă dispoziție de DG
22	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Brașov	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Brașov	SF pentru 15 obiective (9 poduri, 4 podețe, 2 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,53	48 luni și 20 zile	dec. 2023	98%	91,00%	Contract SF în derulare. 15 obiective împărțite în 6 loturi 5 SF-uri finalizate : 3 SF -uti OMTI -uri emise de MTI pe 10.10.2023 lot 1,4,5 1 SF OMTI emis de MTI în 13.07.2023 lot 6 1 SF Avizat în CI emis pe 03.10.2023 de către MDLPA lot 3) 1 SF Avizat în CI în ședința de pe 20.11.2023 la MDLPA - lot 2
23	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Iași	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Iași	SF pentru 21 obiective (9 poduri, 12 podețe)	POIM și Buget de Stat	I.S.P.C.F	1,49	42 luni	dec. 2023	85%	42,00%	Contract SF în derulare. 21 de obiective Urmează avizarea a 20 de SF -uri în CTE CFR Documente de avizare CTE MTI și DDG-uri în pregătire la Prestator.
24	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate - SRCF Galați	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Galați	SF pentru 18 obiective (17 poduri, 1 podet)	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT S.R.L.	1,80	33 luni	dec. 2023	80%	43,00%	Contract SF în derulare. 18 obiective împărțite pe 5 loturi. Lot 2 OMTI emis în 23.10.2023. Lot 3 (3 secțiuni) și Lot 4 (4 secțiuni) urmează avizare în ședința CTE. Lot 5 (3 secțiuni ) urmează avizare în ședința CTE MTI Lot 1 avizat în CTE CFR pe 15.11.2023
	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată										
25	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru ”Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Iași”	Lot SF TN SRCF Iași	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	38 luni și 25 zile	dec. 2023	100%	80,00%	Contract SF în derulare. 4 documentații SF ifinalizate cu OMTI 6 documentații finalizate cu dispoziții de DG
26	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru ”Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Craiova”	Lot SF TN SRCF Craiova	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	SC CONSIS PROIECT SRL	1,40	21 luni	dec. 2023	64%	55,00%	Contract SF în derulare. SF finalizate, în curs emiteră dispoziții DG
	Serviciul de elaborare a Documentației de Avizare	Lot 1 – SRCF Craiova/SRCF București	DALI 165 km		SC Baicons (lider)- ISPCF SA	3	9 luni		63,64%	40%	Contract în derulare
Lot 2 - SRCF Timișoara și SRCF Cluj		DALI 309 km		ISPCF SA (lider) - SC Baicons	6,91	9 luni		63,64%	40%	Contract în derulare	
Lot 3 – SRCF Brașov		DALI 124 km		SC Baicons (lider)- ISPCF SA	3	9 luni		63,64%	40%	Contract în derulare	

**STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile**

**PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - NOIEMBRIE\* 2023**

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
27	a Lucrărilor de Intervenție (DALI): sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară	Lot 4 - SRCF Iași și SRCF Galați	DALI 266 km	PNRR și Buget de Stat	ISPCF SA (lider) - SC Baicons	6,23	9 luni	2024	63,64%	40%	Contract in derulare
		Lot 5 - SRCF Galați	DALI 159 km		ISPCF SA (lider) - SC Baicons	2,079	9 luni		63,64%	40%	Contract in derulare
		Lot 6 – SRCF București	DALI 2 statii		ISPCF SA (lider) - SC Baicons	0,88	9 luni		63,64%	40%	Contract in derulare
		Lot 7 – SRCF Craiova	DALI 6statii		SC Baicons (lider)- ISPCF SA	0,85	9 luni		63,64%	40%	Contract in derulare
		Lot 8 – SRCF Cluj	DALI 2 statii		ISPCF SA (lider) - SC Baicons	3,01	9 luni		63,64%	40%	Contract in derulare
<b>Studii de Fezabilitate finalizate</b>											
28	Revizuirea Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a Coridorului Orient/ Est – Mediteranean - FAZA SF	Craiova-Calafat	SF pentru 106,74 km	CEF și Buget de Stat	CONSENS PROIECT S.R.L – BAICONS IMPEX SRL	3,91	55,5 luni	dec 2021	100%	100%	SF finalizat. A fost emis HG nr. 494/28.04.2021 pentru aprobarea indicatorilor TE în pregătire HG de exproprieri. Finantarea din CEF a fost respinsa. Se va redepune aplicatia de finantare.
29	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - FAZA SF	Port Constanța	SF pentru 180 km	CEF și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	9,20	39 luni	dec 2022	100%	100%	SF finalizat. A fost aprobat HG indicatori TE nr. 1367/09.11.2022. A fost semnat contractul finantare pentru Etapa 1 - Valu lui Traian. Lansata procedura pentru contractul de proiectare si executie. A fost aprobata finantarea din CEF.In pregatire si semnare acordul de finantare cu CE. In pregatire documentatia pentru lansarea procedurii de achizitie pentru etapa II A fost depusa aplicatia de finantare pentru etapa III, in analiza la CE, cu termen estimat de primire raspuns final in martie - aprilie 2023
30	Modernizarea/reabilitarea a 47 de statii de cale ferata din Romania – faza studiu de fezabilitate - Lot SRCF Bucuresti	Lot SF stații c.f. SRCF București: Târgoviște, Ploiești Vest, Sinaia, Bușteni, Videle, Titu	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	I.S.P.C.F.	2,21	39 luni	ian 2023	100%	94,00%	SF finalizat A fost aprobat HG indicatori TE statii SRCF Bucuresti nr. 1329/2022. Sunt in derulare proceduri de achiziții pentru stațiile aflate pe lista prioritizată,
31	Modernizarea / reabilitarea a 47 stații de cale ferata din Romania- faza studiu de fezabilitate- SRCF Constanța	Lot SF stații c.f. SRCF Constanța: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița, Mangalia	SF pentru 4 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	SC BAICONS Impex SRL	1,28	28 luni si 29 z.c.	dec 2022	100%	100,00%	SF finalizat Pentru cele 3 statii (Neptun h.c., Costinești Tabără și Mangalia) au fost emise OMTI in septembrie 2022 Pentru statia Ciulnița a fost emis In data de 28.12 pentru Stația Ciulnița a fost emis HG nr. 1561/28.12.2022 de aprobare a indicatorilor TE
32	Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – Studiu de fezabilitate” - SRCF Iasi	Lot SF stații c.f. SRCF Iași: Suceava Nord, Pașcani, Vatra Dornei Bai, Verești, Dolhasca, Gura Humorului	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	2,47	32 luni și 10 z.c.	mar 2023	100%	96,00%	SF finalizat. Prin OMTI a fost aprobat in 08.09.2022 SF pentru 4 stații (Vatra Dornei Bai, Verești, Dolhasca și Gura Humorului). A fost aprobat HG pentru statia Pascani nr.1467/08.12.2022. A fost aprobat HG pentru Suceava Nord nr. 1480/14.12.2022.
<b>Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II</b>											
33	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Craiova	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCFCraiova	SF pentru 58 obiective (34 poduri, 12 podețe, 12 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	SC BAICONS Impex SRL	5,70	23 luni		100%	100,00%	Contract finalizat 58 SF-uri finalizate 39 SF Finalizate (s-au emis dispoziții interne); 19 SF-uri Finalizate. prin OMTI
34	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri -etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Timișoara	Lot SF poduri și podețe SRCF Timișoara	SF pentru 15 obiective (7 poduri, 8 podețe)	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	1,40	33 luni		100%	100,00%	15 SF-uri finalizate din care: 10 SF Finalizate - pentru care au fost emise dispoziții interne de aprobare a investițiilor; 5 SF-uri - pentru care au fost emise OMTI-uri de aprobare a investițiilor;
35	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Timisoara"	Lot SF TN SRCF Timișoara	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	1,40	26 luni si 25 z.c.		100%	100,00%	SF finalizat. Au fost emise dispozițiile pentru toate cele 20 de obiective.
<b>Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată</b>											
36	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Constanța	Lot SF TN SRCF Constanța	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	22 luni +20 z.c.		100%	100,00%	Contract SF in derulare. Au fost emise 2 Ordine de Ministru pentru cele 20 obiective de investiții.
37	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Galați"	Lot SF TN SRCF Galați	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	33 luni		100%	100,00%	Contract SF in derulare. Documentatia a fost impartita in 5 loturi. Au fost emise Ordin de Ministru pentru cele 5 loturi in mai 2023.
38	Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investitii: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata” - SRCF Cluj	Lot SF TN SRCF Cluj	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	46 luni + 26 z.c.		100%	80,00%	Contract in derulare. A fost emisă HG nr. 703/10.08. 2023 de aprobare a indicatorilor tehnico economici ai investiției



**STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile**

**PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - NOIEMBRIE\* 2023**

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
39	Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată” - SRCF Brașov	Lot SF TN SRCF Brașov	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	47 luni și 11 zile		100%	90,00%	Contract în derulare. A fost emisă HG nr. 657/03.08. 2023 de aprobare a indicatorilor tehnico economici ai investiției
40	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF București"	Lot SF TN SRCF București	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	43 luni		100%	98,00%	Contract în derulare. A fost emisă HG nr. 704/10.08. 2023 de aprobare a indicatorilor tehnico economici ai investiției
41	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești -Vicșani -Frontieră	Dărmănești -Vicșani -Frontieră	SF pentru 35 km	POIM și Buget de Stat	Bacons Impex SRL	4,2	45 luni	dec.23	100%	88%	SF finalizat. A fost aprobat HG indicatori tehnico-economici nr. 125/15.02.2023 ai obiectivului de investiții. A fost semnat contractul de finanțare din CEF. În procedură de achiziție pentru etapa de electrificare.

\*stadiile proiectelor se pot publica după data de 20 a lunii curente, deoarece raportările pentru luna anterioară se fac în perioada 15 - 20 a lunii în curs