

STIUTA PROIECTORUL DE INFRASTRUCTURA - NOIEMBRIE 2023  
2 DRUM EXPRESS  
DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)

Nr Cr	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antepregator	Sectiuni	Lotul	Lungime km	Stadiu actual Edc.	Stadiu actual Financier	Data inceperii	Data finalizarii	An de inchidere	Link santier	Valoarea proiect	Observatii	
1	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TUSTA - ALBITA	0+000	160+000	SEARCH CORPORATION S RLS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 09.07.2020 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 11.070.000,00 LEI FARA TVA)	TUSTA - ALBITA		160	0%	0%	AUGUST 2020 SEMNARE ETAPA DE PROIECTARE	17.08.2020 (TERMIN INTINAL) + 28.08.2024 (48 LUNI SI 9 ZILE DE LA DEBUTUL DE INCERPE CF AA NR 4)			3363,3 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL ELABORARE SI IN DEZBATARE. A FOST SUSPENDAT CONTRACTUL PENTRU O PERIOADA DE 3 LUNI INCERPE CU DATA DE 17.08.2022. IMB CURSINDOARE A FOST PRELUATA CU INC 3 LUNI INSA LA DATA DE 17.08.2022 A FOST REINITIATA. JUSTIFICATA PENTRU AUGURARE NR 14/13/2022 11.2022 ACTIUN ADICTIONAL PRIVIND AJUTAREA PRETULUI CONTRACTUALI CONCORDAM 04/2022 SI AFIA PE CONCLUZIA DE SEMNARE IN CADRUL CNAR PREZANT SI DATA DE 28.08.2023 A FOST RELIATA ACTIVITATEA IN CADRUL CONTRACTUALI. IN DATA DE 28.08.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATIJA AMC 1 IN CADRUL CTE CNAR. IN PREZENT PREZINTAM ELABORAREA AMC 2. AU FOST ORGANIZATE DEBATERI PUBLICE LA CTV VIMBACA. CI GAUR SI CI VIMBACI PREZINTAM PREZENTAM VARIANTIUNO DE TRASA CU URMARIRE A DEFINITIVARI DE ARHITECTURA DOCUMENTATIJA AMC ETAPA 1. A FOST TRANSMISA CATRE URZILE DE PE FAZA PROIECTULUI PENTRU PUNCT DE VEDERE. CA URMARIRE A SPOZBORNIREI TRANSMISE ESTE NECESSARA MODIFICAREA TRASEI IN CONULI MANARSTI INCERPEI HIDROELECTRICE A TRANSDAM PUNCTUL DE VEDERE REFERITOR LA VARIANTELE DE TRASA. LA URMARIRE A CONTRANGHELIOR IDENTIFICATE PRESTARORII A PROFILU O INOVA VARIANTA DE TRANSDAM A FOST TRANSMISA CATRE LIAT UN PENTRU PUNCT DE VEDERE. LIAT MANARSTI DE INCERPE SI MANARSTI DE CANDA VARIANTA ARHITECTAJA PULIADURI FISICOLE. A FOST TRANSMISA PENTRU PUNCT DE VEDERE RASPUNOULI FORMULAT DE CATRE LIAT MANARSTI.	
2	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FOCSANI - BRALIA	0+000	78+000	INGENERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVILA INDUSTRIALA S.A. SEMNAT IN DATA DE 19.08.2020 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 20.053.468,90 LEI FARA TVA)	FOCSANI - BRALIA		78,8	0%	18,2%	ORDON DE INCERPE 27.07.2020 - ETAPA PROIECTARE	IULIE 2022 (TERMIN INTINAL) 06.04.2024 (ECONOMIA NR. 7)	ANUL 2024 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE.			1400,22 MIL LEI FARA TVA	CA URMARIRE A SEDINTEI DE LUCRU S A STABILIT CA PRESTARORII VA TRANSMITE AM.C. 1 ACTUALIZAT CONFORM MODELELUI NATIONAL DE TRANSPORT. A FOST ORGANIZATA SEDINTA IN DATA DE 12.10.2022 CU PRESTARORII DE CONSTANTA - TULCEA SI DE BRALIA - TULCEA PENTRU A DEDUCA DESPRE SITUATIE NOMINANT IN DEZBATARE OBSERVATIUNO. CATE SA SOLUTIUNO DE REZOLVARA A SITUATIEI CU INTERFERENTA PUNOINTELUI MACTO. AU FOST PREZANT DISCUTIE CU REPREZENTANTI MAPA CU PRIVIRE LA APRECIEREA PUNOINTELUI SUNT IN ANALIZA VARIANTELE DE TRASU. IN DATA DE 30.08.2023 A FOST PRIMIT RASPUNOULI MAPA. IN DATA DE 01.09.2023 A FOST TRANMIT CATRE PRESTAROR. ESTE IN CURS DE ELABORARE AMC1 IN DATA DE 13.10.2023 A FOST INVIATA DOCUMENTATIJA AMC 1. LIAT IN DATA DE 31.10.2023. AU FOST INVIATA OBSERVATIJA ASUPRA ACESTEI. IN PREZENT ESTE IN INVANSMANAR LA PRESTAROR. PRESTARORII A TRANSMIS IN DATA DE 21.05.2023 VOI EMAIL PAPTUL CA IN URMA ANALIZARI RASPUNOULI MAPA, ESTE NECESSARA RETRAGANDURA VARIANTELOR DE TRASU. PRESTARORII A TRANSMIS VARIANTELE PE EMAIL IN DATA DE 08.06.2023. IN DATA DE 26.07.2023 A FOST ORGANIZATA LA SEIUL MINISTERIULI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII O SEDINTA DE LUCRU IMPREUNA CU REPREZENTANTI MAPA, LIAT, CNAR SI PRESTAROR. PENTRU A DEDUCA SI BAZA VARIANTELOR DE TRASU. CONCLUZIE SEDINTA AU FOST CA PRESTARORII VA ACTUALIZA VARIANTELE CONFORM DISCUTIILOR SI LECTURII VOI IN INVANTEI CATRE MAPA. IN DATA DE 05.08.2023 A FOST PRIMIT RASPUNOULI MAPA. IN DATA DE 01.09.2023 A FOST TRANMIT CATRE PRESTAROR. ESTE IN CURS DE ELABORARE AMC1 IN DATA DE 13.10.2023 A FOST INVIATA DOCUMENTATIJA AMC 1. LIAT IN DATA DE 31.10.2023. AU FOST INVIATA OBSERVATIJA ASUPRA ACESTEI. IN PREZENT ESTE IN INVANSMANAR LA PRESTAROR. IN URMA OBSERVATIILOR TRANSMISE, IN DATA DE 28.11.2023 LA FOST ORGANIZATA O SEDINTA IMPREUNA CU REPREZENTANTI AL PRESTARORILOR SI DEPARTAMENTULUI DE MEDIU DIN CADRUL CNAR SA, IN CARE AU FOST DISCUTATE PROBLEMELE LEGATE DE APRECIEREA HABITATULUI PROIECTARE.
3	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES ERADOVA - TARGU JU	0+000	110+000	ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L.	ERADOVA - TARGU JU		110	30%	23%	ORDON DE INCERPE 18.06.2021 - ETAPA PROIECTARE	14.03.2024 (CONFORM A11)				20,25 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 19.09.2023 CNAR A SEMNAT CU OPERANTII DECLARATIA CASTIGATOR. ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L., VALOAREA CONTRACTUALI ESTE DE 20.247.119,77 LEI FARA TVA, SURSA DE FINANTARE: BUNO CONTRIBUTIA UNINIM EUROPEENE DIN FONDU EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA SI 15% CONTRIBUTIE PROPRIE. IN PREZENT A FOST TRANSMISA PENTRU A DEDUCA SI BAZA VARIANTELOR DE TRASU. CONCLUZIE SEDINTA AU FOST CA PRESTARORII VA ACTUALIZA VARIANTELE CONFORM DISCUTIILOR SI LECTURII VOI IN INVANTEI CATRE MAPA. IN DATA DE 05.08.2023 A FOST PRIMIT RASPUNOULI MAPA. IN DATA DE 01.09.2023 A FOST TRANSMIS CATRE PRESTAROR. ESTE IN CURS DE ELABORARE AMC1 IN DATA DE 13.10.2023 A FOST INVIATA DOCUMENTATIJA AMC 1. LIAT IN DATA DE 31.10.2023. AU FOST INVIATA OBSERVATIJA ASUPRA ACESTEI. IN PREZENT ESTE IN INVANSMANAR LA PRESTAROR. IN URMA OBSERVATIILOR TRANSMISE, IN DATA DE 28.11.2023 LA FOST ORGANIZATA O SEDINTA IMPREUNA CU REPREZENTANTI AL PRESTARORILOR SI DEPARTAMENTULUI DE MEDIU DIN CADRUL CNAR SA, IN CARE AU FOST DISCUTATE PROBLEMELE LEGATE DE APRECIEREA HABITATULUI PROIECTARE. INVESTIGATIJE GEOTEHNICE A FOST FINALIZATE. TESTELE DE LABORATOR SUNT FINALIZATE. IN PREZENT DE 30% SI STUDIJE GEOTEHNICE AU FOST FINALIZATE SI ARBATE PENTRU 11 DIN 19 SECTIUNEA. PENTRU A TRANSMITE AMC1 IN DATA DE 26.08.2021.
4	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES DAI - SATU MARIE	0+000	10+000	SEARCH CORPORATION SRL SEMNAT IN DATA DE 09.07.2020 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 1.946.300,00 LEI FARA TVA)	SATU MARIE - DAI (URBANIZATI RIQU)		10,9 KM DRUM EXPRES + 432 KM DRUM DE LEGATARA	90%	90%	AUGUST 2020 - SEMNARE SERVICIO DE PROIECTARE FAZA SI - P.A.C. - P.T.E.	13.11.2023 FINALIZARE SERVICIO DE PROIECTARE FAZA SI - P.A.C. - P.T.E.	ANUL 2023 - TERMIN FINALIZARE FAZA SI PROIECTARE - 13.11.2023 CONVI. AAD NR. 12			3,65 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SI P.A.C./P.T.E. DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICIO ESTE DE 34 LUNI SI 9 ZILE. LA DATA DE INCERPE IN DATA DE 26.08.2021. STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVANCI IN CADRUL CTE CNAR SA, CTE MII. CONSULTA INTERNIMINTEL. PROIECTUL PENTRU AUFORZAMAREA PRESTAROR LUCRATORI (PAC) A FOST FINALIZAT. A FOST TRANSMISA TRANSMISA CATRE PRESTAROR PENTRU APROBAREA PROIECTULUI TENHIC ECONOMIC. A FOST DEMANATA PROCEDURA PENTRU EMITEREA HOTARARI POSTAMOR DE CUPRINSULI DURAREA CAISE SI VA DEFINE DOCUMENTATIJA IN VEDEREA EMITERII HOTARII DE CONTINUT. IN DATA DE 27.06.2023 A FOST AVANCI PROIECTUL TENHIC DE DEDUCITE SI CADRUL CTE CNAR SA. A FOST TRANSMISA AVANCI COMITENTULI UPRI - 03.07.2023. DOCUMENTATIJA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DEDUCITE LUCRARI A FOST FINALIZATA. IN CURS DE DEMARARE A PROCEDURII DE ACHEZITE PUBLICA. A FOST PUBLICAT IN MONITURUL OFICIAL AL ROMANIEI NR. 992/2023 - NOTARAREA PRIVIND PROCEDURA DE EXPORIERE A CUCOLOMULI.
5	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRALIA - TULCEA (DIAI - CATAPOD)	0+000	59+700	INGENERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVILA INDUSTRIALA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TENHIC SEMNAT IN LUNA IANU 2020 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 24.030.000,00 LEI FARA TVA)	BRALIA - TULCEA	LOT 1	59,7	0%	0%	IULIENE 2020 - ETAPA PROIECTARE	28.03.2022 (TERMIN INTINAL) 08.11.2024 (CONFORM AA NR.7)			181,76 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, INC SI PTE IN DEZBATARE. IN CURS DE ANALIZA AMC ETAPA 1 (TRANSMIS IN DATA DE 14.09.2022 SI RETRANSMIS IN DATA DE 15.10.2022) DE CATRE REPREZENTANTII MAPA IN DATA DE 30.08.2022 MINISTERIULI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII A CONSTATAT PAPTUL CA TEMERAJA ESTIMAT PENTRU FINALIZAREA LUCRATORI CI HIG 1312/2022 ESTE ANUL 2030 AVANCI IN VEDERE (TERMINULI ESTIMAT CONFORM HIG 1312/2022). LA IN ACTUALIZA MODELELUI NATIONAL DE TRANSPORT (CONV PROIECTOR DE PROSPERITA TRANSMISE DE MIJICA URMARIRE A SEDINTEI DE LUCRU DIN DATA DE 26.08.2022, S A STABILIT CA PRESTARORII VA TRANSMITE AM.C. 1 ACTUALIZAT CONFORM MODELELUI NATIONAL DE TRANSPORTIN DATA DE 13.09.2022 PRESTARORII A TRANSMIS DOCUMENTATIJA PRIVIND ANALIZA MULTICRITERIALA A TRASEI ETAPA 1 - JARUALI LUNE SI BAZA LARGI DE OPTIUNO. REVZ IN DATA DE 14.09.2022 A FOST INVIATA PENTRU ANALIZA SI PUNCT DE VEDERE LA IMPRESIA IN DATA DE 21.10.2022 AU FOST TRANSMIS CATRE PRESTAROR OBSERVATIJA IMPRESIA IN DATA DE 06.10.2022 TRANSMIS REVIZIA 3, CARE A FOST RESPONSA IN DATA DE 26.10.2022 IN VEDEREA URMARIRII. PROIECTUL DE FEZABILITATE A FOST AVANCI IN CADRUL CTE CNAR SA, CTE MII. CONSULTA INTERNIMINTEL. LA FOST TRANSMISA TRANSMISA CATRE PRESTAROR PENTRU APROBAREA PROIECTULUI TENHIC ECONOMIC. A FOST DEMANATA PROCEDURA PENTRU EMITEREA HOTARARI POSTAMOR DE CUPRINSULI DURAREA CAISE SI VA DEFINE DOCUMENTATIJA IN VEDEREA EMITERII HOTARII DE CONTINUT. IN DATA DE 27.06.2023 A FOST AVANCI PROIECTUL TENHIC DE DEDUCITE SI CADRUL CTE CNAR SA. A FOST TRANSMISA AVANCI COMITENTULI UPRI - 03.07.2023. DOCUMENTATIJA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DEDUCITE LUCRARI A FOST FINALIZATA. IN CURS DE DEMARARE A PROCEDURII DE ACHEZITE PUBLICA. A FOST PUBLICAT IN MONITURUL OFICIAL AL ROMANIEI NR. 992/2023 - NOTARAREA PRIVIND PROCEDURA DE EXPORIERE A CUCOLOMULI.	
6	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES SUCZAVA - SIRET	0+000	56+170	SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA S.A. - EGIS INTERNATIONAL SAS CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI PROIECT TENHIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 10.000.839,13 LEI FARA TVA)	SUCZAVA - SIRET		56,17	0%	0%	28.03.2022 (TERMIN INTINAL)	06.10.2023 (TERMIN INTINAL) 01.12.2024 (80 LUNI SI 9 ZILE DE LA DEBUTUL DE INCERPE CF AA NR. 16)				80,9 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SI INC SI PTE IN DEZBATARE. INVESTIGATIJE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE. IN DATA DE 24.09.2021. BENEFICIARII A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILITATILOR PREZENTATE IN PT. INCERPE SI SOLICITARE SPIRE APROBARE "SUPPLEMENTAR". A FOST SEMNAT ACTIUN ADICTIONAL PRIVIND AJUTAREA PRETULUI CONTRACTUALI CONFORM CONVI. MACTO. IN PREZENT SE REALIZAZA INVESTIGATIJE GEOTEHNICE ACESTEA FOND REALIZATE IN PREZENT DE 9% (CU FOMARE SUPPLEMENTARE). PROCEDURA DE MEDIU ESTE IN DEZBATARE. A FOST TRANSMISA REVIZIE DE INCERPEARE NR. 1.8007/2023. DOCUMENTATIJA DE MEDIU (IMP. SA SI SIJICA) AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICIAR. STUDIULUI GEOTEHNIC SIETVA SA IN DATA DE 07.09.2020 A FOST ANALIZAT DE BENEFICIAR. IN ANALIZA LA BENEFICIAR SI STUDIJE GEOTEHNICE PENTRU SICTORIA 3 DIN DATA DE 20.11.2021 AU FOST 11.2023 BENEFICIARII LA TRANSMIS OBSERVATIJA. AU FOST ORGANIZATE DEBATERI PUBLICE CU AUTORITATELE LOCALE IN VEDEREA OBSERVATIILOR PROCURERE DE MEDIU IN DATA DE 21.11.2023 LA SUCZAVA SI IN DATA DE 21.11.2023 LA SIRET. AU FOST DESAMNATI AUDITORI IN VEDEREA REALIZARI AUDITULUI DE SIGURANTATA RUTIERA - STATIJA 1. VA DOCUMENTATIJA A FOST TRANSMISA CATRE ACTIJA IN DATA DE 17.11.2023. IN DATA DE 29.11.2023 BENEFICIARII A TRANSMIS OBSERVATIJA DOCUMENTATIJA STUDIUL DE FEZABILITATE SI STUDIUL DE MEDIU IN DATA DE 04.12.2023 PRESTARORII A TRANSMIS STUDIULUI DE FEZABILITATE SI STUDIUL DE MEDIU SI ACTIJA SI AFIA IN ANALIZA LA BENEFICIAR.

7	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE PANA PROIECTARE (EJ, PE)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIU CONSTANTINA - TULCEA	0+000	112+000	SEARCH CORPORATION & EGS ROMANIA CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI P PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 13.02.2022 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 17.849.520,28 LEI, FARA TVA)	CONSTANTINA - TULCEA			112,5	0%	0%	ORDON DE INCETERE: 10.08.2022 - ETAPA PROIECTARE	30.09.2022 (TERMEN INITIAL: 27.09.2024 EF AA NR.5)	AMNEXI 2024 - TERMEN FINALIZARE PROIECTARE	2064,38 MIL LEI FARA TVA	CA URMARIRE A SCIENTEI DE LUCRU, S-A STABILIT CA PRESTATORUL VA TRANSMITE A.M.C. 1 ACTUALIZAT CONFORM MODELULUI NATIONAL DE TRANSPORT. A FOST ORGANIZATA SEDINTA IN DATA DE 12.10.2022 CU PRESTATORII DE CONTOURANTA - TULCEA SI DE BRALIA - TULCEA PENTRU A DISCUTE DESPRE SITUATIE INCONTINENT IN DEBILITARE. OBIECTIVUL CAT S-A SOLUTIUNO DE RECUPERARE A ACTIUNII CU INTERSECAREA POCOSORULUI MILUTAS. AU FOST PREPARATE DOCUIT CU REPREZENTANTI MAPA CU PRIVIRE LA AFECTAREA POCOSORULUI SUNT IN ANALIZA VANANTIELE DE TRASEU. IN DATA DE 30.09.2022 A FOST PRIMIT RASPUNSUL CU PRIVIRE LA AFECTAREA POCOSORULUI DE CATRE TRASEU. ORDINULI CORPUSI DIN TRASEU MAPA SI A FOST INVIATAT CATRE PRESTATOR IN DATA DE 02.10.2022. PRESTATORUL A TRANSMIS VANANTIELE DE TRASEU SI UN ORAMA ANALIZARI RASPUNSULI MAPA. ESTE NECESARA RETRABARIER VANANTIELE DE TRASEU. PRESTATORUL A TRANSMIS VANANTIELE DE EMAL IN DATA DE 08.10.2022. IN DATA DE 14.10.2022, AU FOST TRANSMISE CATRE MAPA VANANTIELE REVOLUTE DE CATRE PRESTATOR. IN DATA DE 20.10.2022 A FOST ORGANIZATA LA SEDELA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURI O SEDINTA DE LUCRU APARINDU CU REPREZENTANTI MAPA, MTS, CNAP SI PRESTATOR, PENTRU A DISCUTA PE BAZA VANANTIELE DE TRASEU. CONCLUZIEI SEDINTEI AU FOST CA PRESTATORUL VA ACTUALIZA VANANTIELE CONFORM SCHEMULUI SI SUSTINER VOIR IN FARMAREI CAZURI MAPA. IN DATA DE 05.10.2022 A FOST PRIMIT RASPUNSUL MAPA, IAR IN DATA DE 07.09.2022 A FOST INVIATAT CATRE PRESTATOR. ESTE IN CURS DE ELABORARE AMC 1. IN DATA DE 10.10.2022 A FOST INVIATATA DOCUMENTATIUA AMC 1, IAR IN DATA DE 11.10.2022, AU FOST INVIATATE OBSERVATIILE ASUPRA ACESTEIA. IN PREZENT ESTE IN MARCHANEREA LA PRESTATOR.
8	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE PANA PROIECTARE (EJ, PE)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIESTI - GASTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION & - IMEGA MORNINDOOR MORGANVILLE S.A. (IMEGA ENGINEERING CONSULTING INC.) CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 25.08.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 15.86 MIL LEI FARA TVA)	PLOIESTI - GASTI			81,57 KM + 7 KM DRUMUL DE SEPARARE CU UN CI	0%	0%	AUGUST 2022 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	08.07.2024 EF AA NR. 9 (65 LUNI SI 10 ZILE DE LA DATA DE INCETERE)		1071,37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SI PACT SI PTE IN DEBILITARE. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIUA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN DATA DE 09.11.2022, IAR IN DATA DE 13.02.2023 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIUA IN CADRUL CTE CNAP. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PENTRU APARAREA PRESTATORUL OUG 6. PRESTATORUL A TRANSMIS TRASA DE PROIECTARE PENTRU PREZENTATELE DE TEREN, IAR ACESTA AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFCIAR. A FOST INVIATAT RAPORTUL DE EVALUARE A IMPACTULI ASUPRA SIGURANTEI CIRCULATIEI (BAGAJ) PRESTATORUL A OBTINUT CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CA DAMBOVITA SI DE LA PRAHOVA. NU AU FOST DEMARATE INVESTIATILE DE TEREN. BENEFCIARUL EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILITATEI CONFORM PROMITERI TEHNICE IN DATA DE 18.07.2023.
9	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE PANA PROIECTARE (EJ, PE)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BACAU - PIATRA NEAMT	0+000	52+130	SEARCH CORPORATION & EGS ROMANIA CONTRACT PROIECTARE: 8.923.930,03 LEI, FARA TVA)	BACAU - PIATRA NEAMT	LOT 5		52,13	0%	0%	MARTE 2022 - ETAPA PROIECTARE	09.09.2021 (TERMEN INITIAL) 21.05.2024 CONFORM AA NR. 10		1129,86 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DEBILITARE. INVESTIATILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE INCEPAND CU DATA DE 18.04.2022, ACESTA FINEZ FINALIZATE. AU FOST FINALIZATE SI INVESTIATILE DE GEODINAMIC. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PENTRU ASISTARE CONFORM OUG 64. IN DATA DE 18.08.2022, PRESTATORUL A TRANSMIS VANANTA ORAMT A DOCUMENTATEI STUDIUL DE FEZABILITATE, IAR IN DATA DE 11.09.2022 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE DE CATRE BENEFCIAR. AU FOST APROBATE STUDIILE GEOTEHNICE APRENTIE SECTORIILOR 6, 5, 4, 3, 2, 1 SI 9 SI 10 D. STUDIILE GEOTEHNICE APRENTIE SECTORIILOR SI 9 SI 10 SI SUNT IN ANALIZA LA BENEFCIAR, IAR PRENTUL STUDIUL GEOTEHNIC APRENTIE SECTORIILOR SI 3 AU FOST FORMALIZATE SI TRANSMISE OBSERVATIILE PRESTATORIILOR IN DATA DE 06.11.2023. PROCEDURA DE REDUCI IN DEBILITARE DE VOR DEPARASIA SCIENTIFICE PUBLICE IN DATA DE 9 SI 30 IANUARIE 2023. RAPORTUL AMBIELOGIC INTRUVAZ AU FOST INVIATAT IN DATA DE 07.11.2023 LA MINISTERULI CULTURII IN VEDEREA APROBARI ACESTUIA DE CATRE COMISIA NATIONALA DE AMBIELOGIC. AU FOST SEMNATI AUDITORI IN VEDEREA REALIZARI AUDITULUI DE SIGURANTA BUIEREA - STAGIUL 1, IAR DOCUMENTATIUA A FOST TRANSMISA CATRE ACESTA IN DATA DE 17.11.2023.
10	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE PANA PROIECTARE (EJ, PE)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PASCANI - SUCEAVA	0+000	61+000	SEARCH CORPORATION SRL - EGS ROMANIA S.A. - EGS INTERNATIONAL SAS CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI P PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2022 (VALOARE CONTRACT DE PROIECTARE: 11.274.400,00 LEI FARA TVA)	PASCANI - SUCEAVA			61,86	0%	0%	OCTOMBRIE 2020	26.10.2022 (TERMEN INITIAL) 20.10.2024 (7 LUNI SI 9 ZI ZILE DE LA DATA DE INCETERE) CONFORM AA NR. 13		1104,96 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DEBILITARE. INVESTIATILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE IN DATA DE 01.09.2021.BENEFCIARUL A EMIS IN DATA DE 12.10.2021 ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILITATEI PREZENTATE SI PE INELULI UTILITATEI FURNICATE DEI FORMEA S.A. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PENTRU ASISTAREA PRESTATORULI CONTRACTUALI CONFORM OUG 64/2022. AU FOST FINALIZATE INVESTIATILE GEOTEHNICE SI ANALIZILE DE LABORATOR. A FOST APROBAT STUDIUL AMBIELOGIC. BENEFCIARUL A AMBIELOGIC GEOTEHNICE PENTRU SECTORIILE 1, 4, 5 SI 6. AU FOST TRANSMISE PRESTATORIILOR OBSERVATIILE PENTRU STUDIUL GEOTEHNICE APRENTIE SECTORIILOR 12, 17, 18, SI 9 SI 11. IN ANALIZA LA BENEFCIAR DE AFCA STUDIILE GEOTEHNICE REVIZUIT PENTRU SECTORIILE 18, 10, 11, 9 SI 12. IN DATA DE 10.07.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS SI DRAFT APRENT SECTORIILOR 14M-0000 - 14M 13+000, IAR IN DATA DE 18.08.2023 AU FOST EMISE OBSERVATIILE. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 4/21.11.2023 AU FOST SEMNATI AUDITORI PENTRU REALIZAREA AUDITULUI DE SIGURANTA A CIRCULATIEI RUTIERE ETAPA 1. IN DATA DE 27.10.2023 BENEFCIARUL A TRANSMIS DOCUMENTATIUA AUDITURILOR.
11	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE PANA PROIECTARE (EJ, PE)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUZAU - BRALIA	0+000	98+000	INGINERIA ESPECIALIZATA OMBIA CIVIL & INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE SI P PTE IN DEBILITARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.910,02 LEI, FARA TVA)	BUZAU - BRALIA	LOT 1		98	0%	0%	09.06.2022 - ETAPA PROIECTARE	29.06.2022 (TERMEN INITIAL) 31.10.2024 - CONFORM AA NR. 9		1805,50 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 02.10.2021 A FOST TRANSMIS CATRE SERVICIUL URBANISM DIN CALDELA PRIMARIEI BUZAU O PROMITERE DE CONSULTA INTRE AF 3000, CA URMARIRE A SCIENTEI DE LUCRU DIN DATA DE 24.08.2022, S-A STABILIT CA PRESTATORUL VA TRANSMITE A.M.C. 1 ACTUALIZAT CONFORM MODELULUI NATIONAL DE TRANSPORT. PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU A SOLICITAT MODIFICAREA SOLUTIILOR DE PROIECTARE DINTRE OMBIA - BRALIA CU SUD INDUSTRIILOR DIN MUN. BUCUR BENEFCIARUL A RASPUNS PRIMARIEI MUN. BUCUR COMUNICAND POSIBILITATI CU PRIVIRE LA PROPRIETATE DE CONSULTA SI SOLICITAND ACCEPTUL CU PRIVIRE LA PROMITEREA DE CONSULTA NR. 2. PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU A RASPUNS CA ESTE DE ACORD CU ACESTA VANANTA. IN DATA DE 04.09.2021, A FOST INVIATATA BUIEREA SI A FOST TRANSMISA CATRE AUDIETI SI DEFENDANTII IMPACTULI PENTRU ANALIZA SI GRIJES PUNCTE DE INTERES IN DATA 25.04.2022 AU FOST TRANSMISE CATRE PRESTATOR OBSERVATIILE, IAR IN DATA DE 25.05.2022 AU FOST TRANSMISE PRESTATORIILOR OBSERVATIILE FURNICATE DE CATRE AUDIETI IN DATA DE 04.09.2022 A FOST INVIATATA VANANTA A BUIEREA SI AMC IN DATA DE 11.01.2023 AMC 1 A FOST INVIAT IN CADRUL CTE CNAP IN DATA DE 14.08.2022 A FOST ORGANIZATA SEDINTA LA SEDELA PREFECTURII BRALIA DE PREZENTARE A ALTERNATIVELOR DE TRASEU, CU FACTORI TRANSMISATI PE BAZA AUDITULUI MAPA LA CALDELA SEINTEI. AUDIETII LOCALE AU ADAPT SI EMIS DE SOLUTII RECOMANDANDU CU PRIVIRE LA TRASEUL DRUMULUI EXPRES IN DATA DE 20.08.2022 A FOST ORGANIZATA SEDINTA LA SEDELA CONSILIULI AJUTERAN BUZAU PENTRU PREZENTAREA ALTERNATIVELOR DE TRASEU. CU PRIVIRE RETRABIRE SI PE BAZA AUDITULUI BUIEREA SI FOST TRASEU PUNCTE DE VEREE DE CATRE LAF LORE TRASA DE CATRE VANANTIELE DE TRASEU SI AU FOST TRANSMISE PRESTATORIILOR IN CURS DE ELABORARE AMC 2 IN DATA DE 09.10.2022. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIUA AMC 2 IN DATA DE 26.10.2022. BENEFCIARUL A TRANSMIS OBSERVATIILE ASUPRA ACESTEIA. DOCUMENTATIUA ESTE IN CURS DE REVIZUIRE LA PRESTATOR IN DATA DE 07.11.2023 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIUA REVOLUTA IN DATA DE 11.11.2023 DOCUMENTATIUA A FOST APROBATA CONDICTIONAL STRUCTURA SI CONTOURUL ANALIZI MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2. IN DATA DE 22.11.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIUA COMPUTATA A NOTI DE PREZENTARE IN VEDEREA SUPUNERII SRE ANALIZA SI AVIZARE IN CADRUL CONSILIULI TEHNICO-ECONOMIC AL C.A.I.A. S.A.
12	DRUMURI DE MAARE VITEZA IN PANA PROIECTARE (EJ, PE)	DRUM EXPRES	DAV DOMAENEA - CARAGAGES			ASOCIEREA PROIECT-CONSTRUCTIIE REZOLUTIA TRANSILVANIA S.R.L. - ROBERT CONOUST EUROPE S.R.L. - EAST WATER DRILLINGS S.R.L.				45	0%	0%	ORDON DE INCETERE: 20.10.2023	10.10.2025		22,29 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 02.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCETERE AL CONTRACTULUI LA FINEZ DATA DE 20.10.2023. IN DATA DE 10.10.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCETUIT. IN DATA DE 09.11.2023 A FOST INVIATAT RAPORTUL DE INCETUIT.

11	DELAJURII DE MARE VITEZA IN PANA PROIECTARE (SI, P3)	DRUMUL EXPRES	DMV FELAS - DRAGBETA TURNU SEVERIN		ASOCIEREA S.C. CP CONSULT S.A. - S.C. DRUM S.A. - S.C. SCENARIOSITE S.A. - SCA TRANSPORTS		LOT 1	70			12.07.2023	12.03.2025			21.053 MIL. LEI PANA TUA	<p>DATA ORDIN DE INCIPERE - 12.07.2023</p> <p>IN DATA DE 12.07.2023 A FOST ORGANIZATA SECURTA DE INERPTU LA SECLU CNARA SA</p> <p>IN CUS DE REALIZARE ANALIZA POSTERBALA A VARIANTELE DE TRASEI ETAPA 1</p> <p>IN PERIOADA DE 20.09.2023-22.09.2023 SI 01.10.2023-02.10.2023 AU FOST ORGANIZATE SECURTE DE CONSULTARE LA SECLLE PRIMARILOR U.A.T-JURELOR SI A CONSILIILOR JUDETEAN IMEDIATI IN VEDEREA IDENTIFICAREI EVENTUALELE CONTRANDER.</p>
----	---------------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------	----	--	--	------------	------------	--	--	--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------