

13	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI PFI)	AUTOSTRADA	AL A2 SI A3			SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3 NODURI RUTIERE PE AL A2 SI A3 IN ZONA DE SOCIETAT A ROMANIEI	NOD RUTIER AUTOSTRADA AL 100 TR-100 CU DUSOR LA IONESTI; NOD RUTIER AUTOSTRADA AL 100-100 CU BOA SI DANA LA DRAGAS VODA; NOD RUTIER AUTOSTRADA AL 100-100 CU BOA SI DANA LA GRUIU DIRECTOR BUCURESTI	3	NODURI RUTIERE	90,00%	90,00%	24.06.2022	24.03.2024 CONFORM A4.7			1,37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 20.05.2022, SURSA DE FINANTARE POMA 2024-2026 - CONTRACT DE FINANTARE NR.06/05.04.2022. OBIECTUL DE lucrare A ACTIVITATEI DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 24.06.2022.SUMATA CONTRACTUALA ESTE DE 18 LUNA SI 21 DE ZILE. STUDIUL DE FEZABILITATE ABERENTE CURE SI NODURI RUTIERE AU FOST APROBAT IN CABRUL CTEI CNAR, IN DATA DE 12.10.2022, IN CABRUL SEIINTEI CTEI-MTI IN DATA DE 04.11.2022 SI IN CABRUL SEIINTEI CI, IN DATA DE 15.12.2022. FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3 NODURI RUTIERE PE AL A2 SI A3 IN ZONA DE SOCIETAT A ROMANIEI A FOST DEMARCAT PROCEDURA PENTRU EMITEREA HGI-UROR DE EXPONDERE. PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE ABERENTE NODURILOR RUTIERE GRUIU SI DRAGAS VODA AU FOST AVUATE IN CABRUL CTEI - CNAR IN DATA DE 23.06.2022 SI IN LA ROSTRI IN DATA DE 07.07.2022. DOCUMENTATIYA PAC A FOST FINALIZATA URMAND A DEPLINA IN VEREDEA COMITETULUI AUTORITATEI DE CONSTRUIRE DUNA EMITEREA HGI-URILOR PRINUNG EXPONDERIBILE. A FOST ELABORATA DOCUMENTATIYA IN VEREDEA LANSARII PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU LUCRAREA DE EXECUTIE, IN PERIOADA URMATOARE VOR FI LANSATE PROCEDURILE DE LICITATIE PUBLICA PENTRU LUCRAREA DE EXECUTIE.
14	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI PFI)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA TARSIU NEAMT - IAS - UNGHENI	0-000	100-140	SC CONSTRANS S.R.L.	TARSIU NEAMT - IAS (LETICANI) - UNGHENI		93,27	9%	10%	2021 - SERVICIU DE PROIECTARE FAZA SI - P.A.C. + P.T.E. SECETIIE TARSIU NEAMT - IAS - UNGHENI	APRILIE 2024 - FINALIZARE PROIECTARE MAIESTE 2023 - TITANETI FINALIZARE CONTRACT	NOIEMBRIE 2024 - FINALIZARE PROIECTARE MAIESTE 2023 - TITANETI FINALIZARE CONTRACT			58,83 MIL LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT COMPLETAT/REVISUIRE/ACTUALIZARE SI 7 A ELABORARE P.A.C. + P.A.B. + P.T.E.)	IN DATA DE 08.06.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICIU COMPTANT/REVISUIRE/ACTUALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI ELABORARE P.A.C. + P.A.B. + P.T.E. PENTRU OBIECTUL „AUTOSTRADA TARSIU NEAMT - IAS - UNGHENI” CU SC CONSTRANS S.R.L. PRETUL CONTRACTULUI ESTE DE 58.83 MIL LEI FARA TVA. IN DATA DE 07.05.2021 A AVUT LUC. SORTEA DE INCEPUT DATA DE REALIZARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE ESTE DANA CNAR URMAND 12 LUNE PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI LUNA PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTOREDAREA EXECUTIARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE (PAC) SI CONTINUTURA AUTORITATEI DE CONSTRUIRE, SI LUNA PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE (PTE) STABILIRE VAR. DE TRASEU (AMC). IN DATA DE 08.06.2021 A FOST INAVATATA DOCUMENTATIYA ANALIZA MULTICRITERIALA ET.1 - REV.04.1, ACATASTA A FOST ANALIZATA DE CATRE EXPERTII JASPER, IN DATA DE 21.12.2021 A FOST EMIS DOCUMENTULUI GUIDANCE NOTE NR. 1, IN PREZENT FOND IN CURS DE REVIZUIRE DE CATRE PRESTATOR. IN DATA DE 14.02.2022 A FOST TRANSMISA DE CATRE PRESTATOR DOCUMENTATIYA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1- PERSONAL, TRANDU CONT DE RECOMANDARI JASPER SI GUIDANCE NOTE NR. 1. IN PREZENT SE ARE IN ANALIZA IN CABRUL JASPER. IN DATA DE 28.03.2022 A FOST EMIS DOCUMENTULUI GUIDANCE NOTE NR. 2. DOC. AMC 1 FINE NECESSAR A FI REVIZUITA CONFORM OBS. DIN ON 2 - A FOST EMIS EMIS ADMINISTRATIV NR.2 IN VEREDEA PRELUNGIIRII TERMENULUI DE PREGATIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE CU 130 ZILE, PAN IN DATA DE 26.06.2022. IN DATA DE 02.06.2022 A FOST EMIS DOC. GUIDANCE NOTE NR.8 - DOC. AMC 1 FINE NECESSAR A FI REVIZUITA CONFORM OBS. DIN ON 3 - IN DATA DE 29.06.2022 DOC. PENTRU AMC 1 ETAPA 1 A FOST ACCEPTATA DE CATRE JASPER - ANALIZA MULTICRITERIALA AMC 1 (ETAPA 1 ETAPA 2) A FOST AVUATA IN CABRUL CTEI CNAR SA SA IN DATA DE 09.06.2022. IN DATA DE 08.06.2022, PRESTATORUL A INAVATAT DOC. ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU 2, ETAPA 1, ACATASTA FINE INAVATATA SI RE ANALIZA CONSTATANTUL JASPER IN DATA DE 07.07.2022. IN DATA DE 13.03.2022 A FOST AVUATA IN CTEI CNAR DOC. AMC 2 ETAPA 1 ETAPA 2) A FOST AVUATA IN CABRUL CTEI CNAR SA SA IN DATA DE 09.06.2022. IN DATA DE 08.06.2022, PRESTATORUL A INAVATAT DOC. OBSERVATII - ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU 2 ETAPA 2 SI SA A FOST AVUATA IN CABRUL CTEI CNAR IN DATA DE 28.07.2022, IN ZONA KM 10+000 DRUM DE CESTANARA (DRUM VOIE). IN ZONA KM 8+000 DRUM DE CESTANARA URMAND 1 EST. LA DANA SI VARANEA 1, VEZI ALAMIN DATA DE 07.12.2022 A FOST TRANSMIS STUDIULUI GEOTINIC REVIZUIT PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IAS.
15	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI PFI)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUCURESTI - ALEXANDRIA	0-000	77-000	ADOCERA S.C. DP CONSULT S.A. - S.C. ERPIVA S.R.L. - S.C.A. TANVA B. TUDSI	BUCURESTI - ALEXANDRIA		77,52			12.05.2022	IANUARIIE 2024 - FINALIZARE PROIECTARE APRILIE 2024 - FINALIZARE CONTRACT			18,12 MIL LEI FARA TVA	PREZENTUL CONTRACT A FOST SEMNAT IN DATA DE 11.04.2022, AVAND NR. 92/08/2022 IN DATA DE 08.08.2022 A FOST INAVATAT AMC 1 REV. 0 IN DATA DE 22.08.2022 AU FOST TRANSMISE OBSERVATII PORNIND PENTRU AMC 1 REV. 0 IN DATA DE 07.09.2022. PRESTATORUL A INAVATAT REVIZUA 1 A DOCUMENTATIYA TRANDU MULTICRITERIALA DE TRASEU - ETAPA 1 IN DATA DE 20.09.2022 A FOST AVUATA IN CABRUL CTEI CNAR DOCUMENTATIYA „ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU - ETAPA 1” IN DATA DE 11.10.2022. PRESTATORUL A INAVATAT DOCUMENTATIYA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU - ETAPA 2, ASUPRA DOCUMENTATIIEI AU FOST TRANSMISE OBSERVATII IN DATA DE 07.11.2022. IN DATA DE 21.11.2022, PRESTATORUL A INAVATAT REVIZUA 1 A DOCUMENTATIYA „ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU - ETAPA 2” ASUPRA DOCUMENTATIIEI AU FOST FORMULATE OBSERVATII IN DATA DE 05.12.2022. A FOST INAVATAT DOCUMENTATIYA AMC 2 REV. 2 IN DATA DE 01.12.2022 IN DATA DE 11.01.2023 A FOST OBTINUT PUNCTUL PANGORABAL CTEI CNAR SA PENTRU DOCUMENTATIYA AMC 2. IN DATA DE 27.01.2023 A FOST AVUATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL GEOTINIC REVIZUA 2 IN DATA DE 24.04.2023 PRESTATORUL A INAVATAT STUDIUL GEOTINIC PARTII 1 - REVIZUA 2 FINE APROBATA IN DATA DE 27.04.2023 IN DATA DE 31.05.2023 PRESTATORUL A INAVATAT STUDIUL GEOTINIC - PARTEA 1 FINE IN ANALIZA BENEFICIALII AU FOST FASE CERTIFICATE DE URMANDO IN LA TOTALE CONSTATULUI ACHITIE. PRESTATORUL A TRANSMIS NOTIFICAREA DE MEDIU REV. 1 CATRE CNAR IN DATA DE 22.06.2023, ASUPRA ACETIYA FINE FASE OBSERVATA IN DATA DE 06.07.2023 A FOST APROBAT STUDIUL GEO PARTII 2 - REV. 1 A FOST EXECUTATA NOTA IN AVANZAMENT CU REPREZENTATIVI NAPE IN DATA DE 20.07.2023 FINE DANA DECIZIA ETAPAI DE INCADRARE. IN PREZENT PRESTATORUL ELABOREAZA MEMORIALUL DE MEDIU IN DATA DE 26.07.2023 A FOST APROBAT STUDIUL ARHITECTONIC ETAPA 1 IN DATA DE 10.02.2023 A FOST TRANSMIS STUDIUL TOTO MEMORIALUL ASUPRA ACETIYA FINE EMISE OBSERVATA A FOST INAVATATA TEMA TRANDU INVESTIGATIEI GEOTINIC RAMASE DE EXECUTAT PENTRU GRUPI DE IMPRUMUT, NODURI SI DOTARI. A FOST AVUATA TEMA PENTRU INVESTIGATIEI GEOTINIC RAMASE DE EXECUTAT PENTRU GRUPI DE IMPRUMUT, NODURI SI DOTARI IN DATA DE 04.11.2023. A FOST TRANSMIS MEMORIALUL DE PREZENTARE IN DATA DE 18.11.2023, PENTRU CARE AU FOST EMIS OBSERVATII IN DATA DE 07.12.2023	