

7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI(AN)	2-500	20-600	ASOCIETEA SARELUX PROIECTARE C SPA ITALIA S.P.A. - RETEER PROJECTMANAGEMENT	SECTOR NORD	LOT 1	17.5	0%	0%	2023	TRIM II 2025	ANUL 2026	810.07 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE OPERTA GASTATORIE)	IN DATA DE 16.10.2023 A FOST EMS ORDINUL DE INCERPERE
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	64-500	81-900	ASOCIETEA WERBLUD SPA - TANCRAD S.A.L.	CORNUTU - TIGVENI	SECTIUNEA 3	37.4	0%	2% - PRIMA TRASA PENTRU ACTIVITATEA DE PROIECTARE DIN PRELUCR. CONTRACTUAL	ORDINUL DE INCERPERE CU DATA DE 01.02.2023	2027	2027	5324 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 01.08.2022, CNABR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 3 (CORNETU - TIGVENI) A AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI CU ASOCIETEA WERBLUD SPA - TANCRAD SRL. DURAREA CONTRACTULUI ESTE DE 23.22 MILIARDE DE LEI, NARA TVA, FINANTAREA PROIECTULUI FINEZ ASSURATA DIN FONDURILE EUROPENE NESAMBURSABILE. CONTRACTUL ARE O PERIOADA DE PROIECTARE DE 12 LUNI SI O PERIOADA DE EXECUTIE DE 45 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 LUNI. LUNGIMEA ACESTEI SECTIUNI DE AUTOSTRADA ESTE DE 37.4 KM. PRINCIPALELE LUCRARI PE ACEASTA SECTIUNE SUNT: 95 DE PODURI SI PASAJE; 5 TUNE CU OSAI GAURII INDEPENDENTE, IN LUNGIME DE 1.7 KM;GAURILE NOD RUTIER CONCRETU SI NOD RUTIER VALENI; ECODUCT IN DONA LOCALITATI GABESTI A FOST EMS ORDINUL DE INCERPERE CU DATA DE 01.02.2023
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74-380	91-902	ASOCIETEA SPEDITION LUMB SRL - SAARF CONTRACT SRL - TEHNOSTRADE SRL	BACAUJULI - MUNICIPIUL BACAU	TRONSON 3	21.523	2%	0%	01.06.2023	01.11.2025	2025	1679.768 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUGZUJ - FOCSANI	81-400	71-500	ASOCIETEA S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION LUMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. INTERMAGCOM IMPEX S.R.L.	BAMNOCU SARANT (DN 22) - MANGOSTI MUNTENI (DN 23)	TRONSON 3	36.1	20%	9.80%	10.02.2023	TRIM II 2025	TRIM II 2025	1469.390 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 18.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE. IN DATA DE 18.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SUPERVIORARE.
11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81-900	91-761	POBR CONSTRUCT SRL	TIGVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	15.56%	16.60%	01.03.2023 - ORDIN INCERPERE	2027	ESTIMAT 2027	1678.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. POBR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETUL DE 1.678.873.323,77 LEI FARA TVA. DATA DE INCERPERE A LUCRARIILOR 01.03.2022. DURAREA CONTRACTULUI ESTE DE 46 DE LUNI, DIN CARE 16 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 44 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 120 DE LUNI. EXECUTIA CONTRACTULUI SI SUPRAVEHINTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARIILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4, TIGVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 9,86 KM. A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.
12	AUTOSTRADA IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	80-300	69-299	ASOCIETEA SA&PE CONSTRUCT SRL - SPEDITION LUMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	TRIFESTI-GHEARASTI	LOT 2	18.999	15%	0%	02.05.2023	Nov-25	ESTIMAT IN TRIM. IV 2025	1277.95 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 02.05.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE, SUPERVIORARE DREP LAU A EMS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERPERE CU DATA DE INCERPERE 02.05.2023.

13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0-000	00-300	ASOCIERIA SAHAR CONSTRUCT SRL - SPECTION LUMB SRL - TEHNOSTRAGE SRL	SAUCESTI - TRIFESTI	LOT 1	30.3	1.50%	1.80%	02.05.2023	Nov-25	ESTIMAT TRIM. IV 2023	1638.32 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE.
14	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSENI - BACAU	0-000	05-600	ASOCIERIA SPECTION LUMB SRL SAHAR CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRAGE SRL	FOCSENI (AUTOSTRADA BUZAU - FOCSENI) SI DOMENESTI TARGU	TRONCON 1	35.6	30%	3%	29.05.2023	29.09.2025	2025	2.354.627 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
15	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	00-000	47-600	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD	SECTOR NORD	LOT 3	8.5	0%	0%	22.05.2023	Nov-25	ESTIMAT TRIM. IV 2023	397.09 MIL LEI FARA TVA (VALOARE OPERTA CAZGATONARE)	IN DATA DE 04.04.2023, C.N.A.I.E. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0-000-KM 100-000, SECTOR CENTURA NORD KM 0-000-KM 52.470, LOT 3 KM 39-000 - KM 47-000", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR, CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD. VALIDAREA CONTRACTUALA: 397.996.11763 LEI FARA TVA. SURSURI SA SA SA SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPEENE NEAMBUASIBILE. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 24 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 12 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 20 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST EMS ORDIN DE INCEPERE - 22.05.2023
16	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOESTI - BUZAU	00-350	03-250	SC SA STABU QUPH PHALADARA PROCEDURI DE ACOTIRE	PIETROASELE - MUNICIPIUL BUZAU	LOT 3	13.9	0%	0%	ORDIN DE INCEPERE 13.11.2018 - ETAPA PROIECTARE FINALIZATA 2021 - LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR EXECUTIE 2023 - ESTIMAT SEMNARE CTR DE EXECUTIE	ESTIMAT 2024	1100 MIL LEI FARA TVA - VALOARE ESTIMATA ATRIBUIRE CONTRACT 1000 MIL LEI FARA TVA - VALOARE ESTIMATA DEBANSATA CAZGATONARE	IN DATA DE 07.03.2023 AU FOST EMISE COMUNICARILE PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE. PANA LA DEBANSARE TERMENULUI LEGAL DE CONTESTARE, AU FOST DEZISE TRIM CONTESTATE. ENIG A RESPING UNA CTRITE CONTESTATI SI LE A ADRES IN PARTE PE CELELATE DOUA, DESPUNAND REEVALUAREA OFERTEI OPERATORULUI ECONOMIC DECLARANT CASTIGATOR IN TRAMEN DE 20 DE ZILE DE LA COMUNICAREA MOTIVAREI. MOTIVAREA REZULTATULUI ENIG AU FOST DEZISE SI PANDERE PE EGUALI CURTI DE APIL BUCURESTI GRUPA REEVALUAREA OFERTELOR CONFORM HOTARARII CURTI DE APIL BUCURESTI", IN DATA DE 27.10.2023 A FOST SEMNAT OFERTANTUL CASTIGATOR, RESPECTIV ASOCIERIA SAHAR INSAAT VE TECAET ANDRINA SARRETI SIGHI DE ASOCIERE), HAYATO INSAAT SANAYI TURKEM VE TECAET A.S., CU PRETIUL DE 1.083.470.823,76 LEI FARA TVA.	
17	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	12-070	09-000	ASIM ALABUO SANAYI TECESTER VE FIGAET A.S.	SECTOR NORD - KM 52-070 - KM 52-770 SECTOR SUD - KM 52-770 - KM 60-000	LOT 1: GUNA - VORNA	16.93	81,25% (GENERAL) 80,38% (EXECUTIE) LA DATA DE 30.11.2023	100,00% (PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTIUNGAZI) PRETUL, RESPECTIV 82,38% (PANA ACTUALIZ PRETUR)	05.03.2021	OCTOMBRIE 2023	ANUL 2023	830.660 MIL LEI FARA TVA (45,45 MIL LEI VALOARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	
18	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSENI	0-000	4-000	ASOCIERIA SAHAR CONSTRUCT SRL - SPECTION LUMB SRL - TEHNOSTRAGE SRL	BUZAU (AUTOSTRADA PLOESTI - BUZAU) - VANAU PASU (ORLUM DE LEGATURA CATRE ENIG)	TRONCON 1	4.6	24,72%	4,37%	ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE: 09.12.2022	04.08.2024	04.08.2024	693.29 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. PODURI (PANA LA) / ACOTITE: 4; PODURI RUFERE: 5; LANTAMA PUA TORONBI: 26 M; DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTUALI ESTE DE 30 DE LUNI, IAR PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 10 ANI. A FOST EMISA DECIZIA DE EXPDORIRE NR. 1505 DIN 28.11.2022 APERATA HD NR. 1144/ 2022. SUNT NECESARE EXPDORIRE SUPPLEMENTARE PENTRU AMENAJAREA GRUPEI DE SUPRANSATI NEG.

