

STATUTA PROIECTUL DE INFRASTRUCTURA - NORMARE 2023

VARIANTE OCULTARE IN PREGATIRE Faza PROIECTARE/ ELABORARE SI/ ELABORARE SI/FT

Nr Crt	Categorie drum	Regim drum	Indicativ drum	Du la km	Pana la km	Anteprenor	Sectiune	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschiderii	Link sanitar	Valoarea proiect	Observatii	
1	VARIANTE OCULTARE IN PREGATIRE Faza PROIECTARE/ ELABORARE SI/ ELABORARE SI/FT	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE HUS			CONTRACT REVISURE SI IN DERULARE			14.4									
2	VARIANTE OCULTARE IN PREGATIRE Faza PROIECTARE/ ELABORARE SI/ ELABORARE SI/FT	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE TARGU MURES	0+000	11+643			REZULTATA LUCRARILOR RAMAZE DE EXECUTAT SE VA REALIZA IN 2 ETAPI: ETAPA 1: REVISURE PROIECT TEHNIC ETAPA 2: LICITARE LUCRARI RAMAZE DE EXECUTAT CORELATE CU PROIECTUL TEHNIC REVIZUIT	11.643	54.26% - PROGRES INVESTIGAT IN CADRUL CONTRACTULUI DE LUCRARI REZULT	37.53% - PROGRES FINANCIAR INREGISTRAT LA DATA REZULT	09.10.2024 ORDIN DE INCERPERE PENTRU CONTRACTUL REZULTAT	CONTRACT 1 INCEPUT PE CALE ANABILA IN 09.10.2024	2024			114.80 MIL LEI PANA TUA	COPPIA CONSTRUCTORA PRIMAVERA SA - CONTRACT REZULT LICITATE ATRIBUIRE CONTRACT REZ LUCRARI RAMAZE DE EXECUTAT, CU TERMEN DEPOZITARE DEPUS: 20.08.2023 PROCESURA ANALIZA ADMINISTRATIV PENTRU REVISURE DE OFERT, DEMERSURILE IN VEDEREA ACTUALIZARII PROIECTULUI TEHNIC SUNT DEMARATE DE CAITRE DROP BRASOV IN DATA DE 23.02.2023, A FOST PUBLICAT IN SIAP ANUNTUL NR. CN203946 CU PVRURE LA ACIZITIA PUBLICA CARE VA AVEA CA SCOP ACTUALIZAREA DOCUMENTULUI TEHNIC SI P-DEE VARIANTA DE OCULTARE TARGU MURES, ACTUALIZAREA DOCUMENTULUI TEHNIC SI P-DEE VARIANTA DE OCULTARE TARGU MURES' CONTRACT SEMNAT IN DERULARE CONTRACT NR. 512/22.10.2023 DURATA CONTRACTULUI - 40 LUNI DURATA DE PREGATIRE A SERVICIULUI DE SOB-FINANCIARE DE PREGATIRE - 18 LUNI, ORDIN DE INCERPERE - 08.11.2023 ELABORARE PROIECT TEHNIC DE EXECUTAT SI/ PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARI LUCRARILOR (PAC) - 2 LUNI DE LA ORDONUL DE INCERPERE TRAMIS DE BENEFICIAR PENTRU ACIZITA ETAPA1 (DATA ESTIMATA 08.02.2025), AUTOTRADA ACIZITIA BENEFICIARULUI PENTRU JIGHERE DE SABR BRASOV, CNAB, MTE, ETC. - 1 LUNA DE LA PREGATIRE DOCUMENTATEI TEHNICE, OBTINERE AUTORIZARE DE CONSTRUIRE - 2 LUNI LA DATA ORDONULUI DE INCERPERE TRAMIS DE CAITRE BENEFICIAR PENTRU ACIZITA ETAPA 2 (DATA ESTIMATA - 08.02.2025), ASISTENTA TEHNICA SI DURATA DE EXECUTAT OBIIECTIVULI - 6 LUNI DE LA ORDONUL DE INCERPERE TRAMIS DE CAITRE BENEFICIAR PENTRU ACIZITA ETAPA 1 (DATA ESTIMATA - 01.12.2024), STADIU - 3 LUNI DE LA DATA DE INCERPERE (IN CURS DE PREGATIRE RAPORTUL PRINIVE STUDIUL AVIZARE, ACORDORUL EXPERTISE SI NOU IDENTIFICATE - 1 LUNA DE LA DATA DE INCERPERE (IN CURS DE PREGATIRE RAPORTUL DE INCERPERE (IN CURS DE PREGATIRE RAPORTUL PENTRU EXPERTISE) - 2 LUNI DE LA DATA DE INCERPERE (IN CURS DE PREGATIRE), STADIU 3-A PROIECT DOCUMENTATEI TEHNICE SI P-DEE SI DOCUMENTARE SERVICIULUI DE LUCRARI, IN DOCUMENTATEI TEHNICE ACTUALIZATA VA FI INCLUSA SI AMPLASAREA INTERSECTIEI LUCRULI. A FOST TRAMISAT DOCUMENTATIJA COMPLETA A PROIECTULUI TEHNIC, A FOST AVIZATA IN CTE BRASOV CU AVIZUL NR.2742/07.02.2023, URMANDO TRANSPORTAREA ARA-LELUI PENTRU ACIZITA ETAPA 2. S-AU DEPIFS DOCUMENTATEI PENTRU OBTINEREA AVIZULOR, SUNT IN DESFASURARE PROCEDURELE DE PREZENTARE A DOCUMENTATIILOR IN VEDEREA PRODUCERII HG DE E/PROPRIERI SUPLEMENTARE.
3	VARIANTE OCULTARE IN PREGATIRE Faza PROIECTARE/ ELABORARE SI/ ELABORARE SI/FT	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE BISTRITA	0+000	15+000			BISTRITA	15								23 MIL LEI PANA TUA VALOARE ESTIMATA (CONTRACT 1.1)	PENTRU BUNA RAFLAMENTARE A OBIIECTIVULUI A FOST INCHIEUT UN PARTENERIAT ADMINISTRATIV CU PRIMARIA BISTRITA, IN VEDEREA SUSTINERII MODULUI DE CONCRETARE IN ZONA MARI BISTRITA. OBIIECTIVE FAZE PARTE DIN „AUTOTRADA NOROCCULU” – FINO SPECIFICAT IN STUDIUL DE FEZABILITATE CA DRUMUL DE MARE VITEZA BARA MARE SUCEAVA, LOT 1 BUNA MARE BISTRITA SI LOT 2 BISTRITA-INTA CORINA, VA INCEPEREA SI FUNCTIA DE VARIANTA DE OCULTARE PENTRU LICITATIILE INTERESTATIT DE ACESTA.
4	VARIANTE OCULTARE IN PREGATIRE Faza PROIECTARE/ ELABORARE SI/ ELABORARE SI/FT	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE PITESTI VEST	0+000	20+000	TFP ROGINERIE SRL		PITESTI VEST	20	0%	0%	25.02.2023	07.08.2022 (24 LUNI SI 10 ZILE DE LA INCERPERE SI/AN NR. 2 / 92/9979/15-04.2023)				VALOARE SI/ FT 2.712 MIL LEI PANA TUA	CONTRACT ELABORARE SI/ FT SI/ FT IN DERULARE. IN DATA DE 18.02.2022 A FOST ANUNTAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CABRUL CTE - CNAB. IN DATA DE 17.08.2022 A FOST SUSTRUT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CABRUL CTE - MFI (AVIZ NR. 66/17/03.03.2022). IN DATA DE 13.08.2022 A FOST TRAMISAT CAITRE CNAB ANEX 13 A FOST TARGE OBSERVATA ALIPIA DOCUMENTATEI. IN PREZENT SE ACIZITA TRAMISAREA ANEX 1 REVIZUA 1 DE CAITRE PREZANTOR. IN DATA DE 04.02.2023 PREGATIREA A TRAMISAT SUICETAREA DE REZULTARE A CONTRACTULUI CONFORM SIUS 64/2022, IAR IN DATA DE 17.08.2022 AU FOST TRAMISAT DOCUMENTELE SUPORT (ANEXE) CA UNIMAR SA CEREERE PROTECTOITOLII A FOST INOTINATA NOTA SI/STIPULATA IN DE REZULTARE NR. 16/08/18/26.09.2022. ACORUL DE INCETARE DE COMUN ACORD NR. 82/12/2020 A FOST SEMNAT IN DATA DE 20.11.2022.
5	VARIANTE OCULTARE IN PREGATIRE Faza PROIECTARE/ ELABORARE SI/ ELABORARE SI/FT	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE DORHOBI	0+000	19+000	SC NV CONSTRUCT SRL		DORHOBI	19.9	0%	0%						429.22 MIL LEI	IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, DUM APROBARE PUIZ DORHOBI
6	VARIANTE OCULTARE IN PREGATIRE Faza PROIECTARE/ ELABORARE SI/ ELABORARE SI/FT	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE RAMNICU VALCEA	0+000	21+837	SC SEARCH CORPORATION SRL		RAMNICU VALCEA	21.84	80% DIN ELABORARE ACTUALIZARE STUDIUL SI/FT		16.12.2019	2023 - ETAPA DE PROIECTARE 2023 - REAMARARE PROCESURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTE	2025			276.96 MIL LEI PANA TUA	CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE ACTUALIZAREA A STUDIULUI INTAL INCLUDU DOCUMENTATEI PENTRU AVIZ OBTINERE AVIZ SI ACIZITIA ELABORARE PROIECT TEHNIC NEIUSIT OTAL, DETALII DE INCLUSE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU OBTINERE VARIANTA DE OCULTARE RMA VALCEA NR. 148/04.02.2025, CU ORDIN DE INCERPERE ACTIVITATI EMS IN DATA DE 16.12.2023, IN DERULARE, PREZANTOR SI SEARCH CORPORATION SRL, VALOAREA CONTRACT PROIECTARE LA LICITATI 01.01 PANA TUA. DOCUMENTATIJA TEHNICA A FOST TRANSMISA LA C/VALCEA CARE A FOST CERTIFICATA DE URMANDO NR. 02/08/05.03.2023 CARE NU DATE IN UTILITATE IN SCOPUL DECLARAT URMANDO A AZIENDI NETWORK SRL. PRIMARUL COMUNI DASEI, SA EMS ORDIN DE INCERPERE DIN DATA DE 20.02.2023, URMANDO A CEREERILOR DROP CRANOLA, A TRIBUNALUL VALCEA A FOST DECIOSI DUSIUL NR. 344/05/2023 JUANCIJA DIRECT ANUNCIARE ACT ADMINISTRATIV, DECLAMANT CNAB SA PIN DROP CRANOLA, PARAT PRIMARIA COM. DASEI PIN PRIMARIA INSTANTA DE FOND A COMI IN DA DE 02.2022 INCERPERE DROP CRANOLA PRINIVE STUDIUL AVIZARE SI PREGATIRE DASEI (VA TRAMISA A FOST REZULTATUL STUDIULUI DE FEZABILITATE SI/FT (CUI ACIZITA DELOC IN CAIPTATE DE INTERVENIENT CURTA DE APIL PITESTI A RESPINS CA NEVALENT RECURSUL FORMULAT DE LUT COMUNA DASEI SI DE INTERVENIENTI - RAMNICU 07/2023). CUI ESTI IN CURS DE PREGATIRE SI/FT PENTRU ATRIBUIRE SI/FT PENTRU ACIZITA ETAPA 1 (DATA ESTIMATA) URMANDO CEREERU PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URMANDO DE LA CONCIULI AZOTAN VALCEA, A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URMANDO NR. 148/05/2023. A FOST EMS ORDIN DE REZULTARE SI/FT PENTRU DE INCERPERE INCERPERE NR. 02/08.2023. ORDIN DE INCERPERE SI/FT SI/FT PENTRU DROP CRANOLA NR. 64/2022 SI PRELUCRAREA DUARTE DE PREGATIRE A SERVICIULUI, CONFORM CALDIBRULUI ESTIMAT DE DERULARE A CONTRACTULUI, SI, C/ APREBARE PROIECTOR TEHNIC ECONOMIC SI ESTIMARE A FOST OBTINUT IN LUNA IULIE 2024. A FOST SEMNAT ACTUL NOTICULAR NR. 4/ 10.11.2023 PRINIVE INCEPEREA A CONTRACTULUI DE FINANTARE NR. 10 /09/08.2018 APRENT PROIECTULUI VARIANTA DE OCULTARE RAMNICU VALCEA.

7	VARIANTA OCULTOARE II PRELATIVE FAZA PROIECTULUI EVALUARE SI ELABORARE SI-PT	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE LEZATURA DRUM - DRUM EXPRES CRACOVA - PITESTI (TRONCONUL 3)			CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ACCESIA S.C. INVIET CONSULTING GROUP S.A. S.C. SUCESITI (JUCI DE ADOSARE) S.C. S.C. GRATIC TENIS S.L. (LUNDACI)	DRUM DE LEGATURA PENTRU SPONDERA CARACTIZATE DE TRAFIC INTER DRUM (ZONA LOTRUI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRACOVA - PITESTI (TRONCONUL 3)	PROIECTARE	10				20.04.2023	2025	1.231 MIL LEI FARA TVA	<p>CHIAZ SA A TRANSMIS CA TRE MINISTRII TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURI CEREA DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL "ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE INCLUSIV PAC, DETALII DE EXECUTIE, ASIGURAREA ASISTENTEI TEHNICE PE PARCURIILE DE CUCURAB SI IN PREZENTA DE GARANTIE A LUCRARIOR EXECUTATE PENTRU OBIECTUL DE INVESTITIE: DRUM DE LEGATURA PENTRU SPODERA CARACTIZATE DE TRAFIC, INTER DRUM (ZONA LOTRUI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRACOVA - PITESTI (TRONCONUL 3) " -</p> <p>PROCEDURA DE ACHEZITA ANUNATA DEBANSARE NU AU FOST SERVAZ OPERE ADOSABILE A FOST RELANSA PROCEDURA DE ACHEZITA PUBLICA.</p> <p>IN DATA DE 06.04.2022 A AVUT LOC DERUPEREA OPERTELOR (2 OPERTE). PROCEDURA DE ACHEZITA ANUNATA.</p> <p>IN DATA DE 20.04.2022 A AVUT LOC DERUPEREA OPERTELOR (2 OPERTE).</p> <p>PROCEDURA DE ACHEZITA ACTUALA ANUNATA, CONSTATATE DEFUSIA LA CONSULTA NATIONALA DE SOLUZIONARE A CONTESTATIILOR. CONTESTATA A FOST RESPONSA A FOST RELANSA PROCEDURA DE ACHEZITA. IN VEZEA SEMNARI CONTRACTUALI DE SERVICII FINO SI INCEPUTA CREDITE DE ANGAJAMENT IN VALOARE DE 1.230.560.40 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII NR. 530/31.03.2023 AVAND CA PROIECTANT ASOCIATA S.C. INVIET CONSULTING GROUP S.A. SUCESITI TENIS S.L. (LUNDACI). VALOAREA CONTRACTUALA E 2.300.640.00 LEI FARA TVA. DUMA CONTRACTULUI - 29 LUNI (CON CAPE 3 LUNI ELABORARE SI INCLUSIV DOCUMENTATI PENTRU AVIZ SI LUNI ELABORARE SI INCLUSIV DOCUMENTATI PENTRU AVIZ, OBTINERE SI ACCORDURI INCEPAND CU DATA DE 30.04.2023 (EGURATA 3 LUNI). CTE ORDIN CRACOVA SI CTE CHIAZ SAU ARBODAT DOCUMENTATA IN PAZI STADIU DE FEZABILITATE, ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRAFIC, ETAPA 1 (ANALIZI, LUNARI ELABORARE ANALIZI) MULTICRITERIALA DE TRAFIC, ETAPA 2.</p>
8	VARIANTA OCULTOARE II PRELATIVE FAZA PROIECTULUI EVALUARE SI ELABORARE SI-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE VASULI	0=000	14=440	CONTRACT REVIZUARE SI IN DERULARE	VASULI	1	14.99				2020	2024 ETAPA DE EXECUTIE	142.8 MIL LEI FARA TVA	<p>SI - 2020 AVIZ MT 302/20.03.2023</p> <p>CONTRACT REVIZUARE SI ELABORARE PT A - DTAC SEMNAT IN LUNA MAI 2020 - IN DERULARE, CU TRIMEN DECAT FINALIZARE OCTOMBRIE 2021.</p> <p>DUMA REVIZUARE SI ELABORARE CTE SERP NR. NR. 1880/29.06.2021, ACTUALIZAT IN CTE SERP NR. 1702/21.06.2022, AVIZ SA CTE CHIAZ SA LUL/05.05.2022, AVIZAT MT 14/87/15.02.2022, AVIZ SA CTE MT 11/07.2022, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI NR. 1132/14.06.2022 SI IN CURS DE ENTIERE HG CONSTRUCIE.</p> <p>QUANTA ELABORARE PT - 6 LUNI DE LA ENTIERE HG INDICATORI</p> <p>VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 1.478.500 LEI</p>
9	VARIANTA OCULTOARE II PRELATIVE FAZA PROIECTULUI EVALUARE SI ELABORARE SI-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE REGHIN	0=000	10=440	SC PTF INGINIERI SRL	REGHIN	1	12.751			05.12.2019	2024	2024	644.83 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACT PRESTARI SERVICII COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT LA DATA DE 05.12.2019. IN DERULARE, CONTRACT COMPLETARE SI IN DERULARE, A FOST EMISA ACCORDUL DE MEDIU, AU FOST OBTINUTE AVIZUL CTE, RESPECTIV CTE CHIAZ SA NR. 523/27.06.2022, AVIZ CTE MT NR. 76/05.05.2022, AVIZ CONSULTA INTERNETIONALA NR. 520/27.02.2022, A FOST EMISA NR. 120/07.06.2022 PENTRU REFINANTARE A INCEPUTURILOR TEHNICE, ECONOMIC SI A FOST EMISA HG DE EXPRESIARE NR. 202/09.03.2023. IN CURS DE ENTIERE ORDIN DE INCEPERE A DOCUMENTATIEI PAC.</p> <p>A FOST EMISA ORDINUL DE INCEPERE PENTRU EVALUARE, ELABORARE PROIECT PENTRU AUTOTRANSPORT LUCRARI SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCIE CU DATA DE 12.07.2023</p> <p>IN LUNA OCTOMBRIE 2023 A FOST PREDATA DOCUMENTATI PAC.</p> <p>DOCUMENTATI SA AFLA LA MT IN VEZEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUCIE.</p>
10	VARIANTA OCULTOARE II PRELATIVE FAZA PROIECTULUI EVALUARE SI ELABORARE SI-PT	VARIANTA OCULTOARE	ALTERNATIVA TEHRGHOL	0=000	30=560	SC CONSTRANS SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI-PT SI DTAC	TEHRGHOL	1	30.56	0%	0%	0%	FEBRUARE 2020	2023	5.372 MIL LEI FARA TVA	<p>AU FOST FINALIZI INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PE TEREN.</p> <p>A FOST APROBATA TEMA GEOTEHNICA PE ZONA NICOLLEI RUTIER CUMINA SA - TEMA GEOTEHNICA APRENTA GROUPLOR DE AMPRINUIT</p> <p>A FOST OBTINUT AVIZUL AFERENT STUDIULUI AMPLU-DEZ.</p> <p>A FOST BANDOZ MEMORIUUL SI PREZENTARE PENTRU DOCUMENTATI DE MEDIU/FINODRUPUS LA ANRMI CONSTANTA IN DATA DE 07.12.2022</p> <p>A FOST EMISA DECIZIA PRIVIND ESPAL DE INCALCARE.</p> <p>A FOST PREZENTAT IN CABINET CTE CHIAZ SA NC - REVIZUIT IN DATA DE 21.04.2023</p> <p>IN DATA DE 28.04.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATI STUDIUL DE FEZABILITATE (VARANTA DRAFT), IAR IN DATA DE 30.05.2023 AU FOST EMISE OBSERVATI.</p> <p>IN DATA DE 04.06.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS RAPORTUL ASUPRA MEDIULUI - RM (VARANTA DRAFT) SIPE ANUNATA, IAR IN DATA DE 30.05.2023 AU FOST EMISE OBSERVATI.</p> <p>IN DATA DE 14.06.2023 PRESTATORUL A RETRANSMIS RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI - RM REVIZUIT SI-MAIL, ACESTA FOST SEMNAT IN DATA DE 26.06.2023 CURS DE DEBANSARE SIPE ANUNATA.</p> <p>IN DATA DE 28.06.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU A.R. PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE ELABORARE A AUDIITULUI DE SIGURANTA RUTIERA.</p> <p>IN DATA DE 28.06.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATI STUDIUL DE FEZABILITATE.</p> <p>IN DATA DE 07.07.2023 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE ASUPRA DOCUMENTATIEI STUDIUL DE FEZABILITATE. IN PREZENT FINO IN REVIZUARE LA PRESTATOR.</p> <p>IN DATA DE 11.09.2023 VA FI DEZBANSATA PUBLICA R1 A.R.</p> <p>A FOST PREZENTAT CTE PREZENTARE VARANTA DRAFT A STUDIULUI DE FEZABILITATE IN DATA DE 25.05.2023</p> <p>IN DATA DE 23.10.2023, BENEFICIARUL A TRANSMIS OBSERVATI PRIVIND DOCUMENTATI STUDIUL DE FEZABILITATE REV 2</p> <p>IN DATA DE 23.10.2023, A FOST TRANSMISA VARANTA REVIZUITA, FINO TRANSMISE OBSERVATI PE 31.10.2023</p> <p>DOCUMENTATI REVIZUITA A FOST TRANSMISA IN DATA DE 14.11.2023</p> <p>IN DATA DE 23.11.2023 BENEFICIARUL A EMIS OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTATIEI.</p>
11	VARIANTA OCULTOARE II PRELATIVE FAZA PROIECTULUI EVALUARE SI ELABORARE SI-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMSOARA VEZI	0=000	13=475	SEARCH CORPORATION SRL	TIMSOARA		13.875			18.01.2021	18.04.2022 (INITIAL) 17.01.2024 (SI LUNI SI 24 ZILE DE LA DATA DE INCEPERE SI SA NR. 12 IN CURS DE SEMNARE)	2023	3.66 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACT IN DERULARE.</p> <p>IN DATA DE 18.01.2022 AU FOST DEMARATE STUDIILE GEOTEHNICE.</p> <p>AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PE TEREN.</p> <p>A FOST APROBAT RAPORTUL AMPLU-DEZ.</p> <p>IN DATA DE 09.06.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATI STUDIUL DE FEZABILITATE VARANTA DRAFT, IAR IN DATA DE 24.08.2023 BENEFICIARUL A TRANSMIS OBSERVATI SA ACHEZITA.</p> <p>IN DATA DE 26.08.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATI STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUIT, IAR ACEASTA IN DATA DE 11.10.2023 AU FOST EMISE OBSERVATI.</p> <p>IN DATA DE 29.08.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATI RAPORT DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI, IAR ACEASTA A FOST APROBATA.</p> <p>IN DATA DE 09.11.2023 AU FOST ORGANIZATE DEBATE PUBLICE PENTRU PROCEDURA DE OBTINERE A ACCORDULUI DE MEDIU LA UATA SAGAIAZ, IAR IN DATA DE 07.12.2023 SE IN ORGANIZAREA SIDAIAZ.</p> <p>PRESTATORUL A RETRANSMIS DOCUMENTATI STUDIUL GEOTEHNIC (TRAFIC) SI NICOLLEI REVIZUITA IN DATA DE 30.10.2023, IAR IN DATA DE 13.11.2023 AU FOST TRANSMISE OBSERVATI.</p> <p>IN DATA DE 25.09.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT NICOLLEI A, IAR IN DATA DE 06.10.2023 AU TRANSMISE OBSERVATI.</p> <p>A FOST REANUNATA ACHEZITA PENTRU SIGURANTA RUTIERA - TRAFIC SI.</p> <p>IN DATA DE 04.12.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUIT, ACESTA SA AFLA IN ANALIZA LA BENEFICIAR.</p>