

STATUTUL PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - NOIEMBRIE 2023

VARIANTA OCULTAREI PROIECTE IN EXECUTIE

Nr Crt	Categorie drum	Regim drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Lungime km	Stadiu actual fsc.	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	VARIANTA OCULTAREI PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTAREI	VARIANTA OCULTAREI SIGHISOARA	0+000	13+057	ASOCIERIA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L.-S.C. DANCIOR ROMCONSTRUCT S.R.L. - ICI INSAFI SANAYI VE TICARET A.S. - S.C. PROECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.	SIGHISOARA		13.057	0%	0%	2022 - EMITERE ORDIN INCEPERE PROIECTARE 2023 - EMITERE ORDIN INCEPERE EXECUTIE LUCRARI	2025	2025		257.77 MIL. LEI FARA TVA	14.08.2023 - DATA PUBLICARII ANUNTULUI 21.09.2023 - DATA DE CUPRINDER A OFERTELOR IN URMA REVALUAREA OFERTELOR REVIZUII PROIECTAREA SI EXECUTIA VARIANTA DE OCULTARE SIGHISOARA OFERTANTULI DECLARAT CAZIGATOR ESTE ASOCIERIA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L. - ICI INSAFI SANAYI VE TICARET A.S. - S.C. PROECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. CONTRACTUAL ARE O VALOARE DE 257.772.291,56 LEI FARA TVA IAR DURATA DE EXECUTIE ESTE DE 36 LUNI (14 LUNI PENTRU PROIECTARE SI 24 LUNI PENTRU EXECUTIE) A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 17.10.2022 A FOST CONFIRMATA GARANTAREA DE BUNA EXECUTIE - 19.10.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE - 03.01.2023 NU FOST DEBITATE CENTRULUI DE URMARIRI SI AVEDE IN PREZENT ESTE IN DESFASURAREA ETAPAI DE PROIECTARE - INTOCMIRE DOCUMENTATE Faza PAC. A FOST TRANSMIS SUPERVEDZUTULUI SI STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU APROBAREA, A FOST TRANSMIS RAPORTULI ANHROLOGICE PRELIMINAR. A FOST PREGAT PAC SI PROIECT TEHNIC CATRE SUPERVEDZOR. IN DATA DE 01.11.2023 SUPERVEDZORUL RESPINGE DOCUMENTATIATA PAC SI PT SI SOLICITA COMPLETARI.
2	VARIANTA OCULTAREI PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTAREI	VARIANTA OCULTAREI ZHAUJ VOI DRUM	0+000	5+355	ASOCIERIA SINGHIORO CORPORATION LIMITED - S.C. GODOO PROECS S.R.L.	ETAPA 2 - 7 AM INTRE DN 19 KM 79+001 - SI 391C	1	5.335 KM (3 MANDUETE, 2 PODURI, 2 INTERSECTII TP GRAHE)	51,63%	36,50%	2020 - ORDIN DE INCEPERE 14.09.2023 - DATA RECEPERII LUCRARIILOR	2024	2024	<a href="https://www.investitiapublice.ro/ro/infoproj/zhauijvo">https://www.investitiapublice.ro/ro/infoproj/zhauijvo</a>	185.54 MIL. LEI FARA TVA	DEBUTUL DE INCEPEREA A CONTRACTUALII A FOST COMUNICAT CA FIRM 25.09.2020 (PROIECTARE-EXECUTIE). PERIODA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (FINALIZARE 24.02.2023) SI 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI (FINALIZARE 23.03.2025). DECIZIA DE EMPORNIRE NR. 3446 DIN 30.11.2020. A FOST ACORDATA ANTIPIEDICHOULI PROIECT SI ANTIPIEDICHOULI. A FOST DEBITATA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 17728/03.2023. A FOST EMISA HOTARAREA SI GUVERN 84/22 DIN 04.09.2022 PENTRU SUCESORIA DEFINITIVA DIN FONDULI FORESTERI NATIONALI.
3	VARIANTA OCULTAREI PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTAREI	CENTURA BUCURESTI	35+000	54+485	LOT 1 ASOCIERIA S.C. BB-HB ROMANIA S.R.L. (SOCIETATE DE INVESTITII SI ACTIVITATI ECONOMICE) INDUSTRIEI SI COMERTULUI LOT 2 ASOCIERIA S.C. VENTOR GROUP CONSULTING S.R.L. LOT 3 ASOCIERIA BIZNAN DE ECHEER S.P.A. SIBER DE ASOCIERII S.C. MANDRO HOLDING S.R.L. (ASOCIAT)	LARGIRE LA 8 BANDA CENTURII ROTARE A MANDROHOLI BUCURESTI SUD INTRE AS JUM 54+500 SI DN 5 JUM 4+000 - LOT 1 SI LOT 2		LOT 1: 0,824 KM LOT 2: 14,70 KM	LOT 1: 70% LOT 2: 0%	LOT 1: 18.54 (PARA AJUSTARE DE IMPRETI) 24.48 (CU AJUSTARE DE PRET) LOT 2: 16.4%	LOT 1: 01.02.2023 LOT 2: 01.11.2022	LOT 1: 2025 LOT 2: 2025			LOT 1: 28.403 MIL. LEI FARA TVA LOT 2: 504.112 MIL. LEI FARA TVA	LOT 1: DATA DE INCEPERE - 01.02.2022. DURATA DE EXECUTIE: 10 LUNI (PROIECTARE: 9 LUNI; EXECUTIE: 10 LUNI) NR. EMPORNIRE NR. 362/20.2022 A FOST DEBITATA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 86/20.12.2022 CONTRACTUL SE AFLA IN EXECUTIE. LOT 2: DATA DE INCEPERE - 01.11.2022. DURATA DE EXECUTIE: 36 LUNI (PROIECTARE: 12 LUNI; EXECUTIE: 24 LUNI) NR. EMPORNIRE NR. 362/20.2022 (PENTRU SUPORNIREA PITALAI) CONTRACTUL SE AFLA IN PERIODA DE PROIECTARE. PAC REDUSUT IN DATA DE 27.07.2023.
4	VARIANTA OCULTAREI PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTAREI	VARIANTA OCULTAREI GALATI	0+000	33+000	ASOCIERIA S.C. SAHPE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPECTRUM LABS S.R.L. - S.C. TERMOSTRANS S.R.L.	GALATI	1	33.6	0%	0%	04.04.2022	04.10.2026	ANUL 2026		705.28 MIL. LEI FARA TVA	PRETUL PE KM ESTE DE CCA. 20.990.000 LEI FARA TVA, REPREZINTAND CCA. 4.327.989 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 19 DE LUNI, DIN CARE: - 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE - 41 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. - 40 DE LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. PERIODA DE PROIECTARE A FOST PRELUNGITA PANA LA DATA DE 5 LUNE 2023 CU INCADRAREA IN PERIODA CONTRACTUALA. IN DATA DE 22.08.2023 ANTIPIEDICHOULI A SOLICITAT INCETAREA DE COMAN ACORDO A CONTRACTULUI. IN DATA DE 01.09.2023 BENTRIFICAREA SI TRANSAI BENTRIFICAREA SAU ANTIPIEDICHOULI CU PRIVELE LA INCEPEREA CONTRACTUALII. PANA IN PREZENT CNAB SA NU A FOST NICULI BENTRIFICAREA.
5	VARIANTA OCULTAREI PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTAREI	VARIANTA OCULTAREI SPANTU SIHONJHE	0+000	11+500	CONTRACT ELABORARE SI FINANTARE ANTIPIEDICHOULI ASOCIERIA S.C. CITY STRASSE SRL SI S.C. EUROSTRADA SRL SI S.C. PROECT CONSULT ENGINEERING SRL SI HYDROSTRADY AD.	SPANTU SIHONJHE	1	11.56	54,30%	50,00%	07.05.2018	2020 - FINALIZARE PROIECTARE ETAPA 1 SI 2022 - DEMARARE EXECUTIE LUCRARI	2024		289.41 MIL. LEI FARA TVA	ACORDO CONTRACTUAL NR. 252/22.08.2021 ORDIN DE INCEPERE 01.11.2022 PERIODA DE PROIECTARE 5 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE CARE INCLUDE APROBAREA DE CATERE BENEFICIAR A PROIECTULUI TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE. PERIODA DE EXECUTIE: 24 LUNI DIN MOMENTUL FINALIZAREI PERIODA DE GARANTIE: 60 LUNI. A FOST DEBITAT AVANSA CTE CNAB IN 30.06.2022. DIN 04.08.2022 INCEPUT EXECUTIA LUCRARIILOR. DECIZIA LUCRARIILOR SI DESFASURAREA CONFORM GARAULUI DE EXECUTIE APROBAT.
6	VARIANTA OCULTAREI PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTAREI	CENTURA BUCURESTI			STRADU GRAB SRL, S.C. COMBARD SI SPECIALIST CONSULTING SRL	PARAI SUPRATEREN PE SI 612 CENTURA BUCURESTI DOMNESTI	DOMNESTI - 01 602	0.536	100%	99,30% (PARA AJUSTARE DE PRETUL) 54,48% (CU AJUSTARE)	15.03.2023 - PENTRU LUCRARI AUTORIZATE PRIN AC 1462/20.12.2019 16.06.2023 PENTRU LUCRARI AUTORIZATE PRIN AC 852/08.08.2020 23.09.2023 - PENTRU LUCRARI AUTORIZATE PRIN AC 542/19.09.2020	15.11.2022 CONFORM EXTINDER DURATA DE EXECUTIE	15.11.2022		91.55 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 11.11.2023 A FOST DEBITAT TRAFICULUI PARTI 220/16.11.2022

7	VARIANTE OCULTARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE TARGU JIU	0-000	19-087	COLINI LAVORI SPA - CONTRACT REZULTAT (18.03.2023) CONTRACT REZULTAT - ASOCIEREA SOCIETATII SOSEA COORDONARE I LAVORI S.A. (DATA SEMNARE - 24.11.2023)	TARGU JIU	REZULTARE		19.987	40% PROGRES INREGISTRAT IN CAZUL CTE DE LUCRARI REZULTAT - 77,38 % IN CAZUL NOULUI CONTRACT	41.30% PROGRES INREGISTRAT IN CAZUL CTE DE LUCRARI REZULTAT - 60,47 % IN CAZUL NOULUI CONTRACT	14.10.2024 - CTR REZULTAT 24.11.2023 - CONTRACT REZULTAT SEMNAT	CONTRACT REZULTAT DE CATRE ANTREPREZOR IN LUNA MAI 2023. CONFORM CONTRACT REZULTAT - AUGUST 2023 (DURATA DE EXECUTIE PRELUNGITA PANA LA 09.10.2023)	ANUL 2024		244.87 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 24.11.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI INLOCUIREA CONTRACTULUI 207.000.000.00 LEI PANA TVA. INLOCUIREA ACTIVITATII A CONTRACTULUI (ECONOMIA A.2) - 244.874.305,46 LEI PANA TVA DURATA CONTRACT 102 LUNI DIN CARE PERIOADA DE EXECUTIE DE 18 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 84 LUNI A FOST FARA ORDINUL DE INCERPERE LUCRARI (DATA DE INCERPERE A LUCRARILOR 01.02.2023) IN DATA DE 18.02.2023 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL DURATA DE EXECUTIE A FOST PRELUNGITA PANA LA 09.10.2023 FINALIZARE LUCRARI CONFORM PROGRAM DE EXECUTIE - 25.06.2024
8	VARIANTE OCULTARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE BARAD	0-000	11-281	ASOCIEREA SC TEHNIC ASSIST SRL - S WAY INFRASTRUCTURE S.R.L. (FOSTA CONCEPT INFRASTRUCTURE LOGISTIC SRL FOSTA SC TIAS INFRA LOGISTIC SRL)	BARAD	1		11.281	79.40%	54.77%	05.12.2023 (DATA DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE) (06.08.2023 DATA DE INCERPERE A LUCRARILOR)	2024		132.051 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 24.10.2023. DURATA CONTRACT 124 LUNI DIN CARE PERIOADA DE EXECUTIE - 8 LUNI, EXECUTIE - 22 LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 84 LUNI DATA DE INCERPERE PROIECTARE - 05.12.2023 A FOST AVANAT PROIECTUL TEHNIC IN SCURTIA CTE DIN DATA DE 15.06.2023 AUTORIZATA DE CONSTRUIRE A FOST SEMNATA - 24.07.2023 AMPLASAMENTUL LUCRARILOR A FOST PREDAT CATRE ANTREPREZOR IN DATA DE 06.08.2023. ORDINUL DE INCERPERE A LUCRARILOR A FOST FARA PREPARARE CU DATA DE 06.08.2023. DURATA DE EXECUTIE A FOST PRELUNGITA PANA LA 22.12.2023. (CF. CONTRACT)	
9	VARIANTE OCULTARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE TIMISOARA SUD - REST DE EXECUTIE	0-000	25-690	SA & PE CONTRACT S.A.S. - SPECTOR LAB S.R.L. - TIMISOARE S.A.S.	TIMISOARA - SECTOR SUD			25.69	8,27%	0%	10.07.2023 - ORDIN INCERPERE EXECUTIE LUCRARI	IN EXECUTIE	2023	1024/10044/10/04/1004/10/04	381,844 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 09.06.2023 A FOST DESEMNAT CASTERIATORUL PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE DIN CAZUL OBIECTIVULUI SUBMATERIA DE OCULTARE TIMISOARA SUD - REST DE EXECUTIE. SEMNAREA ORDINULUI CONTRACT A AVUT LUCRU DE DATA DE 27.06.2023. PENTRU RESTUL DE EXECUTIE, RESPECTIV 41,24 % IN DATA DE 07.07.2023. BENEFICIARUL A FOST ORDINUL DE INCERPERE A LUCRARILOR PENTRU DATA DE 10.07.2023. IN DATA DE 09.11.2023 S-A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU SUPRAVEGHEA EXECUTIEI LUCRARILOR "VARIANTA DE OCULTARE TIMISOARA SUD" - REST DE EXECUTIE CU ASOCIEREA VENTRA PROJECT MANAGEMENT - UTISEN K&S&T BERLIMUNDT S&P S A S&S ORDIN DE INCERPERE A SUPRAVEGHEI CU DATA DE 07.11.2023.