

STIUTATA PROIECTIILOR DE INFRASTRUCTURA - NOIEMBRIE 2023

5. VARIANTE OCULTOARE

VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE

Nr Crt	Categorie drum	Benzi drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Anteprenor	Sectorul	Latul	Lungimea km	Stadiu actual Etc.	Stadiu actual Financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link sanitar	Valoare proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE ALESD	0+000	5+452	PARTENERIAT DUG 102/2020 CNAN SA SI CI BIHOR INCEPUT IN 2021	ALESD		5,832	87%	87%	2022	2024	2024		IN MIL, LEI FARA TVA	CTE PROIECTARE SI EXECUTE IN DERULARE. PAC - FTE AUSD. AUTORITATE DE CONSTRUIRE EMSA CONCORD INTEGRAL EXPROPRIAT
2	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BECLEAN	0	1+195	PARTENERIAT DUG 102/2020 INTRE CNAN SI PRIMARIA BECLEAN	CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTE SEMNAT IN DATA DE 18.10.2022		1.195	100%	98%	15.04.2022	2023 - DESCHIDERE TRAFIC 29.11. 2023. RECEPTE LA TERSANARSA LUCRARIOR - IAN. 2024	ANUL 2023		49.19	CTE PROIECTARE SI EXECUTE IN DERULARE. PAC - FTE AUSD. AUTORITATE DE CONSTRUIRE EMSA CONCORD INTEGRAL EXPROPRIAT. OBIECTIV FINALIZAT - PERIOADA DE GARANTIE IAN. 2024-IAN. 2025
3	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE STEI	0+000	7+000	SELINA	STEI	1	7	60%	60%	2023	2023	2024		289 MIL, LEI FARA TVA	ROBECTIVUL A FOST TRANSFERAT CATRE CI BIHOR IN VEDEREA REVIZUIRI DOCUMENTAIEI TEHNICE SI IMPLEMENTARI ACESTUIA IN BAZA DUG 102/2020.A FOST SEMNAT IN LUNA DECEMBRIE 2020. PARTENERIUL INTRE CNAN SI CI BIHOR IN ACEST SENZ.CONTRACT REVIZUIE STUDIUL DE FEZABILITATE FINALIZAT - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AUSDAT IN CADEUL CTE CNAN, CTE MP, CTE PAC HIU DE ACTUALIZARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMIC APROBAT. CONTRACT EXECUTE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 3 FEBRUARIE 2023
4	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE IAU	19+490 (DELEGOR)	26+460 (DN26)		STAPA I - VARIANTA SUII OBIECT 3 - VARIANTA TRAFIC GREU		6.77							1.183.8 MIL, LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMARIA MUNICIPIULUI IAU A NUNTAT O PROPUNERE DE SCHEMARE A TRASEULUI, CA URMARIRE A IMPOSIBILITATI PASTURARI TRASEULUI PE BULEVARDUL POTERS SI STRADA TIRE FANTANE (KM 19+490 - KM 26+460). PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAN, URMARINDA SI IDENTIFICAREA SURSILOR DE FINANTARE.
5	VARIANTE OCULTOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MEDIAS	0+000	8+500	PARTENERIAT DUG 102/2020 INTRE CNAN SI PRIMARIA MEDIAS	MEDIAS	1	8.5	REVIZUIRE SF		2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE REACTUALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE 2024 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTE	ANUL 2026				PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE INTRE CNAN SA SI PRIMARIA MEDIAS IN BAZA PREVEDERILOR DUG 102/2020. OBIECTIVUL SI IMPLEMENTAZA DE CATRE UAT MEDIAS. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMARIA MEDIAS IN LUNA Iunie 2021. A FOST EMS ORDINUL DE INCERPERE IN DATA DE 20.06.2021 - AU FOST FINALIZATE SI AVANTE IN CADRUL CTE CNAN ANK 1.9 ANK 2. IN PREZENT ESTE IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE - TERMEN ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2023. AURDUL DE SIGURANTA RUTIERA - ETAPA 1 - FINALIZAT. OBSERVATI IMPLIMENTARE STUDIULUI DE FEZABILITATE IN CARE AU FOST INTEGRATE RECOMANDARILE ASR 1 FINALIZAT. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AUSDAT IN CADRUL CTE CNAN, CTE MP, CTE MP - PROIECTUL DE HOTARARE DE GUVENR PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMIC URMAZATA A FI APROBAT IN LUNA DEC. 2023