

13	AUTOTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PI)	AUTOTRADA	A4	164-700	164-700	SEARCH CORPORATION SRL	ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU NOI BUISE CUMPARNA A4 (IM 16-700) DIN ISE			0%	0%	ESTIMAT DECEMBRIE 2022			674.93 MIL LEI FARA TVA	<p>CONTRACTUL A FOST REZILIAT, DEoarece PRESTATORUL NU A PREGUITO GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A FOST TANAR NOTIFICAREA DE CONTINUTAREA A ACTIVITATILOR, CONCORDANȚI CU CULC NR. 1884/VA/01.2022</p> <p>IN DATA DE 04.08.2022 A FOST DATA DE INCERPERE</p> <p>IN DATA DE 20.09.2021 A FOST TRANSMISĂ DOCUMENTAȚIA STUDIUL DE FEZABILITATE</p> <p>IN DATA DE 14.10.2021 SI 17.10.2021, AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE ASUPRA DOCUMENTATIII</p> <p>IN DATA DE 17.10.2021 A FOST TRANSMISA DOCUMENTAȚIA STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUIT</p> <p>IN DATA DE 20.10.2021 A FOST AVANȚ STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTEI NR. SA.</p> <p>IN DATA DE 23.11.2021 A FOST SEMNATA AVANȚ A STUDIULUI DE FEZABILITATE IN CADRUL CTEI NR. SA</p> <p>A FOST TRANSMIS LA TRE BENEFICIARII PROIECTUL PENTRU AUTOTRADA DE EXECUTARE LICHIDAREA (P.A.C.) (IN DATA DE 07.11.2021.</p> <p>IN DATA DE 17.11.2021 BENEFICIARII A DMS OBSERVATIILE ASUPRA P.A.C.</p> <p>IN DATA DE 13.12.2021 A FOST FARA AVANȚ CTEI NR. SA, STUDIUL DE FEZABILITATE.</p> <p>IN DATA DE 15.12.2021 A FOST INVIATAT CATRE BENEFICIARII PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE.</p> <p>IN DATA DE 27.12.2021 A FOST FARA ORIGINAL DE AMENESTRI PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICI ECONOMICE.</p>
14	AUTOTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PI)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE (DEI - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	145-000	228-000	SC EMPLAV SRL	BISTRITA - VATRA DORNEI	LOT 2			63.25		2023	13.04.2024 (CONFORMAA NR. 6)	15.8 MIL LEI FARA TVA (VALOAREA CONTRACT ELABORARE S.I.)	<p>IN DATA DE 20.09.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCEAVA, LOT 2 BISTRITA - VATRA DORNEI CU COEFICIENTUL SC EMPLAV SRL. CU C VALOAREA DE 15.795.000 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTEL DE TRASU (AMC) IN DATA DE 20.11.2021 A FOST AVANȚA DOCUMENTAȚIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. IN DATA DE 02.02.2022 A FOST AVANȚA DOCUMENTAȚIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2. IN DATA DE 21.02.2022 A FOST APROBATA TRASA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC DE REGULARIZARE. IN DATA DE 07.03.2022 A FOST APROBATA TRASA DE PROIECTARE EXECUTARE</p> <p>INVESTIȚII ARHEOLOGICE. IN DATA DE 03.06.2022 A FOST TRANSMISA DOCUMENTAȚIA DE ANALIZA COMPARATIVA AUTOTRADA VS DRUM EXPRES. IN DATA DE 16.06.2022 AU FOST DEBARATE ACTIVITATELE DE REALIZARE SI INVESTIȚIILE DE TEREN (ARHEOLOGICE, STUDIURI TOPOGRAFICE DETALIIATE). IN DATA DE 08.06.2022 AU FOST DEBARATE INVESTIȚIILE GEOTERENICE. PANA IN PREZENT AU FOST REALIZATI APROXIMATIV 5000M DIN TOTALUL DE APROXIMATIV 12 000 M LINIAR PROIUS, PRESTATORUL A INAVTA STUDIUL GEOTERENIC - TERENUL SI SA DADO - 1500 IN 24.02.2022.</p> <p>AU FOST DEBARATE ACTIVITATELE ASUPRA STUDIULUI GEOTERENIC PENTRU TERENUL SI FINDERI IN CURSA DE REVIZUIRE.</p> <p>NEFINDO CU DATA DE 11.07.2023 AU FOST RELEVATE INVESTIȚIILE GEOTERENICE</p> <p>AU FOST RELEVATE OBSERVATIILE STUDIULUI GEOTERENIC TERENUL SI, REV. 1 SI NR. 40-000 - 54-000.</p> <p>A FOST APROBAT MEMORUL DE PREZENTARE IN DATA DE 09.11.2023.</p> <p>A FOST APROBAT STUDIUL GEOTERENIC APROXIMATIV TERENUL SI SI NR. 40-000 - 14-000 IN DATA DE 07.12.2023.</p>
15	AUTOTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SI, PI)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE (DEI - BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	228-000	335-000	ASOCIERIA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L - INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL SI INDUSTRIAL S.A.	VATRA DORNEI - SUCEAVA	LOT 3			107		2023	2022	14.48 MIL LEI FARA TVA (VALOAREA CONTRACT ELABORARE S.I.)	<p>IN DATA DE 20.09.2021, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DORNEI - SUCEAVA CU ASOCIERIA BEST CONSULTING & DESIGN SRL - INGINERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL SI INDUSTRIAL, CU PREȚUL DE 14.475.000,00 LEI FARA TVA.</p> <p>STABILIREA VARIANTEL DE TRASU (AMC)</p> <p>IN DATA DE 02.02.2022 A FOST APROBATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV. 2. IN PREZENT FINDERI IN ANALIZA IN CADRUL CNAR SA</p> <p>IN DATA DE 02.02.2022 A FOST APROBATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV. 2, URMANDO A FI SUPUSA SPRE ANALIZA SI AVANȚARE IN CADRUL COMITETULUI TEHNIC - ECONOMIC CNAR SA.</p> <p>IN DATA DE 02.02.2022 A FOST AVANȚA IN CADRUL CTEI CNAR S.A. ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1.</p> <p>IN DATA DE 08.02.2022 A FOST INAVANȚA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 SI ANALIZA COMPARATIVA INTRE DRUM EXPRES SI AUTOTRADA.</p> <p>IN DATA DE 03.06.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 A FOST AVANȚA IN CADRUL CTEI CNAR</p> <p>IN DATA DE 12.11.2021 A FOST SEMNAT ACORDUL DE RECTIFICARE A CONTRACTULUI DE SERVICI IN BAA DUS 64.</p>