

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - DECEMBRIE 2023

AUTORITĂȚI ÎN LICITAȚIE SAȘI EXECUTE / PROIECTARE ȘI EXECUTE LUCRĂRI

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antepreșor	Sectiune	Lotul	Lungime km	Stadiu actual Exec.	Stadiu actual Financiar	Data începerii	Data finalizării	An de închidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	AUTORITĂȚI ÎN LICITAȚIE SAȘI EXECUTE / PROIECTARE ȘI EXECUTE LUCRĂRI	AUTOTRADA	AUTOTRADA BRADOV - FANAU MUREȘ, CLUJ - ORADEA	4+200	30+500		SECTIUNEA 30, SUBSECTIUNEA 301 SUPRAȚI DE BANCALU - CHIRBSI	SUBSECTIUNEA 301, SUPRAȚI DE BANCALU - CHIRBSI, NIM 4+200 CONDEIE CU KM 80+04.044 IRI 185	26.35	0%	0%	IANUARIE 2024	ESTIMAT DECEMBRIE 2025	ESTIMAT DECEMBRIE 2025		884.12 MIL. LEI FARA TVA	IN 04.09.2023 A FOST DESEMNAT OFERTANTUL CASTIGATOR. CONTRACTUL ÎNBRĂȘI SA. PERIOADA DE PROIECTARE ȘI EXECUTE A CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE, 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTE A LUCRĂRII. IN DATA DE 05.09.2023 AU FOST DEPUSE DOUA CONTESTAȚII DE CĂTRE: NUNO ÎNSAAT VE TICARET A.S. ȘI PREGON TRANSLUMANA, IN DATA DE 8.11.2023, A FOST TRANSMISA DECIZIA NR. 2003/CLUJ/2023/306/PEN/INTERMEDIU CARIA CONTESTATILOR AU FOST RESPINSE LA NEFONDATE. DECIZIA NR 2003/CLUJ/2023/286 A FOST CONTESTATA LA CURȚEA DE APEL BUCUREȘTI DE CĂTRE NUNO ÎNSAAT VE TICARET A.S.
2	AUTORITĂȚI ÎN LICITAȚIE SAȘI EXECUTE LUCRĂRI	AUTOTRADA	AUTOTRADA BRADOV - FANAU MUREȘ, CLUJ - ORADEA	30+500	59+100		SECTIUNEA 30, SUBSECTIUNEA 302 CHIRBSI - BIMBARA	SUBSECTIUNEA 302, CHIRBSI - BIMBARA	28.55	0.50%	0%	ESTIMAT 2024	ESTIMAT 2025	ESTIMAT 2025		785.22 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 01.05.2023 AU FOST DEPUSE 5 OFERTE DE CĂTRE URMATOȘII ANTREPREZINȚI 1 CONTRACTUL ÎNBRĂȘI SA 2, ASOCIEREA QUINA GROUP INTERNATIONAL IPT - ȘI INC SERVICE SRL - ȘI DOUA CONTRACTULI R02 SA1, MAMPOL ÎNSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET SA 4, ASOCIEREA PREGON TRANSLUMANA SRL - COTINA SA SA, ASOCIEREA DE STRABAG SRL - ANTREPREZĂ DE REPARAT ȘI LUCRĂRI ANI LUU SA. PERIOADA DE PROIECTARE ȘI EXECUTE A CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE, 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTE A LUCRĂRII. IN 08.06.2023 A FOST DESEMNAT CASTIGATORUL LICITAȚIEI ASOCIEREA PREGON TRANSLUMANA SRL - COTINA SA SA. AU FOST DEPUSE DOUA CONTESTAȚII DE CĂTRE BRADU CONTRACTUL SA ȘI DE CĂTRE ASOCIEREA STRABAG. ANTREPREZĂ DE REPARAT ȘI LUCRĂRI ANI, CLUJ SA. IN DATA DE IULIE 2023, A FOST TRANSMISA DECIZIA CROC NR. 184/CLUJ/2023/1878 PRIN INTERMEDIU CARIA ESTE RESPINSA LA NEFONDATA CONTESTATA FORMULATA DE ASOCIEREA STRABAG SA. ANTREPREZĂ DE REPARAT ȘI LUCRĂRI ANI, CLUJ SA ȘI CONTESTATA FORMULATA DE ȘI CONTRACTUL ÎNBRĂȘI SA. DECIZIA CROC ESTE OBLIGATORIE PENTRU PARTI, ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIȚIE ART. 28, ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 102/2016. DATA DE DECIZIA CROC A FOST DEPUȘA CONTESTATE LA CURȚEA DE APEL BUCUREȘTI A RESPIN CONTESTATA STRABAG.
3	AUTORITĂȚI ÎN LICITAȚIE SAȘI EXECUTE / PROIECTARE ȘI EXECUTE LUCRĂRI	AUTOTRADA	AUTOTRADA BRADOV - FANAU MUREȘ, CLUJ - ORADEA	25+000	66+500		SECTIUNEA 30, SUBSECTIUNEA 303 POARTA SĂLĂȘULUI - ZALAU ȘIM ZIVOD, IM KICHETI + SUBSECTIUNEA 304 ZALAU - NISPAJALU	SUBSECTIUNEA 303, POARTA SĂLĂȘULUI - ZALAU ȘIM ZIVOD, IM KICHETI + SUBSECTIUNEA 304, ZALAU - NISPAJALU 304+000 - 304+000, INCLUSIV TUNEL RUTIER MEȘES	41			2024	2027	AVG. 2027		3026.81 MIL. LEI FARA TVA, DIN CARE ÎNCLUSIV TUNELUL MEȘES ESTE DE 1075.36 MIL. LEI FARA TVA	30.05.2022, CNAR SA A FINALIZAT PROCESUL DE EVALUARE A CANDIDATURILOR DEPUSE ÎN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PROIECTAREA ȘI EXECUTIA AUTOTRADA BRADOV - FANAU MUREȘ - CLUJ - ORADEA, SECTIUNEA 30, ÎNCLUSIV TUNELUL RUTIER LA PROF. DE AUTOTRADA ÎN ZONA MEȘES ȘI SUBSECTIUNEA 304, ZALAU - NISPAJALU KM 40+000 (IM 40+017 - 303) - KM 40+000, AU FOST SELECTATI URMATOȘII CANDIDAȚI 1 ASOCIEREA MAPA ÎNSAAT VE TICARET A.S. - CENZIE ÎNSAAT SANAYI VE TICARET A.S. - LA ASOCIEREA STRABAG SRL - ASOCIEREA CONTORESCIO SA SAMPRESA REPARAT ȘI C.S.P.A. A ACTUALIZAT SA ASOCIEREA TEREȘ ÎNSAAT VE TICARET A.S. - DOGUS ÎNSAAT VE TICARET A.S. LA ASOCIEREA REC. UELULARAGAD ÎNSAAT YATIRIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRETI - OINU TAARHU TAMANCIUN ÎNSAAT TICARET VE SANAYI A.S. ÎN PERIOADA URMATOARE CĂRĂ ÎN TRANSPORT ÎNVAȚATE DE PARTICIPARE LA ETAPA A SA A PROCEDURII DE PROIECTARE ȘI EXECUTE A DEPUȘIRE A OFERTELOR CANDIDAȚILOR SELECTATI. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI 3.030 MILIARDE DE LEI FARA TVA, DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 9 LUNI PERIOADA DE EXECUTE LUCRĂRI. TRONSONUL DE AUTOTRADA ÎNE O LUNGIME DE 41 KM, AVIUNG URMATOARE LUCRĂRI DE ARTĂ - 65 DE VADUȚE, PODURI ȘI PASAJE, ÎN LUNGIME TOTALĂ DE APROXIMATIV 13 KM. TUNELUL MEȘES, ÎN LUNGIME DE 2,89 KM, CU DOUA SALONURI ȘI DOUA BENE DE CIRCULAȚIE PE SENE. 17.02.2023, CNAR SA TRANSMIS ȘIRTE PUBLICE ANUNȚUL DE PARTICIPARE APARENT CONTRACTULUI DE ACHEZIT PUBLICA. DATA LIMITA PENTRU PRIMIREA OFERTELOR A FOST STABILIT ÎN 06.02.2023. PROCEDURA SUPRĂNĂȘĂ PENTRU FORMULAREA UNOR RAPOORTURI LA CLASIFICARELE TRANSMISE DE CNCR - ÎNTRUNDA A FI STABILIT ULTIMUL TERMEN DE DEPUȘIRE A OFERTELOR - 28.08.2023 PROCEDURA DE EVALUARE ESTE ÎN DERULARE.
4	AUTORITĂȚI ÎN LICITAȚIE SAȘI EXECUTE / PROIECTARE ȘI EXECUTE LUCRĂRI	AUTOTRADA	AUTOTRADA SIBU - BRASOV	0+000	14+253		SIBU - FAGARAS	TRONSON 1 BOTA - AVRIG	14.253			2023	2028	2028		2100 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUTE ÎN DERULARE. SA ÎNBRĂȘI CONTRACTUL NR.802/2871/28.12.2023 „PROIECTARE ȘI EXECUTE AUTOTRADA SIBU FAGARAS TRONSON 1: BOTA (AUTOTRADA SIBU-PIREȘTI) ȘI AVRIG-MĂDĂLA (SIBUȘUL, IM 0+000-14+253)”
5	AUTORITĂȚI ÎN LICITAȚIE SAȘI EXECUTE LUCRĂRI	AUTOTRADA	AUTOTRADA SIBU - BRASOV	14+253	34+175		SIBU - FAGARAS	TRONSON 2 AVRIG - MĂDĂLA - ARPAȘU DE JOS	19.922			2023	2028	2028		1730 MIL. LEI FARA TVA	LUNI, 27.02.2023 AU FOST DEPUSE 6 OFERTE DE CĂTRE URMATOȘII ANTREPREZINȚI: 1. ASOCIEREA AUTOGAMSTRAL PIVDEN - ÎNTOCOTINDRY LUCRĂRI 2. OINU ÎNSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S. (TURCIA) 3. MAMPOL ÎNSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. (TURCIA) 4. NUNO ÎNSAAT VE TICARET ANONIM SIRETI (TURCIA) 5. NORA CONTRACT SRL (ROMANIA) 6. ÎNBRĂȘI SA - ÎNBRĂȘI FAGARAS PERIOADA DE PROIECTARE ȘI EXECUTE PENTRU ACEȘI TRONSON ESTE DE 48 DE LUNI, DIN CARE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 36 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTE A LUCRĂRII. PERIOADA DE GARANȚĂ A LUCRĂRIILOR VA FI DE MINIM 5 ANI, ACEASTA PUTĂND FI MAJORATA DE OFERTANȚI PANA LA MAXIM 10 ANI. PERIOADA URMATOARE, COMISA DE EVALUARE VA ANUNȚA OFERTELE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE ȘI ÎN LEGĂȚIA ÎN VEDEREA ÎN CONȘTIINȚĂ ACȚIUNII PUBLICE. LA ÎNBRĂȘI CONTRACTUL NR.802/2871/28.12.2023 „PROIECTARE ȘI EXECUTE AUTOTRADA SIBU FAGARAS TRONSON 2: IM 14+253-34-175 AVRIG-MĂDĂLA (SIBUȘUL) ÎNCLUSIV DE JOS (200).”
6	AUTORITĂȚI ÎN LICITAȚIE SAȘI EXECUTE / PROIECTARE ȘI EXECUTE LUCRĂRI	AUTOTRADA	AUTOTRADA SIBU - BRASOV	51+785	68+000		SIBU - FAGARAS	TRONSON 3 SĂMBĂȚA DE SUS - MUNICIPIUL FAGARAS	16.215			2023	2028	2028		1198.100 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT ÎN DATA 17.11.2023 ȘI DURATA CONTRACTULUI ÎNE LUNI, DIN CARE PERIOADA DE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTE - 36 LUNI ȘI PERIOADA DE GARANȚĂ DE 120 LUNI ÎNCLUSIV A CONTRACTULUI 1. SIBU-306/06/21 LEI