

## SITUAȚIA PROIECȚIILOR DE INFRASTRUCTURĂ - DECEMBRIE 2023

1. AUTOSTRĂZI  
AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprinder	Sectorial	Total	Longime km	Stadiu actual Etc	Stadiu actual Financier	Data începerii	Data finalizării	An de închidere	Sfârșit șantier	Valoarea proiect	Observații
1	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRADU - TÂMBU MUREȘ - CUIU - ORADEA	8-700	88-700	ASOCIERIA S.C. SPECTRUM LAMB S.R.L. - S.C. TERMOSTRAGE S.R.L.	SECTIUNEA 3A ȘI SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3A2 NAGARIEU - MINAIESTI KM 8+700 - 25+000- 38B, MINAIESTI - ZIMBOR KM 0+000 - 13+000	SUBSECTIUNEA 3A2 NAGARIEU - MINAIESTI KM 8+700 - 25+000- 38B, MINAIESTI - ZIMBOR KM 0+000 - 13+000	24.59	71.20%	87.10%	25.08.2023	13.10.2025 (CONFORM PROGRAM DE EXECUȚIE ACTUALIZAT ÎN DECEMBRIE 2023)	ANUL 2025		1495,907 MIL. LEI FARA TVA	SEMĂNĂMANT CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 28.12.2020. PREȚUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 46,263,283.92 LEI FARA TVA, ÎMPREUN CU CCA. 9,263.000 LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 96 DE LUNI, DIN CARE: - 21 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE - 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRII. - 510 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚĂ A LUCRĂRII. AUTORITATE DE CONTRACTARE: ÎMBARA PENTRU SECTORIAL, 303 ÎN 05.07.2021 AUTORITATE DE CONTRACTARE ÎMBARA PENTRU SECTORIAL, 303 ÎN 05.07.2021 PROIECT TITLURI DE EXECUȚIE PENTRU SA ANEXA PE CTE. CĂMARA ÎN DATA DE 20.08.2023 PROIECT TITLURI DE EXECUȚIE PENTRU 38B, AVIAT ÎN CTE ÎN DATA DE 20.12.2023 VALOAREA PROIECTULUI DE 289.636 MIL. LEI FARA TVA SA MODIFICAT DOUĂ OARĂ ÎMBARA: - PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 1 SA MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 225.332.399.26 LEI (REZERVĂ DE ÎMPREMENTARE PENTRU ALZATIARE) - PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 2 SA MODIFICAT VALOAREA DE CONTRACT CU 505.753.749.23 LEI. ÎN REZERVĂ DE ÎMPREMENTARE PENTRU ALZATIARE 27.000.000 LEI. ÎN DATA DE 21.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 3, ÎN VALOAREA DE 90.000.000 LEI. ÎN DATA DE 21.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 4, ÎN VALOAREA DE 64.115.000 LEI CU COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA ADUCE PRIN OUG 40/2023 ȘI OUG 66/2023
2	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRADU - TÂMBU MUREȘ - CUIU - ORADEA	13-200	25+500	ASOCIERIA SC SAREP CONSTRUCT SRL - SC SPECTRUM LAMB SRL - SC TERMOSTRAGE SRL	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B3 ZIMBOR - POMATA SAARAKIU	SUBSECTIUNEA 3B2 ZIMBOR - POMATA SAARAKIU	12,24	41,20%	40,79%	31.05.2023 - ORDIN DE ÎNCETARE PPE AVANȚAT ÎN DATA DE 21.05.2023 COMUNICARE ÎNCETARE LUCRĂRI 25.07.2023	18.07.2025 (CONFORM ULTIMULUI PROGRAM DE EXECUȚIE)	ESTIMAT 2024		838.899 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SEMNAT ÎN DATA DE 05.07.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 144 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRII. ÎN DATA DE 27.02.2023 A FOST ACORDAT PROIECTUL TITLURI ÎN CADRUL CTE - CNM ÎN DATA DE 25.07.2023 A FOST COMUNICATĂ ÎNCETAREA LUCRĂRII ÎN VALOAREA DE 860 MIL. LEI FARA TVA. PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 1 SA MAJORAT VALOAREA DE CONTRACT CU 460.360 LEI (REZERVĂ DE ÎMPREMENTARE PENTRU ALZATIARE). PREȚUL CONTRACTULUI ÎN DEZERVĂ ÎN VALOAREA DE 1.708.200 LEI. ÎN DATA DE 17.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 2, ÎN VALOAREA DE 641.000 LEI. ÎN DATA DE 21.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 3, ÎN VALOAREA DE 64.115.000 LEI CU COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA ADUCE PRIN OUG 40/2023 ȘI OUG 66/2023
3	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A2)	47+000	52+070	ASOCIERIA S.C. SAREP CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPECTRUM LAMB S.R.L. - S.C. TERMOSTRAGE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4,47	14,00%	11%	04.04.2022	04.10.2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024		312.63 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 01.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE ȘI EXECUȚIE AUTOSTRADA DE CENTURĂ BUCUREȘTI ÎN 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURĂ NORD ÎN 0+000-KM 52+770, LOT 4 ÎN 47+000 - KM 52+070", CU OFERTANTUL DECLARAT CÂȘTIGATOR, ASOCIERIA SC SA B PE CONSTRUCT SA B LUCRĂRI DE ASOCIERE - SPECTRUM LAMB - TERMOSTRAGE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 312.633.054,09 LEI FARA TVA. LUNGIME: 4,47 KM SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEAMABILIZABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 120 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 60 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRII 120 LUNI PERIOADA DE GARANȚĂ A LUCRĂRII. ÎN PREZENT SE LUCREAZĂ LA ELABORAREA STUDIILOR DE EVALUARE ADECVATA (ISA), PENTRU LACUL ȘI PADRURA CERNEA (AMR PROTEJATA)
4	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A2)	2+500	20+000	ASOCIERIA ÎMPREȘA PIZZADOTTI S C SPA ITALIA S P A - KETTER PROJECTMANAGEMENT	SECTOR NORD	LOT 1	17,5	0%	0%	2023	TRIM II 2026	ANUL 2026		832,07 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CURETA CASTIGATORE)	ÎN DATA DE 18.10.2023 A FOST EMS ORDINUL DE ÎNCETARE.
5	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A2)	39+000	47+000	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD	SECTOR NORD	LOT 3	8,5	0%	0%	22.05.2023	Nov-25	ESTIMAT TRIM. IV 2025		397,89 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CURETA CASTIGATORE)	ÎN DATA DE 04.04.2023, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE ȘI EXECUȚIE AUTOSTRADA DE CENTURĂ BUCUREȘTI ÎN 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURĂ NORD ÎN 0+000-KM 52+770, LOT 3 ÎN 39+000 - KM 47+000", CU OFERTANTUL DECLARAT CÂȘTIGATOR, CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD LUNGIME: 8,5 KM SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEAMABILIZABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 120 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 60 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRII 120 LUNI PERIOADA DE GARANȚĂ A LUCRĂRII A FOST EMS ORDIN DE ÎNCETARE - 22.05.2023
6	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (A2)	20+000	39+000	ASOCIERIA SC SA B PE CONSTRUCT SA B LUCRĂRI DE ASOCIERE - SPECTRUM LAMB - TERMOSTRAGE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 2	19	90%	92%	16.08.2023	16.08.2024	IUNIE 2024		831,92 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 17.05.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE ȘI EXECUȚIE AUTOSTRADA DE CENTURĂ BUCUREȘTI ÎN 0+000-KM 100+000, SECTOR CENTURĂ NORD ÎN 0+000-KM 52+770, LOT 2 ÎN 20+000 - KM 39+000", CU OFERTANTUL DECLARAT CÂȘTIGATOR, ASOCIERIA SC SA B PE CONSTRUCT SA B LUCRĂRI DE ASOCIERE - SPECTRUM LAMB - TERMOSTRAGE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI: 831.920.000 LEI FARA TVA. LUNGIME: 19 KM SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEAMABILIZABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 124 LUNI, DIN CARE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 22 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRII ȘI 100 LUNI PERIOADA DE GARANȚĂ A LUCRĂRII. ÎN DATA DE 16.08.2021 RECEPTA TERMINAREA LUCRĂRII ÎN DATA DE 20.11.2023

7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CANTURI A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	09-000	05-300	ASIM ALAMIR SANAYI TESGLERI VE TICARET A.S.	SECTOR SUD	LOT 2 VODNA - BRAGADARU	36.3	91.07% (GENERAL) 06.47% (EXECUTIE) LA DATA DE 30.12.2023	137.52% (PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRELURI, REDUCTIV 0.93% (PANA ACTUALIZARI PRET)	18.08.2020	IULIE 2023	750.802 MIL. LEI FARA TVA (84 MIL. LEI VALOAREA ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	ORDIN DE INCERPERE A LUCRARILOR 08.08.2022 ETAPA 0. KM 09+000 - KM 70+700 DECIZA PENTRU EXPROPRIERE AFERENTA HG 676/2020 A POST EMSA IN DATA DE 15.10.2020. A POST ACCORDAT AVANSA PENTRU EXECUTIE LUCRARI (57% DIN VALOAREA LUCRARILOR). ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 2, CONSTATAT IN INTER-AGANDAMENTUL LOTULUI 2. A POST EMSA IN DATA DE 29.10.2020, DATA DE INCERPERE FUND 05.11.2020 (LA 8 KM). A POST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL HG NR. 1339/30.12.2020 PRIVIND IMOBILELE AFILATE LA CILIOBARIUL SUPPLEMENTAR, INCLUSIV DECIZA DE EXPROPRIERE NR. 379/07.02.2023. IN DATA DE 12.02.2023 A POST OBTRINUTA AUTOMATIATA DE CONSTRUIRE NR. 13 PENTRU ETAPA 01 EXPROPRIERE SUPPLEMENTAR.	
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CANTURI A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	52-070	09-000	ASIM ALAMIR SANAYI TESGLERI VE TICARET A.S.	SECTOR NORD - KM 2+400 - KM 52+770, SECTOR SUD - KM 10+770 - KM 69+000	LOT 1: GIUNJA - VODNA	36.99	81.77% (GENERAL) 82.93% (EXECUTIE) LA DATA DE 30.12.2023	100,00% ( PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRELURI, REDUCTIV 0.50% (PANA ACTUALIZ PRELURI)	01.03.2021	OCTOMBRIE 2023	ANUL 2023	802.880 MIL. LEI FARA TVA (104 MIL. LEI VALOAREA ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CANTURI A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	05+300 - 100+700 SUD	0-000 - 2+500 NORD	ASOCIEREA FATOR TECHNICAL SOCIETY ANDONIME (ARTOR S.A.) - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING SB S.R.L.	SECTOR SUD - KM 0+300 - KM 100+700, SECTOR NORD - KM 0+000 + KM 2+500	LOT 3 BRAGADARU - JIUTA	17.965	58.47% (GENERAL) 56.80% (EXECUTIE) LA DATA DE 30.12.2023	66.12% (PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRELURI, REDUCTIV 0.36% (PANA ACTUALIZ PRELURI)	25.10.2023 EXECUTIE LUCRARI ETAPA 1 (KM 80+700 - KM 100+700, KM 4+000 - KM 2+500)	SEPTEMBRIE 2023	ANUL 2023	802.822 MIL. LEI FARA TVA (104 MIL. LEI VALOAREA ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	ORDIN DE INCERPERE - 15.09.2022 EXECUTIE LUCRARI ETAPA 1 ( KM 0+300 - KM 80+700, NOD RUTER SI PARCARE) ORDIN DE INCERPERE - 28.04.2023 EXECUTIE LUCRARI EXPROPRIERE SUPPLEMENTAR PROIECTARE: » INSPECTAREA DE CATRE ANTRENORUL A PROGRAMULUI DE EXECUTIE. » SARA MOBILIZARE (UTILAJE SI PERSONAL) ANTRENORULUI, DETINEREA UN RIMT SCADUT DE EXECUTIE A LUCRARILOR. » INTARZIERI IN EXECUTIA LUCRARILOR DE REALIZARE/PROIECTARE A LUCRARILOR DE UTILITATI; » INTARZIERI IN EXECUTIA LUCRARILOR LA TOATE STRUCTURILE DIN CONTRACT. » ANTRENORUL NU A INDEPLINIT PUNCTIILE DE REFERINTA NR. 3 (TERMINEN DE REALIZARE 06.12.2021) SI 4 (TERMINEN DE REALIZARE 25.10.2022).
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	36+175	51-785	MAKPOLINDART SANAYI TURIZM VE TICARET ANDONIME SIRETI	SIBIU - FAGARAS	TRONION 3 APPASU DE JOS - SAMBATA DE SUD	17.61			16.10.2023	18.10.2027	2027	1773 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A POST SEMNAT IN DATA 24.08.2023 DURATA CONTRACT 568 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 365 SI PERIADA DE GARANTE DE 120 LUNI DATA DE INCERPERE PROIECTARE - 16.10.2023. LA ACATA DATA SA REALIZATA INTABULAREA DEPTIULUI DE PROPRIETATE AORDA COORDONULUI DE EXPROPRIERE IN SAU. PROIECT DE EXPROPRIERE NR. 365 ANTRENORUL A POST INSTIINTAT DE CATRE SEMIFOR CA ARE ACCES SI NU EXISTA IMPEDIMENT CARE SA-I IMPEDISE SA SI FURNIZARE ACTIVITATELE CONFORM CONTRACTULUI IN TERMINALE DE REFERINTA.
11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - HETESI	44+500	81+500	ASOCIEREA INTERIUS SPA - TANCAKID S.R.L.	CONNETU - TOIVENI	SECTIUNEA 3	37.4	0%	2% - FIRMA TRASA PENTRU ACTIVITATEA DE PROIECTARE DIN PRELURI CONTRACTULUI	ORDINUL DE INCERPERE CU DATA DE 01.02.2023	2027	2027	538 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 01.02.2023, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 3 (CONNETU - TOIVENI) A AUTOSTRAZII SIBIU - HETESI CU ASOCIEREA INTERIUS SPA - TANCAKID SRL. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 5.328 MILIARDE DE LEI, DARA TVA. FINANTAREA PROIECTULUI FINE ASIGURATA DIN FONDURILE EUROPEENE NEAMABURSABILE. CONTRACTUL ARE SI PERIADA DE PROIECTARE DE 12 LUNI SI PERIADA DE EXECUTIE DE 45 DE LUNI. PERIADA DE GARANTE A LUCRARILOR ESTE DE 120 LUNI. LUNGIMEA ACESTEI SECTIUNI PE AUTOSTRADA ESTE DE 37.4 KM. PRINCIPALII LUCRARI PE ACEASTA SECTIUNE SUNT: 95 DE PODURI SI PASAJE TUNEL SI DOUA CADERI INDEPENDENTE, IN LUNGIME DE 1.7 KM VALOAREA NOD RUTER CONNETU SI NOD RUTER VALENI EXECUTII IN ZONA LOCALITATII CALISTE A POST EMSA ORDINUL DE INCERPERE CU DATA DE 01.02.2023
12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - HETESI	13+170	44+500	ASOCIEREA MAPA INDAAT VE TICARET AS - CENZIG INSAAT SANAYI VE TICARET AS.	SECTIUNEA 1 LOT 2 SI SECTIUNEA 2	SECTIUNEA 1. SIBIU - BOTA, LOT 2 SI SECTIUNEA 2. BOTA - CONNETU	31.33	0%	2% - FIRMA TRASA PENTRU ACTIVITATEA DE PROIECTARE DIN PRELURI CONTRACTULUI	01.07.2023, ORDIN INCERPERE	2028	2028	4250.01 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.02.2022 A POST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 18 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI 50 DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. DURATA DE GARANTE A LUCRARILOR ESTE DE 220 DE LUNI. TRAZUL ARE O LUNGIME DE 21.31 KM. SARA DE FINANTARE FONDURILE EUROPEENE NEAMABURSABILE. ACEASTA SECTIUNE CONTINE UNANITATEA LUCRARI PRINCIPALE - 46 DE PODURI SI PASAJE - 7 TUNELURI CU LUNGIMI CU PRIME INTRE 250 SI 1500 M + ECOCURT IN ZONA LOCALITATII LADMET. IN CURSUL DE ELABORARE STUDIULI GEOTEHNIC A POST EMSA ORDINUL NR. 379/07.02.2023 DE CATRE ANTIETARA MEDIULUI, APTELOR SI FAGURILOR PRIND SOCIETATEA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTER NATIONAL PANA LA COMPARARE DE CATRE CNAR SA. LUNGIMEA PROIECTARE-PROIECTAREA TORENTULUI CATRE BEMTEGARUA LOCAL.

13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	91-761	122+110	WEBUILD SPA (FAJAU)	CURTEA DE ARGES - PITESTI	SECTIUNEA 5	30.35	60.27%	63.12%	2025 IN CT CU PREVEDEREA CTE GARANTA DE REALIZARE A ACESTUI CTR ESTE DE 60 DE LUNI, PERIOADA DE PROIECTARE, AUTONOMIA DE CONSTRUIRE NO 30.03.2023 IN DATA DE 01.09.2023 S A DARE ORDINUL DE INCERPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR	2025 IN CT CU PREVEDEREA CTE GARANTA DE REALIZARE A ACESTUI CTR ESTE DE 60 DE LUNI, PERIOADA DE PROIECTARE 9 45 DE LUNI PERIODA DE EXECUTIA LUCRARILOR 10 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ORIENTATA DE ASIGURAREA ESTE DE 120 DE LUNI	ANUL 2025		1710 MIL. LEI FARA TVA	DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: 1-12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE 1-30 DE LUNI PERIODA DE EXECUTIA LUCRARILOR 1-100 DE LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR A POST AVANT FINA-LUL IN CADRUL CTE CNMIR IN DATA DE 08.08.2023. A POST EMISA AUTORIZAREA DE CONSTRUIRE NR. 1812/08.2023 A POST AVANT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CADRUL CTE CNMIR IN DATA DE 18.09.2023.
14	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	91-900	91-761	PORR CONSTRUCT SRL	TIGOVNI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	18.00%	16.60%	01.03.2022 - ORDIN INCERPERE	2027	ESTIMAT 2027		1678.87 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETIU DE 1.678.873.121,71 LEI FARA TVA. DATA DE INCERPERE A LUCRARILOR 01.03.2022. DURATA CONTRACTUALA ESTE DE 80 DE LUNI, DIN CARE 56 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 24 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTULUI IL REPREZINTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4 - TIGOVNI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 18,00 KM. A POST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.
15	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0-500	30-300	ASOCIERIA SAHM CONSTRUCT SRL - SPECTION LMS SRL - TEINOSTRADE SRL	SALCEUI - TRIFESTI	LOT 1	30.1	4.30%	2.56%	02.08.2023	Nov-25	ESTIMAT TRIM. IV 2023		1638.32 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE.
16	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSENI	0-500	4-600	ASOCIERIA SAHM CONSTRUCT SRL - SPECTION LMS SRL - TEINOSTRADE SRL	BUZAU (AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU) - VANU PASI (ORLUM DE LEGATURA CATRE ORL)	TRONSON 1	4.6	26.00%	10.25%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE: 09.11.2023	04.08.2024	04.08.2024		699.29 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. PODURI/PASAJE/VAJDUCE: 6. INDICATORI BUNESTI: 1. LATIMEA PAVAJORUMI: 26 M. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, DAR PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 30 ANI. A POST EMISA DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1505 DIN 28.11.2022 AVERENTA HG NR. 1146/2022. SUNT NECESARE EXPROPRIERILE SUPPLEMENTARE PENTRU AMENAJAREA GRUPI DE IMPRUMUT NED.
17	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSENI - BACAU	0-500	35-400	ASOCIERIA SPECTION LMS SRL - SAHM CONSTRUCT SRL - TEINOSTRADE SRL	FOCSENI (AUTOSTRADA BUZAU - FOCSENI) SI DOMNESTI TABU	TRONSON 1	35.6	16%	5.2%	29.03.2023	29.09.2025	2025		2.354.627 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
18	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	0-500	21-400	ASOCIERIA IMPRESA PIZAROTTI & C S.P.A. - PIZAROTTI S.A. - FETTER PROJECTMANAGEMENT S.R.L.	DUMBRAVA - MEZI	LOT 1	21	43.00%	21.79%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI - 22.08.2022	22.08.2024 (CT CONTRACT) 03.10.2024 (REZOLUTIA CONFORM O A.M.I.)	ANUL 2024		1468 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 18.08.2022, CNMIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU, LOT 1, DUMBRAVA - MEZI, KM 0+000 - KM 21+000. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 30 ANI. LUNGIMEA ACESTUI LOT ESTE DE 21 KM SI INCLUDE CONSTRUCTIA A 14 PODURI SI A UNUI PASAJ DE O COMPLEMENTE TEHNICA INDICATA, IN LUNGIME DE 500 M. INGINERIA CONTRACTUALA ESTE DE 1.498.000/21 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDIRI EUROPENE NEAMABILIZABILE - PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZIDENTIA. IN DATA DE 12.08.2023 A FOST PREZENT AMPLASAMENTUL LUCRARI. PROBLEME PRINCIPALE: 1. CAUZATEA SI BAZA SI CANTITATEA INSUFICIENTE DE PAMANT CE POT FI DOLGASATE DIN GRUPELE DE IMPRUMUT. 2. NIVEL INDICAT AL PANZEI FREATICE IN ACESTI SRI, IN DATA DE 18.08.2023 A FOST RECTIFICATA O VISTA IN AMPLASAMENT. AMPLASAREA CU PROIECTANTA GENERALA SAU STABILIT PANE DE URZANCI 3. IDENTIFICAREA UNOR NOI SUPRAFETE NECESARE PENTRU ACOPERIREA DEFECTULUI DE PAMANT DE URMZUTURA - REALIZAT 4. PROCEDURA INTERNI LAE CNMIR SA PENTRU PROIECTAREA HG - IN CURS DE FINALIZARE. 5. ELABORAREA UNOR LUCRARI CARE SA FURNIZEA SCADEREA NIVELULUI PANZEI FREATICE PE ZONA KM 0+000 - KM 1+400 IN DATA DE 08.08.2023, SA REZOLVE IN AMPLASAMENT CU PROIECTANTA GENERALA LUCRARELE DISPONIBILE DE ACCEAS IN DATA DE 11.04.2023 NU AU DAT REZULTAT. ASTEPT INCAT PROIECTANTUL GENERAL A STABILIT REALIZAREA UNUI SISTEM DE PAMANT SI REALIZAREA LUCRARILOR LA TERASAMENTUL PE TRONSONARE SUCCESIVE DE CCA 100 M. NOI SECTIOANELE SUPPLEMENTALE DISPONIBILE IN DATA DE 28.04.2023 NU AU DAT REZULTAT, ASTEPT INCAT IN DATA DE 25.05.2023 PROIECTANTUL GENERAL A REZOLUTIAREA UNOR TRONSONARE DE PAMANT SI REZOLUTIA CU BUCATA DE PANTA SARA. 7. INFOTRARE ALA ANTREPRENORILOR IN ELABORAREA DEE CONFORM PT A FOST TRANSMISA ARHIVAREA CNMIR SA PENTRU URMZUTURA REZOLUTIAR DE BARE/AMENAJARE PENTRU LUCRARI SUPPLEMENTARE DE AMPLASAMENT SI EXPANSIUNEA TERENULUI DE EXECUTIE A CONTRACTULUI 103.2014. DURAS SEMNAREA DEZINTEIULUI DE VASANT, INOVA DATA DE PUBLICAREA A LUCRARIILOR.

19	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BRALIA			ASOCIERIA IMBIBELI S.A. A FOST ACORDATA S.P. A) - IN INFRASTRUCTURA SYSTEM CO. LTD.	POD SUSPENDAT RESTE CURBARE IN ZONA BRALIA	1	DRUM BRALIA-IBRA - 38.200 KM. DRUM DE LEGATURA CU DN22 MARANDIA-BACIN - 4.328 KM	97.24%	128.38%	21.12.2018	ESTIMAT 09.10.2024	18.02.2023 SECTIUNEA 2 PODUL SUSPENDAT	https://www.klm.ro/ro/ro/1574	1996 ML LEI FARA TVA	CONTRACT IN DEBILARE SENTINCIAR SI INGIURIBILI MONITORIZAJA SAPTAMANAL MOBILIZAREA ANTREPRENORILUI IN SANITIER PRIN REALIZAREA DE VIZITE PE SANITIER SI INTOCMIREA DE NOTE DE INSPECTIE.
20	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOSI - DEVA	43-400	56-220	ASOCIERIA S.C. SPECTION LUMB S.R.L. - S.C. TEINOSTRADE S.R.L. - S.C. SA 8 PE CONSTRUCT S.R.L. - EUROASPAJ D O O	MARINRA - HOLDEA SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D (KM 43-400 - KM 56-220)	LOT 2	13.16 KM	0%	0%	27.11.2023, RESPECTIV 05.12.2023 - INCEPERE ACTIVITATE DE PROIECTARE	1. FINALIZAT SECT. A - C (KM 27-420 - KM 43-000); SECTIUNEA D SI REZIE DE EXECUTAT DIN SECTIUNEA D (KM 44-000 - KM 56-220). ESTIMAT DECEMBRIE 2026		VALOARE CONTRACT: 1830 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 14.10.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTITIE: "AUTOSTRADA LUGOSI - DEVA (A2), LOT 2, KM 27-420 - KM 56-220, SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D" SI INCIPIEREA CONTRACTULUI PENTRU DE LUCRARI SI LUCRARI FARA TVA. FINANTAREA ESTE ASIGURATA PRIN PRIN. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 48 DE LUNI, DIN CARE 11 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 37 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. CONDIȚIILE CONTRACTULUI DIN ADICIONALE DE NEIIA A FOST REVIZUITA REALIZAREA A SOUA TUNELURI IN CADRUL SECTIUNII E IN CONTEXTUL EVTARII PROBLEMEI DE STABILITATE SI A IMPACTULUI NEGATIV CU IMPLANTATA MAORE ASUPRA MEDIULUI. LUNGIMEA CILOR SOUA TUNELURII VA FI DE APPROXIMATIV 2,13 KM. TUNELURILE VOR FI FINANTATE DIN SOUA CAZURI UNIDIRECTIONALE PREVAZUTE PE PECAFE CAZE DE CONSILIERE CU PLATIFORMA DE 1,10 M. IN DATA DE 05.12.2023 A FOST PARS ORDINUL DE INCERERE AL ACTIVITATEI DE PROIECTARE. IN DATA DE 27.07.2023 C.N.A.R. S.A. A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE NR. 1 DIN 20.08.2023, CONF. ART. 19, (DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI DE SUPERVIZARE).	
21	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	80-300	49-299	ASOCIERIA SA 8 PE CONSTRUCT SRL - SPECTION LUMB SRL - TEINOSTRADE SRL	TRIFESTI-GHEARASTI	LOT 2	18.999	2.80%	0.10%	02.05.2023	Nov-25	ESTIMAT IN TRIM. IV 2023	1277.95 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 07.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DREP IASU A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERERE CU DATA DE INCEPERE 02.05.2023.	
22	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	49-299	77-393	ASOCIERIA SA 8 PE CONSTRUCT SRL - SPECTION LUMB SRL - TEINOSTRADE SRL	MINCESTI-PASCANI	LOT 3	28.094	2.80%	0.55%	02.05.2023	Nov-25	ESTIMAT IN TRIM. IV 2023	1705.93 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 13.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DREP IASU A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERERE NR.1 CU DATA DE INCERERE 02.05.2023 SUPERVIZORUL A ACORDAT ACCESUL PE SANITIER AL ANTREPRENORILUI, INCEPAND CU DATA DE 04.05.2023	
23	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	85-600	74-380	ASOCIERIA SPECTION LUMB SRL - SA 8 PE CONSTRUCT SRL - TEINOSTRADE SRL	DOMNESTI TARZ - RACACULI	TRONCON 2	38.78	4%	1.19%	03.05.2023	03.11.2025	2025	2485.159 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022	
24	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74-380	95-902	ASOCIERIA SPECTION LUMB SRL - SA 8 PE CONSTRUCT SRL - TEINOSTRADE SRL	RACACULI - MUNICIPIUL BACAU	TRONCON 3	21.522	2%	2.14%	03.05.2023	03.11.2025	2025	1673.768 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022	

25	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUDAU - FOCSANI	4-600	25-400	ASOCIERIA S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION LUMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. INTERSTRANCOM APEX S.R.L.	VALOI PASI (DRUM DE LEGATURA LAITRE EN2) - RAMNICU SARAT (DN 22)	TRONGON 2	30.8	26.00%	15.80%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE: 06.02.2023	05.04.2025	05.04.2025	117.073 MIL LEI FARA TVA	A POST EMS HG 124/06.09.2022 PRIN CARE SA APROBAT CONDIȚIILE DE EXPLOATAREA DE EMISIA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 54/29.11.2022 CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 19.03.2023 DURATA DE EXECUTIE: 20 LUNI
26	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUDAU - FOCSANI	25-400	71-100	ASOCIERIA S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION LUMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. INTERSTRANCOM APEX S.R.L.	RAMNICU SARAT (DN 22) - MANDREȘTI MUNTENI (DN 23)	TRONGON 3	36.1	26%	12.70%	30.02.2023	TRIM. II 2025	TRIM. II 2025	1469.390 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 19.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCȚIE. IN DATA DE 02.08.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SUPERVIORIE.
27	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUDAU - FOCSANI	71-100	82-440	ASOCIERIA SA&PE CONSTRUCT SRL - SPEDITION LUMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	MANDREȘTI MUNTENI (DN 23) - FOCSANI NORI (DN 2)	TRONGON 4	30.94	27%	20.30%	05.12.2022	TRIM. II 2024	TRIM. II 2024	763.72 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 08.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCȚIE. PROIECTAREA PROIECTE: 7. MODURILE BUTIERE: 2. LĂȚĂȚEA PAVAJULUI: 36 M. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, IAR PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR IN DATA DE 04.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SUPERVIORIE.
28	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FLOREȘTI - BUDAU	21-400	49-350	ASOCIERIA SC COM SRL BUREZ DOC ASOCIERE - TRAFIC GROUP HOLDING PE	MIZL - PETROGAȘTEI	LOT 2	28.35	41.20%	13.70%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE LUCRARI - 11.08.2023	10.10.2024	11.04.2024	1.240 MIL LEI FARA TVA (VALOAREA CONTRACTULUI EXECUTIE LUCRARI)	07.06.2022 CNAR A SEMNAT CONTRACTUL DE "EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA FLOREȘTI - BUDAU LOT 2, MIZL - PETROGAȘTEI, KM 21+000 - KM 49+300". DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR GREȘITE CONFORM FACTURILOR DE EVALUARE ESTE DE 10 ANI. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.249.922.660 LEI FARA TVA. IN DATA DE 11.08.2022 A FOST FIRMAT AMPLASAMENTUL LUCRARI. PROBLEME PRIVIND: 1. NIVELUL ROLUL AL PANZI FREATICE 2. CALITATEA SAȘII SI CANTITATEA INSUFICIENTE DE PAVANT CU PESTI PE EMPALMATE DIN GROUPE DE IMPRUMUT. IN DATA DE 12.09.2022 SUPRAVEHITORUL A REALIZAT RAPORTUL PENTRU PROPUNEREA DE MODIFICARE PRIVIND AMBUNATAREA MATERIAILOR DE UMPLUTURA DIN GROUPE DE PAVAJULUI. COSTUL SUPPLEMENTAR - 74.970.933.29 LEI. PRESUNTEREA DURATEI DE EXECUTIE CU 150 ZILE SI ANTREPRENORUL AGREAZA SA SI RETRAGA SI SA ANULAZE REVIZIUNEREA N.E.S. IN DATA DE 09.10.2023 BENEFICIARUL APROBA PRIN ADRESA NR. 50/287883 ORDINUL DE MODIFICARE NR. 1 PRIVIND AMBUNATAREA MATERIAILOR DE UMPLUTURA DIN GROUPE DE PAVAJULUI.
29	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FLOREȘTI - BUDAU	49-350	63-250	ASOCIERIA NUNDA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRETI - MARVIC INSAAT SANAYI TURKON VE TICARET ANONIM SIRETI	PETROGAȘTEI - MUNICIPIUL BUDAU	LOT 3	13.9	0%	0%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE PROIECTARE FINALIZATA. 13.11.2024 - EFARA 2023	2021 - LANGARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE CTR EXECUTIE 2023	ESTIMAT 2025	1180 MIL LEI FARA TVA - IM ESTIMATA ATRIBUIRE CTR, 3083 MIL LEI FARA TVA - VALOAREA CTR-ULUI. DESEMNAȚIA CATEGORIEI DNVL CTR EXECUTIE LUCRARI	IN DATA DE 07.03.2022 AU FOST EMISE COMUNICARILE PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE. PANA LA DESEMNAȚIA TERMINULUI LEGAL DE CONTESTARE, AU FOST DEPUSE TREI CONTESTAȚII. ÎNCA A RĂSPUNS UNA DINTRE CONTESTAȚII SI LE-A ADRES IN PARTE PE CELELATE DOUA, DESPUNAND REEVALUAREA OPERETI OPERATORULUI ECONOMIC DECLARANT CAUTIORNI IN TRIMBUR DE DE DE CE LA CONDIȚIILE MONTARILOR. MONTARILOR ÎNCEPE ÎNCA AU FOST DEPUSE A PANGHERI PE SOLUL CURȚII DE APPEL BUCUREȘTI ÎNTELA DESEMNAȚIA CATEGORIEI DNVL CTR EXECUTIE LUCRARI. ÎN DATA DE 27.10.2022 A FOST DESEMNAT OFERTANȚA CATEGORIEI RESPECTIV ASOCIERIA NUNDA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRETI (SUZER DE ASOCIERE) - MARVIC INSAAT SANAYI TURKON VE TICARET A.S., CU PREȚUL DE 1.180.10.823.76 FARA TVA. IN DATA DE 28.12.2023, A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI.