

STIUTATA PROIECTOILOR DE INFRASTRUCTURA - DECEMBRIE 2023

VARIANTE OCULTARE IN REABILITARE/RECONSTRUCIE

| Nr Cr | Categorie drum | Regim drum | Indicativ drum | De la km | Pana la km | Antreprenor | Sectionul | Lotul | Lungime km | Stadiu actual Exec. | Stadiu actual Financiar | Data inciperti | Data finalizarii | An deschidere | Link santier | Valoarea proiect | Observatii |
|-------|---|-------------------|-------------------|----------|------------|---|--|---|------------|---------------------------|---|---|---|---------------|--------------|---|--|
| 1 | VARIANTE OCULTARE IN REABILITARE/RECONSTRUCIE | VARIANTA OCULTARE | CENTURA BUCURESTI | 29-300 | 33-190 | ITIMBA SPA | LARGIRE LA 8 BENDI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUB INTRE AJ 2M 23+000 SI AJ 31 KM 55+200 | AMENAJARE NOI RUTIER LOT 1: OULTEATA DR 4 | 9,69 | 100,00% | 99,96 % (FARA ESCALADARE)155,88 % (CU ESCALADARE) | 31.07.2023 PROIECTARE, 06.08.2023 EXECUTIE | JUNE 2023 | JUNE 2023 | | 169,5 MIL. LEI FARA TVA | RECIEPIA LA TERMINAREA LUCRARILOR A AVUT LOC PE DATA DE 13.06.2023 |
| 2 | VARIANTE OCULTARE IN REABILITARE/RECONSTRUCIE | VARIANTA OCULTARE | CENTURA BUCURESTI | 13-300 | 23-750 | TIMBANA SCAR S.P.A | MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - DN 7 DN 1 - A2 | SECTIUNEA DR 2 - A2 | 13,524 | 20,92% | 24,42% | 04.05.2020 | CONTRACT REZULTAT IN 21.12.2022 | AUG. 2023 | | 235,75 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACT REZULTAT IN DATA DE 21.12.2022. A FOST FINALIZATA PROCEDURA DE ACHEZIE A SUPROSCILOR NECESARE REALIZAREI UNII EXPERTIZ PENTRU LUCRARILE EXECUTATE DE CATRE ANTREPRENOR. A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXPERTIZ TEHNIC A LUCRARILOR IN DATA DE 13.07.2023. ULTIMOR FINALIZARI EXPERTIZI TEHNICE, VA FI INTOCMITA DOCUMENTATIJA PENTRU RELICITAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT. |
| 3 | VARIANTE OCULTARE IN REABILITARE/RECONSTRUCIE | VARIANTA OCULTARE | CENTURA BUCURESTI | 33-190 | 35+000 | ASOCIERIA S.C. TRAMCO S.A. - VANDETRAF - S.R.L. - CONTRACTOR FIBASU S.A. - GRAFIC TENDES S.R.L. S.C (JUDEZ DE ASOCIERE TRAMCO S.A.) | LARGIRE LA 8 BENDI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUB INTRE AJ 2M 23+000 SI AJ 31 KM 55+200 | AMENAJARE NOI RUTIERE LOT 2: BENDENI DI 401 | 2,43 | 100% | 91,44% (FARA ESCALADARE)144,49% (CU ESCALADARE) | 06.05.2020 | ANUL 2023 | JUNE 2023 | | 146 MIL. LEI FARA TVA | CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE PANAI BERKIN A FOST SEMNAT IN DATA DE 19.03.2019. ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE: 04.09.2019 ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE: 23.06.2020 - ETAPA 1; 10.08.2020 - ETAPA 2; 21.09.2020 - ETAPA 3; 06.09.2021 - ETAPA 4; AUTORITATE DE CONSTRUCII: AC NR. 1712/09.2021 - ETAPA 1; AC 1718/07.2021 - ETAPA 2; AC 1621/05.2020 - ETAPA 3; AC NR. 2415/05.2021; AC NR. 7913/12.2021 PARTI 172/18.08.2023 |
| 4 | VARIANTE OCULTARE IN REABILITARE/RECONSTRUCIE | VARIANTA OCULTARE | CENTURA BUCURESTI | 55+405 | 64+100 | ASOCIERIA S.C. DELTA A.C.M. SRL SI ADVERT LEE & S.C. MAROVIDOR S.R.L. | MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1: DN 7 SI DN 2 AJ-SECTIUNEA AJ (KM 51+400) - DN 7 (KM 64+100) | SECTIUNEA AJ KM 51+400 - DN7 KM 64+100 | 8,695 | 88,15% - PROGRES FIDUCIAR | 77,76% - PROGRES FINANCIAR | 2023 ORDIN DE INCERPERE DUPA ANALIZAREA REZULTEI | 2023 | | | 109,6 MIL. LEI FARA TVA | AVAND IN VEDERE CA EXISTA HOTARAREA DE INSTANTA PRIVIND LA ANULAREA A REZULTEI CONTRACTULUI, INDRUMATUL FIDUCIAR BUCURESTI A EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU CONTINUTAREA LUCRARILOR CU ANTREPRENORUL DELTA ACOR SI SRL, DATA DE INCERPERE ESTE 01.09.2023. IN REZULTAT REZULTATUL CONTRACTUAL ESTE ANALIZATA SI AMBIELE PARTI IMPUGNATE, AJU FOST SOLICITATE ANTREPRENORULI MOBILIZAREA PERSONALULUI, TRANSFERAREA PROGRAMULUI DE SECURITATE SI A BARRIETILOR LUNARE, CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE. PANA LA ACHEZIE DATA ANTREPRENORILOR NU A MOBILIZAT PERSONALUL, NU A TRANSFERS PROGRAMUL DE SECURITATE PROGRAMUL LUNARE, A FOST TRECUTA O NOTA DE CONSTATARE PE SANTEI IN CARE AJU FOST CONSTATATE ABANDONUL SANTEIULUI SI STAREA DEGRADATA A INDAJULUI DE LA KM 64+100. ANTREPRENORUL A FOST NOTIFICAT CU PRIVIRE LA MODIFICAREA PREVEDERILOR CONTRACTUALE SI S.A. ARUS LA CUNOSTINTA CA ARE OBLIGATA DE A REIIA SI FINALIZAREA RAMASE DE EXECUTAT, SUB SANCTIUNEA SUPTORARI TUTUROR CONDICTIONELOR CONTRACTUALE SI LEGALE INCIDENTE. |
| 5 | VARIANTE OCULTARE IN REABILITARE/RECONSTRUCIE | VARIANTA OCULTARE | CENTURA BUCURESTI | | | SC SPECIALIST CONSULTING SRL | FENESTRARE PRELUNGIREA CIERENEA - DOMESTI SI SUPRAFACIE BULEVARDALE, OBTINEREA TERENURILOR SI TRIMINAT TRAMVAI AL CU PROIECTUL PANA SUPRATERENUL SI 602, CENTURA BUCURESTI - DOMESTI | | 1,1 | 100% | 100% | 11.09.2023 DATA ORDIN DE INCERPERE | 2022 - INCERPUTA TRIM 4 FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE PANA SI | | | 139,375 MIL. LEI FARA TVA - VALOAREA PROIECTARE | IN DATA DE 30.07.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU REALIZAREA STUDIILOR DE FEZABILITATE CU SC SPECIALIST CONSULTING SRL. STUDIILE DE FEZABILITATE A FOST ANUNT IN GAZETA DE CUMPARA SI VANZARE A TERENURILOR INTERMEDIARE. A FOST EMIS ORDINUL DE MINISTERU PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI. A FOST ELABORATA DOCUMENTATIJA IN VEDEREA LUCRARILOR DE ACHEZIE PUBLICA PENTRU EXECUTIE SI PROIECTARE. A FOST DEMARATA PROCEDURA PENTRU EMITEREA HOTARARII GUVERNULUI PRIVIND EXPLOATAREA. |