

7	VARIANTA OCULTOARE II PREGATIRE FAZA PROIECTAREI ELABORARE SI ELABORARE SI-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HIGI			CONTRACT REVIZUARE SI IN DERULARE			144										
8	VARIANTA OCULTOARE II PREGATIRE FAZA PROIECTAREI ELABORARE SI ELABORARE SI-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE PITESTI VEST	0-000	20-000	TRF INGINERIE SRL	PITESTI VEST	VARIANTA OCULTOARE	20	0%	0%	23.02.2022	07.08.2022 (24 LUNI SI 10 ZILE LA INCEPERE CF AA NR.2 9/2979/15.04.2022)					VALOARE SFP SI PT 2,732 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SFP SI PT IN DERULARE. IN DATA DE 16.03.2022 A FOST ANUNSAT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CABRUL CTE - CNAR IN DATA DE 17.03.2022 A FOST SUSTINUT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CABRUL CTE - CNAR IN DATA DE 11.05.2022 A FOST TRANSMIS CATRE CNAR AME 12 A UJI FOSTE EMISE ORDINATA ALPUMA DOCUMENTATIEI IN PREZENT SE ACHETA TRANSMITEREA AME 1 REVIZIA SI DE CATRE PREZENTOR. IN DATA DE 04.08.2022 PREZENTORUL A TRANSMIS SOLICITAREA DE REZOLUERE A CONTRACTUALII CONFORM OUG 64/2022, IAR IN DATA DE 17.08.2022 AU FOST TRANSMISE DOCUMENTELE SPORIT (ANEXE) CA URMARE A CEREREI PREZENTORULUI A FOST REZOLUATA NOTA JUSTIFICATA DE REZOLUERE NR. 16/10/08/06/09.2022 ACORDUL DE INCHINARE DE CANTAR ACORD NR. 9/2/2022 A FOST SEMNAT IN DATA DE 26.11.2022
9	VARIANTA OCULTOARE II PREGATIRE FAZA PROIECTAREI ELABORARE SI ELABORARE SI-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE DOROHOI VEST	0-000	13-000	SC NV CONSTRUCT SRL	DOROHOI	VARIANTA OCULTOARE	13.9	0%	0%							429.22 MIL LEI	IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, DUPA APROBARE PUIZ DOROHOI
10	VARIANTA OCULTOARE II PREGATIRE FAZA PROIECTAREI ELABORARE SI ELABORARE SI-PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA VEST	0-000	13-006	SEARCH CORPORATION SRL	TIMISOARA	VARIANTA OCULTOARE	13.906			18.01.2022	18.04.2022 (INITIAL) 01.01.2024 (7 LUNI SI 13 ZILE DE LA DATA DE INCEPERE CF AA NR. 15)					1.66 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 23.03.2022 AU FOST DEMARATE STUDIILE GEOTEHNICE. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PE TEREN A FOST APROBAT RAPORTUL ANELOGIC IN DATA DE 03.08.2022 PREZENTORUL A TRANSMIS DOCUMENTATA STUDIUL DE FEZABILITATE VARIANTA DRUM, IAR IN DATA DE 24.08.2022 IDENTIFICAREA A TRANSMIS OBSERVATIILE ACORDATA IN DATA DE 26.08.2022 PREZENTORUL A TRANSMIS DOCUMENTATA STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUIT, IAR ACORDATA IN DATA DE 11.10.2022 AU FOST EMISE ORDINATE IN DATA DE 29.08.2022 PREZENTORUL A TRANSMIS DOCUMENTATA RAPORT DE MONTAJ SI BAZA METEOROLOGICA ACORDATA A FOST ANUNSAT IN DATA DE 08.10.2022 AU FOST ORGANIZATE DEZASTRELE PUBLICE PENTRU PROCEDURA DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU LA LIAZA SACLALZ IAR IN DATA DE 07.12.2022 SE VA ORGANIZA SCIENTA (CAP PREZENTORUL A RETRANSMIS DOCUMENTATIILE STUDIULUI GEOTEHNIC TRASEU SI PONDURILE REVIZUITA IN DATA DE 20.03.2022 IAR IN DATA DE 31.12.2022 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE IN DATA DE 21.08.2022 PREZENTORUL A TRANSMIS STUDIUL GEOTEHNIC ANEXE SI NOIULUI A IAR IN DATA DE 06.11.2022 AU TRANSMIS OBSERVATIILE FOST REVIZUIT. RAPORTUL PENTRU SUSINEREA STUDIULUI SI STUDIUL IN DATA DE 04.12.2022 PREZENTORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUIT A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 12/09 IN DATA DE 22.12.2022 STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVUT IN CABRUL CTE CNAR SA, CTE MFI SI A FOST OBTINUT AVUUL CONSILIULUI INTERMINISTRAL.
11	VARIANTA OCULTOARE II PREGATIRE FAZA PROIECTAREI ELABORARE SI ELABORARE SI-PT	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE LEGATURA DNE - DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI (TRONSONIA 1)			CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ASOCIERIA S.C. IN V.I.S. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (SERVICII DE ASISTENTA SI C. GRAVIC TENIS SI H. (ANEXAT)	DRUM DE LEGATURA PENTRU DOROBIA CARACIATA DE TRAFIC INTRE DNE (DNE LOZNEI FOROS SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA - PITESTI (TRONSONIA 1)	PROIECTARE	10			20.04.2023	2023					1.331 MIL LEI FARA TVA	CNAR SA A TRANSMIS CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII CEREZA DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL "*****ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PROIECT TENIS DE SCURT SI INCLUSIV PAC, DETALII DE SCURT SI ASIGURAREA ASISTENTEI TENIS PE INCLUSIVUL SCURT SI DE LUCRARI SI IN PERCASA DE GARANTIE A LUCRARELOR EXECUTATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: DRUM DE LEGATURA PENTRU SORBERA CAPACITATI DE TRAFIC INTRE DNE (DNE LOZNEI FOROS SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA - PITESTI (TRONSONIA 1)***** PROCEDURA DE ACIZITIE ANULARE DEZABRE NU AU FOST DEPUSE OFERTE ADMISIBILE A FOST RELUATA PROCEDURA DE ACIZITIE PUBLICA. IN DATA DE 06.04.2022 A AVUT LOC DEPLINEREA OFERTILOR (1 OFERTA). PROCEDURA DE ACIZITIE ANULATA. IN DATA DE 25.07.2022 A AVUT LOC DEPLINEREA OFERTILOR (0 OFERTA). PROCEDURA DE ACIZITIE ACTUALA ANULATA. CONTINUTE DEPELA CONSILIUL NATIONAL DE SOLICITARE A CONTRACTULUI. CONTRACTIILE A FOST REZOLUATE A FOST RELUATA PROCEDURA DE ACIZITIE. IN VEDEREA SEMNARI CONTRACTULUI DE SERVICII FOND SOLICITATE CEEDE DE ANSAMBLAMENT IN VALOARE DE 1.280.880 LEI FARA TVA A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII NR. 556/31.01.2023 AVAND CA PROIECTANT ASOCIERIA S.C. IN V.I.S. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (SERVICII DE ASISTENTA SI C. GRAVIC TENIS SI H. (ANEXAT). VALOAREA CONTRACTULUI 1.280.880 LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTUALA: 29 LUNI (CON CARC SI LUNI ELABORARE SI INCLUSIV DOCUMENTATIILE PENTRU AVIZI SI LUNI ELABORARE PT INCLUSIV DTA SI DE 24 LUNI ASISTENTA TENIS PE PERCASA DE SCURT SI LUCRARELOR SI A DNEI ORDIN DE INCEPERE PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, INCLUSIV DOCUMENTATIILE PENTRU AVIZI, OBTINERE AVIZI SI ACORDURI INCEPAND CU DATA DE 20.04.2023 (DURATA: 3 LUNI). CTE DNEI CRAIOVA SI CTE CNAR AU ANUNSAT DOCUMENTATIILE IN FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE, ANUNSA VALOABILITATEA DE TRAFIC (TVAI SI ANEXE), SEMNAT ELABORAREA ANALIZEI MULTICRITERIALE DE TRASEU ETAPA 2.