

STIUTATA PROIECTORILOR DE INFRASTRUCTURA - DECEMBRIE 2023

5. VARIANTA OCULTARE

VARIANTA OCULTARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectioni	Lotul	lungime km	Stadiu actual Esc.	Stadiu actual Financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	VARIANTA OCULTARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE ALESD	0+000	5+452	PARTENERIAT OUG 105/2006 CNAR SA SI CI BIROR NICHELAT IN 2023 LANTREPRENOR: DRUM ASALT (LIDER) SI TRAMECO	ALESD		5,452 (2,225 KM - DESCHIS TRAFICULUI)	87%	87%	2022	JUNE 2024	JUNE 2024		IN MIL. LEI FARA TVA	CTR PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. FAC + PFI ASIGURAT. AUTORITATE DE CONSTRUIRE EMSA. CONSIDER METEOROLOGIC. DESCHIS TRAFICULUI SECTOR PARTIAL - 2,225 KM DESCHIS IN ANUL 2023
2	VARIANTA OCULTARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE IAS	13+480 (SILIGROS)	26+460 (PACB)		ETAPA 1 - VARIANTA SUD OBIECT 3 - VARIANTA TRASEU OBIECT 3		6,77							126,88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA)	PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMARIA MANIPULUII SA SI INANTAT O PROFUNZIME DE SCHIMBARE A TRASEULUI, CA URMARE A IMPOSIBILITATI PASARII TRASEULUI PE BULEVARDUL POTERS SI STRADA TRAI FANTAN (KM 13+480 - KM 26+460). PROFUNZIMEA A FOST ACCEPTATA DE CNAR, URMANDO A SI IDENTIFICA SURSA DE FINANTARE.
3	VARIANTA OCULTARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE MEDIAS	0+000	8+500	PARTENERIAT OUG 105/2006 INTRE CNAR SI PRIMARIA MEDIAS	MEDIAS	1	8,5	REVOLUPE SF		2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE. REACTUALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE 2024 - CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	ANUL 2026				PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE INTRE CNAR SA SI PRIMARIA MEDIAS IN BAZA PREVEDERILOR OUG 105/2006. OBIECTIVUL SI IMPLEMENTAREA DE CATRE SAU MEDIAS A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMARIA MEDIAS IN LUNA IANUARIE 2023. A FOST EMSA ORDINUL DE INCERERE IN DATA DE 20.06.2023. AU FOST FINANCIATE SI AVANTE IN CADRUL CTEI CNAR ANUL 2023 SA SI PREZENT ESTE IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE. TERMA ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2023. AUGUSTUL DE SIGURANTA FUTURA - ETAPA 1 - FINALIZAT. OBSERVATI IMPLEMENTAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE IN CARE AU FOST INTEGRATI RECOMANDARILE AJR 1 FINALIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL CTEI CNAR, CTEI MPI, CTEI MI - NOTAMINE DE GUVERN PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICI - ECONOMICI APROBATA IN LUNA DEC. 2023 IN DERULARE PROCEDURA DE SUPROBIRE - PRONOAMARE HG DE SUPROBIRE TRAM 1 2024 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR, PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARE.
4	VARIANTA OCULTARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATELE LOCALE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE STEI	0+000	7+000	SELINA	STEI	1	7	60%	60%	2023	2023	2024		289 MIL. LEI FARA TVA	OBIECTIVUL A FOST TRANSFERAT CATRE CI BIROR IN VEZERA REVOLUPEI DOCUMENTARII TEHNICE SI IMPLEMENTARI ACESTUIA IN BAZA OUG 105/2006 A FOST SEMNAT IN LUNA DECEMBRIE 2020. PARTENERIATUL INTRE CNAR SA SI CI BIROR IN ACESIT SING CONTRACTE REVIZUIRE STUDIULUI DE FEZABILITATE FINALIZAT - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL CTEI CNAR, CTEI MPI, CTEI MI, HG DE ACTUALIZARE A INDICATORILOR TEHNICI - ECONOMICI APROBAT. LUCRARI IN DERULARE