

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile												
PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - DECEMBRIE* 2023												
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII
PROIECTE FINANȚATE POIM 2014-2020												
1	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Pan European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Coșlariu - Simeria	Lotul Vințu de Jos – Simeria	42,26 km	POST, POIM și Buget de Stat	SWIETELSKY Baugesellschaft mbH Linz Sucursala Bucuresti	AECOM INGENIERIA S.R.L. – AECOM INOCSA, S.L.U. – AECOM PERUNDING SDN. BHD – GETINSA INGENIERIA, S.L. – BAICONS IMPEX S.R.L. – KONSENT S.A./S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	100,00%	95,89%	06.12.2013	oct. 2020	1.350,52	Recepție finală: decembrie 2023.
		Lot Coslariu - Vințu de Jos	33,02 km		Impresa Pizzarotti & C.S.p.A Italia		100,00%	97,70%	20.12.2011	iun. 2021	766,92	Recepție finală: decembrie 2023. .
		Lot instalații semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică și Centrul de Control Operațional Simeria, secțiunea Simeria - Coșlariu	75,28 km		Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL		99,00%	94,30%	10.11.2014	iun.24	234,83	Contract în derulare. Estimare pentru finalizarea recepțiilor la terminare până în iunie 2024
2	Reabilitare a liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h - tronsonul cf Coșlariu – Sighisoara	Lot Sighișoara - Ațel	25,314 km	POST, POIM și Buget de Stat	Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA	METROPOLITANA MILANESE SPA/ SC ISPCF SA	99,97%	82,95%	14.03.2012	sept. 2024	866,79	Recepție finală: mai 2023
		Lot Ațel - Micăsasa	29,624 km		Asocierea FCC CONSTRUCCION S.A. - ALPINE BAU GmbH - AZVI SA - SC STRACO GRUP SRL		100,00%	88,70%	27.06.2012	aug. 2025	747,50	Recepție la Terminarea Lucrărilor - în noiembrie 2020. În curs aprobare recepție finală.
		Lot Micăsasa - Coșlariu	36,645 km		Asocierea formată din AKTOR TECHNICAL SOCIÉTÉ ANONYME (AKTOR S.A.) – SC ARCADIA COMPANY SA, denumită „Asocierea AKTOR – ARCADIA”		100,00%	99,43%	07.06.2012	sept. 2025	721,85	Recepție finală: aprilie 2023
		Lot instalații, semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică, secțiunea Sighisoara - Coslariu	91,583 km		Asocierea SC ALSTOM Transport SA - SC ALCATEL Lucent Romania SRL - SC PAS 97 IMPEX SRL		99,15%	91,55%	10.11.2014	sept. 2024	263,46	Contract în derulare. Estimare pentru finalizarea recepțiilor la terminare până în sept 2024
3	Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada-Simeria	Subtronsonul 2a: Km 614-Bârzava	41,91 km	POIM și Buget de Stat	Webuild S.p.A., FCC Construcción SA - Salcef Group S.p.A. - GTS Romania SRL (fost SC Thales Systems România SRL) - denumită "Asocierea Webuild-FCC-Salcef-GTS lot 2a"	SC Arex Lider Company SRL	90,75%	79,48%	27.07.2017	apr.2024	1.998,58	Contract în derulare.
		Subtronsonul 2b: Bârzava - Ilteu	36,04 km		Webuild S.p.A., FCC Construcción SA - Salcef Group S.p.A. - GTS Romania SRL (fost SC Thales Systems România SRL) - denumită "Asocierea Webuild-FCC-Salcef-GTS lot 2b"	SC Arex Lider Company SRL	87,80%	83,77%	27.07.2017	oct. 2025	2.085,57	Contract în derulare.
		Subtronsonul 2c: Ilteu - Gurasada	22,34 km		Asocierea AKTOR S.A., Alstom Transport S.A. și Arcadia Company S.A. denumită "Asocierea RailWorks"	AREX și PEGASO INGENIERIA SRL	68,10%	66,33%	04.12.2017	dec. 2025	1.783,90	Contract în derulare.
		Tronsonul 3: Gurasada - Simeria	40,88 km		Asocierea FCC Construcción SA, Webuild SpA și Contratas y Ventas SA	Hill International N.V. – S.C. Hill International (Bucharest) S.R.L. – S.C. Proiect Consulting S.R.L.	82,20%	76,32%	03.10.2017	sep. 2024	3.101,20	Contract în derulare.
4	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri cale ferată SRCF Timișoara	Lot 2 poduri, podețe	4 poduri 1 podețe	POST, POIM și Buget de Stat	SC CONFER GROUP SRL-SC RADARIA SRL	SC BAICONS IMPEX SRL	100,00%	94,73%	10.12.2014	dec.23	24,51	Recepția la terminare realizată în dec 2023. Lucrări în garanție
5	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată SRCF Cluj	Lot 4 poduri și podețe	1 pod 2 podețe	POIM și Buget de Stat	ASOCIERIA SC ARCADIA COMPANY SA - SC DARIA CONST SRL	SRCF Cluj	100,00%	98,02%	26.10.2015	feb.22	27,90	Recepții la terminare pentru: podet km 41+719, în perioada de garanție Recepții finale pentru: podet km 23+210 - în august 2020 pod km 47+128 - în iulie 2022
6	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată SRCF Craiova	Lot 1- poduri și podețe	2 poduri 2 podețe	POIM și Buget de Stat	Asocierea S.C. ARCADIA COMPANY S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L.	SRCF Craiova	100,00%	95,02%	20.03.2018	dec. 2022	6,48	Recepții finale realizate pentru toate obiectivele
		Lot 2- poduri și podețe	1 pod		Asocierea SC STRABAG SRL - STRABAG AG		100,00%	99,75%	04.12.2018	dec 2020	34,83	Contract finalizat. Recepție finală în decembrie 2021.
		Lot 3- poduri și podețe	4 poduri 5 podețe		Asocierea S.C. ARCADIA COMPANY S.A. - S.C. DARIA CONST S.R.L.		100,00%	99,65%	20.03.2018	nov 2023	29,63	Au fost recepționate la terminare și ultimele obiective ramase în 2023 Un pod și un podet au ramas în perioada de garanție.
7	Lucrări în stațiile C.F.Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București - Constanța	Stațiile Fetești și Ciulnița	2 stații (2,438 km Fetești 2,430 km Ciulnița)	POIM și Buget de Stat	Asocierea SC Arcadia Company S.A și SC ISPCF SA	S.C. AREX Lider Company S.R.L.	34,00%	24,25%	27.06.2022	dec.2024	309,21	Contract în derulare.
PROIECTE FINANȚATE CEF												
8	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația la viteze maxime de 160 Km/h; Secțiunea: Brașov – Sighișoara. Subsecțiunile: 1.Brașov – Apața și 3.Cața – Sighișoara	Subsecțiunea: 1. Brașov – Apața Subsecțiunea: 3. Cața – Sighișoara	84 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Alstom Transport – Aktor Technical Societe Anonyme – Arcadia Company - Euro Construct Trading 98 S.R.L denumita Asocierea RailWorks	Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. – S.C. TPF INGENIERIE S.R.L. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	24,58%	23,44%	16.04.2020	apr.27	3.008,40	Contract în derulare.
9	Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov – Sighișoara, subsecțiunea 2.Apața - Cata	Subsecțiunea 2. Apața - Cața	28 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea RailWorks (Asocierea Aktor S.A. (lider asociere), Alstom Transport S.A. și Arcadia Company S.A)	Asocierea S.C. S.C. TPF INGENIERIE S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	20,20%	23,06%	03.11.2020	oct.26	2.737,81	Contract în derulare.
10	Proiectare și execuție de lucrări pentru Modernizarea linie CF București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera - Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana	Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana	12,86 km	POIM și Buget de Stat	PORR CONSTRUCT S.R.L.	Asocierea S.C. Arex Lider Company S.R.L. (lider) - S.C. Viotop S.R.L.	92,17%	90,86%	04.01.2021	mar.24	575,74	Contract în derulare.
PROIECTE FINANȚATE PNRR												
11	Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad	Lot 1 Caransebeș - Lușoi	53,91 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Rail Works, lider SC Alstom Transport SA	SC TPF Inginerie SRL	0,00%	0,00%	15.01.2024	iul 2027	1.344,72	A fost emis OI, derulare activități de proiectare
		Lot 2 Lușoi - Timișoara Est			FCC Construcción S.A.	SC TPF Inginerie SRL	0,00%	9,45%	28.12.2022	iun. 2026	1.916,22	Derulare activități de proiectare
		Lot 3 Timișoara Est - Ronat Triaj Gr.D	13,86 km		Asocierea WEBUILD SPA - Partecipazioni Italia SPA - SALCEF SPA - Timișoara - Arad Lot 3	SC TPF Inginerie SRL	0,00%	9,74%	05.12.2022	iun. 2026	1.440,43	Derulare activități de proiectare
		Lot 4 Ronat Triaj D - Arad	54,86 km		Asocierea WEBUILD SPA - Partecipazioni Italia SPA - SALCEF SPA - Timișoara - Arad Lot 4	Asocierea SC BAICONS IMPEX SRL (lider) și SR AREX LIDER COMPANY SRL	0,00%	1,84%	16.12.2022	iun. 2026	2.184,17	Derulare activități de proiectare
12	Electrificarea și reabilitarea liniei c.f. Cluj Napoca – Oradea –Episcopia Bihor	Lot 1 Cluj Napoca - Aghireș	30,411 km	PNRR și Buget de Stat	Asocierea Alstom Transport (lider) și Arcadia Company S.A., denumita Asocierea Railworks	Asocierea SC AREX LIDER COMPANY SRL - SC BAICONS IMPEX SRL - 3TI PROGETTI ITALIA-INGEGNERIA INTEGRATA SPA	0,00%	1,87%	30.01.2023	aug. 2026	1.611,48	Derulare activități de proiectare
		Lot 2 Aghireș - Poieni	36,530 km		Asocierea Alstom Transport și Arcadia Company S.A. (lider), denumita Asocierea Railworks	Asocierea SC AREX LIDER COMPANY SRL - SC BAICONS IMPEX SRL - 3TI PROGETTI ITALIA-INGEGNERIA INTEGRATA SPA	0,00%	11,14%	25.01.2023	aug. 2026	1.535,20	PT avizat și autorizație de construire emisă, Execuție lucrări
		Lot 3 Poieni – Aleșd	52,74 km		Asocierea FCC CONSTRUCCION (lider) - GULENMAK ASIK SANAYI İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.- CNN ALTYAPI YATIRIMLARI VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ, denumită Asocierea FCC CONSTRUCCION - GULENMAK ASIK	EGIS Romania SA	0,00%	1,85%	16.01.2023	aug. 2026	2.117,17	Derulare activități de proiectare
		Lot 4 Aleșd – Frontiera Ungaria (46,744 km)	46,744 km		Asocierea WEBUILD SPA - Impresa Pizzarotti & C.S.p.A. - SALCEF S.p.A, denumita Asocierea Webuild SPA-Impresa Pizzarotti & C SPA - Salcef SPA- Cluj Napoca-Episcopia Bihor Lot 4	EGIS Romania SA	0,00%	1,86%	23.01.2023	aug. 2026	2.416,85	Derulare activități de proiectare
13	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Timisoara	Lot 1 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 70+402 - km 74+600, fir I	4,198 km	PNRR	SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	15,00%	0,00%	16.11.2022	nov. 2024	17,27	contract în derulare
		Lot 2 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 74+600 - km 77+870, fir I	3,270 km		SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	20,00%	12,79%	16.11.2022	nov. 2024	16,13	contract în derulare
		Lot 3 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 79+500 - km 79+845, fir I	0,348 km		SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	90,00%	89,35%	16.11.2022	nov. 2024	1,36	contract în derulare
		Lot 4 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 79+878 - km 82+100, fir I	2,222 km		SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	90,00%	90,89%	16.11.2022	nov. 2024	8,46	contract în derulare
		Lot 5 - Linia CF 116 Livezeni - Simeria între km 82+100 - km 84+710, fir I	2,610 km		SC European Prod SA - SC Constructii Feroviare Drumuri Poduri SRL - SC Constructii Complexe Buzau SA - SC Daria Const SRL	NA	85,00%	85,69%	16.11.2022	nov. 2024	14,49	contract în derulare
		Lot 1 - Linia CF 203 Ocna Sibiului - Loamneș, între km 405+115 - km 405+449 și între km 405+450-406+950	1,834 km		Asocierea SAN ELECTROTHERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	0,00%	0,00%	20.06.2023	dec 2024	7,80	contract în derulare
		Lot 2 - Linia CF 203 Tâlmăciu - Sibiu, între km 386+011 - km 387+262 și între km 388+436-390+436	3,500 km		Asocierea SAN ELECTROTHERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	15,00%	17,73%	21.06.2023	dec 2024	16,45	contract în derulare
		Lot 3 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 399+900 - 400+650, L = 1.500 km	1,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	33,00%	14,22%	20.02.2023	aug. 2024	11,70	contract în derulare
		Lot 4 Teiuș – Aiud fir II, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km	3,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	12,92	contract în derulare
		Lot 5 Teiuș – Aiud fir I, între km 400+650 - 403+700, L = 3.050 km	3,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	50,00%	22,50%	20.02.2023	aug. 2024	12,92	contract în derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - DECEMBRIE* 2023

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII			
14	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Brașov	Lot 6 Teiuș – Aiud fir II, între km 403+700 – 407+200, L = 3.500 km	3,500 km	PNRR	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	14,86	contract in derulare			
		Lot 7 Teiuș – Aiud fir I, între km 403+700 – 407+200, L = 3.500 km	3,500 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	40,00%	26,69%	20.02.2023	aug. 2024	14,86	contract in derulare			
		Lot 8 Teiuș – Aiud fir II, între km 407+200 – 411+750, L = 4.550 km	4,550 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	20.02.2023	aug. 2024	19,04	contract in derulare			
		Lot 9 Teiuș – Aiud fir I, între km 407+200 – 411+750, L = 4.550 km	4,550 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	65,00%	35,58%	20.02.2023	aug. 2024	19,04	contract in derulare			
		Lot 10 Teiuș – Aiud fir I+II, între km 411+750 – 412+850, L = 2.200 km	2,200 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	10,00%	10,29%	20.02.2023	aug. 2024	15,48	contract in derulare			
		Lot 11 Aiud - Unirea fir I+II, între km 412+850 – 414+800, L = 3.900 km	3,900 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	10,00%	9,69%	20.02.2023	aug. 2024	21,37	contract in derulare			
		Lot 12 Aiud - Unirea fir I+II, între km 414+800 – 417+100, L = 4.600 km	4,600 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	10,00%	8,25%	20.02.2023	aug. 2024	18,38	contract in derulare			
		Lot 13 Aiud - Unirea fir I+II, între km 417+100 – 419+250, L = 4.300 km	4,300 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	8,00%	8,28%	20.02.2023	aug. 2024	18,33	contract in derulare			
		Lot 14 Aiud - Unirea fir I+II, între km 419+250 – 421+800, L = 5.100 km	5,100 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	8,00%	8,07%	20.02.2023	aug. 2024	20,78	contract in derulare			
		Lot 15 Aiud - Unirea fir I+II, între km 421+800 – 424+500, L = 5.400 km	5,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	8,00%	10,46%	20.02.2023	aug. 2024	21,96	contract in derulare			
		Lot 16 Aiud - Unirea fir I+II, între km 424+500 – 427+000, L = 5.000 km	5,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	4,00%	4,69%	20.02.2023	aug. 2024	20,43	contract in derulare			
		Lot 17 Unirea - Râzboieni fir I+II, între km 427+000 – 429+700, L = 5.400 km	5,400 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	35,00%	23,60%	20.02.2023	aug. 2024	21,90	contract in derulare			
		Lot 18 Unirea - Râzboieni fir I+II, între km 429+700 – 432+200, L = 5.000 km	5,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	30,00%	23,34%	20.02.2023	aug. 2024	22,45	contract in derulare			
		Lot 19 Unirea - Râzboieni fir I+II, între km 432+200 – 433+200, L = 2.000 km	2,000 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	10,00%	17,35%	20.02.2023	aug. 2024	13,71	contract in derulare			
		Lot 20 Râzboieni – Călărași Turda fir I+II, între km 433+200 – 434+000	1,600 km		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	0,00%	0,00%	20.06.2023	dec 2024	15,07	contract in derulare			
		Lot 21 Râzboieni – Călărași Turda fir I+II, între km 434+000 – 435+600	3,200 km		Asocierea SAN ELECTROTERM GRUP SRL - SC VEST CONSTRUCT SRL	NA	0,00%	0,00%	20.06.2023	dec 2024	11,90	contract in derulare			
		15	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Cluj		Lot 1 - între km 8+540-9+760 fir I, între km 8+497-9+800 fir II L412 Apahida - Baia Mare	2,523 km	PNRR	Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	65,00%	30,25%	06.02.2023	feb. 2025	18,62	contract in derulare
					Lot 2 - între km 15+280-16+800 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	3,040 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	35,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	22,16	contract in derulare
					Lot 3 - între km 16+800-21+900 fir I L412 Apahida - Baia Mare	5,100 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	45,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	21,46	contract in derulare
					Lot 4 - între km 21+900-23+550 fir I și II L412 Apahida - Baia Mare	3,300 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	60,00%	10,20%	06.02.2023	feb. 2025	22,80	contract in derulare
					Lot 5 - între km 23+550-27+600 fir I L412 Apahida - Baia Mare	4,050 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	30,00%	14,10%	06.02.2023	feb. 2025	16,26	contract in derulare
Lot 6 - între km 23+550-27+600 fir II L412 Apahida - Baia Mare	4,050 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	42,00%		25,96%	06.02.2023	feb. 2025	16,26	contract in derulare			
Lot 7 - între km 27+600-32+050 fir I L412 Apahida - Baia Mare L412 Apahida - Baia Mare	4,450 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	7,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	17,76	contract in derulare			
Lot 8 - între km 27+600-32+050 fir II L412 Apahida - Baia Mare L412 Apahida - Baia Mare	4,450 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	44,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	17,76	contract in derulare			
Lot 9 - între km 32+050-32+132 fir I+II, între km 32+159 la km 33+071 fir I+II, între km 33+090 la km 33+300 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	2,408 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	19,44	contract in derulare			
Lot 10 - între km 33+300-38+000 fir I, L412 Apahida - Baia Mare	4,700 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	19,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	19,19	contract in derulare			
Lot 11 - între km 33+300-38+000 fir II L412 Apahida - Baia Mare	4,700 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	40,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	19,19	contract in derulare			
Lot 12 - între km 38+000-41+500 fir I L412 Apahida - Baia Mare	3,500 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	39,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	14,17	contract in derulare			
Lot 13 - între km 38+000-41+500 fir II L412 Apahida - Baia Mare	3,500 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	35,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	14,17	contract in derulare			
Lot 14 - între km 41+500-45+450 fir I L412 Apahida - Baia Mare	3,95 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	25,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	16,77	contract in derulare			
Lot 15 - între km 41+500-45+450 fir II L412 Apahida - Baia Mare	3,95 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	23,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	15,89	contract in derulare			
Lot 16 - între km 45+450-46+718 fir I+II L412 Apahida - Baia Mare	2,536 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	5,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	21,76	contract in derulare			
Lot 17 - între km 46+718-49+490 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	2,772 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	13,91	contract in derulare			
Lot 18 - între km 49+490-52+890 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	3,400 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	15,56	contract in derulare			
Lot 19 - între km 81+400-83+450 fir I, L412 Apahida - Baia Mare	2,050 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	95,00%		17,78%	06.02.2023	feb. 2025	8,14	contract in derulare			
Lot 20 - între km 91+940-93+340 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,400 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	93,00%		12,15%	06.02.2023	feb. 2025	7,56	contract in derulare			
Lot 21 - între km 98+650-100+200 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,550 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	90,00%		12,18%	06.02.2023	feb. 2025	8,41	contract in derulare			
Lot 22 - între km 103+750- 105+350 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,600 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	35,00%		7,71%	06.02.2023	feb. 2025	8,05	contract in derulare			
Lot 23 - între km 105+350-107+450 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	2,100 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	8,52	contract in derulare			
Lot 24 - între km 107+450-108+650 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,200 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	6,81	contract in derulare			
Lot 25 - între km 113+500-115+100 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,600 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	6,32	contract in derulare			
Lot 26 - între km 115+100-116+270 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,170 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	8,23	contract in derulare			
Lot 27 - între km 122+145-123+556 linie simplă, L412 Apahida - Baia Mare	1,411 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	9,84	contract in derulare			
Lot 28 - între km 442+000-443+700 fir I+II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	3,400 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	85,00%		29,37%	06.02.2023	feb. 2025	24,03	contract in derulare			
Lot 29 - între km 443+700-446+400 fir I+II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	5,400 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	59,00%		25,25%	06.02.2023	feb. 2025	21,61	contract in derulare			
Lot 30 - între km 446+400-449+050 fir I+II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	5,300 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	47,00%		17,14%	06.02.2023	feb. 2025	21,19	contract in derulare			
Lot 31 - între km 449+050-450+050 fir I+II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	2,000 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	16,63	contract in derulare			
Lot 32 - între km 450+050-451+050 fir I+II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	2,000 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	13,34	contract in derulare			
Lot 33 - între km 451+050-453+750 fir I+II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	5,400 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	21,32	contract in derulare			
Lot 34 - între km 453+750-456+250 fir I+II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	5,000 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	19,48	contract in derulare			
Lot 35 - între km 456+250-457+400 fir I+II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	2,300 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	9,47	contract in derulare			
Lot 36 - între km 457+400-461+900 fir II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	4,500 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	18,66	contract in derulare			
Lot 37 - între km 461+900-465+700 fir II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	3,800 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	28,00%		18,99%	06.02.2023	feb. 2025	22,99	contract in derulare			
Lot 38 - între km 464+860-465+750 fir I, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	0,890 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%		0,00%	06.02.2023	feb. 2025	3,58	contract in derulare			
Lot 39 - între km 465+700-468+650 fir II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	2,950 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	58,00%		22,58%	06.02.2023	feb. 2025	17,31	contract in derulare			
Lot 40 - între km 468+650-470+650 fir II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	2,000 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	65,00%		38,45%	06.02.2023	feb. 2025	9,23	contract in derulare			
Lot 41 - între km 472+700- 475+300 fir II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	2,600 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	53,00%		32,07%	06.02.2023	feb. 2025	16,75	contract in derulare			
Lot 42 - între km 475+300-478+060 Fir II, L300 Râzboieni-Episcopia Bihor	2,760 km			Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	54,00%		13,76%	06.02.2023	feb. 2025	15,84	contract in derulare			

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile															
PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - DECEMBRIE* 2023															
Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVATII			
		Lot 43 - intre km 485+817-488+547 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	2,730 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	30,40%	11,96%	06.02.2023	feb. 2025	22,79	contract in derulare			
		Lot 44 - intre km 488+615-489+830 Fir II, L300 Războieni-Episcopia Bihor	1,215 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	23,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	17,92	contract in derulare			
		Lot 45 - intre km 488+712-489+230 Fir I, L300 Războieni-Episcopia Bihor	0,518 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	45,00%	0,00%	16.03.2023	mai 2025	2,11	contract in derulare			
		Lot 46 - intre km 20+500-22+169 Fir I, L416 , Dei Calatori - Beclean	1,6690 km		Asocierea CONSTRUCT I.N.G. SRL & DARIA CONST SRL	NA	70,00%	73,08%	07.02.2023	feb. 2025	8,22	contract in derulare			
		Lot 47 - intre km 784+426-786+498, L400, Satu Mare Sud - Satu Mare, sectiunea Oradea - Satu Mare	2,0720 km		Asocierea CONSTRUCT I.N.G. SRL & DARIA CONST SRL	NA	0,00%	0,00%	07.02.2023	feb. 2025	12,60	contract in derulare			
		Lot 48 - intre km 81+408-85+500, L328 intre Arad-Oradea, sectiunea Oradea - Satu Mare	4,092 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	19,22	contract in derulare			
		Lot 49 - intre km 85+500-89+324, , L328 intre Arad-Oradea, sectiunea Oradea - Satu Mare	3,824 km		Asocierea Drum Asfalt - ZUE	NA	0,00%	0,00%	06.02.2023	feb. 2025	15,29	contract in derulare			
		16	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Craiova		Lot 1 Olteni Radoiesti fir I km 74+200 – km 79+700, L100	5,500 km	PNRR	Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0%	0%	16.01.2023	dec. 2024	21,67	contract in derulare
					Lot 2 Olteni Radoiesti fir I km 74+700 – km 84+280, L100	4,580 km		Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%	21,01%	16.01.2023	dec. 2024	18,07	contract in derulare
Lot 3 Radoiesti Atarnati fir I km 85+880 – km 90+500, L100	4,620 km			Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%		43,41%	16.01.2023	dec. 2024	17,90	contract in derulare			
Lot 4 Radoiesti Atarnati fir I km 90+500 - km 94+000, L100	3,500 km			Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%		29,98%	16.01.2023	dec. 2024	18,41	contract in derulare			
Lot 5 Atarnati Rosiori Nord Firul I km 94+000- km 98+000, L100	4,000 km			Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%		33,77%	16.01.2023	dec. 2024	15,52	contract in derulare			
Lot 6 Radoiesti Atarnati Firul II km 92+033- km 93+932 , L100	1,899 km			Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	60,00%		15,96%	16.01.2023	dec. 2024	12,61	contract in derulare			
Lot 7 Atarnati Rosiori Nord Firul I km 98+000- 99+300 - 99+600 - 101+330, L100	3,030 km			Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%		0,00%	16.01.2023	dec. 2024	13,54	contract in derulare			
Lot 8 Atarnati Rosiori Nord Firul II km 98+916-101+330 , L100	2,414 km			Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%		0,00%	17.01.2023	dec. 2024	15,40	contract in derulare			
Lot 9 Rosiori Nord Maldaieni Firul I km 101+330 -106+000, L100	4,670 km			Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%		0,00%	17.01.2023	dec. 2024	19,62	contract in derulare			
Lot 10 Rosiori Nord Mihaiesti Firul I km 106+000- 109+200 , L100	3,200 km			Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	15,00%		0,00%	17.01.2023	dec. 2024	18,85	contract in derulare			
Lot 11 Mihaiesti Radomiresti Firul I km 124+650 - 126+528 , L100	1,878 km			Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%		0,00%	17.01.2023	dec. 2024	12,06	contract in derulare			
Lot 12 Mihaiesti Radomiresti Firul II km 124+650 - 126+528 , L100	1,878 km			Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%		0,00%	17.01.2023	dec. 2024	12,06	contract in derulare			
Lot 13 Radomiresti Farcasale Firul I km 146+830 - 148+792 , L100	1,962 km			Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%		0,00%	17.01.2023	dec. 2024	12,80	contract in derulare			
Lot 14 Radomiresti Farcasale Firul II km 146+830 - 148+792, L100	1,962 km			Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%		0,00%	17.01.2023	dec. 2024	7,67	contract in derulare			
Lot 15 Draganesti Olt Farcasale Firul I km 137+760 - 140+760 , L100	3,000 km			Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%		0,00%	17.01.2023	dec. 2024	11,87	contract in derulare			
Lot 16 Draganesti Olt Farcasale Firul I km 140+760-143+280 , L100	2,520 km			Asocierea ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA (lider) -SC PROIECT CONSULT -- EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%		0,00%	17.01.2023	dec. 2024	9,99	contract in derulare			
Lot 17 Draganesti Olt Farcasale Firul I km 143+280-143+720, L100	0,440 km			Asocierea PROIECT CONSULT (lider) - SC ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA SA - EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL	NA	0,00%		0,00%	16.01.2023	dec. 2024	1,73	contract in derulare			
Lot 18 Pitesti Parvu km 111+950-113+150, L101	1,200 km	SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28.12.2022	dec. 2024	11,04	A fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor						
Lot 19 Bradu de Sus Costesti km 117+230-118+350, L101	1,120 km	SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28.12.2022	dec. 2024	7,74	A fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor						
Lot 20 Parvu Fallani km 127+500-129+500, L101	2,000 km	SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	0,00%	0,00%	28.12.2022	dec. 2024	10,06	contract in derulare						
Lot 21 Fallani Stolnici km 138+050 - 138+130, L101	0,080 km	SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28.12.2022	dec. 2024	0,98	A fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor						
Lot 22 Stolnici Harsesti km 146+100 -146+642, L101	0,542 km	SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28.12.2022	dec. 2024	3,69	A fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor						
Lot 23 Stolnici Corbu km 149+950 -150+900, L101	0,950 km	SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	50,00%	0,00%	28.12.2022	dec. 2024	8,84	contract in derulare						
Lot 24 Bals Spineni km 220+850 - 224+850, L101	4,000 km	SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	0,00%	0,00%	28.12.2022	dec. 2024	13,73	contract in derulare						
Lot 25 Spineni Robanesti km 224+850 - 227+850, L101	3,000 km	SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	0,00%	0,00%	28.12.2022	dec. 2024	10,38	contract in derulare						
Lot 26 Pielesti - Pielesti km 235+550-235+700, L101	0,150 km	SC INTENS PREST SRL PITESTI	NA	100,00%	100,00%	28.12.2022	dec. 2024	1,98	A fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor						
17	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF București	Lot 1 și Lot 2 - Buc. Nord – Buc. Nord Post 5, km 2+490-km 3+200, fir I și Chiajna- Gradinari, km 9+100-km 11+000, fir I+II	4,510 km	PNRR	Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.Ş	NA	5,00%	0,33%	13.02.2023	feb. 2025	25,05	contract in derulare			
		Lot 3 - Chiajna – Gradinari, km 11+000-km 13+500, fir I+II	5,000 km		Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S	NA	5,00%	0,33%	13.02.2023	feb. 2025	20,89	contract in derulare			
		Lot 4 - Chiajna – Gradinari, km 13+500-km 16+000, fir I+II	5,000 km		STRABAG S.R.L.	NA	5,00%	3,17%	17.01.2023	ian. 2025	15,93	contract in derulare			
		Lot 5 - Chiajna – Gradinari, km 16+000-km 18+500, fir I+II	5,000 km		STRABAG S.R.L.	NA	45,00%	15,85%	17.01.2023	ian. 2025	16,23	contract in derulare			
		Lot 6 - Chiajna – Gradinari, km 18+500-km 21+000, fir I+II	5,000 km		STRABAG S.R.L.	NA	45,00%	37,22%	17.01.2023	ian. 2025	17,01	contract in derulare			
		Lot 7 - Chiajna – Gradinari, km 21+000-km 23+500, fir I+II	5,000 km		STRABAG S.R.L.	NA	50,00%	48,84%	17.01.2023	ian. 2025	17,12	contract in derulare			
		Lot 8 - Chiajna – Gradinari, km 23+500-km 25+500, fir I+II	4,000 km		Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S	NA	50,00%	0,33%	13.02.2023	feb. 2025	21,06	contract in derulare			
		Lot 9 - Gradinari - Vadu Lat, km 25+500-km 27+300, fir I+II	3,600 km		Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S	NA	5,00%	0,33%	13.02.2023	feb. 2025	22,38	contract in derulare			
		Lot 10 - Gradinari – Vadu Lat, km 27+300-km 29+500, fir I+II	4,400 km		Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S	NA	5,00%	0,33%	13.02.2023	feb. 2025	17,66	contract in derulare			
		Lot 11 - Gradinari – Vadu Lat, km 29+500-km 31+000, fir I+II	3,000 km		Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S	NA	5,00%	0,64%	13.02.2023	feb. 2025	12,07	contract in derulare			
		Lot 12 - Gradinari – Vadu Lat, km 31+000-km 33+600, fir I+II	5,200 km		Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S	NA	5,00%	0,64%	13.02.2023	feb. 2025	20,85	contract in derulare			
		Lot 13 - Gradinari - Vadu Lat, km 33+600-km 35+700, fir I+II	4,200 km		Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S	NA	5,00%	0,64%	13.02.2023	feb. 2025	21,85	contract in derulare			
		Lot 14 - Vadu Lat - Zavestreni - km 35+700-km 37+700, fir I+II	4,000 km		Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S	NA	5,00%	17,46%	13.02.2023	feb. 2025	21,89	contract in derulare			
		Lot 15 - Vadu Lat - Zavestreni - km 37+700-km 40+300, fir I+II	5,200 km		Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S	NA	7,00%	24,26%	13.02.2023	feb. 2025	20,85	contract in derulare			
		Lot 16 - Vadu Lat – Zavestreni, km 40+300-km 42+000, fir I+II	3,400 km		Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S	NA	10,00%	20,38%	13.02.2023	feb. 2025	16,04	contract in derulare			
		Lot 1 - St. Cosmesi fir I+II km CF 229+390 - 229+545	0,310 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	100,00%	99,51%	01.02.2023	feb. 2025	5,87	Lucrari finalizate			
		Lot 2 - St. Cosmesi fir I+II km CF 230+440 - 230+606	0,332 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	100,00%	99,30%	01.02.2023	feb. 2025	5,95	Lucrari finalizate			
Lot 3 - Racordare St. Cosmesi - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 235+520 - 239+568	4,048 km	S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	57,00%	67,78%	01.02.2023	feb. 2025	21,17	contract in derulare						
Lot 4 - St. Cosmesi - St. Tecuci Sud fir II km CF 235+520 - 237+600	2,080 km	S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	71,00%	74,42%	01.02.2023	feb. 2025	16,98	contract in derulare						
Lot 5 - St. Tecuci - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 238+250 - 241+000	2,750 km	S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	47,00%	49,30%	01.02.2023	feb. 2025	12,48	contract in derulare						
Lot 6 - St. Adjud - St. Borzesti Bc. Linie simpla km CF 0+000 - 2+545	2,545 km	S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	30,00%	31,66%	01.02.2023	feb. 2025	10,63	contract in derulare						
18	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Galați	Lot 1 - St. Cosmesi fir I+II km CF 229+390 - 229+545	0,310 km	PNRR	S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	100,00%	99,51%	01.02.2023	feb. 2025	5,87	Lucrari finalizate			
		Lot 2 - St. Cosmesi fir I+II km CF 230+440 - 230+606	0,332 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	100,00%	99,30%	01.02.2023	feb. 2025	5,95	Lucrari finalizate			
		Lot 3 - Racordare St. Cosmesi - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 235+520 - 239+568	4,048 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	57,00%	67,78%	01.02.2023	feb. 2025	21,17	contract in derulare			
		Lot 4 - St. Cosmesi - St. Tecuci Sud fir II km CF 235+520 - 237+600	2,080 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	71,00%	74,42%	01.02.2023	feb. 2025	16,98	contract in derulare			
		Lot 5 - St. Tecuci - St. Tecuci Nord linie simpla km CF 238+250 - 241+000	2,750 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	47,00%	49,30%	01.02.2023	feb. 2025	12,48	contract in derulare			
		Lot 6 - St. Adjud - St. Borzesti Bc. Linie simpla km CF 0+000 - 2+545	2,545 km		S.C. BAWI CONSTRUCT S.R.L. (fost WIEBE ROMANIA SRL)	NA	30,00%	31,66%	01.02.2023	feb. 2025	10,63	contract in derulare			

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN EXECUȚIE, FAZA LUCRĂRI / PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI - DECEMBRIE* 2023

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	ANTREPRENOR	CONSULTANT	STADIUL FIZIC	STADIUL FINANCIAR	DATA INCEPERII	DATA ESTIMATA A FINALIZARII	VALOARE LUCRARI (mil. lei fără TVA)	OBSERVAȚII
19	Proiecte tip "Quick Wins" - Lucrări de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii pe raza SRCF Iași	L600, Tecuci - Iași între km 286+163-289+200 - km 324+000-328+000,	12,065 km	PNRR	S.C. NESS PROIECT EUROPE S.R.L.	NA	1,70%	0%	22.06.2023	dec.25	163,61	Contract în derulare
20	Reinnoiri "București - Pitești Lucrări de înlocuire la rand a elementelor componente ale suprastructurii căii	SRCF Craiova Calinesti + Golesti Fir I si II si Golesti + Pitesti, km 95+000 + km 107+575	21	PNRR	Asociere STRABAG (leader) & Metabet CF S.A.	NA	0%	2,88%	21.04.2023	oct. 2024	821,31	Contract în derulare
		SRCF Bucuresti Lot 1 - Linia 101 Bucuresti Pitesti , tronson Chitila – Ciocanesti fir II si Ciocanesti- Titu fir I si II de la km10+600 la km 49+780, linii curente si directe si linii din statii	196, 7 km	PNRR	Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.	NA	0%	0%		oct. 2024	24232%	Contract în derulare
		SRCF Bucuresti Lot 2 - Linia 101 Bucuresti- Pitesti , tronson Titu- Calinesti-Golesti Fir I si II de la km 49+980 la km 95+000, linii curente si directe si linii din statii			Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.	NA	0%	0%		oct. 2024	314,27	Contract în derulare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - DECEMBRIE* 2023

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	A:H	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
PROIECTE FINANȚATE PRIN CEF							
1	Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - ETAPA I, VALU LUI TRAIAN	Lucrări pentru Modernizarea infrastructurii feroviare din Stația Valu lui Traian	complex de lucrări	CEF și Buget de Stat	456,93	90 luni: 9 luni (PAC, PTE și AC) + 20 luni (execuția lucrărilor) + 60 luni (perioada de garanție) + 1 lună (per de închidere).	1.Anunt de participare: CN1053359/23.03.2023 Data deschidere oferte: 07.09.2023 În derulare procedura de achiziție.
2	Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești – Vicșani - Frontieră	Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești – Vicșani - Frontieră” – Etapa 1, Electrificare		CEF și Buget de Stat	183,72	88 luni (12 luni proiectare + 12 execuție + 60 luni garanție + 4 luni închidere.	1.Anunt de participare: CN1060894/20.10.2023 VE = 167,01778767 - 183,71956644 2.Data depunere oferte decalata la 27.12.2023 Procedură anulată nefiind depusă nicio oferta. În curs de reluare procedura de achiziție
PROIECTE FINANȚATE PRIN PT							
3	Modernizarea/consolidarea /reabilitarea stației CF Gara de Nord București – faza I	Modernizarea/consolidarea /reabilitarea stației CF Gara de Nord București – faza I (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	471,15	Durata de implementare: 116 luni (9 luni proiectare + 46 luni execuție + 60 luni garanție)	1.Anunt de participare: CN1051472/28.01.2023 . SC Gdo Mov Impex SRL – SC Omega Cert Sistem SRL, în valoare de 419.854.213,32 (fără TVA), a fost desemnată câștigătoare în procedura de achiziție Procedură suspendată
4	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Videle	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – stația CF Videle (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	9,31	61 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 36 luni garantie)	Procedura finalizata prin atribuirea contractului catre Asocierea SC CMA CONSTRUCT DEVELOPMENT (Leader),SC VELMANIT IMPEX SRL în valoare de 8.747.996,98 lei f TVA
5	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Ploiești Vest	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Ploiești Vest (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	18,79	61 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 36 luni garantie)	1.Anunt de participare: CN1054676/27.04.2023. Data deschidere oferte: 30.05.2023 În derulare procedura de achiziție
6	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Bușteni	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Bușteni (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	10,78	61 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 36 luni garantie)	1.Anunt de participare: CN1054677/27.04.2023. Data deschidere oferte: 06.06.2023 În derulare procedura de achiziție
7	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Sinaia	Modernizarea /reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - stația CF Sinaia (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	11,56	85 luni (6 luni proiectare+18 luni lucrari + 1 luna inchidere + 60 luni garantie)	1.Anunt de participare: CN1054999/08.05.2023. Data deschidere oferte: 13.06.2023 În derulare procedura de achiziție
8	„Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România” - Lot SRCF Iași, stația Pașcani	Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România” - Lot SRCF Iași, stația Pașcani	1 stație	PT + Buget de Stat	33,99	89 luni	1.Anunt de participare: CN1056966/05.07.2023. Data deschidere oferte: 03.10.2023
9	Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din Romania-SRCF Cluj: 2 loturi	LOT 1: MODERNIZARE / REABILITARE - STATIA CF BECLEAN PE SOMES (Proiectare și Execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	43,05	93 luni	1.Anunt de participare:CN1058607/19.08.2023. 2.Data deschidere oferte: 10.08.2023 În derulare procedura de achiziție
		LOT 2: MODERNIZARE / REABILITARE - STATIA CF DEJ CALATORI (Proiectare și Execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	34,99	93 luni	1.Anunt de participare:CN1058607/19.08.2023. 2.Data deschidere oferte: 10.08.2023 În derulare procedura de achiziție

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN ACHIZIȚIE - DECEMBRIE* 2023

Nr. crt.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	A:H	SURSA DE FINANȚARE	VALOARE ESTIMATĂ CONTRACT (mil lei fără	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	STADIUL ACTUAL
10	„Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – SRCF Constanța, 4 stații: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița și Mangalia	Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – SRCF Constanța, 4 stații: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița și Mangalia – Lot 3 Stația Neptun hc”	1 stație	PT + Buget de Stat	19,94	76 luni (4 luni proiectare, 8 luni execuție, 60 luni garanție, 4 luni închidere)	1.Anunt de participare: CN1060791/19.10.2023. 2.Data deschidere oferte: 27.11.2023 În derulare procedura de achiziție
11	„Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – SRCF Constanța, 4 stații: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița și Mangalia	Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – SRCF Constanța, 4 stații: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița și Mangalia – Lot 1 Stația Ciulnița”	1 stație	PT + Buget de Stat	31,53	86 luni (4 luni proiectare, 18 luni execuție, 60 luni garanție, 4 luni închidere)	1.Anunt de participare: CN10608932/20.10.2023 2.Data deschidere oferte decalata la: 27.12.2023 În derulare procedura de achiziție
12	„Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – SRCF Constanța, 4 stații: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița și Mangalia	Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – SRCF Constanța, 4 stații: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița și Mangalia – Lot 2 Costinești Tabără	1 stație	PT + Buget de Stat	16,73	76 luni (4 luni proiectare, 8 luni execuție, 60 luni garanție, 4 luni închidere)	1.Anunt de participare: CN1060792/19.10.2023. 2.Data deschidere oferte: 27.11.2023 În derulare procedura de achiziție
13	”Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – S.R.C.F. Timișoara”	Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – S.R.C.F. Timișoara – Lot 1 stația Băile Herculane (proiectare și execuție)	1 stație	PT + Buget de Stat	19,30	23 luni	1.Anunt de participare: CN1064091/09.01.2024 2.Data deschidere oferte: 20.02.2024 În curs depunere și deschidere oferte
14	”Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – S.R.C.F. Timișoara”	Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România – S.R.C.F. Timișoara – Lot 3 stația Orșova (proiectare și execuție	1 stație	PT + Buget de Stat	9,63	23 luni	1.Anunt de participare: CN1062119/23.11.2023. 2.Data deschidere oferte: 18.01.2024 În derulare procedura de achiziție

*stadiile proiectelor se pot publica după data de 20 a lunii curente, deoarece raportările pentru luna anterioară se fac în perioada 15 - 20 a lunii în curs

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - DECEMBRIE* 2023

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
1	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiesti Triaj - Focsani	Ploiesti Triaj - Focsani	SF pentru 143 km	POIM și Buget de Stat	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	15,96	79 luni + 26 z.c	dec 2026	88%	60,72%	Contract SF in derulare. Ctr finanțare SF prelungit până șa 31.12.2026 În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. SF in analiză
2	Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani - Roman	Focșani - Roman	SF pentru 147 km	POIM și Buget de Stat	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	19,26	80 luni si 21 zile	dec 2026	96%	44,00%	Contract SF in derulare. Ctr finanțare SF prelungit până șa 31.12.2026 În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. A fost emisă Decizia etapei de încadrare finală nr.78/20.04.2023 .SF in analiză
3	Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași - Frontiera	Roman – Iași - Frontiera	SF pentru 140 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	16,50	80 luni si 22 zc	dec 2026	96%	44,00%	Contract SF in derulare. Ctr finanțare SF prelungit până șa 31.12.2026 În derulare procedura de obținere Acord de Mediu. SF in analiză
4	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Pașcani-Dărmănești	Pașcani-Dărmănești	SF pentru 71 km	POIM și Buget de Stat	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	8,40	80 luni si 22 zc	dec 2026	88%	74,00%	Contract SF in derulare. Ctr finanțare SF prelungit până șa 31.12.2026 A fost obținut Acordul de Mediu. SF in analiză
5	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov - FAZA SF	Predeal-Brașov	SF pentru 26,9 km	CEF și Buget de Stat	Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL	14,20	43 luni	apr 2024	77,08%	65,00%	Contract SF in derulare. A fost aprobata solutia optima. In data de 24.02.2023 a avut loc CTE CNCF CFR SA cu privire la alegerea variantei preferate In data de 31.03.2023 a avut loc CTE CFR SA pentru alegerea variantei. Solicitare obținere Curbanism
6	Implementarea masurilor necesare functionarii sistemului ERTMS pe sectiunea de cale ferata Predeal-Bucuresti-Constanta si extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primara de transport feroviar	Predeal-București-Constanța	SF pentru 367 km	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	4,48	37 luni	dec 2023	100%	100,00%	SF Final a fost aprobat in CTE SRCF București si SRCF Constanta, CTE Central, CTE MTI și CI. In functie de identificarea sursei de finantare se va promova HG indicatori TE
7	Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată pe tronsonul București Nord - Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră - FAZA SF	București Nord - Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontiera - Lot 2	SF pentru 91 km	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX - INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL (fosta ACCIONA INGENIERIA)	7,95	74,5 luni	dec. 2023	100%	100,00%	Contract SF in derulare LOT 1 - SF finalizat, lucrări in execuție LOT 2 - SF finalizat, A fost aprobata finantarea pentru Lot 2 prin programul CEF. A fost emis HG indicatori TE In pregatire documentatia pentru achizitia de lucrari de proiectare si executie
8	Linia de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - FAZA SF	București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - Faza II	SF pentru 19,36 km	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	2,50	65 luni	dec 2023	100%	100,00%	SF finalizat Faza I - SF finalizat, lucrari finalizate in 2021, aflate în perioadă de garanție Faza II - Dezvoltarea variantei alese în Faza I care să cuprindă electrificarea și centralizarea electronică și racordarea la Terminalul T2 nou, zona Cargo și conexiunea cu Metroul.
9	Electrificarea liniei de cale ferata Constanta-Mangalia-Studiu de Fezabilitate	Constanța-Mangalia	SF pentru 43 km	POIM și Buget de Stat	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. (lider) - ISPCF SA	7,70	35 luni	dec 2024	100%	100%	SF finalizat. A fost emis HG
10	Electrificarea liniei feroviare Rădulești – Giurgiu Nord-Studiu de Fezabilitate	Rădulești – Giurgiu Nord	SF pentru 57 km	POIM și Buget de Stat	CONSIS PROIECT SRL	2,9	32 luni si 12 zile	dec 2024	90%	90,00%	Contract SF in derulare. A fost emisă Decizia etapei de încadrare. Pe circuit de avizare proiectul de HG pentru aprobarea indicatorilor TE ai obiectivului de investiții.
11	Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Craiova	Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord	SF pentru 96 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea S. C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	34,29	29 luni	iun. 2024	67%	54,00%	Contract SF in derulare. În curs obținere Acord de Mediu
		Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova	SF pentru 110,2 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. - S.C. I.S.P.C.F. S.A.	40,00	29 luni	iun. 2024	67%	54,00%	Contract SF in derulare. În curs obținere Acord de Mediu
12	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava	Subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică	SF pentru 119 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL	29,68	23 luni	feb. 2024	38,10%	25,00%	Contract SF in derulare. În curs obținere ACORD DE MEDIU, a fost aprobată varianta de traseu
		Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta	SF pentru 106 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	49,31	26 luni	apr 2024	59,52%	34,00%	Contract SF in derulare. În curs obținere ACORD DE MEDIU, a fost aprobată varianta de traseu
		Subsecțiunea 3: Pojorâta-Suceava	SF pentru 85 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - ISPCF S.A.	35,70	27 luni	aug 2024	61,90%	54,00%	Contract SF in derulare. În curs obținere ACORD DE MEDIU, a fost aprobată varianta de traseu
13	Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea tronsonului C.F. Coșlariu – Cluj Napoca	Coșlariu – Cluj Napoca	SF pentru 99 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea TPF Inginerie (lider) - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.	41,84	26 luni	iul 2024	54,76%	31,00%	Contract SF in derulare. În curs obținere Acord de Mediu
14	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București	Complexul Feroviar București	SF pentru 605,70 km	CEF și Buget de Stat	Asocierea ISPCF S.A.- BAICONS IMPEX S.R.L. -	20,74	27 luni	aug. 2024	33,00%	28,00%	Contract SF in derulare. Demersuri pentru prelungire Ctr de finanțare

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - DECEMBRIE* 2023

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
25	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Iași"	Lot SF TN SRCF Iași	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	38 luni și 25 zile	dec. 2023	100%	100,00%	SF finalizat. Au fost emise 6 DDG și 4 OMTI pentru aprobarea investițiilor
26	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Craiova"	Lot SF TN SRCF Craiova	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	SC CONSYS PROIECT SRL	1,40	21 luni	dec. 2023	100%	100,00%	SF finalizat. Au fost emise DDG pentru aprobarea investițiilor
27	Serviciul de elaborare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI): sporirea eficienței economice și a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară	Lot 1 – SRCF Craiova/SRCF București	DALI 165 km	PNRR și Buget de Stat	SC Baicons (lider)- ISPCF	3	9 luni	2024	63,64%	40%	Contract in derulare
		Lot 2 - SRCF Timișoara și SRCF Cluj	DALI 309 km		ISPCF SA (lider) - SC Baic	6,91	9 luni		63,64%	40%	Contract in derulare
		Lot 3 – SRCF Brașov	DALI 124 km		SC Baicons (lider)- ISPCF	3	9 luni		63,64%	40%	Contract in derulare
		Lot 4 - SRCF Iași și SRCF Galați	DALI 266 km		ISPCF SA (lider) - SC Baic	6,23	9 luni		63,64%	40%	Contract in derulare
		Lot 5 - SRCF Galați	DALI 159 km		ISPCF SA (lider) - SC Baic	2,079	9 luni		63,64%	40%	Contract in derulare
		Lot 6 – SRCF București	DALI 2 stații		ISPCF SA (lider) - SC Baic	0,88	9 luni		63,64%	40%	Contract in derulare
		Lot 7 – SRCF Craiova	DALI 6stații		SC Baicons (lider)- ISPCF	0,85	9 luni		63,64%	40%	Contract in derulare
		Lot 8 – SRCF Cluj	DALI 2 stații		ISPCF SA (lider) - SC Baic	3,01	9 luni		63,64%	40%	Contract in derulare
Studii de Fezabilitate finalizate											
28	Revizuirea Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a Coridorului Orient/ Est – Mediteranean - FAZA SF	Craiova-Calafat	SF pentru 106,74 km	CEF și Buget de Stat	CONSYS PROIECT S.R.L – BAICONS IMPEX SRL	3,91	55,5 luni	dec 2021	100%	100%	SF finalizat. A fost emis HG nr. 494/28.04.2021 pentru aprobarea indicatorilor TE în pregătire HG de expropriere. Finantarea din CEF a fost respinsa. Se va redepune aplicatia de finantare.
29	Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș	Craiova - Caransebeș	234 km	PT							Procedurile de achiziții pentru lucrările de proiectare și execuție pentru cele 6 loturi vor fi reluate după re aprobarea investiției revizuite în cursul sem I 2024.
30	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța - FAZA SF	Port Constanța	SF pentru 180 km	CEF și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	9,20	39 luni	dec 2022	100%	100%	SF finalizat. A fost aprobat HG indicatori TE nr. 1367/09.11.2022. A fost semnat contractul de finantare pentru Etapa 1 - Valu lui Traian. Lansata procedura pentru contractul de proiectare și execuție. A fost aprobată finantarea din CEF. În pregătire și semnare acordul de finantare cu CE. În pregătire documentația pentru lansarea procedurii de achiziție pentru etapa II A fost depusa aplicatia de finantare pentru etapa III, în analiza la CE, cu termen estimat de primire raspuns final în martie - aprilie 2023
Modernizare/reabilitare a 47 stații de cale ferată din România											
31	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România – faza studiu de fezabilitate - Lot SRCF București	Lot SF stații c.f. SRCF București: Târgoviște, Ploiești Vest, Sinaia, Bușteni, Videle, Titu	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	I.S.P.C.F.	2,21	39 luni	ian 2023	100%	100,00%	SF finalizat. Stațiile aflate pe lista prioritizată din Planul Investițional sunt Videle, Sinaia, Ploiești Vest, Bușteni. Pentru stațiile Târgoviște și Titu este necesar a se identifica alte surse de finanțare. A fost aprobat HG indicatori TE stații SRCF București nr. 1329/2022. Sunt în derulare proceduri de achiziții pentru stațiile aflate pe lista prioritizată Videle, Sinaia, Ploiești Vest, Bușteni.
32	Modernizarea / reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România- faza studiu de fezabilitate- SRCF Constanța	Lot SF stații c.f. SRCF Constanța: Neptun hc, Costinești Tabără, Ciulnița, Mangalia	SF pentru 4 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	SC BAICONS Impex SRL	1,28	28 luni și 29 z.c.	dec 2022	100%	100,00%	SF finalizat. Stațiile aflate pe lista prioritizată din Planul Investițional sunt Neptun h.c., Costinești Tabără și Ciulnița Pentru cele 3 stații (Neptun h.c., Costinești Tabără și Mangalia) au fost emise OMTI în septembrie 2022 Pentru statia Ciulnita a fost emis în HG nr. 1561/28.12.2022 de aprobare a indicatorilor TE
33	Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – Studiu de fezabilitate” - SRCF Iasi	Lot SF stații c.f. SRCF Iași: Suceava Nord, Pașcani, Vatra Dornei Bai, Verești, Dolhasca, Gura Humorului	SF pentru 6 stații c.f.	POIM și Buget de Stat	BAICONS IMPEX S.R.L.	2,47	32 luni și 10 z.c.	mar 2023	100%	96,00%	SF finalizat. Stațiile aflate pe lista prioritizată din Planul Investițional este Pașcani. Prin OMTI a fost aprobat în 08.09.2022 SF pentru 4 stații (Vatra Dornei Băi, Verești, Dolhasca și Gura Humorului). A fost aprobat HG pentru statia Pascani nr.1467/08.12.2022. A fost aprobat HG pentru Suceava Nord nr. 1480/14.12.2022. Este în procedura de achiziție pentru contractul de proiectare și execuție lucrări pentru modernizarea stației Pașcani.
Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II											
34	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Craiova	Lot SF poduri, podețe și tuneluri SRCF Craiova	SF pentru 58 obiective (34 poduri, 12 podețe, 12 tuneluri)	POIM și Buget de Stat	SC BAICONS Impex SRL	5,70	23 luni		100%	100,00%	Contract finalizat 58 SF-uri finalizate 39 SF Finalizate (s-au emis dispoziții interne); 19 SF-uri Finalizate. prin OMTI
35	Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri - etapa II - faza studiu de fezabilitate – SRCF Timișoara	Lot SF poduri și podețe SRCF Timișoara	SF pentru 15 obiective (7 poduri, 8 podețe)	POIM și Buget de Stat	Baicons Impex S.R.L.	1,40	33 luni		100%	100,00%	15 SF-uri finalizate din care: 10 SF Finalizate - pentru care au fost emise dispoziții interne de aprobare a investițiilor; 5 SF-uri - pentru care au fost emise OMTI-uri de aprobare a investițiilor;

STADIUL proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară, finanțate din fonduri externe nerambursabile

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE/ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC - DECEMBRIE* 2023

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	SECTORUL/LOTUL	LUNGIME (KM)	SURSA DE FINANȚARE	PRESTATOR	VALOARE CONTRACT (mil. lei, fără TVA)	DURATA DE IMPLEMENTARE CONTRACT	TERMEN ESTIMAT DE FINALIZARE	STADIU FIZIC (%)	STADIU FINANCIAR (%)	STADIUL ACTUAL
	Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată										
36	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Timisoara"	Lot SF TN SRCF Timisoara	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	Bacons Impex S.R.L.	1,40	26 luni și 25 z.c.		100%	100,00%	SF finalizat. Au fost emise dispozițiile pentru toate cele 20 de obiective.
37	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Constanța	Lot SF TN SRCF Constanța	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	22 luni +20 z.c.		100%	100,00%	SF finalizat In noiembrie 2022 au fost emise dispozițiile pentru toate cele 20 de obiective. Valoarea investitiei = 65.598 mii lei cu TVA
38	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Galați"	Lot SF TN SRCF Galați	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	33 luni		100%	100,00%	Contract SF in derulare. Documentatia a fost impartita in 5 loturi. Pentru cele 5 loturi au fost obtinute 5 OMTI-uri in 15 mai 2023. - Lot nr.1 - nr.1077 din 15.05.2023; - Lot nr.2 - nr.1076 din 15.05.2023; - Lot nr.3 - nr.1075 din 15.05.2023; - Lot nr.4 - nr.1074 din 15.05.2023; - Lot nr.5 - nr.1073 din 15.05.2023
39	Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investitii: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata" - SRCF Cluj	Lot SF TN SRCF Cluj	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	46 luni + 26 z.c.		100%	80,00%	Contract in derulare. A fost emisă HG nr. 703/10.08. 2023 de aprobare a indicatorilor tehnico economici ai investitiei
40	Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investitii: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata" - SRCF Brasov	Lot SF TN SRCF Brasov	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	47 luni și 11 zile		100%	90,00%	Contract in derulare. A fost emisă HG nr. 657/03.08. 2023 de aprobare a indicatorilor tehnico economici ai investitiei
41	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru "Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF București"	Lot SF TN SRCF București	SF pentru 20 TN-uri	POIM și Buget de Stat	VIOTOP	1,40	43 luni		100%	98,00%	Contract in derulare. A fost emisă HG nr. 704/10.08. 2023 de aprobare a indicatorilor tehnico economici ai investitiei
42	Studiu de Fezabilitate - Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești -Vicșani -Frontieră	Dărmănești -Vicșani -Frontieră	SF pentru 35 km	POIM și Buget de Stat	Bacons Impex SRL	4,2	45 luni	dec.23	100%	88%	SF finalizat. A fost aprobat HG indicatori tehnico-economici nr. 125/15.02.2023 ai obiectivului de investitii. A fost semnat contractul de finanțare din CEF. Procedura de achizitie pentru etapa de electrificare a fost anulata. Se va relua in trim I 2024

*Actualizare realizată în ianuarie 2024. stadiile proiectelor se pot publica după data de 20 a lunii curente, deoarece raportările pentru luna anterioară se fac în perioada 15 - 20 a lunii în curs