



7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	09-000	05-300	ALISM ALAMIR SANAYI TESLERSKI VE TICARET S.A.S.	SECTOR SUD	LOT 2 - VODRA - BRAGADARU	36.3	91.07% (GENERAL) 92.07% (EXECUTIE) LA DATA DE 31.01.2024	141.65% (PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRELURI, REDETECTIVARI SI/SAI) (PANA ACTUALIZARI PRELURI)	18.08.2020	GIULIE 2023		710.802 MIL. LEI FARA TVA (18.12 MIL. LEI VALOAREA ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	ORDIN DE INCERPERE A LUCRARILOR 08.08.2022 ETAPA 0. KM 09+000 - KM 70+700 DECIZIA PENTRU EXPROPRIERE AFERENTA HG 674/2020 A POST EMISA IN DATA DE 15.10.2020. A POST ACCORDAT AVANSA PENTRU EXECUTIE LUCRARI (10% DIN VALOAREA LUCRARILOR). ORDINUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 2, CONSTATAND IN INTER-AGANDAMENTUL LOTULUI 2. A POST EMIS IN DATA DE 29.10.2020, DATA DE INCERPERE FIMD 05.11.2020 (14.8 KM). A POST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL HG NR. 1339/30.12.2020 PRIVIND IMOBILELE AFARTE DE CILIGARIUL SUPPLEMENTAR, INCLUSIV DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 370/17.02.2021. IN DATA DE 13.02.2024 A POST ORBITATA AUTOMATIATA DE CONSTRUCIRE NR. 13 PENTRU ETAPA II, EXPROPRIERE SUPPLEMENTARE.
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	12-070	09-000	ALISM ALAMIR SANAYI TESLERSKI VE TICARET S.A.S.	SECTOR NORD - KM 24+000 - KM 24+750, SECTOR SUD - KM 10+750 - KM 09+000	LOT 1 - GIUNJA - VODRA	36.99	84.57% (GENERAL) 83.94% (EXECUTIE) LA DATA DE 31.01.2024	91.00% (PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRELURI, REDETECTIVARI SI/SAI) (PANA ACTUALIZARI PRELURI)	01.03.2021	OCTOMBRIE 2023	ANUL 2023	882.880 MIL. LEI FARA TVA (10.45 MIL. LEI VALOAREA ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	PROBLEME: FINEA A SOLICITAT EXPERTIZA RELOCARILOR DE UTILITATI PENTRU RETICULA DE 130 KV LA INTERSECȚIILE 3 SI 10. IN LUNA DECEMBRIE A POSTI PARABOL DELOCUTAREA ACION TRUO GRUP, CARE NECESSITA EXPROPRIERE SUPPLEMENTARE DE TEREN. ANTREPRENORUL A IDENTIFICAT PROPRIETARII, DINTRE CARE DOLIA SUPRASETE APARTINAND UNUI ALAMA (PATA DE ACESTEA, REPREZENTANTI CNAB AU DEBITAT ACCEPTUL PRIMAREI PENTRU A DIMENSA EXECUTIA IN DOMENIU DE A TREBA SUPRASETE APARTINAND A PROPRIETARII PENTRU CARE AU POSTI INITIATE DEMERSURILE IN VEDEREA OBTINERII ACCEPTULUI ACCESOR PRIVIND EXECUTAREA LUCRARILOR PANA LA FINALIZAREA EXPROPRIERII. IN ACEST SENS IN DATA DE 04.03.2022, REPREZENTANTI CNAB SI ALAMA AU OBTINUT PENTRU DECLARATI AVANS CA SUBIECT ACCEPTUL DE A FOLOSI SUPRATA DE 42.5 KI NECESSITA EXECUTIE TRAZIUNALIA AFERENT PROIECTULUI DE RELOCARE, ANTREPRENORUL NU VA SOLICITA COTIZARI SUPPLEMENTARE PATA DE BUGETUL, BETAIA, PROBAT DE ENEL.
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	05+300 - 100+700 SUD	0+000 - 2+500 NORD	ANDREESA-AUTOR TECHNICAL SOCIETY ANDREYEV (ARTOR S.A.) - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING SB S.R.L.	SECTOR SUD - KM 09+300 - KM 100+700, SECTOR NORD - KM 0+000 + KM 2+500	LOT 3 - BRAGADARU - JIUTA	17.965	58.40% (GENERAL) 56,80% (EXECUTIE) LA DATA DE 31.01.2024	66,12% (PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRELURI, REDETECTIVARI SI/SAI) (PANA ACTUALIZARI PRELURI)	25.10.2023 EXECUTIE LUCRARI ETAPA I (KM 80+700 - KM 100+700, KM 0+000 - KM 2+500)	SEPTEMBRIE 2023	ANUL 2023	803.422 MIL. LEI FARA TVA (10.8 MIL. LEI VALOAREA ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	ORDIN DE INCERPERE - 15.09.2022 EXECUTIE LUCRARI ETAPA I ( KM 05+300 - KM 80+700, NOD RUTER SI PARCARE) ORDIN DE INCERPERE - 28.04.2023 EXECUTIE LUCRARI EXPROPRIERE SUPPLEMENTARE PROBLEME: NEREPECTAREA DE CATERE ANTREPRENOR A PROGRAMULUI DE EXECUTIE. SI/SAI NEREPECTAREA UTILITATE SI PERSONALIA ANTREPRENORULUI, DETINEREA UN RITM SCADUT DE EXECUTIE A LUCRARILOR. SI/SAI ANTREPRENORUL N A INDEPLINIT PUNCTIILE DE RELOCARE/PROTECȚIA A LUCRARILOR DE UTILITATI; ANTREPRENORUL NU A INDEPLINIT PUNCTIILE DE REFERINTA NR. 3 (TERMINEN DE REALIZARE 06.12.2021) SI 4 (TERMINEN DE REALIZARE 25.10.2022).
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	14+253	MAKPOL INDIAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANDRIM SIRIZTI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 1 BOTA - AVRIG	14.253			26.02.2024	2028	2028	2100 MIL. LEI FARA TVA	PROIECTAREA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DOBILANSA SI A INCHIEAT CONTRACTUL NR 02/12872/28.12.2023, PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 1 - BOTA (AUTOSTRADA SIBIU-PIESTI) SI AVANS-NARSA (202006), KM 0+000-KM 14+253.
11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	14+253	34+175	MAKPOL INDIAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANDRIM SIRIZTI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 2 AVRIG - MARGA - ARPAJU DE JOS	19.922			26.02.2024	2028	2028	1540 MIL. LEI FARA TVA	SI A INCHIEAT CONTRACTUL NR 02/12872/28.12.2023, PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 2 - KM 14+253-KM 34+175 AVRIG-NARSA (202006) ARPAJU DE JOS (ENEL) SIMBOLIZAREA SI DE INITE ORDINUL DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE CU TERMINUL DE 26.02.2024
12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	34+175	51+785	MAKPOL INDIAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANDRIM SIRIZTI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 3 ARPAJU DE JOS - SAMBATA DE SUD	17.61			16.10.2023	18.10.2027	2027	1773 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A POSTI SEMNAT IN DATA 24.08.2023 DURATA CONTRACT 108 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 96 LUNI SI PERIODA DE GARANTIE DE 120 LUNI DATA DE INCERPERE PROIECTARE - 18.10.2023. LA ACESITA DATA SI REALIZATA INTREGULADA DRIFTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA CORIDORULUI DE EXPROPRIERE IN BAZA DECIZIE DE EXPROPRIERE NR. 300. ANTREPRENORUL A POSTI NOTIUNAT DE CATERE BENEFICIAR CA ARE ACCES SI NU EXISTA IMPEDIMENTE CARE SA-I IMPEDIEZE SA SI FINALIZEZE ACTIVITATILE CONFORM CONTRACTULUI IN TERMIENI DE REFERINTA.

13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	51-785	68-050	ASOCIERIA SAPOVICI INSAIAT SANAVI TURIDM VE TICARAT ANONIM SIBIETI - "KAPIT MORENDI INOAT VE SANAVI ANONIM SIBIETI	SIBIU - FAGARAS	TRONCON 4 SARMATA DE SUS - MANCIOLU FAGARAS	16.205		2023	2028	2028	1108.106 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 17.11.2023 DURATA CONTRACT 168 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 86LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 120 LUNI VALOAREA CONTRACTUALI 1.196.106.956,02 LEI		
14	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	64-500	81-900	ASOCIERIA WERBILD SPA - TANCARD S.A.L.	CORNUTU - TIGVENI	SECTIUNEA 3	37,4	0%	2% - PRIMA TRASA PENTRU ACTIVITATA DE PROIECTARE DIN PRELUCR. CONTRACTUALI	ORDINUL DE INCERERE CU DATA DE 01.03.2023	2027	2027	5324 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 01.08.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 3 (CORNUTU - TIGVENI) A AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI CU ASOCIERIA WERBILD SPA - TANCARD SRL. VALOAREA CONTRACTUALI ESTE DE 5.122 MILIARDE DE LEI, HARA TVA, FINANTAREA PROIECTULUI FINEZ ASIGURATA DIN FONDURI EUROPENE NESUBMERSIBILE. CONTRACTUL ARE O PERIOADA DE PROIECTARE DE 12 LUNI SI O PERIOADA DE EXECUTIE DE 45 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 LUNI. LUNGIMEA ACESTUI SECTIUNE DE AUTOSTRADA ESTE DE 37,4 KM. PRINCIPALE LUCRARI A ACESTUI SECTIUNE SUNT: 95 DE PODURI SI PASAJE TUNEL CU DOUA CALDEI INDEPENDENTE, IN LUNGIMEA DE 1,1 KM/VALOARE NOD RUTIER CORNETU SI NOD RUTIER VALENI ECODUCT IN ZONA LOCALITATI GABESTI A FOST SEMNAT ORDINUL DE INCERERE CU DATA DE 01.03.2023	
15	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	13-170	44-500	ASOCIERIA MAPA INSAIAT VE TICARAT AS - CENGIZ INOAT SANAVI VE TICARAT AS.	SECTIUNEA 1, LOT 1 SI SECTIUNEA 2	SECTIUNEA 1: SIBIU - BOITA, LOT 2 SI SECTIUNEA 2: BOITA - CORNETU	31,33	0%	2% - PRIMA TRASA PENTRU ACTIVITATA DE PROIECTARE DIN PRELUCR. CONTRACTUALI	01.07.2022 - ORDIN INCERERE	2028	2028	4250,01 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.02.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTUI SECTIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 18 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI 50 DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. DURATA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. TRAZUL ARE O LUNGIME DE 31,33 KM. SIBIU DE FINANTARE FONDURI EUROPENE NESUBMERSIBILE. ACESTIA SECTIUNE CONTINE URmatoarea LUCRARI PRINCIPALE - 49 DE PODURI SI VADULETE + 7 TUNELURI CU LUNGIMI CLIPINDE INTRE 250 M SI 1500 M + ECODUCT IN ZONA LOCALITATI LADARET. IN ZONA DE LUCRARE SUNT LOCALITATE: A FOST SEMNAT ORDINUL NR. 1742/15.02.2022 DE CATERE AMNOSTRIA, MEDULUI, APRED SI PADURILOR PRIVIND SCUTEREA DEFINITIVA DIN FONDURI FORESTIERI NATIONALI PANA CONSUMARE DE CATERE CNAR SA. CIRCEAZA, PREDAREA-PRIMARIA TERENULUI CATRE BENEFICIARII LOCALI.	
16	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	91-761	122-110	WERBILD SPA (ITALIA)	CURTEA DE ARGES - PITESTI	SECTIUNEA 5	30,35	61,24%	11,34%	6 Iunie 2022 - 16874262 ORDIN ETAPA DE PROIECTARE: AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 20/27.06.2022 IN DATA DE 01.09.2021 S A FOST ORDINUL DE INCERERE A EXECUTIEI LUCRARILOR	2025 IN CF CU PREVEDEREA CTE DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CTE ESTE DE 40 DE LUNI, RESPECTIV, 21 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 40 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR OFERTATA DE AUTAR SPA ESTE DE 120 DE LUNI	ANUL 2025		1730 MIL LEI FARA TVA	DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: - 11 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE - 49 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR - 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST AVIGAT PACTULUI DE CABELEI CTE CNAR IN DATA DE 08.09.2021. A FOST SEMNAT ORDINUL DE CONSTRUIRE NR. 21/17.06.2021 A FOST AVIGAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CADRULI CTE CNAR IN DATA DE 16.09.2021.
17	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81-900	91-761	PORR CONSTRUCT SRL	TIGVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9,86	20,52%	16,60%	01.03.2022 - ORDIN INCERERE	2027	ESTIMAT 2027	1678,87 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L., CU PRETUL DE 1.678.873.321,71 LEI FARA TVA. DATA DE INCERERE A LUCRARILOR 01.03.2022 DURATA CONTRACTUALI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 16 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 44 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI EXECUTIA CONTRACTUALI SI PERIOADA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4, TIGVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 9,86 KM. A FOST AVIGAT AVANU PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.	
18	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0-000	30-300	ASOCIERIA SAAPRE CONSTRUCT SRL - SPECTION LUMB SRL - TEHNOCSTRADE SRL	SALICESTI - TRIFESTI	LOT 1	30,1	4,90%	2,56%	02.05.2023	Nov-25	ESTIMAT TRIM. IV 2025	1638,32 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE.	

19	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSEANI	0-1000	41600	ASOCIERIA SAHRE CONSTRUCT SRL - ASOCIERIA LAMB SRL - TRINOCTRADE SRL	BUZAU (AUTOSTRADA RUCIST-BUZAU) - VANU PASI (DRUM DE LESTARUA CRAIE CRUCI)	TRONCON 1	4,6	20,49%	10,25%	ORDON DE INCERPE EXECUTIE: 05.12.2022	04.08.2024	04.08.2024	689,29 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. PODURI/PASAJE/VALOCUTE: 4. ACCURSIUNILE: 1. LANTANA PLATFORME: 20 M. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, IAR PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 10 ANI. A FOST EMISA DECIZIA DE APROBARE NR. 305/09.08.2022 PENTRU INCERPE SUPPLEMENTARE PENTRU AMENAJAREA GRUPEI DE IMPLANTAT NJC.
20	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSEANI - BACAU	0-1000	251400	ASOCIERIA SPECTION LAMB SRL - SAHRE CONSTRUCT SRL - TRINOCTRADE SRL	FOCSEANI (AUTOSTRADA BUZAU-FOCSEANI) SI DOMNESTI TARG	TRONCON 1	35,6	38%	5,52%	29.03.2023	29.03.2025	2025	2.354.627 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
21	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FLORESTI - BUZAU	0-1000	211400	ASOCIERIA IMPRESA PIZDAROTTI B.C. S.P.A. - PIZDAROTTI S.A. - BETTER PROJECTMANAGEMENT S.R.L.	DUMBRAVA - MEZL	LOT 1	21	43,00%	24,20%	ORDON DE INCERPE EXECUTIE LUCRARI - 22.08.2022	22.08.2024 (CT. CONTRACT) 03.10.2024 REVIZIUA CONFORM O.A.M.)	ANUL 2024	1468 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 18.09.2022, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARI AUTOSTRADA FLORESTI - BUZAU, LOT 1, DUMBRAVA - MEZL, KM 0+000 - KM 10+000. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 10 ANI. LUNGIMEA ACETUI LOT ESTE DE 21 KM SI INCLUDE CONSTRUCTIA A 14 PODURI SI A UNUI PASAJ DE O COMPONENTE TEHNICA INDICATA, IN LUNGIME DE 550 M. LUNGIMEA CONTRACTULUI ESTE DE 4.466,50(50,22) LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEAMBUSURABILE - PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA. IN DATA DE 22.08.2022 A FOST PREDAT AMPLASAMENTUL LUCRARE. PROBLEME PRIVIND: 1. CANTITATEA SALAZI SI CANTITATEA INSUFICIENTE DE PAVANT CE POT FI EXPLOATATE DIN GRUPELE DE IMPLANTAT. 2. NIVELE REDUCI ALI FINANTE PRETATE. IN ACEST SENZ, IN DATA DE 11.09.2023 A FOST PRESENTATA O VIZITA IN AMPLASAMENT. IMPLININDA CU PROIECTANTUL GENERAL S-AU STABILIT PASII DE URMAT. 3. IDENTIFICAREA UNOR NOI SUPRABETE NECESARE PENTRU ACOPERIREA DEFICIENTELOR DE PAVANT DE SAMPATURI. REALIZAT 2. ELABORAREA DE CATRE PROIECTANT A DOCUMENTATIEI NECESARE PENTRU PROMOVAREA HG. REALIZAT 3. PROCEDEUL INTENSIVE ALZ CAIUA SA PENTRU PROMOVAREA HG. - IN CURS DE FINALIZARE. 4. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI PAVAZI PRETATE PE ZONA KM 0+000 - KM 1+450. IN DATA DE 26.04.2023 SA REALIZAT IN AMPLASAMENT CU PROIECTANTUL GENERAL LUCRARELE DISPOZ DE ACCES IN DATA DE 13.04.2023 NU AU DAT REZULTAT. ASTEIL INCAT PROIECTANTUL GENERAL A STABILIT REALIZAREA UNUI SISTEM GRIBANAT SI REALIZAREA LUCRARILOR SA TERASAMENTE PE TRONCONUL SUCEVICER DE CEA 500 M. NOI SECTORIALE EXPERIMENTALE DISPUSE IN DATA DE 28.04.2023 NU AU DAT REZULTAT, ASTEIL INCAT IN DATA DE 25.05.2023 PROIECTANTUL GENERAL A DECIS EXECUTAREA UNOR TRONCONURI EXPERIMENTALE CU BUCIA DE PALTRA SPANATA. INTENTIUNEA ALZ ANTPREZENTIUNILU IN ELABORAREA COE CONCEPT A FOST TRANSMISA AMPLASAREA CNAR SA PENTRU UTILIZAREA REZERVOR DE SUPPLEMENTARE PENTRU LUCRARI SUPPLEMENTARE DE AMBRODIE SI AUTOPROTECTORIA. TERMINALUL DE INCERPE A CONTRACTULUI 03.10.2024 SI SAU ELABORAREA ORDONANTELOR DE AMPLASAMENT SAU LUCRARELOR SA.
22	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BRASLA			ASOCIERIA WEBILU S.A (FOOT ASTAD) S.P.A. - IRI INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.	POD SUSPENDAT PESTE CUNARTE IN ZONA BRASLA	1		97,74%	128,18%	21.12.2018	ESTIMAT 09.10.2024	18.02.2023 SECTIUNEA 2 PODUL SUSPENDAT	1896 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DEBILARE BENEFICIARUL SI INGINERILU MONITOREAZA SAPTAMANAL MOBILIZAREA ANTPREZENTIUNILU IN SANITER PERN REALIZAREA DE VISITE PE SANITER SI FOTOCOMPARA DE NOTE DE INSPECTIE.
23	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOSI - DEVA	43-1000	561220	ASOCIERIA S.C. SPECTION LAMB S.R.L. - S.C. TRINOCTRADE S.R.L. - S.C. SA S.A. PE CONTRACT S.R.L. - EURO ASPIAT S.O.S.	MARGINA - HODREA SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D (KM 43+000 - KM 56+220)	LOT 2	13,16 KM	0%	0%	27.11.2018, RESPECTIV 05.12.2022, INCERPE ACTIVITATE DE PROIECTARE	1. FINALIZAT SECT. A - C 2. SECTIUNEA D SI REST DE EXECUTAT DIN SECTIUNEA D SI SAHRE - KM 56+220 - ESTIMAT DECEMBRIE 2026	DECEMBRIE 2026	VALOAREA CONTRACT: 1893 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 14.10.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTITIE: "AUTOSTRADA LUGOSI-DEVA (SA) LOT 2: KM 27+420 - KM 56+220, SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D" LUNGIMEA CONTRACTULUI ESTE DE 13,16 KM SAU 13,16 LEI FARA TVA. FINANTAREA ESTE ASIGURATA PRIN PRIBI. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 45 DE LUNI, DIN CARE 11 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 34 DE LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 10 ANI. CONFORM CONTRACTULUI SI ACCORDUL DE CONDITII A FOST PREZENTATA REALIZAREA A DOUA TUNELURI IN CASRUL SECTIUNII E IN CONTEXTUL FURTARI PROBLEMLOR DE STABILITATE SI A IMPACTULUI NEGATIV CU IMPLICATI MAORE A GRUPA MIOZILU. LUNGIMEA CILOR DOUA TUNELURI SA FI DE APROXIMATIV 23,16 KM. TUNELURILE VOR FI REALIZATE DIN DOUA GALERII UNIDIRECTIONALE PREVEDUTE PE FIECARE CALE DE CIRCULATIE CU PLATFORMA DE 11,15 M. IN DATA DE 05.12.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPE AL ACTIVITATI DE PROIECTARE. IN DATA DE 27.07.2023 C.N.A.R. S.A. A PAVS ORDINUL DE MOBILIZARE NR. 1 DIN 30.08.2023, CONF. ART. 19, (DATA DE INCERPE A CONTRACTULUI DE SUPRACADRE).
24	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	80-1000	491299	ASOCIERIA SAHRE CONSTRUCT SRL - SPECTION LAMB SRL - TRINOCTRADE SRL	TRIFESTI-GHEARASTI	LOT 2	18,999	2,90%	0,10%	02.05.2023	Nov-25	ESTIMAT IN TERMI. 19 2025	1277,95 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 02.05.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DEZP LUCRARI SAU EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERPE CU DATA DE INCERPE 02.05.2023.

25	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	49-299	74-393	ASOCIERIA SAIBR CONSTRUCT SRL - SPECTON LUMB SRL - TEHNOSTRADA SRL	MIKESITI PASCANI	LOT 3	28.094	3.80%	0.55%	02.05.2023	Nov-25	EXTRAT IN TRIM. IV 2023	1705.00 LEI FARA TVA	IN DATA DE 18.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE SUPERVEDORUL CROPS IASU A EMS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCERPERE NR.1 CU DATA DE INCERPERE 02.05.2023 SUPERVEDORUL A ACORDAT ACCESUL PE SANTER AL ANTREPRENORILUI, INCIPAND CU DATA DE 04.05.2023
26	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	95-600	74-380	ASOCIERIA SPECTON LUMB SRL - SAIBR CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADA SRL	DOMNESTI YARG - BACACULUI	TRONGON 2	38.78	4%	3.19%	03.05.2023	01.11.2025	2025	2485.159 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
27	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74-380	95-602	ASOCIERIA SPECTON LUMB SRL - SAIBR CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADA SRL	BACACULUI - MUNICIPIUL BACAU	TRONGON 3	21.523	2%	2.14%	03.05.2023	01.11.2025	2025	1673.768 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
28	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUGZAU - FOCSANI	4-600	95-400	ASOCIERIA S.C SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C SPECTON LUMB S.R.L. - S.C TEHNOSTRADA S.R.L. - S.C INTERSTRADCOM IMPEX S.R.L.	VAZU PALSI (DRUM DE LEGATURA LATIE DN2) BANULCI SARAI (DN 20)	TRONGON 2	30.8	27.00%	13.82%	ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE: 06.02.2023	05.04.2025	05.04.2025	1317.073 MIL LEI FARA TVA	A FOST EMS HG 114/04.05.2022 PRIN CARE S-A APROBAT CONDIȚIILE DE ECHIPAREA POST EMSA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 58/29.11.2022 CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 19.03.2023 DURATA DE EXECUTIE: 20 LUNI
29	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUGZAU - FOCSANI	95-400	71-500	ASOCIERIA S.C SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C SPECTON LUMB S.R.L. - S.C TEHNOSTRADA S.R.L. - S.C INTERSTRADCOM IMPEX S.R.L.	BANULCI SARAI (DN 20) - MANDREȘTI MUNTENI (DN 2)	TRONGON 3	36.1	27%	12.70%	10.02.2023	TRIM. II 2025	TRIM. III 2025	1469.390 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 08.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. IN DATA DE 10.08.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SUPERVEDARE.
30	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUGZAU - FOCSANI	71-500	82-440	ASOCIERIA SAIBR CONSTRUCT SRL - SPECTON LUMB SRL - TEHNOSTRADA SRL	MANDREȘTI MUNTENI (DN 20) - FOCSANI NOI (DN 2)	TRONGON 4	10.94	29%	20.50%	05.12.2022	TRIM. II 2024	TRIM. III 2024	763.72 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. POZURI/PASAJI/VAJDUCE: 7; PODURI/PONTE: 2; LATIMEA PLATFORME: 28 M. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, IAR PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR IN DATA DE 06.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SUPERVEDARE

