

| STIINTA PROIECTORILOR DE INFRASTRUCTURA - IANUARIE 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--|----------|------------|--|---------------------|-------|------------|-------------------|-------------------|---|--|--|--------------|-------------------------|--|
| 2 DRUM EXPRES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DRUMURI EXPRES DE PREGĂTIRE FAȚA PROIECTARE (D1, P1) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № Cr | Categorie drum | Rank drum | Indicativ drum | De la km | Pana la km | Antreprenor | Sectiune | Lotul | Lungime km | Stadiu actual EOP | Stadiu actual ETP | Data inceperii | Data finalizării | An de achiziție | Link șantier | Valoarea proiect | Observații |
| 1 | DRUMURI EXPRES DE PREGĂTIRE FAȚA PROIECTARE (D1, P1) | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES BACĂU - PATRA NEAMȚ | 0+000 | 52+120 | SEARCH CORPORATION & EGS ROMANIA (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 8,823,390 LEI, FAȚA TVA) | BACĂU - PATRA NEAMȚ | LOT 5 | 52.12 | 0% | 0% | MARTE 2022 - ETAPA PROIECTARE | 09.09.2023 (TERMEN INITIAL) 06.09.2024 (CONFORMA AA NR. 17) | | | 112.86 ML LEI FAȚA TVA | CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE ÎN DERULARE. INVESTIȚIILE GEOTEHNICE AU FOST DESAMÂNATE ÎNCLINATE CU DATA DE 18.09.2022, ACESTEA FINSI FINALIZATE. AU FOST FINALIZATE S INVESTIȚIILE DE LABORATOR. A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL PENTRU ASIGURAREA CONFORMĂ CU OUA ÎN DATA DE 18.09.2023. PRESTATORUL A TRANSNAS VARIANTELE DIMPACT DOCUMENTATELE STUDIULUI DE FEZABILITATE, IAR ÎN DATA DE 11.09.2023 AU FOST TRANSMISE OBSERVAȚIILE DE CATRE BENEFICIAR. AU FOST ANUNȚATE SITUȚIILE GEOTEHNICE APARENTE SECTORIBILE 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000 |
| 2 | DRUMURI EXPRES DE PREGĂTIRE FAȚA PROIECTARE (D1, P1) | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES BRAILA - TULCEA (SIA - COȘCĂU) | 0+000 | 61+450 | INGENERIA ESPECIALIZADA OBRĂ CIVILE INDUSTRIALA SA - CONTRACT PROIECTARE ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI PROIECTARE TRASEI (SERNAT ÎN LUNA IANUARIE 2020) (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 14,579,320.13 LEI, FAȚA TVA) | BRAILA - TULCEA | LOT 5 | 61.63 | 0% | 12% | Iunie 2022 - ETAPA PROIECTARE | 28.02.2023 (TERMEN INITIAL) 09.10.2024 (CONFORMA AA NR. 7) | | | 1674.76 ML LEI FAȚA TVA | CONTRACT ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE, PAC SI PTE ÎN DERULARE. ÎN DATA DE 02.08.2023 A FOST AVĂȚAT ÎN CADRUL CTEI CNMR ÎN DATA DE 18.12.2023 PRESTATORUL A TRANSNAS DOCUMENTAȚIA COMPLETĂ LA NOTĂ DE PREZENTARE ÎN VEDEREA SUPĂNERII SPORE ANALIZA SI ASIGURĂ ÎN CADRUL CONCLUZILOR TEHNICO-ECONOMICE AL C.A.I.B. S.A. ÎN 18.12.2023. BENEFICIARUL A TRANSNAS CĂTRE PREȘTOR OBR CU PRIVE LA TEAM DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFICE. |
| 3 | DRUMURI EXPRES DE PREGĂTIRE FAȚA PROIECTARE (D1, P1) | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES BUZĂU - BRAILA | 0+000 | 111+661 | INGENERIA ESPECIALIZADA OBRĂ CIVILE INDUSTRIALA SA - CONTRACT ELABORARE SI P PTE ÎN DERULARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16,915,031.97 LEI, FAȚA TVA) | BUZĂU - BRAILA | LOT 5 | 111.66 | 0% | 12% | 08.08.2022 - ETAPA PROIECTARE | 29.06.2023 (TERMEN INITIAL) 24.04.2024 (CONFORMA AA NR. 10) | | | 1800.50 ML LEI FAȚA TVA | CONTRACT ELABORARE STUDIULUI DE FEZABILITATE, PAC SI PTE ÎN DERULARE. ÎN 11.05.2023 AME 1 A FOST AVĂȚAT ÎN CADRUL CTEI CNMR. ÎN 22.11.2023 PRESTATORUL A TRANSNAS DOCUMENTAȚIA COMPLETĂ LA NOTĂ DE PREZENTARE ÎN VEDEREA SUPĂNERII SPORE ANALIZA SI AVĂȚARE ÎN CADRUL CONCLUZILOR TEHNICO-ECONOMICE AL C.A.I.B. S.A. ÎN 18.12.2023. BENEFICIARUL A TRANSNAS CĂTRE PREȘTOR OBR CU PRIVE LA TEAM DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFICE. |
| 4 | DRUMURI EXPRES DE PREGĂTIRE FAȚA PROIECTARE (D1, P1) | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES CRAIOVA - TÂRGU JU | 0+000 | 110+00 | ASIDEREA SUI ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. | CRAIOVA - TÂRGU JU | LOT 5 | 110 | 10% | 23% | ORDON DE INCEPERE 16.04.2023 - ETAPA PROIECTARE | 24.10.2024 (CONFORM AA) | | | 20,25 ML LEI FAȚA TVA | ÎN DATA DE 18.03.2023 CNMR A SEMNAT CU OBTENTANTUL DECLARAȚIA CAȘTIGATOR. ASIDEREA SUI ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L., VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 20,247,133.77 LEI FAȚA TVA. SURSA DE FINANȚARE: 100% CONTRIBUȚIA UNORUI EUROPEEN DIN FONDAȚIA EUROPEANĂ DE DEZVOLTARE REGIONALĂ SI 15% CONTRIBUTIE PROPRIE. ÎN DATA DE 18.04.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE ÎNCERȚURI (ORDINUL DE ÎNCERȚARE). |
| 5 | DRUMURI EXPRES DE PREGĂTIRE FAȚA PROIECTARE (D1, P1) | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA | 0+000 | 71+524 | INGENERIA ESPECIALIZADA OBRĂ CIVILE INDUSTRIALA SA - SEMNAT ÎN DATA DE 18.09.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11,923,446.99 LEI, FAȚA TVA) | FOCSANI - BRAILA | | 73.24 | 0% | 21.68% | ORDON DE INCEPERE 27.07.2022 - ETAPA PROIECTARE | 14.02.2024 (CONFORM AA NR. 9) | ANUL 2024 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE | | 1400.22 ML LEI FAȚA TVA | ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEI ETAPA 1 IANUCI FOST AVĂȚAT ÎN CTEI CNMR SA. A FOST ÎNVIATĂ ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEI ETAPA 2 IANUCI ÎN DATA DE 10.12.2023 ÎN DATA DE 20.12.2023 A FOST AVĂȚAT CTEI CNMR - ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - VARIANTA FINALA DE TRASEI. STUDIUL AMECOSIS A FOST FINALIZAT CNMR SA A COMENȚAT ÎN DATA DE 20.12.2023 PĂRȚI LA DOCUMENTAȚIA DOAR ÎN DESĂȘA PENTRU ASIGURAREA CIRCULȚII AUTOTRASEI PENTRU CULTURA VIANCEA SI BRAILA. AU FOST REALIZATE FORMELE GEOTEHNICE ÎN PROPORȚIE DE 100%, IAR TESTELE DE LABORATOR ÎN PROPORȚIE DE 100% RAPORTAT LA NUMĂRUL DE FORARE PROFUSE, RESPECTIV EXECUȚATE. |
| 6 | DRUMURI EXPRES DE PREGĂTIRE FAȚA PROIECTARE (D1, P1) | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES OVIDIUS (CONSTANTA) - TULCEA | 0+000 | 113+000 | SEARCH CORPORATION & EGS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORAREA SI P PROIECT TRASEI (SEMNAT ÎN DATA DE 13.07. 2020) (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 17,845,426.28 LEI, FAȚA TVA) | CONSTANTA - TULCEA | | 113.5 | 0% | 0% | ORDON DE INCEPERE 30.08.2022 - ETAPA PROIECTARE | 10.04.2023 (TERMEN INITIAL) 27.02.2024 (ET. P. NR. 5) | APRILIE 2024 - TERNUL ÎNCLINĂȚI PROIECTARE | | 2064.38 ML LEI FAȚA TVA | LA ÎMBINAREA A SEDINTEI DE LUCRU SI A TABELULI CA PRESTATORUL VA TRANSMITE A.M.C. 3 ACTUALIZAT ÎN CONFORMIȚIE CU MODELUL NAȚIONAL DE TRANSPORT, A FOST ORGANIZATA SEDINTA ÎN DATA DE 12.10.2022 CU PREȘTORII DE CONCENȚA - TULCEA SI OBR BRAILA - TULCEA PENTRU A DISCUȚA DESPRE SITUATIA ÎNFRONTATĂ ÎN DERULAREA OBIECTIVELOR, CAT SI A SOLUȚIILOR DE DEZBĂTARE A SITUAȚIEI CU ÎNȚEBEREA POSIBILITĂȚII MĂRIȚI. AU FOST PREPĂRATE DISCUȚIILE REPREZENTANTII MĂRIȚI CU PRIVE LA PREȚAREA POSIBILITĂȚII, SUNT ÎN ANALIZA VARIANTELOR DE TRASEI. ÎN DATA DE 30.03.2023 A FOST PRIMIT RAPORTUL CU PRIVE LA PREȚAREA POSIBILITĂȚII DE CATRE TRASEI UNILATERAL ÎN ÎNCLINĂȚI IANUCI SA A FOST ÎNVIAT CĂTRE PREȘTOR ÎN DATA DE 09.05.2023. PRESTATORUL A TRANSNAS ÎN DATA DE 31.03.2023 VIA EMAIL PĂRȚI LA UN LAMA ANALIZĂRII RAPORTULUI MAPRI, ESTE NECESSARA ÎNTRERĂGAREA VARIANTELOR DE TRASEI. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|----------------------------------|-------|---------|---|--------------------------------|--|-----|-----|---|--|--------------------------|--|
| 7 | DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE PANA PROIECTARE (SI PT) | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES PASCANI - SUCEAVA | 0=000 | 61-071 | SEARCH CORPORATION SRL - SGS ROMANIA S.A. - SGS INTERNATIONAL SAS CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI P PROIECT TERNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.271.80 LEI FARA TVA) | PASCANI - SUCEAVA | 61.971 | 0% | 0% | OCTOMBRIE 2020 | 26.10.2022 (TERMINA INTIAL) 09.10.2024 (P LUNA SI P DE ZILE DE LA DATA DE INCERPERE) CONFORM AA NR. 13 | 104.96 MIL LEI FARA TVA | CONTRACT IN DERULARE. INVESTIETIILE GEOTECNICE AU FOST DEMARATE IN DATA DE 01.09.2021.BENEFICIARII A FMS IN DATA DE 12.10.2021 OBIECTUL DE MONITORIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT, INCLUSIV UTILAJELE FURNIZATE DE FORMARE S.A. A FOST SEMNAT ACTUAL ADITIONAL PRINWD AJUSTAREA PRETIILOR CONTRACTUALI CONFORM CIG 44/2021. AU FOST REALIZAT INVESTIETIILE GEOTECNICE SI REALIZATE DE LABORATOR. A FOST APROBAT STUDIUL AMPLASAMENTULUI. A FOST REALIZAT STUDIUL GEOTECNIC PENTRU SECTOARELE 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, SI 11. AU FOST TRANSMISE PRESTATORILOR OBSERVATIILE PENTRU STUDIUL GEOTECNIC APURTINERIE SECTORILOR 1 SI 3 SI IN ANALIZA LA BENEFICIAR SI AJA STUDIUL GEOTECNIC PENTRU SECTOARELE 10 SI 14. A FOST OBTINUT ACTIUNEA DE MEDIU NR 4/21.11.2021. IN DATA DE 20.12.2021 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE PRESTATORILOR LA STUDIUL DE FEZABILITATE REVEDA O A FOST REALIZAT ASR STADIAL 1. |
| 8 | DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE PANA PROIECTARE (SI PT) | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES PLOIESTI - GASTI | 0=000 | 76=000 | SEARCH CORPORATION S.R.L. - MEGA INTERNATIONAL CONSULTING INC. - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI P PROIECT TERNIC SEMNAT IN DATA DE 25.09.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 15.86 MIL LEI FARA TVA) | PLOIESTI - GASTI | 81.57 KM + 9 KM DE LEGATURA CU LUN CI | 0% | 0% | AUGUST 2020 - SEMNARE ETAPA DE PROIECTARE | 08.07.2024 (P AA NR. 9 (65 LUNI SI 10 ZILE DE LA DATA DE INCERPERE) | 1071.37 MIL LEI FARA TVA | CONTRACT ELABORARE SI PAC SI PTE IN DERULARE. PRESTATORII A TRANSMIS DOCUMENTATIILE ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASURI ETAPA 2 IN DATA DE 09.12.2021. IAR IN DATA DE 01.10.2022 A FOST REALIZAT STUDIU DE GEOTECNICE SI DOCUMENTATIILE IN CADRUL CTE DAUR. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR CIG SI. PRESTATORII A TRANSMIS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIETIILE DE TEREN. IAR ACESTEA AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICIAR. A FOST REALIZAT RAPORTUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA SIGURANTEI CIRCULATIEI (SIAR). PRESTATORII A OBTINUT CERTIFICATELE DE URABANISM DE LA CAZANOVA SI LA CA PRAPNOVA. AU FOST DEMARATE INVESTIETIILE DE TEREN. BENEFICIARII OBIECTULUI DE MONITORIZARE AL UTILAJELOR CONFORM PROMISIUNII TENINCE IN DATA DE 18.07.2023. PRESTATORII INVESTIETIILE PENALITATE PENTRU OBIECTUL DE MONITORIZARE AL UTILAJELOR, INDESPERTEAREA TERMINULUI DE FINALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PROIECTULUI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCIE. |
| 9 | DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE PANA PROIECTARE (SI PT) | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES SUCEAVA - SIRET | 0=000 | 55=700 | SEARCH CORPORATION SRL - SGS ROMANIA S.A. - SGS INTERNATIONAL SAS CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI P PROIECT TERNIC SEMNAT IN DATA DE 07.09.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 15.86 MIL LEI FARA TVA) | SUCEAVA - SIRET | 55.7 | 0% | 0% | OCTOMBRIE 2020 | 06.10.2022 (TERMINA INTIAL) 26.05.2025 (SI LUNA SI LA OBIECTUL DE INCERPERE SI P AA NR. 18) | 882.9 MIL LEI FARA TVA | CONTRACT ELABORARE SI PAC SI PTE IN DERULARE. INVESTIETIILE GEOTECNICE AU FOST DEMARATE IN DATA DE 24.08.2021. BENEFICIARII A FMS OBIECTUL DE MONITORIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT, INCLUSIV UTILAJELE SOLICITATE SI RE APROBATE "SUPLEMENTAR" A FOST SEMNAT ACTUAL ADITIONAL PRINWD AJUSTAREA PRETIILOR CONTRACTUALI CONFORM CIG 44/2021. IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIETIILE GEOTECNICE ACESTEA FIMD REALIZATE IN PROCENT DE 90,9% (CU FORAS SUPLEMENTARE) MAI SUNT DE REALIZAT 24 MIL. PROCEDURA DE MEDIU ESTE IN DERULARE. A FOST EMISA DECIZIA ETAPA DE ACADARE NR. 12/07.06.2023. DOCUMENTATIILE DE MEDIU (PIM, CA SI SECI) AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICIAR. AU FOST APROBATE STUDIILE GEOTECNICE APURTINERIE SECTORILOR 1 SI 3 SI 5 SI 6. AU FOST ORGANIZATE CEZARILE PUBLICE CU AUTOPARTICIPAREA LOCALA IN VEDEREA DERULARI PROCEDUREI DE MEDIU IN DATA DE 21.11.2023 LA SUCEAVA SI IN DATA DE 02.12.2023 LA SIRET. AU FOST DEMARATE AUDITORI IN VEDEREA REALIZARI AUCTIUNII DE SIGURANTA FURNERA - STADIAL 1. IAR DOCUMENTATIILE A FOST TRANSMISE CATRE ACTIUNEA IN DATA DE 17.12.2023. A FOST REALIZAT ASR STADIAL 1. IAR ACESTEA SUNT IN ANALIZA LA PRESTATOR. IN DATA DE 20.12.2023 BENEFICIARII A TRANSMIS OBSERVATIILE DOCUMENTATIILE STUDIULUI DE FEZABILITATE (DT) 1. IN DATA DE 19.12.2023 PRESTATORII A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE LOT 1 SI LOT 2. IAR IN DATA DE 12.05.2024 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE DE CATRE BENEFICIAR. |
| 10 | DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE PANA PROIECTARE (SI PT) | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES TISITA - ALBITA | 0=000 | 160=000 | SEARCH CORPORATION S.R.L. - SGS ROMANIA - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI P PROIECT TERNIC SEMNAT IN DATA DE 09.02.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.807.00 LEI FARA TVA) | TISITA - ALBITA | 160 | 0% | 0% | AUGUST 2020 - SEMNARE ETAPA DE PROIECTARE | 17.08.2022 (TERMINA INTIAL) 28.06.2024 (8 LUNI SI 11 ZILE DE LA OBIECTUL DE INCERPERE SI P AA NR. 4) | 3563.3 MIL LEI FARA TVA | CONTRACTUL ELABORARE SI P IN DERULARE. A FOST SUPORNAT CONTRACTUL PENTRU O PERIOADA PE 3 LUNI INCERPARI CU DATA DE 17.03.2022. IAR SUPORNAREA A FOST PRELUNGITA CU INCA 3 LUNI PANA LA DATA DE 27.12.2022 A FOST INTCOMATA INDA JUSTIFICATA PENTRU AJUSTARE NR. 16/29.02.2022 SI 2022 ACTUL ADITIONAL PRINWD AJUSTAREA PRETIILOR CONTRACTUALI CONFORM CIG 44/2021 SI AJA P OBTINUTUL DE SEMNARE IN CADRUL DAUR INCERPARI CU DATA DE 09.02.2022 A FOST REALIZATA ACTIVITATEA IN CADRUL CONTRACTUALI. IN DATA DE 07.09.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATIILE AME. IN CADRUL CTE DAUR. IAR IN PREZENT PRESTATORII ELABORARE AME 2. AU FOST ORGANIZATE CEZARILE PUBLICE LA CA VAMRASA, CA GASTI SI CA VASLUI PENTRU PREZENTAREA VARIANTILOR DE TRASURI CA URABARE A DETINUTARI AME ETAPA 1. A FOST TRANSMISA CATRE LUI URABARE DE RADA PROIECTULUI PENTRU PUNCT DE VEZERE CA URABARE A RAPUNJURILOR TRANSMISIA ESTE NECESARA MODIFICAREA TRASEIULI IN ZONA LUT MARAKESTI SI INCEPERE HIDROELECTRICA A TRANSDUL PUNCTULUI DE VEZERE REFERITOR LA VARIANTA DE TRASURI CA URABARE A CONTINUTANGELOR IDENTIFICATE PRESTATORII A PROPOZI O NOUA VARIANTA DE TRASURI CARE A FOST TRANSMISA CATRE LUI LUI PENTRU PUNCT DE VEZERE. LUT MARAKESTI MENTIONEAZA CA NOUA VARIANTA ARIETEAZ PUI AZIURU PROIECT. A FOST TRANSMISA O NOUA VARIANTA DE TRASURI CARE SA NU A FOST PUI AZIURU PROIECT SI INVESTIETILE OUA URABARE CARE A FOST TRANSMISA PENTRU PUNCT DE VEZERE CATRE LUI FIVETI, LUT GARDASHA, LUT INCEPERE, LUT TRIVEL, LUT MARAKESTI, LUT COMENI SI DETINUTANGELOR OUA LUI. |
| 11 | DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE PANA PROIECTARE (SI PT) | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES DAB - SATU MARAZ | 0=000 | 10=000 | SEARCH CORPORATION SRL SEMNAT IN DATA DE 10.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 3.646.306,30 LEI FARA TVA) | SATU MARAZ - OAR GRANITA ROMUN | 10,9 KM DRUM EXPRES + 4,02 KM DRUM DE LEGATURA | 90% | 90% | AUGUST 2020 - SEMNARE SERVICI DE PROIECTARE PANA SI P A.C. + P.T.E. | 13.11.2023 FINALIZARE SERVICI DE PROIECTARE PANA SI P A.C. + P.T.E. ANUL 2023 - TERMINA FINALIZARE RADA DE PROIECTARE + 12.11.2023 CONM. AAD NR. 12 | 3,65 MIL LEI FARA TVA | IN DATA DE 10.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SI PAC SI PTE. DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICI ESTE DE 34 LUNI SI 9 ZILE. SA DAT OBIECTUL DE INCERPERE IN DATA DE 20.08.2021. STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL CTE DAUR SA, CTE M. CONSILIU INTERMINISTRIAL. PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA CEZARILOR URABARE PACI A FOST FINALIZAT. A FOST EMISA HOTARARILE GUVERNULUI PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TENINCE INCDROMIC. A FOST TRANSMISA PROCEDURA PENTRU EMITEREA HOTARARII PRINWD SPONSORAREA DAUR CARE SE VA SUPUNE DOCUMENTATIILE LA VEDEREA EMITERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUCIE. IN DATA DE 27.08.2023 A FOST AVANAT PROIECTUL TENINCE DE EXECUTIE IN CADRUL CTE DAUR SA. A FOST TRANSMIS AVIUL CONDITIUNAT SUPR - 20.07.2023. DOCUMENTATIILE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI A FOST FINALIZATA. IN CURS DE DEMARARE A PROCEDUREI DE ACHEZITE PUBLICA. A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI NR. 995/2023 - HOTARARILE PRINWD PROCEDURA DE EXPONERARE A COLOANULUI |
| 12 | DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE PANA PROIECTARE (SI PT) | DRUM EXPRES | DRUM EXPRES BUCURESTI - VARGHETE | 0=000 | 82=210 | TRF INGENIERI S.R.L. | | 82,21 | 10% | 10% | | 09.12.2024 | 11,516 MIL LEI FARA TVA | IN DATA DE 25.11.2021, C.N.A.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "ELABORARE STUDIULUI DE PREZABILITATE SI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU "DRUMURI EXPRES BUCURESTI-TARGOVIST" CU S.C. TRF INGENIERI S.R.L. A FOST EMIS OBIECTUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 1 - STUDIULUI DE PREZABILITATE PENTRU DATA DE 14.02.2022. IN DATA DE 07.07.2022 A FOST AVANAT STUDIULUI DE PREZABILITATE IN C.T.E. - C.N.A.R. S.A. IN DATA DE 06.08.2023 A FOST AVANAT STUDIULUI DE PREZABILITATE IN C.T.E. - C.N.A.R. S.A. IN DATA DE 29.11.2022, STUDIULUI DE PREZABILITATE A FOST AVANAT DE CATRE MINISTERUL FINANTELOR, FIMD PROPOSI SIRE ANALIZA OBIECTULUI LA FAZA STUDIULUI DE FEZABILITATE. A FOST EMIS OBIECTUL DE INCERPERE PENTRU ETAPA 2 - STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU DATA DE 09.02.2023. IN DATA DE 12.02.2023 A FOST AVANAT AME 1. IN DATA DE 15.12.2023 A FOST AVANAT AME 2, IN CADRUL CARBIA A FOST PRODUISA ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, VARIANTA 3 (PORTOCALU) LA PROMI DE DRUM EXPRES CU BENZI DE CIRCULATIE SI FICARE SI/SAI, CU MENTIUNEA CA PE TRONCALUL CUPRINS INTRE INTERSECTIA CU AUTOPSTRADA DE CENTRA A MONOPOLULUI BUCURESTI SI INTERSECTIA CU DRUMUL NATIONAL D16A, SI IN REZERVA CULOANULI DE SPONSORARE CARE SA TRIMITA SUPLEMENTAREA ULTERIOARA CU INCA O BANDA PE FICARE SI/SAI. IN PREZENT SUNT IN ELABORARE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU REALIZAREA INVESTIGATORUL DE TEREN SI DOCUMENTATIILE NECESARE PENTRU EMITEREA CERTIFICATEI DE URABANISM. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|---------------------------------------|--|--|--|--|-------|----|----|----|-----------------------------------|------------|--|--|-------------------------|---|
| 13 | DRUMURI DE MAARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SI, P3) | DRUM EXPRES | DMV FELAS - DOROBETA TURNU SEVERIN | | | ASOCIERIA S.C. CP CONSULT S.A. - S.C. DRIVAN S.R.L. - S.C. GEOTECHNOC SITE S.R.L. - SCA TRANSAFOTON | | LOT 1 | 70 | | | 12.07.2023 | 12.03.2025 | | | 21.053 MIL LEI FARA TVA | <p>DATA ORDIN DE INCERPERE - 12.07.2023</p> <p>IN DATA DE 12.07.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCERPERE LA SEDLUL CAIEA SA.</p> <p>IN CURS DE REALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1.</p> <p>IN PERIOADA DE 20.09.2023-22.09.2023 SI 01.10.2023-06.10.2023 AU FOST ORGANIZATE SEDINTE DE CONSULTARE LA SEDELE PRIMARIILOR U.A.T-JURELOR SI A CONSILIILOR JUDETEAN ALEZIDENTITI IN VEDEREA IDENTIFICAREI EVENTUALELOR CONTRANDER.</p> |
| 14 | DRUMURI DE MAARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SI, P3) | DRUM EXPRES | DMV DOMADNEA - CARANSEBES | | | ASOCIENSA PROIECT-CONSTRUC REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L. - B&B WATER DRILLING S.R.L. | | | 45 | 0% | 0% | ORDIN DE INCERPERE: 02.10.2023 | 10.10.2025 | | | 22.29 MIL LEI FARA TVA | <p>IN DATA DE 02.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE AL CONTRACTULUI, CA FIIND DATA DE 10.10.2023.</p> <p>IN DATA DE 10.10.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCERPERE.</p> <p>IN DATA DE 08.11.2023 A FOST INAVERTIT RAPORTUL DE INCERPERE.</p> <p>IN CURS DE REALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1.</p> |