

STIPLATA PROIECTIILOR DE INFRASTRUCTURA - IANUARIE 2024

DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectional	Latul	Lungimea km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An declaratie	Link santar	Valoarea proiect	Observatii	
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TURDA - OGI	0+000	4+957	ASOCIERIA DIMEX 2000 COMPANY SRL (BIBES) - AUTOTRONDON SRL - OIR APMAT SRL - STRAVA PUBLICA S R L REGADIOS SA - CODA OPERATIONS SRL	DRUM DE LEGATURA PENTRU ASIGURAREA CONECTIUNII DINTRE SA SI DRUMUL DREPTUL LOCALITATII TURDA		4,957	5,50%	0%	21.08.2023	17.02.2025				TRAND CONT DE PARTEA SA ANTREPRENORUL TREZISE SA FALAZIE IN LUNA FEBRUARIE ACESTA INTENTIUNEA SA FINALIZEZ ASPECTUL MARACAREI SI ELIMINAREA DE SIGURANTA BULTEA PANA IN NOIEMBRIE 2024	562.613 MIL LEI FARA TVA
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (JUDER DE ASOCIERE) - SPEDITION LAMB TONHOFFRANCE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10,77	79%	51,90%	ORDIN DE INCHEIERE 01.07.2021 (ETAPA PROIECTARE, 10.01.2022 INCHEIERE EXECUTIE INCEPUT IN BAZA AC INCL 10.10.2022	MAI 2024	ANUL 2024			371,42 MIL LEI FARA TVA, INTRA 496,41 - CONFORM AN 18	IN DATA DE 15.04.2023, CNAR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIERIA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (JUDER DE ASOCIERE) - SPEDITION LAMB TONHOFFRANCE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.426.131,09 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURILE EUROPEE REINABURABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 34 LUNI, DIN CARE 20 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 14 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. PERIODA DE GARANTIE ESTE DE 20 DE LUNI, A FOST AVANAT PTE IN CADRUL CTE CNAR SA IN LUNA NOV. 2023. A FOST DESTINAT AC NR. 1042/15.02.2023 ETAPA 1, PNA JABURUA S R L S R L AC NR. 60/03.10.2022 PENTRU ETAPA 1 SA CONTINUT AC NR. 07/03.10.2022 ETAPA 2 SA/10.10.2022 PNA CARE A FOST INTRODUSA IN CONTRACT VALOAREA REZERVAI DE IMPLEMENTARE INTRU REECHILIBRAREA CONTRACTULUI PREVIJUALA DE 0/0/0 SA/2022 SA/12.08.2022 - MODURILE MODIFICARILOR ADUSE DE CUIE HALDUI, CUIE ADJOSI SI RESPECTIV PNA CUIE PNA 00222 CARE PREVEDI REGULAMENTUL LEGALA DE CLASIFICARE A MODALITATI DE UTILIZARE A REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU ASISTARE ASA CUM A FOST CONSULTATA PNA ACTIUA ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACT.
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRANDVA - PITESTI	0+000	17+700	ASOCIERIA COALITII INOAT SCARLET VE SARAI A.S. (JUDER) - STRAHE SA/INTREPRENORII S.R.L. - VISO CONSTRUCTION WORKS S.R.L.	TRONCON 1 CRANDVA - ROSARIESTI (AM 0+000 - KM 17+700)	TRONCON 1 - RELUCIAT	17,7	PROGRES FIZIC LA REZERVE - 57,80% PROGRES FIZIC PE NOUA CTE - 5,25% PROGRES FIZIC TOTAL 62,34%	16,94%	12.09.2023	TRIM 1 2025	ANUL 2025			439,29 MIL LEI FARA TVA	INCEPUT CU DATA DE 12.09.2023 A FOST EMS ORIGINAL DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI.
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRANDVA - PITESTI	89+300	123+115	ASOCIERIA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION LAMB SRL - SC TONHOFFRANCE SRL	TRONCON 4 COJNESTI - DARIA - PITESTI	TRONCON 4	31,82	42,50%	31,30%	15.11.2021	2024	ANUL 2024			617,08 MIL LEI FARA TVA, 794,96 MIL LEI FARA TVA (SA SIMBARE A INCHERIIBI ACTIUA ADITIONAL NR. 1)	ANTREPRENORII A CONTIUT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, IN CONFORMATA CU PREVEDERILE CONTRACTUALEI. ACEASTA PRIND APROBATA DE CATRE C.N.A.R. S.A. IN DATA DE 02.09.2023. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 126 DE LUNI, DIN CARE 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE + 24 LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR + 120 DE LUNI PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR. INCEPUT CU DATA DE 03.11.2021 A FOST EMS ORDIN DE INCHEIERE.
5	DRUMURI EXPRES PROIECTE IN EXECUTIE	DRUM EXPRES	DRUM DE LEGATURA A3	0+000	18+900	SC STRABAS SRL	LEGATURA CENTURA CRANDVA (GRATA SARTANOMEE - AUTOTRONDA A3 (BRABAN))		18,96	92%	77%	27.09.2021	APRILIE 2024 (ET. PROGRAM EXECUTIE LUCRARI)	ANUL 2024			546,9 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 21.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE CU STRABAS S.R.L. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 DE LUNI, DIN CARE 6 DE LUNI PERIODA DE PROIECTARE. 24 DE LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. IN DATA DE 21.10.2021 A FOST APROBATA DE CATRE CNAR PLATA ANUALULUI REPRESENTAND 15% DIN VALOAREA CONTRACTULUI, RESPECTIV SUMA DE 81.885.510,00 LEI FARA TVA. A FOST NEGOTIAT PE DATA DE 07.04.2022, IN DATA DE 29.09.2022, IN DATA DE 08.03.2023 SA INCHIEIAT ACTIUA ADITIONAL NR.2 CU SCIMBAREA FORMULEI DE ALIUTARE DUFA DE 64 (2022), SA APROBAT CERTIFICATUL DE PLATA NR.5 - RESPECTIV SUMA DE 43.34992.196,1 LEI FARA TVA, IN DATA DE 24.09.2023, SA APROBAT CERTIFICATUL NR.6 RESPECTIV SUMA DE 3283843,36 LEI FARA TVA, APROBAT CERTIFICATUL NR. 79 27.02.2023 RESPECTIV SUMA DE 7739993,86 LEI FARA TVA, APROBAT CERTIFICATUL NR.8 IN 24.08.2023 RESPECTIV SUMA DE 3789970,04 LEI FARA TVA, APROBAT CERTIFICATUL NR.9 IN 25.08.2023 RESPECTIV SUMA DE 7303333,84 LEI FARA TVA.