

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - IANUARIE 2024

VARIANTE OCULTARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Anteprenor	Secțiune	Lotul	lungime km	Stadiu actual fsc.	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschidere	Link sanitar	Valoare proiect	Observații	
1	VARIANTE OCULTARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE SIGHISDA	0+000	13+057	ASOCIEREA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L.-S.C. TANDOR ROMCONSTRUCT S.R.L. - I&E INGAJAT SANAR VET TICHNET S.L. - S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRAGSUVANA S.R.L.	SIGHISDA		13.057	0%	0%	2022 - ÎNTERE ORDIN ÎNCEPERE PROIECTARE 2023 - ÎNTERE ORDIN ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRARI	2025	2025		257,77 MIL. LEI FARA TVA	14.06.2023 - DATA PUBLICĂRII ANUNȚULUI 11.08.2023 - DATA DE ÎNCHISURĂ A OFERTELOR ÎN URMA REEVALUĂRII OFERTELOR DEPUSE PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA VARIANTEI DE OCULTARE SIGHISDA ORIENTATUL DECLARAT CAȘTIGATOR ESTE ASOCIEREA S.C. CLEAN PREST ACTIV S.R.L. - S.C. TANDOR ROMCONSTRUCT S.R.L. - I&E INGAJAT SANAR VET TICHNET S.L. - S.C. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRAGSUVANA S.R.L. CONTRACTUL AME 0 VALDARE DE 257.772,56 LEI FARA TVA HA DURATA DE EXECUȚIE ESTE DE 38 LUNI (24 LUNI PENTRU PROIECTARE ȘI 24 LUNI PENTRU EXECUȚIE) A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 17.10.2022. A FOST CONSTATATĂ GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE - 18.10.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE - 03.01.2023 NU FOST CERTIFICAT CESTRULAT DE URĂNĂRI ȘI AZULE. ÎN PREZENT ESTE ÎN DESĂȘURARE ETAPA DE PROIECTARE - ÎNȚOCARE DOCUMENTARE FAZA FAC. A FOST TRANSMIS SUPERVISORULUI STUDIILOR GEOTEHNICE PENTRU ÎNCHIRIARE, A FOST TRANSMIS RAPORTUL AVIZIHOLOGIC PRELIMINAR. A FOST PREZAT FAC ȘI PROIECT TEHNIC CATRE SUPERVISOR. ÎN DATA DE 01.11.2023 SUPERVISORUL REFINANȚ DOCUMENTAȚIA FAC ÎN 97 ȘI SCURTĂ COMPUTARI. ÎN DATA DE 22.12.2023 A FOST RETRANSMIS CATRE SUPERVISOR DOCUMENTAȚIA FAC.	
2	VARIANTE OCULTARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCUREȘTI			STRADCO GROUP SRL - SC COMROAD SRL - SPECIFICAT CONSULTING SRL	PAJAL SUPRATRANȘA PE DJ 602 CENTURA BUCUREȘTI COMESTRI	DOMNEȘTI - DJ 602	0,536	300%	99,35% (PARA AJUSTARE DE PREȚURI) ISKAPL (CU ISKALAHAR)	15.11.2023 - PENTRU LUCRARI AUTORIZATE PRR AC 140/20.12.2019 18.08.2023 PENTRU LUCRARI AUTORIZATE PRR AC 162/08.08.2023 23.09.2023 - PENTRU LUCRARI AUTORIZATE PRR AC 142/23.09.2023	15.11.2022 CONFORMA EXTINDERE DURATA DE EXECUȚIE	15.11.2022			91,55 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 13.11.2022 A FOST DEȘCHIS TRAFICULUI PANTA 100/13.11.2022
3	VARIANTE OCULTARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE BARLAJ	0+000	11+281	ASOCIEREA SC TEHNIC ASIST SRL - R. IVA INFRASTRUCTURA S.R.L. (PROJ. CONCEPT INFRASTRUCȚURĂ LOGISTIC SRL, FORTA ȘI T&S INFRA LOGISTIC SRL)	BARLAJ	1	11,281	76,00%	60-40%	05.12.2023 (DATA DE ÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE) 06.08.2023 (DATA DE ÎNCEPERE A LUCRĂRII)	2024			132,051 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT ÎN DATA DE 24.10.2023. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI, DIN CARE PROIECTAREA - 6 LUNI, EXECUȚIE - 22 LUNI ȘI PERIOADA DE GARANȚIE DE 84 LUNI. DATA DE ÎNCEPERE PROIECTARE - 05.12.2023 A FOST AJUSTAT PROIECTUL TEHNIC ȘI DOCUMENTAȚIA ÎN DATA DE 19.06.2023 AUTORIZAȚIA DE CONȚINUT A FOST EMISĂ - 24.07.2023 AMPLASAMENTUL LUCRĂRII A FOST PREZAT CATRE ANTEPRENOR ÎN DATA DE 06.08.2023. ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRII A FOST EMIS ÎN DATA DE 06.08.2023. DURATA DE EXECUȚIE A FOST PRELUNGITĂ PANA LA 07.02.2024 (07. CONTRACT)	
4	VARIANTE OCULTARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE GALATI	0+000	33+000	ASOCIEREA S.C. S&P&E CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEEDION LABS S.R.L. - S.C. TENDRONEX S.R.L.	GALATI	1	33,6	0%	0%	04.04.2022	04.10.2026	ANUL 2026		705,28 MIL. LEI FARA TVA	PREȚUL PE AN ESTE DE CCA. 20.990.000 LEI FARA TVA, REPREZINTAND CCA. 4.327.980 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI, DIN CARE: • 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, • 40 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRIILOR, • 40 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRIILOR. PERIOADA DE PROIECTARE A FOST PRELUNGITĂ PANA LA DATA DE 5 Iunie 2023 (CU) NEGOTIAREA ÎN PERIOADA CONTRACTUALĂ. ÎN DATA DE 22.08.2023 ANTEPRENORUL A SOLICITAT ÎNCEPEREA DE COMUN ACORD A CONTRACTULUI. ÎN DATA DE 07.09.2023 BENEVOLENȚĂ A BENEVOI RAPORTUL SAU ANTEPRENORULUI CU PRIVIRE LA ÎNCEPEREA CONTRACTUALĂ. ÎN DATA DE 22.11.2023 ANTEPRENORUL A TRANSMIS RAPORTUL JUSTIFICATIV CU PRIVIRE LA ÎNCEPEREA DE COMUN ACORD A CONTRACTULUI NR. 52/027/24.11.2023. PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA VARIANTEI DE OCULTARE GALATI, ÎNREGISTRAT LA CMAH SA CU NR. 52/0204. ANALIZAND RAPORTUL JUSTIFICATIV AL ANTEPRENORULUI ȘI A CONȚINUTULUI PANTULUI CA, DEJA ACESTA ÎNDEPLINEȘTE TOATE CONDIȚIILE PENTRU A BENEVOI DE AUTORIZAȚIA PREZENTAND POTRIVIT C.U.G. 47/2022. P&A ÎNCHIRIAREA FORMALE PREZENTĂ LA ART.4 DIN C.U.G. 47 PENTRU PREȚUL ANUAL DE EXECUȚIE DIN OBIECTUL CONTRACTULUI ÎN CANTITATIV DE 688.048.809,88 LEI FARA TVA, SE PRODUCE UN IMPACT FINANCIAR DE DOAR 33.172.001,04 LEI FARA TVA, ÎN CONȘTIINȚĂ ÎN CARE CRESTEREA PREȚULUI CURENȚI ÎMPACTATE DE EXECUȚIA LUCRĂRIILOR, PRODUC UN IMPACT DE 366.862.262,77 LEI FARA TVA, ÎN PREZENT ESTE ÎN ANALIZA LA CMAH.	
5	VARIANTE OCULTARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE SPANȚU ȘIHOȘTE	0+000	11+500	CONTRACT ELABORARE ȘI FINALIZAT ANTEPRENOR: ASOCIEREA SC CITY STRASSE SRL ȘI SC ELUCORINA SA ȘI SC PROIECT CONSULTING SRL ȘI HYDROSTRY AD.	SPANȚU ȘIHOȘTE	1	11,56	57,60%	50,00%	07.05.2018	2020 - FINALIZARE PROIECTARE ETAPA 1 & 2 2022 - RENANȘARE EXECUȚIE LUCRARI	2024		289,41 MIL. LEI FARA TVA	ACORD CONTRACTUAL NR. 252/27.02.2021 ORDIN DE ÎNCEPERE 01.11.2021 PERIOADA DE PROIECTARE 5 LUNI DE LA DATA DE ÎNCEPERE CARE ÎNCLUSE ÎNCHIRIAREA DE CATRE BENEVOIAR A PROIECTULUI TEHNIC ȘI A DETALIILOR DE EXECUȚIE. PERIOADA DE EXECUȚIE: 24 LUNI DIN MOMENTUL FINALIZĂRII PROIECTULUI TEHNIC ȘI A DETALIILOR DE EXECUȚIE. PERIOADA DE GARANȚIE: 60 LUNI. A FOST DEȘCHIS AVIZUL CTE CMAH ÎN 30.06.2022. DIN 18.06.2022 A ÎNCEPUT EXECUȚIA LUCRĂRIILOR. EXECUȚIA LUCRĂRIILOR SE DESĂȘURĂ CONFORM GRAFICULUI DE EXECUȚIE APROBAT.	
6	VARIANTE OCULTARE PROIECTE ÎN EXECUȚIE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE TARGU JIU	0+000	19+987	COLINI LAVORI SPA - CONTRACT REZULTAT (18.05.2023) CONTRACT REZULTAT - ASOCIEREA SECLA SOCIETATE ROMNE COOPERAZIONI E LAVORI S.A. DATA SEMNARE - 24.11.2023	TARGU JIU	REZULTARE	19,987	40% PROGRES ÎNREGISTRAT ÎN CADRUL CTE DE LUCRARI REZULTAT. 80,20% ÎN CADRUL NOULUI CONTRACT	41,30% PROGRES ÎNREGISTRAT ÎN CADRUL CTE DE LUCRARI REZULTAT. 64,48% ÎN CADRUL NOULUI CONTRACT	14.10.2024 - CTE REZULTAT 24.11.2023 - CONTRACT REZULTAT SEMNAT	ANUL 2024			244,87 MIL. LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 24.11.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI ÎNCHIRIAREA CONTRACTUALĂ 202.000.000 LEI FARA TVA. ÎNCHIRIAREA ACTUALIZATĂ A CONTRACTULUI (CONFORM AN.2) 244.874.305,46 LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE ÎN CARI PERIOADA DE EXECUȚIE DE 36 LUNI ȘI PERIOADA DE GARANȚIE DE 24 LUNI. A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE LUCRARI. DATA DE ÎNCEPERE A LUCRĂRIILOR 15.02.2023. ÎN DATA DE 01.03.2023 A FOST PREZAT AMPLASAMENTUL. DURATA DE EXECUȚIE A FOST PRELUNGITĂ PANA LA 25.06.2024 FINALIZARE LUCRARI CONFORM PROGRAM DE EXECUȚIE - 25.06.2024	

7	VARIANTE OCULTARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE TIMISOARA SUD - REST DE EXECUTIE	0-000	25-690	SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - SPECTON USMB S.R.L. - TIMISOARANE S.R.L.	TIMISOARA - SECTOR SUD		25.69	3.29%	0%	10.07.2023 - ORDIN-INCERPERE EXECUTIE LUCRARI			2023	https://www.romatim.ro/	381.844 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 09.06.2023 A FOST DESEMNA CASTIGATORUL PENTRU ATRIBUREA CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE DIN CADRUL OBIECTIVULUI VARIANTA DE OCULTARE TIMISOARA SUD - REST DE EXECUTIE. SUMARA LUNAR NOI CONTRACT A AVUT LOC PE DATA DE 27.06.2023. PENTRU RESTUL DE EXECUTIE, RESPECTIV 42,74 % IN DATA DE 07.07.2023. BENEFICIARUL A FOST ORDINUL DE INCERPERE A LUCRARILOR PENTRU DATA DE 10.07.2023. IN DATA DE 26.11.2023 A A DEMANAT CONTRACTUL PENTRU SUPRAVEGHEA EXECUTIEI LUCRARILOR "VARIANTA DE OCULTARE TIMISOARA SUD" - REST DE EXECUTIE CU ASOCIEREA VENITA PROJECT MANAGEMENT - UTBER KIDOTTI BERHARDT PT S.A SA FIEA ORDIN DE INCERPERE A SUPRAVEGHEA CU DATA DE 07.12.2023.	
8	VARIANTE OCULTARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE ZILAU VO DRUF	0-000	5-135	ASOCIEREA SIMPHORO CORPORATION UNITEED - IC - SODOPROOD S.R.L.	ETAPA 2 - 7 KM INTRE DRUF KM 79+401 - DR BEIC	1	5.135 KM SI MASURATEL 2 PIZURIL 2 INTERSECTE TP GRABTE	51.62%	35.30%	2020 - ORDIN DE INCERPERE 14.09.2021 - DATA INCERPERE LUCRARILOR			2024	2024	https://www.inventaria.dre.ro/ro/ro/inf/inf/inf/	185.54 MIL LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCERPERE A CONTRACTULUI A FOST COMUNICAT CA FINDER 03.09.2020 (PROIECTARE+EXECUTIE). PERIODA DE PROIECTARE ESTE DE 6 LUNI (PERIODA DE 26.02.2021 SI 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI (PERIODA DE 21.02.2020 DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 1848 DIN 30.11.2020). A FOST ACORDATA ANTREPRENORULUI PRESEA SANTELULUI. A FOST DETERMINATA AUTORITATA DE CONSTRUIRE NR. 17/09.03.2021. A FOST EMISA HOTARAREA DE GUVERN NR.622 DIN 03.09.2021 PRIVIND SCATEREA DEFINITIVA DIN FONDUL FORESTIER NATIONAL.
9	VARIANTE OCULTARE PROIECTE IN EXECUTIE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCURESTI	35-430	35-445	LOT 1: ASOCIEREA S.C. IBS-IBS ROMANIA S.R.L. (IORDI-IBS-IPALUS-ORD) INDICATORIUM IBSB-S.C. AUTOTENSIOROM S.R.L. - S.C. VENTOR GROUP CONSULTING S.R.L. LOT 2: ASOCIEREA RIZAN DE ECKER S.P.A. IBSB DE ASOCIERE S.C. MANGSI HOLDING S.R.L. (ASOCIAT)	LARGIRE LA 4 BANDA A CENTURII BUCURESTI A MONTEPRULUI BUCURESTI SUD INTRE A1 SI 105+500 SI DRUF SI DRUF 4+000 - LOT 1 SI LOT 2		LOT 1: 0.820 KM LOT 2: 4.470 KM	LOT 1: 74% LOT 2: 0%	LOT 1: 29.21% (PARA AJUSTARE DE PRETIN: 40.50% (CU AJUSTARE DE PRET) LOT 2: 1.6%	LOT 1: 01.02.2022; LOT 2: 03.11.2022			2024	2023		LOT 1: 28.405 MIL LEI FARA TVA; LOT 2: 304.512 MIL LEI FARA TVA	LOT 1: DATA DE INCERPERE: 01.02.2022; DURATA DE EXECUTIE: 9 LUNI (PROIECTARE: 9 LUNI; EXECUTIE: 10 LUNI) HG EXPROPRIERI NR. 1026/20.07.2022 A FOST DETERMINATA AUTORITATA DE CONSTRUIRE NR. 86/02.12.2022. CONTRACTUL SE AJUA IN EXECUTIE. LOT 2: DATA DE INCERPERE: 03.11.2022. DURATA DE EXECUTIE: 36 LUNI (PROIECTARE: 12 LUNI; EXECUTIE: 24 LUNI). H.G. 199/16.05.2023 (PENTRU EXPRESIUNEA PRETULUI, PTE AJUSTAT IN CTS CNAB NR.5542/11.11.2023. PREDARE AMPLASAMENT CATRE ANTREPRENOR: 08.01.2024 ESTIMARE CANTITATE DE CONSTRUIRE: FEBRUARIE 2024