

STIINTA PROIECTARE DE INFRASTRUCTURA - IANUARIE 2024

VARIANTE OCULTARE IN PRELATIVE FAZE PROIECTARE (ELABORARE SI/ ELABORARE SI-PT)

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Anteprener	Sectiuni	Latut	Longime km	Stadiu actual Etc.	Stadiu actual Financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An de inchidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTARE IN PRELATIVE FAZE PROIECTARE (ELABORARE SI/ ELABORARE SI-PT)	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE BISTRITA	0+000	15+000		BISTRITA	1	15							2,33 MIL LEI FARA TVA VALOAREA ESTIMATA CONTRACTE SI P.F.	PENTRU BUNA IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI A FOST INCHIEDUT UN PARTENERIAT ADMINISTRATIV CU PRIMARIA BISTRITA, IN VEDEREA SUSTINERII MODULUI DE CONECTARE IN ZONA MARE BISTRITA. OBIECTIVUL FAZE PARTE DIN „AUTOTRASA NORD-SUD” – RING SPECIFICAT IN STUDIUL DE FEZABILITATE CA DRUMUL DE MARE VITEZA BUNA MARE SUCLEAVA, LOT 1 BUNA MARE BISTRITA SI LOT 2 BISTRITA-VAHA CORNEL, VA INCEPEA SI FUNCTIA DE VARIANTA DE OCULTARE PENTRU LOCALITATE INTERSECTATA DE ACESTA.
2	VARIANTE OCULTARE IN PRELATIVE FAZE PROIECTARE (ELABORARE SI/ ELABORARE SI-PT)	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE RAMNICU VALCEA	0+000	21+837	SE SEARCH CORPORATION SRL	RAMNICU VALCEA		23,84	80% DIN ELABORARE ACTUALIZAREA STUDIUL INTITAL	0%	16.12.2019	2023 - ETAPA DE PROIECTARE 2023 - SEMANARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2025		276,36 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE ACTUALIZARE A STUDIULUI INTITAL INCLUDIND DOCUMENTATIILE PENTRU AVERE, OBTINERE AVEZI SI ACORDURI, ELABORARE PROIECT TEHNIC INCLUDIND DETALII DE EXECUTIE SI ACTIVITATI TEHNICE PENTRU OBIECTIVUL VARIANTA DE OCULTARE BUNA VALCEA NR. 146 20.03.2020, CU OREN DE INCEPERE ACTIVITATI EMS IN DATA DE 16.12.2019, IN DERULARE, PREZATOR SE SEARCH CORPORATION SRL, VALOAREA CONTRACT PROIECTARE 1.823.075,31 LEI FARA TVA, DOCUMENTATIILE TEHNICE A FOST TRANSMISA LA CJ VALCEA CARE A FIRM CERTIFICATA DE URABANISM NR. 102/09.03.2021 CARE NU POARTE FI UTILIZAT IN SCOPUL DECLARAT URABAN A ANULUI NEVEROABAN, AL PRIMARILUI COMUNA DACSI, SA EMS OREN DE SOTARE DIN DATA DE 20.03.2021, URABAN, ATRIBUIRE SI INCEPERE DRUF CANALIA, LA TRIMBUNALA VALCEA, A FOST INCEPUT DEBUTUL NR. 24/09/2023 AVANSA LA OBIECTIV ANULUI ACT ADMINISTRATIV, RECLAMANT CNAS SA FIRM DRUF CANALIA, PAMAT PRIMARIA COMA DACSI FIRM PRIMARA INSTANTA DE FODR A ADMS IN 04.02.2022 CEREA DRUF CANALIA PRIVIND ANULAREA ACTULUI ADMINISTRATIV A PRIMARIEI DACSI LUT DACSI A FACUT RECUS IN DATA DE 04.02.2022 IMPREUNA CU ANULAREA DECLARATIEI CALE DE INTRARE SI INTRERENT, CURTEA DE APEL BUCURESTI A REVENIT RECUSURII FORMULAT DE LUT COMANA DACSI SI DE INTRERENT - NOTARIARIA 17/27/2023, DAR NU EXISTA TERMIN DE PUNERE IN APLICARE A HOTARARII SA SOLICITAT PROIECTANTULUI CONRUBINA UNIT NOI CERER PENTRU CERTIFICATA CERTIFICATULUI DE URABANISM A LA CONSILIU JUDETEAN VALCEA A FOST OBTINUT CERTIFICATA DE URABANISM NR. 14/04/2023.2023 A FOST EMS OREN DE RESURSA A SERVICIILOR DE PROIECTARE INCHIDUT CU 06.06.2023, OREN DE SOTARE A PRESTARII SERVICIILOR DIN 23.03.2023, SAU INVIETI DOMENIUL PENTRU SEMANARE ACT ADICIAL PRIVIND SUPURANUNTAREA VALORII CONTRACTULUI, ANULAREA PROCEDURILOR CU L.5 NR. 64/2022 SI PRELUNGIREA DURATEI DE PRESTARE A SERVICIILOR, CONFORM CAZENDORULUI ESTIMAT DE DRULARE A CONTRACTULUI, H.G. DE APROBARE INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC SI ESTIMATA SI INVIETI IN LUNA Iunie 2024 A FOST SEMAN ACTUL ADICIAL NR. 4/16.11.2023 PRIVIND INCHETAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE NR. 10/06.08.2024 AFERENT PROIECTULUI VARIANTA DE OCULTARE RAMNICU VALCEA.
3	VARIANTE OCULTARE IN PRELATIVE FAZE PROIECTARE (ELABORARE SI/ ELABORARE SI-PT)	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE REGHIN	0+000	10+440	SC TRF INGINIERE SRL	REGHIN	1	12,751			05.12.2019	2023 - FINALIZARE ETAPA DE PROIECTARE SI 2023 - LANAREA PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE 2024 - SEMANARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE	2026		644,89 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PRESTARI SERVICII COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMANAT LA DATA DE 05.12.2019, IN DERULARE, CONTRACT COMPLETARE SI IN DERULARE, A FOST EMS ACORDUL DE MBRU ALI FOST OBTINUT AVEZI CTR, RESPECTIV CTR CNAS NR. 12/23.07.2023, AVE CTR NR. 10/05.05.2023, AVE CONSILIU INTERMEDIARIAL NR. 37/01.07.2023, A FOST EMSA HG NR. 110/27.08.2023 PENTRU REAFIRMARE A INDICATORULOR TEHNICO - ECONOMIC SI FOST EMSA HG DE DEFERERE NR. 04/09.09.2023, IN CURS DE DEFERERE OREN DE RESURSA A DOCUMENTATIILOR FAC. A FOST EMS ORENUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA - LANAREA PROIECT PENTRU AUTORITATEA LOCALAVAL SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE CU DATA DE 22.07.2023 IN LUNA OCTOMBRIE 2023 A FOST PREGATA DOCUMENTATIUA FAC. DOCUMENTATIUA SE AFLA LA MT IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE.
4	VARIANTE OCULTARE IN PRELATIVE FAZE PROIECTARE (ELABORARE SI/ ELABORARE SI-PT)	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE TARSIU MURES	0+000	11+643		TARSIU MURES		11,643	94,30% - PROGRES INCEPUTAT IN CABANEL CONTRACTULUI DE LUCRARI REZULTAT	37,55% - PROGRES FINANCIAR INREGISTRAT LA DATA REZULRI	09.10.2024 OREN DE INCEPERE INCEPUT CONTRACTUL REZULTAT OREN DE INCEPERE A LUCRARILOR PENTRU CONTRACTUL REZULTAT VA FI SPECIFICAT IN ESTIMAR SEMANARE ACESTUA	CONTRACT 1 INCHETAT PE CALE ANABAN IN 29.12.2017 CONTRACTUL REVOLUT DOCUMENTATE 2021, CU TERMINUL FINALIZARE 2023	2024		134,80 MIL LEI FARA TVA	COPRIA CONSTRUCTORA PREANALISA SA - CONTRACT REZULTATUL ATRIBUIRE CONTRACT PEST LUCRARI RAMANE DE EXECUTAT, CU TERMIN DE DEFERERE 26.08.2020 PREZATOR ANULAREA ADMINISTRATIV PENTRU INCEPERE DE ORENTE, OBTINERII IN VEDEREA ACTUALIZAREA PROIECTULUI TEHNIC SIUNT SEMANATE DE CATRE DRUF BRASOV IN DATA DE 30.02.2021, A FOST PUBLICAT IN SAP ANUNTUL NR. ENDSORARE CU PENTRU LA ACOTIUA PUBLICA CARE IN AVEA CA SCOP ACTUALIZAREA DOCUMENTATIILOR SI ORENTE DE OBTINERE AVEZI TARGU MURES, ACTUALIZAREA DOCUMENTATIILOR TEHNIC SI ORENTE VARIANTA DE OCULTARE TARGU MURES CONTRACT SEMANAT IN DERULARE CONTRACT NR. 812/22.10.2021 DURATA CONTRACTULUI - 40 LUNI, DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR DE SOB INCHETATE DE PREZATOR - 6 LUNI, OREN DE INCEPERE - 08.11.2021 ELABORARE PROIECT TEHNIC SI EXECUTIE SI ORENTE PENTRU AUTORITATEA EXECUTIVA LUCRARILOR FAC) - 8 LUNI DE LA ORENUL DE INCEPERE TRANSMIS BENEFICIAR PENTRU ACESTA ETAPA (DATA ESTIMATA 06.07.2023), ASISTENTA ACORDATA NENEFICARULI PENTRU ANULAREA CTR DRUF BRASOV, CNAS, MTE ETC. A LUNA DE LA PREZATOR. DOCUMENTATIILE TEHNICE, OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE - 2 LUNI DE LA DATA ORENULUI DE INCEPERE TRANSMIS DE CATRE BENEFICIAR PENTRU ACESTA ETAPA (DATA ESTIMATA - 08.09.2023), ASISTENTA TEHNICA IN DURATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI - 24 LUNI DE LA ORENUL DE INCEPERE TRANSMIS DE CATRE BENEFICIAR PENTRU ACESTA ETAPA (DATA ESTIMATA - 23.12.2024), STUDIUL SA PREZATOR ANULAREA DE INCEPUT IN DATA DE 23.12.2021 LUMINATA PREZATOR RAPORTUL PENTRU UTILITATI OBTINUTE SI NUO IDENTIFICATE - 1 LUNA DE LA DATA DE INCEPERE (IN CURS DE PREGATIRE RAPORTUL PENTRU STUDIUL AVEZI, ACORDURILOR OBTINUTE SI VALOAREA NENEFICAR - 1 LUNA DE LA APROBAREA PRIMARII DE LA BENEFICIAR PENTRU RAPORTUL DE INCEPUT (IN CURS DE PREGATIRE RAPORTUL PENTRU INCHETARE - 2 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE (IN CURS DE PREGATIRE) STUDIUL SA PREZATOR DOCUMENTATIUA COMPLETATA CU SOLICITAREA SERVICIILOR DEBUTUL IN DOCUMENTATIILE TEHNICE ACTUALIZATE VA INCEPEA SI ANABANAREA INTERSECTIEI LUCRARI. A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIUA COMPLETA A PROIECTULUI TEHNIC, A FOST AVANSA IN CTR BRASOV, CNAS, MTE NR.17/27.07.2023 URABAN, TRANSMITEREA ASR LULI PENTRU ACESTA ETAPA. SAU DEFERERE DOCUMENTATIILE PENTRU OBTINEREA AVEZELOR, SUNT IN DESFASURARE PROCEDURILE DE PRESTATIE A DOCUMENTATIILOR IN VEDEREA PRODUKATIEI DE DEFERERE SUPURANUNTARE.
5	VARIANTE OCULTARE IN PRELATIVE FAZE PROIECTARE (ELABORARE SI/ ELABORARE SI-PT)	VARIANTA OCULTARE	ALTERNATIVA TEHNICHA	0+000	10+500	SE CONSTRANS SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI, PT SI OTAC	TEHNICHA	1	30,56	0%	77%	FEBRUARIE 2020	03.02.2022 (TERMIN INTITAL 27.04.2024 (PT AN. NR.18)	2023		5,372 MIL LEI FARA TVA	NU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE DE TEREA A FOST APROBATA TEMA GEOTEHNICA IN ZONA NORDULUI SUTER CIAMRANA SI TEMA GEOTEHNICA INTERETA ANULOR DE IMPANURAT A FOST OBTINUT AVEZI ALTERNATIV STUDIULUI ARHEOLOGIC A FOST PREZENTAT IN CABANEL CTE CNAS ANE 2 REZULTAT IN 01.04.2020, 26.08.2020 PREZATOR STUDIUL DE FEZABILITATE SI ORENTE DE OBTINERE AVEZI TARGU MURES, ACTUALIZAREA DOCUMENTATIILOR TEHNIC SI ORENTE DOCUMENTATIUA STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST IDENTIFIT ACORDUL DE MBRU IN DATA DE 20.03.2023, IN 29.12.2023 PREZATOR A PAMAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN DATA DE 22.03.2023 A FOST AVANSA STUDIUL DE FEZABILITATE IN CABANEL CTE - CNAS A.A. IN 22.12.2023 A FOST AVANSA STUDIUL DE FEZABILITATE IN CABANEL CTE - MTE IN 27.12.2023 A FOST AVANSA STUDIUL DE FEZABILITATE IN C.A.
6	VARIANTE OCULTARE IN PRELATIVE FAZE PROIECTARE (ELABORARE SI/ ELABORARE SI-PT)	VARIANTA OCULTARE	VARIANTA OCULTARE VASLUI	0+000	14+940		VASLUI	1	14,94			2019	2023 - ETAPA DE PROIECTARE 2023 - SEMANARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2024 ETAPA DE EXECUTIE		54,8 MIL LEI FARA TVA	SP - 2006 (AVU MT 36/27/19.03.2007). CONTRACT REVOLUT SI SI LANAREA PT 1 - OTAC SEMANAT A LUNA MAI 2019, IN DERULARE, CU TERMINUL FINALIZARE OCTOMBRIE 2023 DURATA REVOLUT SI A LUNA AVEZI CTR DRUF 06/04 NR. 1588/19.04.2023, ACTUALIZAT IN CTE DRUF 04/01 17/27/23.04.2022, AVANSA CTE CTR CNAS SA 120/05.05.2022, AVANSA MTE 74/93/19.09.2022, AVANSA CTE 40/11.07.2022, HG INDICATOR TEHNICO-ECONOMIC NR. 1137/14.09.2022 SI IN CURS DE DEFERERE HG DURATA ELABORARE PT - 6 LUNI DE LA EMITERE HG INDICATOR VALOAREA CONTRACT PROIECTARE - 148.000 LEI

