

STIUTATA PROIECTORILOR DE INFRASTRUCTURA - FEBRUARIU 2024

VARIANTE OCULTARE SI REABILITARE/RECONSTRUCIE

Nr Cr	Categorie drum	Regim drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectionul	Latul	Lungimea km	Stadiu actual Exec.	Stadiu actual Financiar	Data inceperii	Data finalizarii	An deschidere	Link santier	Valoare proiect	Observatii
1	VARIANTE OCULTARE SI REABILITARE/RECONSTRUCIE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCURESTI	28+00	33+00	ITIMBRA SPA	LARGIRE LA 8 BENDI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUB INTRE AJ 2M 23+000 SI AJ KM 55+00	AMENAJARE NOI RUTIER LOT 1: CULTEATA DR 4	9,69	100,00%	99,96 % (PARA ESCALADARE) 155,88 % (CU ESCALADARE)	01.07.2023 PROIECTARE, 06.08.2023 EXECUTIE	JUNE 2023	JUNE 2023		169,5 MIL. LEI FARA TVA	RECEREA LA TERMINAREA LUCRARILOR A UGUT LOC PE DATA DE 13.06.2023
2	VARIANTE OCULTARE SI REABILITARE/RECONSTRUCIE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCURESTI	13+00	23+70	TIMBERA SCAP S.P.A	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE AJ 1 - DN 7 DN 1 - AJ 2	SECTIUNEA DR 2 - AJ 2	11,45	20,92%	24,42%	04.05.2020	CONTRACT REZULTAT IN 21.12.2023	AUG. 2023		235,75 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT REZULTAT IN DATA DE 21.12.2023. A FOST FINALIZATA PROCEDURA DE ACHIZITIE A SERVICIILOR NECESARE REALIZARI UNUI EXPERTIZI PENTRU LUCRARILE EXECUTATE DE CATRE ANTREPRENOR. A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXPERTIZA TEHNICA A LUCRARILOR IN DATA DE 13.07.2023. LUCRATORII PRINCIPALI EXPERTIZII TEHNICE SA IN REPERATA DOCUMENTATIA PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR RAMANE DE EXECUTAT. OUNA FINALIZAREA EXPERTIZII TEHNICE, A FOST INFORMATIA DOCUMENTATIA PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR RAMANE DE EXECUTAT SI A FOST PUBLICAT IN SAEP ANUNTUL DE PARTICIPARE NR. CN026850 PENTRU "PROIECTARE SI EXECUTIE MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE AJ DN 7 SI DN 1".
3	VARIANTE OCULTARE SI REABILITARE/RECONSTRUCIE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCURESTI	33+00	35+00	ASOCIERIA S.C. TRAMCO S.A. - VANDETER JG. S.L. - CONSTRUCTIE FIBRA SI S.A. - GRAVIC TENOS S.L.S. S.C (JUCER DE ASOCIERE TRAMCO S.A.)	LARGIRE LA 8 BENDI A CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI SUB INTRE AJ 2M 23+000 SI AJ KM 55+00	AMENAJARE NOI RUTIER LOT 2: BENEDECI DI 401	2,43	100%	91,44% (PARA ESCALADARE) 141,49% (CU ESCALADARE)	06.05.2023	ANUL 2023	JUNE 2023		146 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ BERKIN A FOST SEMNAT IN DATA DE 09.03.2023. ORDIN DE INCERPERE PROIECTARE: 06.05.2023 ORDIN DE INCERPERE EXECUTIE: 23.06.2023. ETAPA 1: 10.08.2020 - ETAPA 2: 21.09.2020 - ETAPA 3: 06.09.2021 - ETAPA 4: AUTORITATEA DE CONSTRUCII: AC NR. 1511/09.2021 - ETAPA 5: AC NR. 1513/07.2021 - ETAPA 6: AC NR. 1415/10.09.2020 - ETAPA 7: AC NR. 2415/05.2021; AC NR. 7013/13.2021 PARTI 172/18.08.2023
4	VARIANTE OCULTARE SI REABILITARE/RECONSTRUCIE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCURESTI	55+005	64+100	ASOCIERIA S.C. DELTA S.C.A. SRI 30 SRI & ADVERT LEE & S. MARSDON S.S.L.	MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE AJ 1: DN 7 SI DN 3 AJ 2-SECTIUNEA AJ 2M 55+000 - DN 7 (RM 64+100)	SECTIUNEA AJ KM 55+000 - DN 7 (RM 64+100)	8,695	88,15% - PROIECTARE FINIC	77,73% - PROGRES FINANCIAR	2023 ORDIN DE INCERPERE DUPA ANALIZAREA REZULTEI	2023			108,6 MIL. LEI FARA TVA	AVAND IN VEDERE CA EXISTA HOTARAREA DE INSTANTA PREVIOUR LA ANULAREA REZULTEI CONTRACTULUI, INGINERUL FEDIC DRUF BUCURESTI A EMIS ORDINUL DE INCERPERE PENTRU CONTINUTAREA LUCRARILOR CU ANTREPRENORUL DELTA SCA SI SRL. DATA DE INCERPERE ESTE 03.06.2022. IN PREZENT, REALIZAREA RELATIEI CONTRACTUALE ESTE ANALIZATA DE AMBELE PARTI IMPARTITE. AI FOST SOLICITATE ANTREPRENORULI REALIZAREA PERSONALULUI TRANSPORTAREA PROGRAMULUI DE EXECUTIE SI A BAVARTIILOR UNANIM. CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE, PANA LA ACEASTA DATA, ANTREPRENORUL NU A ANUNCIAT PERSONALUL SI A TRANSMIS PROGRAMUL DE EXECUTIE PROGRAMUL LUNAR. A FOST PROTEJATA SI NOTI DE CONDUCERE IN CARE AU FOST CONSTATATE ABANDONUL SANTEI SI SI STABILA DEGRADATA A PROIECTULUI DE LA RM 64+100. ANTREPRENORUL A FOST NOTIFICAT CU PRIVIRE LA INDESCRIEREA PROIECTORILOR CONTRACTUALI SI SA ADUCE LA CUNOSTIINTA CA ARE OBLIGATIA DE A RELUA SI FINALIZA LUCRARILE RAMANE DE EXECUTAT, SUB SANCTIUNEA SUPORTAREI TUTORIUR CONSENTILOR CONTRACTUALE SI LEGALE INCENTE. IN DATA DE 20.02.2024 A FOST PRESENTATA SOLUTIA IN CAZULUI DE REZILIERE LUCRARILOR SI A FOST CORPUS REZILIERA CONTRACTUALI NR. 102/19/25.12.2023. HOTARAREA NU ESTE DEFINITIVA, ANTREPRENORUL POATE FACE APPEL IN TERMEN DE 7 ZILE DE LA PUBLICAREA HOTARARII IN BULETINUL PROCEDURILOR DE INSUFIEREA.
5	VARIANTE OCULTARE SI REABILITARE/RECONSTRUCIE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCURESTI	12+00	13+70	ASOCIERIA SC MARISTAR COM SRL - HIDROSTROY AD	PROIECTARE SI EXECUTIE "LARGIRE LA 8 BENDI DINTRA SI MASURII DE ADJORNIRE SI REZILIERA SI EXECUTIE CURBURI INTRE CENTURA BUCURESTI SI INTERSECTIA CU SOSEAUA CHITLA-MODOSGAN"		1,28	0%	0%	03.02.2024 DATA ORDIN DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE	01.02.2025	2025		61.566,246 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 13.12.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIERIA SC MARISTAR COM SRL - HIDROSTROY AD. IN DATA DE 11.05.2024 A FOST COMUNICATA DATA DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE 01.02.2024 NO DE EXPRESIERE Nr. 81/08.02.2024
6	VARIANTE OCULTARE SI REABILITARE/RECONSTRUCIE	VARIANTA OCULTARE	CENTURA BUCURESTI	4+215	5+215	ASOCIERIA S.C. TRACON S.L. - S.C. ACVATOT S.R.L.	PROIECTARE SI EXECUTIE CONSTRUCIA PROIECTULUI "PENETRATIE PREGIENICALA - DOMENII SI SUPRAALIMBIE SI GIENICALA INTRE STR BRASOV SI TERMINAL 45" CU IV "PAGI SUPRATERAN PE SI 602, CENTURA BUC-DOMNESTI"		1,2	0%	0%	20.02.2024 DATA ORDIN DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE	20.02.2025			41,013 MIL. LEI FARA TVA, VALOARE CONTRACT	IN DATA DE 20.02.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE CU ANTREPRENORUL ASOCIERIA S.C. TRACON S.L. - S.C. ACVATOT S.R.L. * LUNA - DURATA ACTIVITATII DE PROIECTARE * LUNA - DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR DATA DE INCERPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE: 20.02.2024.