

SITUAȚIA PROIECȚIILOR DE INFRASTRUCTURĂ - MARTIE 2024

1. AUTOSTRĂZI

AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr/Crt	Categorie drum	Rang drum	Inițiator drum	De la km	Până la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschiderii	Link lanțur	Valoarea proiect	Observații
1	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	4+200	30+550	SC CONSTRUCTII ERBASU SRL	SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C1 SUPRACUL DE BANCĂU - CHIRBES	SUBSECTIUNEA 3C1- SUPRACUL DE BANCĂU - CHIRBES "RM 4+200 CONCIDE DE CU KM 80+54.044 DIN BNS	26.35	0%	0%	15.03.2024	15.03.2026	ANUL 2026		884.12 MIL. LEI FARA TVA	IN 04.09.2023 A FOST DESEMNAT OFERTANTUL CASTIGATOR. CONSTRUCTII ERBASU SA, PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR IN DATA DE 15.09.2023 AU FOST DEPUSE DOUA CONTESTATII DE CATRE: NURLOI INSAAT VE TICARET A.S. SI PRECON TRANSAVANIA. IN DATA DE 6.11.2023, A FOST TRANSMISA DECIZIA NR 2603/CEJ25852585.PRN INTERMEDIUL CARUIA CONTESTATIILE AU FOST RESPINSE CA NEFONDATE. DECIZIA NR 2603/CEJ25852585 A FOST CONTESTATA LA CURTEA DE APEL BUCURESTI DE CATRE NURLOI INSAAT VE TICARET A.S. IN DATA DE 28.12.2023 A FOST SEMNAT ACORDUL CONTRACTUAL NR. 92/28722. DATA DE ÎNCEPEREA ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE ESTE 15.03.2024
2	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	8+700	38+760	ASOCIERIA S.C. SPECTITION LUMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. ELECTROMONTAJ S.A	SECTIUNEA 3A SI SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3A2- NADASELU - MIHAESTI SI BBL MIHAESTI - ZIMBOR	SUBSECTIUNEA 3A2- NADASELU - MIHAESTI RM 8+700 - 2H-500- BBL MIHAESTI - ZIMBOR KM 0+000 - 13+260	24.59	72.05%	67.10%	25.01.2021	19.05.2026 (CONFORM PROGRAM DE EXECUTIE ACTUALIZAT IN DECEMBRIE 2023)	ANUL 2026		1495.907 MIL. LEI FARA TVA	SEMĂNARE CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ÎN DATA DE 28.12.2020. PREȚUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 46,263,293.92 LEI FARA TVA. REPEREȚIARIA CCA 9,389.029 EURO FARA TVA. DURATA CONTRACTUALĂ ESTE DE 96 DE LUNI, DIN CARE: + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE + 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR, + 30 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3A2 ÎN LUNA APRILIE 2021. AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3B ÎN 01.07.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3A2 AVIZAT ÎN CTE - CNMR ÎN DATA DE 20.08.2021 PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU 3B1 - AVIZAT ÎN CTE ÎN DATA DE 28.12.2021 VALOAREA PROIECTULUI DE 1300.64 MIL. LEI FARA TVA A MODIFICAT DUPA CUM LUMBRAZA: - PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR.1 S-A MANDATAT VALOAREA DE CONTRACT CU 293.332.899.05 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE) - PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 2 S-A DIMINUAT VALOAREA DE CONTRACT CU 126,723,749.23 LEI IAR REZERVELE DE IMPLEMENTARE DE AJUSTARE DEVIN 21.635.016 LEI REȚINE NOUA VALOARE DE CONTRACT ESTE 1.495.906.883.88 IN DATA DE 21.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 3 PRIVIND APLICABILILE PREVEDERILOR OUG 64/11.05.2022 CU COMPLETABLE ȘI MODIFICABILE ADUSE PRIN OUG 44/2023 ȘI OUG 66/2023.
3	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - ORADEA	13+260	25+500	ASOCIERIA S.C. SAMPÉ CONSTRUCT SRL - SC SPECTITION LUMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B2 ZIMBOR - POARTA SALAULUI	SUBSECTIUNEA 3B2 ZIMBOR - POARTA SALAULUI	12.14	41.26%	40.79%	31.05.2021 - ORDIN DE ÎNCEPERE/ PTE AVIZAT ÎN DATA DE 27.05.2023	14.06.2026 (CONFORM LISTEI LUNARE PROGRAM DE EXECUTIE)	2025		836.899 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT PROIECTARE ȘI EXECUTIE SEMNAT ÎN DATA DE 01.07.2020. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR, 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR A FOST CONSTITUITA GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE A LUCRĂRILOR, ORDINUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR EMIS PENTRU DATA DE 31.05.2021. ÎN DATA DE 27.05.2022 ACTUL AVIZAT PROIECTUL TEHNIC ÎN CARULUI CTE - CNMR ÎN DATA DE 25.07.2022 A FOST COMPLETAT. ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR 883.899 MIL. LEI FARA TVA. PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR.1 S-A MANDATAT VALOAREA DE CONTRACT CU 156.493.240.93 LEI (REZERVE DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE). PREȚUL CONTRACTUALUI DEVINDE 836.899 MIL. LEI FARA TVA IN DATA DE 17.08.2023 A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL NR. 2 PRIVIND APLICABILILE PREVEDERILOR OUG 64/11.05.2022 CU COMPLETABLE ȘI MODIFICABILE ADUSE PRIN OUG 44/2023 ȘI OUG 66/2023.
4	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIILOR BUCUREȘTI (A6)	47+600	52+070	ASOCIERIA S.C. SAMPÉ CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPECTITION LUMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.	SECTOR NORD	LOT 4	4.47	14.00%	11%	04.04.2022	04.10.2024	ESTIMAT TRIM. IV 2024		312.63 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 31.08.2020, C.N.A.I.B. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL ""PROIECTARE ȘI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCUREȘTI KM 0+000 KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000 KM 50+770, LOT 4 KM 47+600 - KM 52+000", CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR, ASOCIERIA S.C. SA & PE CONSTRUCT SRL (BICHER DE ASOCIERE) - SPECTITION LUMB, TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTUALĂ ESTE DE 312.633.554.09 LEI FARA TVA. LUNGIME - 4.47 KM SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NEFINANȚABILE. DURATA CONTRACTUALĂ ESTE DE 120 LUNI, DIN CARE: 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 36 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR. ÎN PREZENT SE LUCREAZĂ LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUAREA ADECVATA (SEA), PENTRU LACUL ȘI PADUREA CERINȚA (ARE PROTEJATA)
5	AUTOSTRĂZI ÎN EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIILOR BUCUREȘTI (A6)	2+500	20+000	ASOCIERIA IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA S.P.A. - RETTER PROJECTMANAGEMENT	SECTOR NORD	LOT 1	17.5	0%	0%	16.10.2023	TRIM III 2026	ANUL 2026		815.07 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE OFERTA CASTIGATĂRĂ)	IN DATA DE 16.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE ÎNCEPERE.

6	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	39-000	47-600	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD	SECTOR NORD	LOT 3	8.5	0%	0%	22.05.2023	Nov-25	ESTIMAT TRIM. IV 2025	397.99 MIL. LEI FARA TVA (VALDARE OFERTA CASTIGATOARE)	IN DATA DE 04.04.2023, C.N.A.I. B. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL ""PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000 - KM 100+000, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000 - KM 52+700, LOT 3 KM 39+000 - KM 47+600", CU OPERANTUL DECLARAT CASTIGATOR, CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION LTD VALDAREA CONTRACTULUI: 397.996.127.63 LEI FARA TVA LUNGIME: 8.6 KM SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEAMBURSABILE. DATA CONTRACTULUI ESTE DE 15.03.2021, DIN CARE: 13 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE, 88 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST EMIS ORDIN DE INCEPERE - 22.05.2023
7	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	52-070	69-000	ALISM ALARID SANAYI TEGISLER VE TICARET A.S.	SECTOR NORD - KM 52+070 - KM 52+700, SECTOR SUD - KM 52+710 - KM 69+000	LOT 1: GIUNA - VIDRA	16.93	91.45% (GENERAL) 91.17% (EXECUTIE) LA DATA DE 03.04.2024	145.96% (PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRELURI) RESPECTIV 99.52% (FARA ACTUALIZ PRELURI)	01.03.2021	OCTOMBRIE 2023	ANUL 2023	830.680 MIL. LEI FARA TVA (43.45 MIL. LEI VALDARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	
8	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI (A6)	85+300 - 100+765 SUD	0+000 - 2+500 NORD	ASOCIERIA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONIME (AKTOR S.A.) S.C. EURO CONSTRUCT TRADING SRL S.R.L.	SECTOR SUD - KM 85+300 - KM 100+765, SECTOR NORD - KM 0+000 - KM 2+500	LOT 3 BRAGADIRU - JOITA	17.965	59.70% (GENERAL) 61.50% (EXECUTIE LA DATA DE 01.04.2024)	72.53% (PROIECTARE, AVANS LUCRARI SI ACTUALIZARI PRELURI) RESPECTIV 41.81% (FARA ACTUALIZ PRELURI)	25.10.2021 EXECUTIE LUCRARI ETAPA I (KM 86+700 - KM 100+765, KM 0+000 - KM 2+500)	NOIEMBRIE 2023	ANUL 2023	853.422 MIL. LEI FARA TVA (56.8 MIL. LEI VALDARE ESTIMATA CONTRACT PROIECTARE)	ORDIN DE INCEPERE - 15.09.2022 EXECUTIE LUCRARI ETAPA II (KM 85+300 - KM 86+700, NOD RUTER SI PARCARE) ORDIN DE INCEPERE: 28.04.2023 EXECUTIE LUCRARI EXPROPRIERI SUPPLEMENTARE PROBLEME: • NERESPECTAREA DE CATRE ANTRENORUL A PROGRAMULUI DE EXECUTIE; • SUSA MOBILIZARE (UTILAJE SI PERSONAL) DETERMINA UN RITM SCADUT DE EXECUTIE A LUCRARILOR; • INTARZIERI IN EXECUTIA LUCRARILOR DE RELECARE PROIECTARE A LUCRARILOR DE EXECUTIE; • INTARZIERI IN EXECUTIA LUCRARILOR LA TOATE STRUCTURILE DIN CONTRACT; • ANTRENORUL NU A INDEPLINIT PUNCTELE DE REFERINTA NR. 3 TERMEN DE REALIZARE 06.12.2021 SI 4 TERMEN DE REALIZARE 25.10.2022.
9	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	0+000	14+253	MANYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 1 BOTA - AVRIG	14.253			26.02.2024	2028	2028	2100 MIL. LEI FARA TVA	PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DEREGALARE SA INCHISAT CONTRACTUL NR 92/238728/28.12.2023, PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 1: BOTA (AUTOSTRADA SIBIU-PITESTI) SI AVRIG-MARSA (D1105G), KM 0+000 - KM 14+253". SUPERVIZORUL A EMIS ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE, INCEPAND CU DATA DE 26.02.2024.
10	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV	14+253	34+175	MANYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBIU - FAGARAS	TRONSON 2 AVRIG - MARSA - ARPASU DE JOS	19.922			26.02.2024	2028	2028	1549 MIL. LEI FARA TVA	SA INCHISAT CONTRACTUL NR 92/238728/28.12.2023, PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA SIBIU-FAGARAS TRONSON 2: KM 14+253 - KM 34+175 AVRIG-MARSA (D1105G)-ARPASU DE JOS (DN1). SUPERVIZORUL A EMIS ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE, INCEPAND CU DATA DE 26.02.2024.

11	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBU - BRASOV	34+175	51+785	MAKIYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI	SIBU - FAGARAS	TRONSON 3 BRASU DE JOS - SAMBATA DE SUS	17.61			16.10.2023	18.10.2027	2027		1779 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 24.08.2023 DURATA CONTRACT 188 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 169LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 120 LUNI DATA DE INCERPERE PROIECTARE - 16.10.2023. LA ACEASTA DATA SE REALIZEAZA INTABULAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA CONDOMINIULUI DE EXPROPRIERE IN BAZA DECIZIEI DE EXPROPRIERE NR. 892. ANTREPRINZORUL A FOST INSTIINTAT DE CATRE BENEFICIAR CA ANE ACCES SI NU EXISTA IMPEDIMENTE CARE SA-I IMPEDIECE SA-SI FINALIZEZE ACTIVITATILE ECONOMICE CONTRACTUALI IN TERMENUL DE REFERINTA.
12	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBU - BRASOV	51-785	68-050	ASOCIERIA MAKIYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI - YAPIM KURUMU INSAAT VE SANAYI ANONIM SIRKETI	SIBU - FAGARAS	TRONSON 4 SAMBATA DE SUS - MUNICIPIUL FAGARAS	16.265			2023	2028	2028		1198.106 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA 17.11.2023. DURATA CONTRACT 168 LUNI, DIN CARE PROIECTARE - 12 LUNI, EXECUTIE - 169LUNI SI PERIOADA DE GARANTIE DE 120 LUNI. VALOAREA CONTRACTULUI 1.198.106.958,02 LEI. SUPERVIZORUL A EMIS ORDINUL DE INCERPERE A ACTIVITATI DE PROIECTARE, INCERPAND CU DATA DE 15.01.2024.
13	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBU - PITESTI	44+500	81+900	ASOCIERIA WEBUILD SPA - TANCRAD S.R.L.	COINETU - TIOVENI	SECTIUNEA 3	37.4	0%	2%- PRIMA TRANSA PENTRU ACTIVITATILE DE PROIECTARE DIN PIETEL CONTRACTUALI	ORDINUL DE INCERPERE CU DATA DE 01.02.2023	2027	2027		5324 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 01.08.2022, CNIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 3 (COINETU - TIOVENI) A AUTOSTRAZII SIBU - PITESTI CU ASOCIERIA WEBUILD SPA - TANCRAD SRL. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 5.324 MILIARDE DE LEI, FARA TVA. FINANTAREA PROIECTULUI FINE ASIGURATA DIN FONDURI EUROPENE NEAMBURSABILE. CONTRACTUL ARE O PERIOADA DE PROIECTARE DE 12 LUNI SI O PERIOADA DE EXECUTIE DE 45 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 LUNI. LUNGIMIA ACESTEI SECTIUNI DE AUTOSTRADA ESTE DE 374 KM. PRINCIPALELE LUCRARI PE ACEASTA SECTIUNE SUNT: 85 DE PODURI SI PALAE TUNELE CU DOUA GALERII INDEPENDENTE, IN LUNGIME DE 1,7 KM/GALERIE MODULURI CONECTIVE SI NODURI BUTELIERI ECODUCT IN ZONA LOCALITATI CALNESTI A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE CU DATA DE 01.02.2023
14	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBU - PITESTI	13+170	44+500	ASOCIERIA MAPA INSAAT VE TICARET AS - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET AS	SECTIUNEA L, LOT 2 SI SECTIUNEA 2	SECTIUNEA 1: SIBU - BOITA, LOT 2 SI SECTIUNEA 2: BOITA - COINETU	31.33	0%	2%- PRIMA TRANSA PENTRU ACTIVITATILE DE PROIECTARE DIN PIETEL CONTRACTUALI	01.07.2022 - ORDIN INCERPERE	2028	2028		4250,01 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.02.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 18 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI 50 DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. DURATA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. TRASEUL ARE O LUNGIME DE 31,33 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NEAMBURSABILE. ACEASTA SECTIUNE CONTINE URmatoarele LUCRARI PRINCIPALE: • 46 DE PODURI SI VADUCTE • 7 TUNELURI CU LUNGIMI CUMPRIND INTRE 200 M SI 1500 M • ECODUCT IN ZONA LOCALITATI ADAMET. IN CURS DE ELABORARE STUDII GEO TEHNIC. A FOST EMIS ORDINUL NR. 2782/31.10.2023 DE CATRE MINISTERUL MEDIULUI, APULUI SI PADURILOR PRIVIND SCATERAREA DEFINITIVA DIN FONDURI FORESTIER NATIONALE FARA COMPENSARE DE CATRE CNIR SA. URmatoaza PREDAREA-PRIMAREA TERENULUI CATRE BENEFICIARUL LOCAL. A FOST INCHISAT CONTRACTUL DE SUPRAVEZARE CU IHD ENGINEERING SRL INCERPAND CU 01.02.2024. A FOST INCHISAT IN DATA DE 14.02.2024. CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII PENTRU TEREN FORESTIER AFLAT PE RAZA UAT BOITA EXPROPRIAT IN VEDEREA CONTRACTIEI AUTOSTRAZII SIBU-PITESTI, SECTIUNEA 2 BOITA-COINETU” A FOST IN VEDEREA AMOBILARII DE CATRE SUPERVIZOR, PLANUL GENERAL DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI.
15	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBU - PITESTI	91-755	122+110	WEBUILD SPA (ITALIA)	CURTEA DE ARGES - PITESTI	SECTIUNEA 5	30.35	64,96%	55,41%	2023 IN CFI CU LUNEA 2020 - EMITERE ORDIN ETAPA DE PROIECTARE, AUTOFIDATIA DE CONSTRUIRE NR.31/17.05.2021 IN DATA DE 01.09.2021 S A EMIS ORDINUL DE INCERPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR	2023 IN CFI CU PREVEDERILE CTR DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CTR ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR, PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR OFERTATA DE ACTIUNII SPA ESTE DE 120 DE LUNI	ANUL 2025		1730 MIL LEI FARA TVA	DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: - 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE - 48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR. - 120 DE LUNI PENTRU PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR A FOST AVOIDAT IN CAZUL CTE CNIR IN DATA DE 08.06.2021 A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 31/17.05.2021 A FOST AVOIDAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CABINUL CTE CNIR IN DATA DE 16.09.2021.

16	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI	81-900	91-761	PORR CONSTRUCT SRL	TIOVENI - CURTEA DE ARGES	SECTIUNEA 4	9.86	28.38%	18.24%	01.03.2022 - ORDIN INCEPERE	2027	ESTIMAT 2027	1678.87 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETUL DE 1.678.873.121,77 LEI FARA TVA. DATA DE INCEPERE A LUCRARILOR 03.03.2022. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 16 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 44 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. OBIECTUL CONTRACTULUI SI PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4, TIOVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 9,86 KM. A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.
17	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	0+000	30+300	ASOCIEREA SAPEF CONSTRUCT SRL - SREDITON LAMB SRL - TENHOSTRADE SRL	SAUCESTI - TRIFESTI	LOT 1	30.3	7.10%	6.47%	02.05.2023	Nov-25	ESTIMAT TRIM. IV 2025	1638.32 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE.
18	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	0+000	4+600	ASOCIEREA SAPEF CONSTRUCT SRL - SREDITON LAMB SRL - TENHOSTRADE SRL	BUZAU (AUTOSTRADA PLODESTI - BUZAU) - PASAJI PASI (DIRAM DE LEGATURA CATRE DN2)	TRONSON 1	4.6	30.00%	10.25%	ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE: 05.12.2022	04.08.2024	04.08.2024	689-29 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.08.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE. PODURI/PASAJE/VIADUCTE: 4. MODURI RUTIERE: 2. LATIMEA PLATFORMEI: 26 M. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, IAR PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 30 ANI. A FOST SUSA DECIZIA DE EXPONENSI Nr. 1305 DIN 28.11.2022 APERTEVA HG NR. 1144/2022. SUNT NEECESARE EXPONENSI SUPRIMENTARE PENTRU AMENAJARE GROPI DE IMPRIMUAT NOI.
19	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	0+000	35+600	ASOCIEREA SREDITON LAMB SRL - SAPEF CONSTRUCT SRL - TENHOSTRADE SRL	FOCSANI (AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI) SI DOMESTI TARZI	TRONSON 1	35.6	17%	5.52%	29.03.2023	29.09.2025	2025	2.354.627 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
20	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLODESTI - BUZAU	0+000	21+000	ASOCIEREA IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. - PIZZAROTTI S.A. - RETTEN PROJECTMANAGEMENT S.R.L.	DUMBRAVA - MIZIL	LOT 1	21	56.80%	34.14%	ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI - 22.08.2022	22.08.2024 (CF. CONTRACT) 03.10.2024 (REVIZUITA CONFORM O.A.M.)	ANUL 2024	1468 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 16.09.2022, UNORA SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARII AUTOSTRADA PLODESTI - BUZAU, LOT 1, DUMBRAVA - MIZIL, KM 0+000 - KM 21+000. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 30 ANI. LUNGIMEA ACESTUI LOT ESTE DE 21 KM SI INCLUDE CONSTRUCTIA A 14 PODURI SI A UNUI PASAJ DE O COMPLEXITATE TEHNICA RIDICATA, IN LUNGIME DE 550 M. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.468.500.050,22 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE - PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA. IN DATA DE 22.08.2022 A FOST PRECAT AMPLASAMENTUL LUCRARII. PROBLEME PREVIZI: 1. CALITATEA SABA SI CANTITATELE INSUFICIENTE DE PAMANT CE POT FI EXPLOATATE DIN GROPILE DE IMPRIMUAT. 2. NIVEL RISCUL AL FENOMENELOR DE INCESTI SENS. IN DATA DE 11.04.2023 A FOST EFECTUATA O VIZITA IN APASAMENT, IMPREUNA CU PROIECTANTUL GENERAL. S-AU STABILIT PASI DE URMAT: 1. IDENTIFICAREA UNOR NOI SURSURI NECESARE PENTRU ACOPEREA DEFICIETULUI DE PAMANT DE LUNGITIMEA - REALIZAT 2. ELABORAREA DE CATRE PROIECTANT A DOCUMENTATIEI NECESARE PENTRU PROMOVAREA HG - REALIZAT 3. PROCEDURI INTERNE ALE CNR SA PENTRU PROMOVAREA HG - IN CURS DE FINALIZARE. 4. REALIZAREA UNOR LUCRARI CARE SA PERMITA SCADEREA NIVELULUI PANEI PREATICE PE ZONA KM 0+300 - KM 1+450 IN DATA DE 28.09.2023, SA REVENTI IN AMPLASAMENT CU PROIECTANTUL GENERAL. LUCRABILE DISPUSE DE ACESTA IN DATA DE 11.04.2023 NU AU DAT REZULTAT, ASTER INCAT PROIECTANTUL GENERAL A STABILIT REALIZAREA UNUI SISTEM DRISANI SI REALIZAREA LUCRARILOR LA TERASAMENT PE TRONSONANE SUCCESIVE DE CCA 100 M. NCI SECURIZARE EXPERIMENTALE DISPUS IN DATA DE 28.04.2023 NU AU DAT REZULTAT, ASTER INCAT IN DATA DE 25.05.2023 PROIECTANTUL GENERAL A DECIS EXECUTAREA UNOR TRONSONANE EXPERIMENTALE CU BLOCURI DE PATRA SPARTA. IN TARIERI ALE ANTERPENDULULI IN LARGHAREA DICEI CONFORM ITI A FOST TRANSDAIA APERABARA CNR SA PENTRU UTILIZAREA REZERVELOI DE IMPLEMENTARE PENTRU LUCRARI SUPLEMENTARE DE ANHEOLOGIE SI

21	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	DRUM NATIONAL	POD BRALLA			ASOCIERIA WEBUILD S.p.A (FOST ASTALDI S.P.A.) - INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.	POD SUSPENDAT PECE DUNARE IN ZONA BRALLA	1	DRUM BRALLA-DEVA - 35,005 KM; DRUM DE LEGATURA CU DRAGI SARARON-MACIN - 4,328 KM	97.74%	128.18%	21.12.2018	ESTIMAT 09.10.2024	IULIE 2023 SECTIUNEA 2 PODUL SUSPENDAT	https://www.ubn.ro/obiectiva	1996 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE BENEFICIARIUL SI INGINERULUI MONITOREAZA SAFTAMANAL MOBILIZAREA ANTREPRENORILUI IN SANCTER PRIN REALIZAREA DE VOTTE PE SANCTER SI INTOCMIREA DE NOTE DE PROPECTIE.
22	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA LUGOI - DEVA	43-060	56-220	ASOCIERIA S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - S.C. TENHOSTRADE S.R.L. - S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - EBRD-ASFALT D.O.O.	MARGINA - HOLDEA SECTIUNEA SI FINALIZARE SECTIUNEA D (KM 43-060 - KM 56-220)	LOT 2	13.36 KM	0%	0%	27.11.2023, RESPECTIV 05.12.2022 - INCEPERE ACTIVITATE DE PROIECTARE	1. FINALIZAT SECT. A - C (KM 27-420 - KM 43-060); 2. SECTIUNEA E SI REZ DE EXECUTAT DIN SECTIUNEA D (KM 43-060 - KM 56-220). ESTIMAT DECEMBRIE 2026	DECEMBRIE 2026	VALOARE CONTRACT: 1830 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 14.10.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTITII: "AUTOSTRADA LUGOI-DEVA (A1), LOT 2 - KM 27-420 - KM 56-220, SECTIUNEA E SI FINALIZARE SECTIUNEA D" VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.830.000.000 LEI FARA TVA. FINANTAREA ESTE ASIGURATA PRIN PNRR. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 45 DE LUNI, DIN CARE 11 LUNI PERIODA DE PROIECTARE SI 34 DE LUNI PERIODA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ESTE DE 10 ANI. CONDITIILE CONDIILOR DIN ACORDUL DE MEDIU A FOST PREVEDUTA REALIZAREA A DOUA TUNELURI IN CADRUL SECTIUNII E IN CONTEXTUL EVITARI PREZENTAREI DE STABILITATE SI A IMPACTULUI NEGATIV CU IMPUSCATA MAJORE ADJACENTA MEDIULUI. LUNGIMEA CELOR DOUA TUNELURI VA FI DE APROXIMATIV 2.13 KM. TUNELURILE VOR FI FORMATE DIN DOUA GALERII UNIDIRECTIONALE PREVEDUTE PE PECARE CALE DE CIRCULATIE CU PLATFOARMA DE 11,20 M. IN DATA DE 05.12.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE AL ACTIVITATEI DE PROIECTARE. IN DATA DE 27.07.2023 C.N.A.I.R. S.A. A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE NR. 1 DIN 10.08.2023, CONF. ART. 19, (DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI DE SUPERVIZARE).	
23	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	30-100	49-299	ASOCIERIA SAAPF CONSTRUCT SRL - SPEDITION UMB SRL - TENHOSTRADE SRL	TRFESTI-GHERAESTI	LOT 2	18.999	5.60%	3.03%	02.05.2023	Nov-25	ESTIMAT IN TRIM. IV 2025	1277.95 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 07.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DRDP IASI A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE CU DATA DE INCEPERE 02.05.2023.	
24	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BACAU - PASCANI	49-299	77-193	ASOCIERIA SAAPF CONSTRUCT SRL - SPEDITION UMB SRL - TENHOSTRADE SRL	MIRCESTI-PASCANI	LOT 3	28.094	6.10%	2.70%	02.05.2023	Nov-25	ESTIMAT IN TRIM. IV 2025	1765.93 LEI FARA TVA	IN DATA DE 13.03.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARIILOR DE CONSTRUCTIE. SUPERVIZORUL DRDP IASI A EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV DE INCEPERE NR. 1 CU DATA DE INCEPERE 02.05.2023 SUPERVIZORUL A ACORDAT ACCESUL PE SANCTER AL ANTREPRENORILUI, INCEPAND CU DATA DE 04.05.2023	
25	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	35-600	74-180	ASOCIERIA SPEDITION UMB SRL - SAAPF CONSTRUCT SRL - TENHOSTRADE SRL	DOMNESTI FARG - RACACIUNI	TRONGON 2	38.78	15%	3.19%	03.05.2023	03.11.2025	2025	2485.159 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022	

26	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	74+380	96+902	ASOCIERIA SPEDITION LAMB SRL - SAAPF CONSTRUCT SRL - TEHNOSTRADE SRL	RACIOLUNI - MUNICIPIUL BACAU	TRONSON 3	21.522	5%	2.14%	03.05.2023	03.11.2025	2025	1679.768 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 28.12.2022
27	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	4+600	35+400	ASOCIERIA S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION LAMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. INTERFRANSCOM IMPEX S.R.L.	HAZLI PASI (DINIM DE LEGATURA CATRE DN2) - RAMNICU SARAT (DN 22)	TRONSON 2	30.8	31.00%	16.49%	ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE 06.02.2023	05.04.2025	05.04.2025	1327.073 MIL LEI FARA TVA	A FOST EMIS HG 154/04.09.2022 PRIN CARE S-A APROBAT CONDIȚIILE DE EXPROPRIERE A FOST EMISA AUTORIZATA DE CONSTRUIRE NR. 58/29.11.2022 CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 19.05.2023. DURATA DE EXECUTIE: 26 LUNI
28	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	35+400	71+500	ASOCIERIA S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION LAMB S.R.L. - S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. - S.C. INTERFRANSCOM IMPEX S.R.L.	RAMNICU SARAT (DN 22) - MANDRESTI MUNTENI (DN 23)	TRONSON 3	36.1	29%	12.70%	10.02.2023	TRIM. II 2025	TRIM. II 2025	1469.390 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 19.01.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCȚIE. IN DATA DE 10.08.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SUPERVAZARE.
29	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI	71+500	82+440	ASOCIERIA SAAPF CONSTRUCT SRL - SPEDITION LAMB SRL - TEHNOSTRADE SRL	MANDRESTI MUNTENI (DN 23) - FOCSANI NORD (DN 2)	TRONSON 4	10.94	33%	20.50%	05.12.2022	TRIM. III 2024	TRIM. III 2024	763.72 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 06.09.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSTRUCȚIE. PODURI/PAGAZE/VAZDUCTE: 7; PODURI/BUTURI: 2; LATIMEA PLATFORMEI: 20 M; DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI, IAR PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR IN DATA DE 04.10.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SUPERVAZARE
30	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	21+000	49+350	ASOCIERIA SC COM SRL ELDER DE ASOCIERE) - TRACE GROUP HOLD PLC	MIZIL - PIETROASELE	LOT 2	28.35	61.50%	28.32%	ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE LUCRARI - 11.08.2022	19.10.2024	11.04.2024	1249 MIL LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI)	07.06.2022, CNMIR A SEMNAT CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU, LOT 2, MIZIL - PIETROASELE, KM 21+000 - KM 49+350'. DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI. PERIODA DE GARANTIE A LUCRARILOR OFERTA, CONFORM FACTORULUI DE EVALUARE ESTE DE 10 ANI. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.249.992.665 LEI FARA TVA. IN DATA DE 11.08.2022 A FOST PREGATIT AMPLASAMENTUL LUCRARI. PROBLEME PRIVIND: -CALITATEA SLABA SI CANTITATILE INSUFICIENTE DE MAMANT CE POT FI EXPLOATATE DIN GROPILE DE IMPRUMUT. -NIVEL INDIKAT AL MANZI PRACTICE LA DATA DE 24.09.2023 SUPERIORUL A INAINȚAT RAPORTUL PENTRU PROPUNEREA DE MODIFICARE PRIVIND IMBUNATATEA MATERIALULI DE UMPLUTURA DIN GROPILE DE IMPRUMUT. COSTURI SUPPLEMENTARE - 74.070.919.20 LEI, PREGUNGEREA DURATEI DE EXECUTIE CU 193 ZILE SI ANTREPRENORUL AGREAZA SA SI RETRAGA SI SA ANULATZ SUPERIORUL NR.5. IN DATA DE 09.10.2023 BENEFICIARUL APROBA PRIN ADRESA NR. 92/87893 ORDINUL DE MODIFICARE NR. 1 PRIVIND IMBUNATATEA MATERIALULI DE UMPLUTURA DIN GROPILE DE IMPRUMUT

31	AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU	49+350	63+250	ASOCIERIA NURDOL INGAAT VE TICARET ANONIM SIRNETI - MARFOL INGAAT SANAYI TURIZM VE TICARET ANONIM SIRNETI	PIETROASELE - MUNICIPIUL BUZAU	LOT 3	13.9	0%	0%	ORDIN DE INCEPERE 12.11.2018 - ETAPA PROIECTARE FINALIZATA DATA INCEPERE LUCRARI: 01.03.2024	2021 - LANGARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR EXECUTIE 1023 - ESTIMAT SEMNARE CTR DE EXECUTIE DATA FINALIZARE LUCRARI 01.11.2025	ESTIMAT 2025	1560 MIL. LEI FARA TVA - VAL ESTIMATA ATRIBUIRE CTR 1093 MIL. LEI FARA TVA - VALUARE OFERTA DESEMNATA CASTIGATORIE EVAL CTR EXECUTIE LUCRARI	IN DATA DE 07.03.2022 AU FOST EMISE COMUNICARILE PRIVIND REZULTATUL PROCEDURI DE ATRIBUIRE. PANA LA EXPIRAREA TERMENULUI LEGAL DE CONTESTARE, AU FOST DEPUSE TREI CONTESTATI. INCA A RASPIUNS UNA DINTRE CONTESTATI SI LA A RASPS IN PARTE PE CELELATE DOUA, DISTRIMAND REEVALUAREA OFERTEI OPERATORILUI ECONOMIC DECLARANT CASTIGATOR IN TERMEN DE 20 DE ZILE DE LA COMUNICAREA MOTIVARI. REHOTARVA DECIZIE CNOC AU FOST SIROPSE 4 PUNGERI PE ROLUL CURTII DE APPE BUCURESTI DUPA REEVALUAREA OFERTELOR CONFORM HOTARARII CURTII DE APPE BUCURESTI, IN DATA DE 27.10.2022 A FOST DESEMNAT OFERTANTUL CASTIGATOR, RESPECTIV ASOCIERIA NURDOL INGAAT VE TICARET ANONIM SIRNETI (LIDER DE ASOCIERE) - MARFOL INGAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S., CU PRETIUL DE 1.208.470.002,76 LEI FARA TVA IN DATA DE 28.12.2023, A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU LUCRARI: 01.03.2024
----	---	------------	-----------------------------	--------	--------	---	--------------------------------	-------	------	----	----	---	--	--------------	--	---