

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - IANARIE 2024

DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorul	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An de închidere	Link șantier	Valoare proiect	Observații	
1	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TURDA - DEJ	0+000	4+957	ASOCIEREA DIMEX 2000 COMPANY SRL (BIHER) - AUTOTENHOROM SRL - OPR AGADAT SRL - OBRAS PUBLICOY S REGADIOS SA - COM A OPERATIONS SRL	DRUM DE LEGATURA PENTRU ASIGURAREA CONEXIUNII DINTRE AI SI DINTRUN DRUMUL LOCALITATI TURENI		4.957	5.50%	0%	21.08.2023	17.02.2025			562.613 MIL LEI FATA TVA	TRIMAND CONT DE FAPȚIL CA ANTREPRENORUL TREBUIE SA FINALIZEZE ÎN LUNA FEBRUARIE ACCESA INTENȚIONEAȚA SA FINALIZEZ ADAPTUL, MARCAREA SI ELEMENTELE DE SIGURANTA RUTIERA PANA ÎN NOIEMBRIE 2024	
2	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BRAILA - GALATI	0+000	10+770	ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (UDER DE ASOCIERE) - SPEDITION LUMB TEHNOSTRADE S.R.L.	BRAILA - GALATI	LOT 1	10.77	80%	51.96%	ORDIN DE ÎNCEPERE 01.02.2021 - ETAPA PROIECTARE 10.01.2022 ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRARI ÎN BAZA AC 76/24.12.2021	MAI 2024	ANUL 2024			371.42 MIL LEI FARA TVA - INTIAL 449.425 - CONFIRM A41	ÎN DATA DE 15.04.2021, CNMR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU "PROIECTAREA SI EXECUTIA DRUMULUI EXPRES BRAILA - GALATI" CU ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (UDER DE ASOCIERE) - SPEDITION LUMB TEHNOSTRADE S.R.L. VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 371.426.111,09 LEI FARA TVA, SURSA DE FINANȚARE FONDURILE EUROPENE NEAMBIABISABILE. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 34 LUNI, DIN CARE 20 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 14 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRARIILOR. PERIOADA DE GARANȚIE ESTE DE 120 DE LUNI. A FOST AVGAT PTE ÎN CADRUL CTE CNMR SA ÎN LUNA NOV. 2021. A FOST OBTINUTA AC NR. 76/24.12.2021 (ETAPA 1), KM 2+880-KM 9+040. S-A OBTINUT AC NR. 65/20.12.2022 PENTRU ETAPA 1. S-A OBTINUT AC NR. 07/13.03.2023 ETAPA ÎN. AAJ/03.10.2022 PRIN CARE A FOST INTRODUSA ÎN CONTRACT VALOAREA REZERVEI DE ÎMPLEMENTARE PENTRU REECHILIBRAREA CONTRACTULUI PREVĂZUTA DE OUG 64/2022. AAJ/13.09.2023 - ÎNȘERAREA MODIFICĂRIILOR ADUSE DE OUG 64/2022, OUG 44/2023 SI RESPECTIV PRIN OUG PRIN 66/2023 CARE PREVĂZ OBIGATIVITATEA LEGALA DE CLASIFICARE A MODALITĂȚII DE UTILIZARE A REZERVEI DE ÎMPLEMENTARE PENTRU AJUSTARE ASA CUM A FOST CONSTITUITA PRIN ACTUL ADIȚIONAL NR. 1 LA CONTRACT.
3	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	0+000	17+700	ASOCIEREA COALITIV ÎNȘIAT ÎZABET VE SAKRY A S (UDER) - STRADE BAUUNTERNEHMUNG S.R.L. - VISIO CONSTRUCTION WORKS S.R.L.	TRONSON 1: CRAIOVA - ROBANESTI (KM 0+000 - KM 17+700)	TRONSON 1 - RELIOTAT	17.7	PROGRES FIZIC LA REZULERE - 57,08% PROGRES FIZIC ÎN NOUL CTR - 20,9% PROGRES FIZIC TOTAL 67,96%	20,04%	12.09.2023	TRIM 1 2025	ANUL 2025	https://youtu.be/1n6V9H9R22Yg	499.29 MIL LEI FARA TVA	ÎNCEPAND CU DATA DE 12.09.2023 A FOST OBRAS ORDINUL DE ÎNCEPERE EXECUȚIE LUCRARI.	
4	DRUMURI EXPRES PROIECTE ÎN EXECUȚIE	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI	89+300	121+115	ASOCIEREA SA & PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION LUMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL	TRONSON 4 COLONESTI - OABIA - PITESTI	TRONSON 4	31.82	48,00%	31,31%	15.11.2021	2024	ANUL 2024		617,08 MIL LEI FARA TVA 554,92 MIL LEI FARA TVA (LA URAMARE A ÎNCHIEIERII ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1)	ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONTRACTUALE, ACEASTA FIMD APROBATA DE CABRE C.N.A.I.R. S.A. ÎN DATA DE 02.09.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 136 DE LUNI, DIN CARE + 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE + 24 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRARIILOR + 100 DE LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRARIILOR. ÎNCEPAND CU DATA DE 15.11.2021 A FOST ÎNȘI ORDIN DE ÎNCEPERE.	