

## SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - APRILIE 2024

## AUTOSTRAZI ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr C/1	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorial	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	AUTOSTRAZI ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - ORADEA	30-550	59-100	ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - CETAȘINA 98 SA	SECȚIUNEA 3C, SUBSECȚIUNEA 3C2 CHIRBIS - BIHARIA	SUBSECȚIUNEA 3C2-CHIRBIS - BIHARIA	28.55	0.50%	0%	ESTIMAT APRILIE 2024	ESTIMAT APRILIE 2026	ESTIMAT APRILIE 2026		785.22 MIL LEI FARA TVA	<p>ÎN DATA DE 01.03.2023 AU FOST DEPUSE 5 OFERTE DE CATRE URMATORII ANTREPRENORI 1.CONSTRUCTIA ERBASU SA 2. ASOCIEREA DUNA GROUP INTERNATIONAL KFT - SC ING SERVICE SRL - SC DUNA CONSTRUCTII KO SRL 3. MARYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET AS 4. ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - CETAȘINA 98 SA 5. ASOCIEREA SC STRABAG OR - ANTREPRIZA DE REPARATI ȘI LUCRARI ARI CLUJ SA. PERIOADA DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE A CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE ȘI LUCRĂRI. ÎN 08.06.2023 A FOST DESEMNAT CAȘTIGĂTORUL LICITAȚIEI ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - CETAȘINA 98 SA. AU FOST DEPUSE DOUA CONTESTAȚII DE CATRE ERBASU CONSTRUCTII SA ȘI DE CATRE ASOCIEREA STRABAG - ANTREPRIZA DE REPARATI ȘI LUCRARI ARI CLUJ SA. - ÎN DATA DE 08.08.2023, A FOST TRANSMISĂ DECID. CNC NR. 384/CV/2026.1070 PRIN INTERMEDIUL CAREIA ESTE REPRINSA CA ÎNFIINȚĂ CONȚESTATA FORMULATA DE ASOCIEREA STRABAG SRL - ANTREPRIZA DE REPARATI ȘI LUCRARI ARI CLUJ SA CA ȘI CONȚESTATA FORMULATA DE SC CONSTRUCTII ERBASU SA. DECIDZIA CNC ESTE OBLIGATORIE PENTRU PARTI ÎN CONFORMAȚIE CU DISPOZIȚIILE ART. 28, ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 101/2016.</p> <p>FAȚA DE DECIDZIA CNC A FOST DEPUȘĂ CONȚESTATA LA CURTE DE APEL CURȚEA DE APEL BUCUREȘTI A REPRIN CONȚESTATA STRABAG.</p> <p>ÎN DATA DE 01.04.2024 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE NR. 927/4511/03.04.2024 CU ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - CETAȘINA 98 SA</p>
2	AUTOSTRAZI ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - ORADEA	25-100	66-500		SECȚIUNEA 3B SUBSECȚIUNEA 3B3 POARTA SALAȘULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+637) + SUBSECȚIUNEA 3B4 ZALAU - NUȘFALAU (KM 40+660 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MEȘES	SUBSECȚIUNEA 3B3: POARTA SALAȘULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+637) + SUBSECȚIUNEA 3B4 ZALAU - NUȘFALAU (KM 40+660 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER MEȘES	41			2024	2027	ANUL 2027		3926.81 MIL LEI FARA TVA, DIN CARE VALOAREA A TUNELULUI MEȘES ESTE DE 1075.36 MIL LEI FARA TVA	<p>30.05.2022, CNAR SA A FINALIZAT PROCESUL DE EVALUARE A CANDIDATURILOR DEPUSE ÎN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA AUTOSTRAZI BRASOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - ORADEA SECȚIUNEA 3B: MIHĂEȘTI - SUPĂCU DE BARCAU SUBSECȚIUNEA 3B3: POARTA SALAȘULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+637), INCLUSIV TUNEL RUTIER LA PROFIL DE AUTOSTRADA ÎN ZONA MEȘES ȘI SUBSECȚIUNEA 3B4: ZALAU - NUȘFALAU (KM 40+660 - KM 66+500) ȘI SUBSECȚIUNEA 3B5: MIHĂEȘTI - SUPĂCU DE BARCAU SUBSECȚIUNEA 3B3: POARTA SALAȘULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+637) + SUBSECȚIUNEA 3B4: ZALAU - NUȘFALAU (KM 40+660 - KM 66+500). AU FOST SELECȚII URMATORII CANDIDAȚII: 1.ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - CONSOZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 2.ASOCIEREA STRABAG SRL - ACCIONA CONSTRUCTION SA 3.IMPRESA POZZIOTTI &amp; C.S.P.A. 4.ASTALDI SPA 5.ASOCIEREA TEREN INSAAT VE TICARET A.S. - DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. 6.ASOCIEREA REC-LUGJABRAG INSAAT VE TICARET ANONIM SIRETI. - ONAR TRAKHIT TRAKMACKUC INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. ÎN PERIOADA URMATOARE CNAR VA TRANSMITE INVITATA DE PARTICIPARE LA ETAPA II A A PROCEDURII DE ATRIBUIRE - ETAPA DE DEBUNEREA A OFERTELOR CANDIDAȚILOR SELECȚII, VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI: 3.905 MILIARDE DE LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 36 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE LUCRĂRI. TRONȘIUNEA DE AUTOSTRADA ARE O LUNGIME DE 41 KM, AVÂND URMATOARE LUCRĂRI DE ARTĂ - (5 DE VIADUCTE, PODURI ȘI PASARE, ÎN LUNGIME TOTATĂ DE APROXIMATIV 21 KM - TUNELUL MEȘES, ÎN LUNGIME DE 2.89 KM, CU DOUA GALERII ȘI DOUA BENE DE CIRCULAȚIE PE SENI.</p> <p>07.02.2023, CNAR A TRANȘIS SPRE PUBLICARE ANUNȚUL DE PARTICIPARE AFERENT CONTRACTULUI DE ACORDARE PUBLICĂ. DATA ÎNȘIȘĂ PENTRU PRIMĂRII ATRIBUITOR A FOST STABILITĂ ÎN 06.09.2023. PROCEDURA SUPLENĂ PENTRU FORMULAREA UNOR RĂSPUNSURI LA CLARIFICĂRI TRANSMISE DE CNC - URMAND A FI STABILIT LATERAL NOUL TERMEN DE DEPLINIRE SA. OFERTEDOR - 28.08.2023</p> <p>PROCEDURA DE EVALUARE ESTE ÎN DERULARE.</p>