

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - MAI 2024

AUTOSTRĂZI ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr C/1	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectorial	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data începerii	Data finalizării	An deschidere	Link șantier	Valoarea proiect	Observații
1	AUTOSTRĂZI ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - ORADEA	30-550	59-100	ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - CETAȘINA 98 SA	SECȚIUNEA 3C, SUBSECȚIUNEA 3C2 - CHIRBIS - BIHARIA	SUBSECȚIUNEA 3C2 - CHIRBIS - BIHARIA	28.55	0.50%	0%	ESTIMAT APRILIE 2024	ESTIMAT APRILIE 2026	ESTIMAT APRILIE 2026		785.22 MIL LEI FARA TVA	ÎN DATA DE 01.03.2023 AU FOST DEPUSE ȘI OFERTE DE CATRE URMATOARI ANȚEPRENORI 1. CONSTRUCTIA ERBAȘU SA 2. ASOCIEREA DUNA GROUP INTERNATIONAL KFT - SC ING SERVICE SRL - SC DUNA CONSTRUCTII KO SRL 3. MARYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET AS 4. ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - CETAȘINA 98 SA 5. ASOCIEREA SC STRABAG OR - ANȚEPRIZA DE REPARATIE ȘI LUCRĂRI ARI CLUJ SA - PERIOADA DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE A CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 18 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE ȘI LUCRĂRI. ÎN 08.06.2023 A FOST DESEMNAT CĂȘTIGĂTORUL LICITAȚIEI ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - CETAȘINA 98 SA. AU FOST DEPUSE DOUA CONȚESTATII DE CATRE ERBAȘU CONSTRUCTII SA ȘI DE CATRE ASOCIEREA STRABAG - ANȚEPRIZA DE REPARATIE ȘI LUCRĂRI ARI CLUJ SA - ÎN DATA DE 08.08.2023. A FOST TRANSMISĂ DECID. CNC NR. 384/CV/2026.1070 PRIN INTERMEDIUL CAREIA ESTE REPRINSA CA ÎNFIINȚĂ CONȚESTATA FORMULATA DE ASOCIEREA STRABAG SRL - ANȚEPRIZA DE REPARATIE ȘI LUCRĂRI ARI CLUJ SA CA ȘI CONȚESTATA FORMULATA DE SC CONSTRUCTII ERBAȘU SA. DECID. CNC ESTE OBLIGATORIE PENTRU PARTI ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIȚIILE ART. 28, ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 101/2016. FATA DE DECID. CNC A FOST DEPUȘĂ CONȚESTATIA LA CURTE DE APEL CURȚEA DE APEL BUCUREȘTI A REPRIN CONȚESTATIA STRABAG. ÎN DATA DE 01.04.2024 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE NR. 92734511/03.04.2024 CU ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL - CETAȘINA 98 SA
2	AUTOSTRĂZI ÎN LICITAȚIE FAZĂ EXECUȚIE / PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA BRASOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - ORADEA	25-100	66-100		SECȚIUNEA 3B, SUBSECȚIUNEA 3B3 - POARTA SALAȘULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+437) + SUBSECȚIUNEA 3B4 - ZALAU - NISZIFALU (KM 40+460 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL NUTHER MESES	SUBSECȚIUNEA 3B3 - POARTA SALAȘULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+437) + SUBSECȚIUNEA 3B4 - ZALAU - NISZIFALU (KM 40+460 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL NUTHER MESES	41			2024	2027	ANUL 2027		3926.81 MIL LEI FARA TVA, DIN CARE VALOAREA A TUNELULUI MESES ESTE DE 1075.36 MIL LEI FARA TVA	30.05.2022, CNAR SA A FINALIZAT PROCESUL DE EVALUARE A CANDIDATURILOR DEPUSE ÎN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA AUTOSTRĂZI BRASOV - TÂRGU MUREȘ - CLUJ - ORADEA SECȚIUNEA 3B: MIHĂEȘTI - SUPĂCU DE BARCAU SUBSECȚIUNEA 3B3: POARTA SALAȘULUI - ZALAU (KM 25+500 - KM 40+437), INCLUSIV TUNEL NUTHER LA PROFIL DE AUTOSTRADA ÎN ZONA MEȘES ȘI SUBSECȚIUNEA 3B4: ZALAU - NISZIFALU (KM 40+460 - KM 66+500), INCLUSIV TUNEL NUTHER (CANDIDATI: 1. ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - CONSOZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 2. ASOCIEREA STRABAG SRL - ACCIONA CONSTRUCTION SA 3. IMPRESA POZZIOTTI & S.P.A. 4. ASTALDI SPA 5. ASOCIEREA TEREN INSAAT VE TICARET A.S. - DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. 6. ASOCIEREA TIC LUGJABRAG INSAAT VE TICARET ANONIM SIRETI). CNAR TRANȘIT TRANSMISĂ ÎN DATA DE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 36 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE LUCRĂRI. TRONȘIUNEA DE AUTOSTRADA ARE O LUNGIME DE 41 KM, AVÂND URMATOARE LUCRĂRI DE ARTĂ - 65 DE VIADUCTE, PODURI ȘI PASAJE, ÎN LUNGIME TOTATĂ DE APROXIMATIV 21 KM. TUNELUL MESES, ÎN LUNGIME DE 2.89 KM, CU DOUA GALERII ȘI DOUA BENE DE CIRCULAȚIE PE SENSI. 07.02.2023, CNAR A TRANȘMIS SPRE PUBLICARE ANUNȚUL DE PARTICIPARE AFERENT CONTRACTULUI DE ACORDARE PUBLICĂ. DATA ÎNȘTIINȚĂRII PRIN BILANȘUL DE ÎNȘTIINȚĂRIE A FOST STABILITĂ ÎN 06.09.2023. PROCEDURA SUPRINȘURĂ PENTRU FORMULAREA UNOR RAȘUNIRI LA CLARIFICĂRILE TRANSMISE DE CNC - ÎNTR-UN A FI STABILIT LATERO ÎN TERMEN DE DEPLINIRE SA. OFERTEDOR - 28.08.2023. PROCEDURA DE EVALUARE ESTE ÎN DERULARE.