

SITUAȚIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ - IAN 2024

2.DRUM EXPRESS

DRUMURI EXPRESS IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (DP, PT)

Nr Crt	Categorie drum	Rang drum	Indicativ drum	De la km	Pana la km	Antreprenor	Sectoral	Lotul	Longime km	Stadiu actual fizic	Stadiu actual financiar	Data inceput	Data finalizari	An deschidere	Link sanare	Valoarea proiect	Observatii
1	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (DP, PT)	DRUM EXPRESS	DNV FILIASI - ORIBETA TURNU SEVERIN			ASOCIERIA S.C. D P CONSULT S.A. - S.C. EXPLAN S.R.L. - S.C. GEOLOGIC SITE S.R.L. - SCA TEAHARAFIDEI		LOT 1	70			12.07.2023	12.03.2025			21.053 MIL LEI FARA TVA	DATA ORDIN DE INCERPE - 12.07.2023 IN DATA DE 12.07.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCEPUT LA SEDIU CNMIR SA. IN PERIOADA 20.09.2023-21.09.2023 SI 03.10.2023-08.10.2023 AU FOST ORGANIZATE SEDINTE DE CONSULTE LA SEDIU PRIMĂRII L.I.A. - URUBI SI A CONSILIULUI JUDEȚEAN MIHEDINTI IN VEDEREA IDENTIFICĂRII EVENTUALELOR CONSTRĂNGĂRI. IN DATA DE 02.10.2023 A FOST AVIZATA ANUZA MULTICRITERIALA SI VARIANTELOR DE TRASEU/ETAPA 1. AU FOST REALIZATE DEZATERI PUBLICE IN PERIOADA 01.04.2024-08.04.2024. IN CURS DE FINALIZARE ANUZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 IN URMA CAREI SE VA STABILI VARIANTA FINALA DE TRASEU.
2	DRUMURI EXPRESS IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (DP, PT)	DRUM EXPRESS	DRUM EXPRESS BACAU - PIATRA NEAMT	0+000	52+120	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 8.923.930.03 LEI, FARA TVA)	BACAU - PIATRA NEAMT	LOT 1	52.12	0%	0%	MARTIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	09.09.2021 (TERMEN INITIAL) 22.07.2024 (CONFORM AA NR. 18)			123.86 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE IN DERULARE. INVESTIȚIILE GEOTEHNICE AU FOST FINALIZATE. A FOST SEMNAT ACTUL ADIȚIONAL PENTRU ANUNȚARE CONFORM OUG 64. IN DATA DE 16.08.2024, PREȘTORUL A TRANSMIS VARIANTA DRAFT A DOCUMENTAȚIILOR STUDIUL DE FEZABILITATE, IAR IN DATA DE 11.09.2023 AU FOST TRANSMISE OBSERVAȚIILE DE LA TEREN. AU FOST APROBATE STUDIILE GEOTEHNICE AFERENTE SECTOROARELOR 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, NOD 3, NOD 4 SI NOD 5. PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT SECTORULUI 1 SI STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT NODULUI 1 AU FOST TRANSMISE OBSERVAȚIILE PREȘTORULUI, IN DATA DE 12.02.2024 REPECTIV IN DATA DE 23.01.2024. A FOST OBTINUT AVIZUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR IN DATA DE 06.03.2024.
3	DRUMURI EXPRESS IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (DP, PT)	DRUM EXPRESS	DRUM EXPRESS BRAILA - TULCEA (BIRLA - CATALDI)	0+000	61+630	INGINERIA SPECIALIZATA OBRA CIVILE INDUSTRIALE SA - CONTRACT PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC) SEMNAT IN LUNA MAI 2020. (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 24.139.206.51 LEI, FARA TVA)	BRAILA - TULCEA	LOT 1	61.63	0%	12%	IULIE 2020 - ETAPA PROIECTARE	28.02.2022 (TERMEN INITIAL) 19.03.2025 (CONFORM AA NR.9)			1674.79 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PAC SI PTE IN DERULARE. IN DATA DE 01.08.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNMIR ANUZA MULTICRITERIALA ETAPA - AMCL. IN DATA DE 07.12.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNMIR ANUZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - AMC2. IN DATA DE 21.12.2023 BENEFICIARUL A APROBAT TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIȚIILOR ARHEOLOGICE. IN DATA DE 28.12.2023 BENEFICIARUL A APROBAT TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIȚIILOR TOPOGRAFICE, PREȘTORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR TOPOGRAFICE. A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIȚIILOR GEOTEHNICE - GRUP DE IMPRIMĂUT IN DATA DE 08.03.2024, PREȘTORUL A INCEPUT INVESTIȚIILE IN DATA 11.03.2024. PREȘTORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE DEMARARE. IN DATA DE 21.02.2024 CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 6937/9572. IN DATA DE 06.03.2024 PREȘTORUL A TRANSMIS VARIANTA SI VARIANTELOR DE TRASEU SI A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PENTRU A TRANSMIS CATRE APM TULCEA A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE INITIALE IN DATA DE 29.03.2024 DE CATRE ANPM TULCEA.
4	DRUMURI EXPRESS IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (DP, PT)	DRUM EXPRESS	DRUM EXPRESS BUZAU - BRAILA	0+000	111+661	INGINERIA SPECIALIZATA OBRA CIVILE INDUSTRIALE SA - CONTRACT ELABORARE SI PT IN DERULARE (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 16.591.031,97 LEI, FARA TVA)	BUZAU - BRAILA	LOT 1	111.66	0%	12%	03.04.2020 - ETAPA PROIECTARE	29.06.2022 (TERMEN INITIAL) 24.04.2025 - (CONFORM AA NR. 10)			1805.55 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PAC SI PTE IN DERULARE. IN DATA DE 16.06.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNMIR ANUZA MULTICRITERIALA ETAPA - AMCL. IN DATA DE 07.12.2023 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNMIR ANUZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 - AMC2. IN DATA DE 21.12.2023 BENEFICIARUL A APROBAT TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIȚIILOR ARHEOLOGICE. IN DATA DE 28.12.2023 BENEFICIARUL A APROBAT TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIȚIILOR TOPOGRAFICE, PREȘTORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR TOPOGRAFICE. A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE AFERENTA INVESTIȚIILOR GEOTEHNICE - GRUP DE IMPRIMĂUT IN DATA DE 08.03.2024, PREȘTORUL A INCEPUT INVESTIȚIILE IN DATA 11.03.2024. PREȘTORUL A MOBILIZAT PERSONAL PE TEREN PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE DEMARARE. IN DATA DE 06.03.2024 CONSILIUL JUDEȚEAN BUZAU A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 46.
5	DRUMURI EXPRESS IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (DP, PT)	DRUM EXPRESS	DRUM EXPRESS CRAIOVA - TARGU JIU	0+000	110+00	ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L.	CRAIOVA - TARGU JIU		110	80%	30%	ORDIN DE INCERPE 16.04.2021 - ETAPA PROIECTARE	24.10.2024 (CONFORM AA.2)			20.25 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 30.03.2021 CNMIR A SEMNAT CU OFERTANTA DECLARAT CASTIGATOR - ASOCIERIA EGIS ROMANIA S.A. - SEARCH CORPORATION S.R.L. - VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 20.247.133,77 LEI FARA TVA, SURSA DE FINANTARE: 85% CONTRIBUTIA UNIUNII EUROPENE DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA SI 5% CONTRIBUTIE PROPRIE. IN DATA DE 26.04.2021 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCEPUT (ORDINUL DE INCERPE). A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNMIR SA ANECS VARIANTELOR DE TRASEU SI S. IN LUNA DECEMBRIE 2021 A FOST APROBATA FINANTAREA ETAPEI DE PREGATIRE (ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PROIECTULUI TEHNIC), EXECUTIA LUCRĂRILOR URMAVA IN TRAIUL FINANCIER ALCATUIT IN CADRUL POT 2021-2027. A FOST AVIZATA IN CTE CNMIR SA ANECS, VARIANTA DE TRASEU SI SI STUDIUL IN CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE, S-A AVIZAT PROIECTUL TIP AL DRUMULUI. INTRE CRAIOVA SI FILIASI PROFIL DE AUTOSTRADA, IAR INTRE FILIASI SI TARGU JIU DRUM EXPRESS. TRASEUL SE VA DESFASURA PE VALERA JUJULUI. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE CATRE JUDEȚUL SI COMUNA LEI FOST OBTINUTE AVIZUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR SI AVIZUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR. A FOST OBTINUT ACTUL DE MEDIU. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT SI AVIZAT IN CTE CNMIR SA, CTE MLI, CI (CERTIFICATUL A FOST AMPLIAT IN LEI OTURI). IN LUNA MARTIE A FOST EMISA HOTĂRĂREA GUVERNULUI PENTRU APROBAREA INDICĂTORELOR TEHNICO-ECONOMICE. IN CURS DE PREGATIRE DOCUMENTAȚIILE IN VEDEREA LANȘĂRII PROCEDURILOR PENTRU PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI.

6	DRUMURI EXPRES IN PRAGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, P7)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES FOCSANI - BRAILA	0+000	73+524	INGENIERIA EFECTUALIZADA OBRA CIVIL E MODURIALA S.A. SEMNAT IN DATA DE 19.06.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 15.005.446,99 LEI, FARA TVA)	FOCSANI - BRAILA	73.524	0%	32.38%	ORDIN DE INCERPERE 27.07.2020 - ETAPA PROIECTARE	IULIE 2022 TERMIN RITUAL 06.10.2024 (CONFORM AA NR. 9)	ANUL 2024 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	1400,22 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 11.02.2024 A FOST AVGAT IN CADRUL CTE CNMIR - ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 1 (AMC1). IN DATA DE 25.02.2022 A FOST AVGAT IN CADRUL CTE CNMIR - ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2 (AMC2). STUDIUL AMBECOLOGIC A FOST FINALIZAT. AU FOST OBTINUTE URMATORILE AVGAT: AVGAT NR. 3770/AMBECOLOGICE/11.07.2023 - FASE DE CATRE DIRECTIA AJUTAREA PENTRU CULTURA FRANCA A AVGAT NR. 2262/30.06.2023 - FASE DE CATRE DIRECTIA GENERALA PENTRU CULTURA A JUDETULUI BRAILA. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM NR. 2402/04.2023 FASE DE CONSILIU JURISTEAN BRAILA S/NR. 36/09.09.2023 FASE DE CONSILIU JURISTEAN BRANCA. STUDIUL GEOTERMIC A FOST FINALIZAT. AU FOST INAVIATE 3 VARIANTE ALE STUDIULUI DE FEZABILITATE. BENEFICIARUL A FOST OBSERVANTUL ASUPRA DOCUMENTATIEI. IN DATA DE 26.02.2024, A FOST ELABORAT AUDIUL DE SIGURANTA INTERNA - TERMINUL 1. A FOST NOTIFICATA DOCUMENTATA PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SI STUDIUL DE EVALUARE ADECVATA. AU AVUT LOC DEBATERILE PUBLICE ALE RAPORTULUI PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SI A STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATA IN DATA DE 06.03.2024, SI IN DATA DE 07.03.2024.
7	DRUMURI EXPRES IN PRAGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, P7)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES OVIDIU (CONSTANTA) - Tulcea	0+000	112+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SI SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 19.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 17.846.625,28 LEI, FARA TVA)	CONSTANTA - TULCEA	112,5	0%	0%	ORDIN DE INCERPERE 10.08.2020 - ETAPA PROIECTARE	10.04.2022 TERMIN RITUAL 27.06.2024 (CF AA NR.5)	APRILIE 2024 - TERMIN FINALIZARE PROIECTARE	2664,38 MIL LEI FARA TVA	A FOST INITIATA O CORRESPONDENTA CAT SI ORGANIZATE SEMINE CU REPREZENTANTII MAPIN IN VEDEREA IDENTIFICARII MASURILOR/CONDITIILOR. CETREBUIE AJUTE IN VEDERE DE CATRE PRESTATOR PENTRU A SE PUTEA REALIZA TRAVERSAREA DRUMULUI EXPRES PRIN ZONA DE SIGURANTA A POLIGONELOR MILITARE. IN DATA DE 14.03.2024 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC 1 REVIZUIT. ACESTA FIIND IN CURS DE ANALIZA LA BENEFICIAR.
8	DRUMURI EXPRES IN PRAGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, P7)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES PLOIESTI - GAESTI	0+000	76+000	SEARCH CORPORATION & MESA INGENIERING MISAURILK A.S. (MESA INGENIERING CONSULTING INC) - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 25.08.2020 (VAL. CTR PROIECTARE: 15.96 MIL LEI FARA TVA)	PLOIESTI - GAESTI	81,57 KM +7 KM DRUM DE LEGATURA CU DN 72	0%	0%	AUGUST 2020 - DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	19.07.2024 CF AA NR. 9 14.10.2025 07.2024 DE LA DATA DE INCERPERE		1673,37 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF. PAC SI PTE IN DERULARE. PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 2 IN DATA DE 09.11.2022, IAR IN DATA DE 13.01.2023 A FOST AVGATA DOCUMENTATA IN CADRUL CTE CNMIR. A FOST SEMNAT ACTUL ADICTIONAL PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR OUG 04. PRESTATORUL A TRANSMIS TIMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATIILE DE TEREN, IAR ACESTA AU FOST AMPLIFICATE DE CATRE BENEFICIAR. A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA SIGURANTEI CIRCULATIEI (EASR). PRESTATORUL A OBTINUT CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CJ DAMBOVITA SI DE LA CJ PRAHOVA. BENEFICIARUL EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILITATELOR CONCOMITANTE PENTRU TEREN IN DATA DE 18.07.2023. PRESTATORUL INREGISTREAZA PENALITATI PENTRU ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILITATELOR, NERESPETAAREA TERMENULUI DE FINALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A PROIECTULUI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE. NU AU FOST DEMARATE INVESTIATIILE DE TEREN. A FOST TRANSMIS UN NOU SUBCONTRACT PENTRU REALIZAREA INVESTIILOR GEOTERMICE, IAR ACESTA ESTE IN ANALIZA LA BENEFICIAR.
9	DRUMURI EXPRES IN PRAGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, P7)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES TISITA - ALBITA	0+000	160+000	SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SEMNAT IN DATA DE 09.07. 2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 11.037.073,07 LEI FARA TVA)	TISITA - ALBITA	160	0%	0%	AUGUST 2020 DEMARARE ETAPA DE PROIECTARE	13.10.2025 (6.11.2024 SI 26.212 DE LA OBTINEREA DE INCERPERE CF AA NR. 6)		3563,3 MIL LEI FARA TVA	CONTRACTUL ELABORARE SF IN DERULARE. A FOST SUSPENDAT CONTRACTUL PENTRU O PERIOADA DE 9 LUNI - INCEPAND CU DATA DE 17.03.2022 INCEPAND CU DATA DE 01.03.2023 A FOST REIUSATA ACTIVITATEA IN CADRUL CONTRACTULUI. IN DATA DE 07.04.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATA AMC 1 IN CADRUL CTE CNMIR, IAR IN PREZENT PRESTATORUL ELABOREAZA AMC 2. AU FOST ORGANIZATE DEBATERI PUBLICE LA CUVINCENEA CUVIOLATI SI CUVIOLATI PENTRU PREZENTAREA VARIANTELOR DE TRASEU CA URMARE A DEFINITIVARII AMC ETAPA 1. DE ASEMENEA DOCUMENTATA AMC ETAPA 1 A FOST TRANSMISA CATRE SUTI URILE DE RE JACA PROIECTULUI PENTRU PUNCT DE VEDEERE. CA URMARE A RAPORTULUI TRANSMIS ESTE NECESARA MODIFICAREA TRASEULUI IN ZONA SAT MARGARETI SI RECOSTRI. CEEA CE A CONDUS LA O NOUA VARIANTA DE TRASEU FATA DE CEA AVGATA IN CADRUL AMC ETAPA 1. CA URMARE A ANALIZII IN CADRUL CT SIGURANTA CIRCULATIEI TREBUIE PENTRU NOULI PROIUL TISITA (IN NOUA VARIANTA) TREBUIE DE PREZENTAT O NOUA SOLUTIE DE MOD PENTRU A RESPECTA PREVEDERILE PD 362. CA URMARE A SEMINTEI DIN CADRUL CT COMISIA DE SIGURANTA A CIRCULATIEI PRESTATORUL TREBUIE SA PROPOZA O NOUA SOLUTIE PENTRU NOULI TISITA.
10	DRUMURI DE MANE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, P7)	DRUM EXPRES	DMV DOMASNEA - CARANSEBES			ASOCIEREA PROIECT-CONSTRUCT ROGINERA TRANSLUMINA S.R.L. - PERFECT CONSULT EUROPE S.R.L. - EAST WATER DRILLINGS S.R.L.		45	0%	0%	ORDIN DE INCERPERE: 10.10.2023	10.10.2025		22,29 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 02.10.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERPERE AL CONTRACTULUI, CA FIIND DATA DE 10.10.2023. IN DATA DE 10.10.2023 A FOST ORGANIZATA SIEMTA DE INCERPUT. IN DATA DE 09.11.2023 A FOST INAVIAT RAPORTUL DE INCERPUT. IN DATA DE 02.04.2024 PRESTATORUL A TRANSMIS O VARIANTA PRELIMINARA A ALTERNATIVELOR DE TRASEU STUDIATE IN CADRUL DOCUMENTATEI AFERENTE ANALIZII MULTICRITERIALE DE TRASEU - ETAPA 1.

11	DRUMURI DE MARE VITEZA IN FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DMV DROBETA TURNU SEVERIN - DOMASNEA			ASOCIENEA EGIS ROMANIA S.A. – EGIS INTERNATIONAL S.A.S. – S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L. – ITALBOM INGINIERI INTERNATIONALIA S.R.L. – EGO GEODORIUM S.R.L.	LOT 2	65	2%	0%	27.07.2023	27.11.2025	35.769 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 09.07.2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE AL CONTRACTULUI, CA FINE DATA DE 27.07.2023. IN DATA DE 27.07.2023 A FOST ORGANIZATA SEDINTA DE INCERERE. 25.08.2023 A AVUT LOC C SENINTA DE LUCRU IN VEDEREA STABILIRII PUNCTULUI DE LEGATURA CU DRUM DE MARE VITEZA FILIAS - DROBETA TURNU SEVERIN A FOST APROBAT RANDITUL DE INCERERE. IN CURS DE REALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEE ETAPA 1. AU FOST ELABORATE 3 VARIANTE DE TRASEE. 06.03.2024 AU FOST ORGANIZATE SEDINTE DE CONSULTARE LA SEDELE PRIMARIILOR LI A.T. - URMILOR SI A CONSILIULUI JUDETEAN MEHEDINTI, CARAS SEVERIN, IN VEDEREA IDENTIFICARI EVENTUALELOR CONSTRANSE. 15.02.2024 A AVUT LOC SENINTA PRIVIND CORLARAREA CELOR 3 TRONDANE DIN DMV FILIAS-LUDUJ. 15.02.2024 A AVUT LOC SENINTA PRIVIND CONSTRANSELE IMBUNII DIN ZONA DE INFLUENTA A AUTOSTRAZII SUDULUI. IN CURS DE FINALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1.	
12	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES GAR - SATU MARE	0+000	10+900	SEARCH CORPORATION SRL SEMNAT IN DATA DE 02.07.2020 (VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 3.646.308,36 LEI FARA TVA)	SATU MARE - GAR (GRANTA ROTUNDA)	10.9 KM DRUM EXPRES + 4.02 KM DRUM DE LEGATURA	90%	90%	AUGUST 2020 - DEMARARE SERVICII DE PROIECTARE P.A.C. + P.T.E.	13.05.2024 FINALIZARE SERVICII DE PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.	ANUL 2024 - TERMEN FINALIZARE FAZA DE PROIECTARE - 15.05.2024 CONF. ANUL NR. 34	3.65 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 02.07.2020 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PROIECTARE SF-PAC/DOTAC-PT. DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI DE SERVICII ESTE DE 34 LUNII SI 3 ZILE. 6-A DAT ORDINUL DE INCERERE IN DATA DE 20.08.2023. STUDIULUI DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAB SA, CTE MTI, CONSILIUL INTERMINISTERIAL. PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR (PAC) - A FOST FINALIZAT. A FOST EMISA HOTARAREA GUVERNULUI PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE. IN DATA DE 27.04.2023 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CADRUL CTE CNAB SA. A FOST EMIS AVIZUL CONDITONAT (SFP - 02/2023). A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI NR. 995/2023 - HOTARAREA PRIVIND PROCEDURA DE EXPROPRIERE A CORIDORULUI. 23.02.2024 A FOST SAMA DECIZIA DE POSPOSIERENI. A FOST PUBLICATA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR A A FOST RASPUINS LA CLARIFICAR, PROCEDURA DE ACOTITIE ESTE SUSPENDATA. PAC/CA A FOST DEPLAS LA M.T.I. IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATEI DE CONSTRUIRE-AU FOST PRIMITE OBSERVAII IN CURS DE REVIZUIRE.
13	DRUMURI EXPRES IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)	DRUM EXPRES	DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE	0+000	62+210	TFI INGINIERI S.R.L.		62.21	15%	15%	ORDIN DE INCERERE ETAPA 1 - STUDIUL DE FEZABILITATE - 14.02.2022 ORDIN DE INCERERE ETAPA 2 - STUDIUL DE FEZABILITATE - 09.01.2023	09.12.2024	11.516 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 26.11.2022, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL *****"LABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU *****"DRUM EXPRES BUCURESTI-TARGOVISTE"***** CU S.C. TFI INGINIERI S.R.L. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE PENTRU ETAPA 1 - STUDIUL DE FEZABILITATE INTRU DATA DE 14.02.2022. IN DATA DE 07.07.2022 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN C.T.E. - C.N.A.I.R. S.A. IN DATA DE 05.08.2022 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN C.T.E. - M.T.I. IN DATA DE 26.11.2022, STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT DE CATRE MINISTERUL FINANTELOR, FIIND PROPUS SPRE ANALIZA, DRUMUL EXPRES LA FAZA STUDIULUI DE FEZABILITATE. A FOST EMIS ORDINUL DE INCERERE PENTRU ETAPA 2 - STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU DATA DE 09.01.2023. IN DATA DE 12.10.2023 A FOST AVIZAT AMC1. IN DATA DE 12.12.2023 A FOST AVIZAT AMC 2, IN CADRUL CAREI A FOST PROPU SA IN ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, VARIANTA SI (PORTOCALUI, LA PROFIL DE DRUM EXPRES CU 2 BENE DE CIRCULATIE PE FIECARE SENS, CU RENTURILE CA PE TRONDANUL CURBII INTRE INTERSECTIA CU AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI INTERSECTIA CU DRUMUL NATIONAL DN1A, SE VA REZERVA CULOARUL DE EXPROPRIERE CARE SA PERMITA SUPRIMPARTAREA ISTERIURII CU INCA O BANANA PE FIECARE SENS. IN CURS DE REALIZARE INVESTIGATII DE TEREN (INDICAR TOPOGRAFICE SI INVESTIGATII ARHEOLOGICE). IN PERIOADA URmatoare VOR FI DEMARATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE C.I. DAMBOVITA. IN CURS DE EMITERE CERTIFICAT DE URBANISM DE CATRE C.I. ILOV.	