



6	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	ALTERNATIVA TECHIRGHIOI	0+000	30+560	SC CONSTANS SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF, PT SI DTAC	TECHIRGHIOI	1	30.56	0%	77%	FEBRUARIE 2020	03.02.2022 (TERMEN INITIAL 27.03.2024 CF AA. NR.10)	2023	5.372 MIL. LEI FARA TVA	IN DATA DE 21.04.2023 A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAIR - ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASE A FOST FINALIZAT STUDIUL GEO-TEHNIC. IN DATA DE 21.04.2023 A FOST OBTINUT AVIZUL AFERENT STUDIULUI ARHEOLOGIC. A FOST CONTINUAT ACORDUL DE MEDIU IN DATA DE 20.10.2023. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU IN DATA DE 20.10.2023. IN DATA DE 12.10.2023 A FOST AVANAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE - CNAIR S.A. IN 13.12.2023 A FOST AVANAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE - MTI. IN 27.12.2023 A FOST AVANAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN C.I. IN DATA DE 09.02.2024 A FOST EMISA HOTARAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMIC NR. 80/2024
7	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE VASLUI	0+000	14+940	CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE	VASLUI	1	14.94			2019	2023 - ETAPA DE PROIECTARE 2022 - DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE	2024-ETAPA DE EXECUTIE	142.8 MIL. LEI FARA TVA	SF -2006 (AVIZ MT 362/27/03.03.2007). CONTRACT REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT - DTAC SEMNAT IN LUNA MAI 2019 - IN DERULARE, CU TERMEN DE SCADAT FINALIZARE OCTOMBRIE 2021. DURATA REVIZUIRE SF - 6 LUNI AVIZ CTE DRDP HGS NR. 1089/29.04.2021, ACTUALIZAT IN CTE DRDP HGS 1752/25.06.2022, AVIZUL LA CTE CNAIR SA 5291/05.05.2022, AVIZAT MTI 74/93/15.06.2022, AVIZAT CI 40/1.07.2022, HGS INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC NR. 1137/4.09.2022 SI IN CURS DE EMITERE HG EXPUNERIE. DURATA ELABORARE PT - 6 LUNI DE LA EMITERE HG INDICATORI VALOARE CONTRACT PROIECTARE : 1.478.500 LEI
8	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HUSI			CONTRACT REVIZUIRE SF IN DERULARE			14.4			2024 - REALIZARE SF	2024 - FINALIZARE SF 2025 - DEMARARE PROCEDURA ATRIBUIRIE CTR PROIECTARE SI EXECUTIE			
9	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE PITESTI VEST	0+000	20+000	THF INGINERIE SRL	PITESTI VEST		20	0%	0%	25.02.2021	07.03.2022 (04 LUNI SI 10 ZILE DE LA INCIPERE CF AA NR. 2 92/2979/15.04.2023)		VALOARE SF + SF 2.732 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF SI SF IN DERULARE. IN DATA DE 26.02.2022 A FOST APRENTAT STUDIUL DE PREFERABILITATE IN CADRUL CTE - CNAIR. IN DATA DE 17.05.2022 A FOST SUSTINUT STUDIUL DE PREFERABILITATE IN CADRUL CTE - MTI (AVIZ NR. 6479/19.05.2022). IN DATA DE 15.05.2022 A FOST TRANSMIS CATRE CNAIR AMC 1 SI AU FOST FANCS OBSERVATI ASUPRA DOCUMENTATIILOR. IN PREZENT SE ASTEPTA A TRANSMITEREA AMC 1 REVIZUI DE LA CATERE PRESTATOR. IN DATA DE 04.08.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS SOLICITAREA DE PREZENTARE A CONTRACTULUI CONFORM DUGS 64/2022, IAR IN DATA DE 17.08.2022 AU FOST TRANSMISE DOCUMENTELE SI SUPOORT (ANEXE). CA URMARIRE A CERERII PRESTATORULUI A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA DE REZULTARE NR. 18/10838/26.09.2022. ACORDUL DE INCEPERE DE COMUN ACORD NR. 52/2020 A FOST SEMNAT IN DATA DE 29.11.2022.
10	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE DOROHOI	0+000	13+000	SC NV CONSTRUCT SRL	DOROHOI		13.9	0%	0%				429.22 MIL LEI	IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. CONFORM LEGISLATIEI IN VIGORE A FOST INTOCMIT RAPORTUL DE AUIDT DE SIGURANTA RUTIERA. IN PREZENT PRESTATORUL IMPLEMENTEAZA OBSERVATIILE CUMPINDE IN CADRUL RAPORTULUI DE AJUT.

11	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF/PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA VEST	0+000	13+906	SEARCH CORPORATION SRL	TIMISOARA												18.04.2022 (INITIAL) 01.08.2024 (HOLIM SI 13 ZILE DE LA DATA DE INCERPERE CF AA NR. 14)	3.66 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 12 DIN DATA DE 22.12.2023. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL CTE CNAR SA PRIN AVIZUL NR. 55/07.12.2023. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL CTE MITI PRIN AVIZUL NR. 29/2.05.12.12.2023. STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVANAT IN CADRUL CONSULTULI INTERNISTRIAL PRIN AVIZUL NR. 76/27.12.2023. A FOST OBTINUT AVIZ NR. 32 DIN 18.01.2024 PENTRU APROBAREA INDIKATORILOR TEHNICO ECONOMICO. IN DATA DE 18.03.2024 A TRANSMIS RASPUNSU CONSOLIDAT LA SOLICITAREA DE CLARIFICARE DEPUSE DE CATRE OFERTANTII PENTRU PROCEDURA DE PROIECTARE SI EXECUTIE. IN PREZENT PROCEDURA ESTE SUSPENDATA.
12	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF/PT	VARIANTA OCULTOARE	DIRIM DE LEGATURA DINC - DIRIM EXPRES CRAIOVA - RTTESTI (TRONSONUL 1)			CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ASOCIERIA S.C. H+V I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (LIDER DE ASOCIIE) SI S.C. GRAFIC TENDIS S.R.L. (ASOCIAT)	DIRIM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC INTRE DINC (DINA LIZINEI FORDI) SI DIRIMUL EXPRES CRAIOVA - RTTESTI (TRONSONUL 1)	PROIECTARE	10									20.04.2023	2025	1.231 MIL LEI FARA TVA	CNAR SA A TRANSMIS CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURI CEREREA DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL *****ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE INCLUSIV PAC, DETALII DE EXECUTIE, ASIGURAREA ASISTENTEI TEHNICE PE PARCURSUL EXECUTIEI DE LUCRARI SI IN PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR EXECUTATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: DIRIM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC INTRE DINC (DINA LIZINEI FORDI) SI DIRIMUL EXPRES CRAIOVA - RTTESTI (TRONSONUL 1) ***** PROCEDURA DE ACOTITIE ANULATA DEPARTE NU AU FOST DEPUSE OFERTE RASPOBIELE. A FOST RELIATA PROCEDURA DE ACOTITIE PUBLICA. IN DATA DE 06.04.2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR (2 OFERTE). PROCEDURA DE ACOTITIE ANULATA. IN DATA DE 25.07.2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR (0 OFERTE). PROCEDURA DE ACOTITIE ACTUALA ANULATA, CONTESTATIE DIRIGEA LA CONSILIU NATIONAL DE SOLUTIOANARE A CONTESTATIILOR. CONTESTATIA A FOST RESPINSA. A FOST RELIATA PROCEDURA DE ACOTITIE, IN VEREA SEMNARII CONTRACTULUI DE SERVICII FINND SOLICITATE CREDIT DE ANGAJAMENT IN VALOARE DE 5.205.660,40 LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII NR. 393/31.03.2023 AVAND CA PROIECTANT ASOCIERIA S.C. H+V I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (LIDER DE ASOCIIE) SI S.C. GRAFIC TENDIS S.R.L. (ASOCIAT), VALOAREA CONTRACTULUI: 2.205.660,40 LEI FARA TVA, DURATA CONTRACTULUI - 20 LUNI (DIN CARE: 3 LUNI ELABORARE SF INCLUSIV DOCUMENTATI PENTRU AVIZ), 2 LUNI ELABORARE PT INCLUSIV STAC SI CE, 24 LUNI ASISTENTA TEHNICA PE PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARIILOR). SA FINS ORDIN DE INCERPERE PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE, INCLUSIV DOCUMENTATI PENTRU AVIZ, OBTINERE AVIZ SI ACORDURI INCEPAND CU DATA DE 20.04.2023 ( DURATA - 3 LUNI). CTE DRDP CRAIOVA SI CTE CNAR AU ANUNSAT DOCUMENTATI IN FAZA STUDIUL DE FEZABILITATE, ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU, ETAPA 1 (ANCL) URMAND ELABORAREA ANALIZI MULTICRITERIALE DE TRASEU, ETAPA 2.